



## บันทึกข้อความ

แฟ้มเข้าห้องนายก  
รับที่ 6604007846  
วันที่ 24 เม.ย. เวลา 10.26

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
รับที่ 315 / 66  
วันที่ 24 เม.ย. 2566  
เวลา 13.20 น.

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล โทร. 0-4412-4622  
ที่ ขย 51007.3/ วันที่ ๒๔ เมษายน 2566 เลขรับที่ 413 / 66  
เรื่อง ประกาศรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) วันที่ 24 เม.ย. 2566  
เวลา 14.10 น.

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

### เรื่องเดิม

ตามที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน ข้อ ๐12 จะต้องจัดทำข้อมูลรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน เป็นการแสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ซึ่งมีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้าอย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม จากส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิที่รับผิดชอบ นั้น (เอกสาร 1)

### ข้อเท็จจริง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) เสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้ (เอกสาร 2)

#### 1. การจัดทำงบประมาณ

1.1 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนทั้งสิ้น 447 โครงการ นำมาจัดทำแผนการดำเนินงาน จำนวน 132 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.53 และครุภัณฑ์ฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 72 รายการ นำมาจัดทำแผนการดำเนินงาน จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.78

1.2 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณทั้งสิ้น 2,414,966,508 บาท นำมาจัดทำแผนการดำเนินงาน จำนวน 315,858,357 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.08 และครุภัณฑ์ฯ งบประมาณทั้งสิ้น 790,543,954 บาท นำมาจัดทำแผนการดำเนินงาน จำนวน 45,610,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.77

#### 2. ผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น และครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.1 โครงการตามแผนการดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 132 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.88 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.61 และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 101 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.52 และครุภัณฑ์ฯ ตามแผนการดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 2 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 50 และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 50

2.2 โครงการตามแผนการดำเนินงาน งบประมาณทั้งสิ้น 315,858,357 บาท สามารถเบิกจ่ายได้จำนวน 68,999,975.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.37 ยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน 165,932,481.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.63 และครุภัณฑ์ฯ งบประมาณทั้งสิ้น 45,610,000 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

/ข้อเสนอเพื่อพิจารณา ...

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีข้อมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน ข้อ 012 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน เห็นควรลงนามประกาศผลรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศที่เสนอมาพร้อมนี้



(นางสาวนพพรช สุกลอนันท์)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เห็นชอบ



(นายอร่าม โล่ห์วีระ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

รองนายกองค์การฯ.....  
ปลัดองค์การฯ.....  
รองปลัดองค์การฯ.....  
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ.....  
หน.ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล.....  
เจ้าหน้าที่.....  
พิมพ์/ทาน.....  
โทรศัพท์.....



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน  
(ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

\*\*\*\*\*

ตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน ข้อ 012 จะต้องจัดทำข้อมูลรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน เป็นการแสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ซึ่งมีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้าอย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ทั้งนี้ หากประชาชนหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่สนใจ สามารถขอดูรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) ได้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ หรือเว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ [www.chpao.org](http://www.chpao.org)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. 2566



(นายอร่าม โล่ห์วีระ)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

รองนายกองค์การฯ.....  
ปลัดองค์การฯ.....  
รองปลัดองค์การฯ.....  
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ.....  
หน.ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล.....  
เจ้าหน้าที่.....  
พิมพ์/ทาบ.....  
โทรศัพท์.....

เอกสารแนบท้ายประกาศ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน  
(ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ถึงฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 (2566)		ปีที่ 2 (2567)		ปีที่ 3 (2568)		ปี 4 (2569)		ปี 5 (2570)		รวม 5 ปี	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1. การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา	105	545,620,566	142	621,815,386	85	384,005,386	85	384,005,386	85	364,005,386	502	2,299,452,110
2. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต	83	257,763,124	74	306,937,924	55	120,075,924	54	60,075,924	55	66,075,924	321	810,928,820
3. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	10	150,476,600	7	154,526,600	6	158,400,000	5	152,750,000	4	3,000,000	32	619,153,200
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	500,000	2	18,754,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	6	20,754,000
5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	220	1,343,567,018	63	672,564,400	34	248,855,000	24	185,472,800	22	199,326,270	363	2,649,785,488
6. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	26	115,599,200	18	13,861,500	18	13,861,500	18	13,861,500	18	13,861,500	98	171,045,200
7. การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า	2	1,440,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	6	5,440,000
<b>รวม</b>	<b>447</b>	<b>2,414,966,508</b>	<b>307</b>	<b>1,789,459,810</b>	<b>200</b>	<b>926,697,810</b>	<b>188</b>	<b>797,665,610</b>	<b>186</b>	<b>647,769,080</b>	<b>1,328</b>	<b>6,576,558,818</b>
<b>ครุภัณฑ์ฯ</b>	<b>72</b>	<b>790,543,954</b>	<b>10</b>	<b>299,463,520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>1,090,007,474</b>

2. การจัดทำงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น		แผนการดำเนินงาน		คิดเป็นร้อยละ	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1. การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา	105	545,620,566	34	91,879,357	32.38	16.84
2. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต	83	257,763,124	20	25,012,500	24.10	9.70
3. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	10	150,476,600	3	2,200,000	30.00	1.46
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	500,000	1	500,000	100.00	100.00
5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	220	1,343,567,018	57	128,736,000	25.91	9.58
6. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	26	115,599,200	17	67,530,500	65.38	58.42
7. การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า	2	1,440,000	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>447</b>	<b>2,414,966,508</b>	<b>132</b>	<b>315,858,357</b>	<b>29.53</b>	<b>13.08</b>
<b>ครุภัณฑ์</b>	72	790,543,954	2	45,610,000	2.78	5.77

3. ผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น และครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงาน		แล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา	34	100	7	20.59	5	14.71	22	64.71
2. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต	20	100	5	25	7	35	8	40
3. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	3	100	-	-	-	-	3	100
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	100	-	-	1	100	-	-
5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	57	100	-	-	-	-	57	100
6. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	17	100	5	29.41	1	5.88	11	64.71
7. การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า	0	100	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>132</b>	<b>100</b>	<b>17</b>	<b>12.88</b>	<b>14</b>	<b>10.61</b>	<b>101</b>	<b>76.52</b>
<b>ครุภัณฑ์</b>	2	100	-	-	1	50	1	50

4. การเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงาน		เบิกจ่าย		ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา	91,879,357	100	65,616,686.85	71.42	26,262,670.15	28.58
2. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต	25,012,500	100	2,289,176	9.65	21,423,324	90.35
3. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	2,200,000	100	-	-	1,700,000	100
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	500,000	100	-	-	500,000	100
5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางเกษตร	128,736,000	100	-	-	106,810,100	100
6. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	67,530,500	100	1,094,112.50	10.59	9,236,387.50	89.41
7. การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>315,858,357</b>	<b>100</b>	<b>68,999,975.35</b>	<b>29.37</b>	<b>165,932,481.65</b>	<b>70.63</b>
<b>ครุภัณฑ์ฯ</b>	45,610,000	100	-	-	45,610,000	100

ผลการดำเนินโครงการ/ ครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 2)

(ดำเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ลำดับที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			แผนการดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
<b>1. โครงการพัฒนาท้องถิ่น</b>										
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา</b>										
<b>1.3 แผนงานการศึกษา</b>										
1	262	1.โครงการ "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" (One School One Innovation : OSOI) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 1-3/81 ข้อ 53)	100,000		มี.ค.-เม.ย. 66		/			กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
2	263	2.โครงการพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้สู่กระบวนการ จัดการเรียนการสอน สถานศึกษาในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 1-3/66 ข้อ 40)	200,000		มี.ค.-พ.ค. 66		/			กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
3	278	3.โครงการขับเคลื่อนปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ สถานศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 3/2565 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 1-3/1 ข้อ 1)	100,000		มี.ค.-เม.ย. 66		/			กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
4	264	4.โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 1-3/3 ข้อ 2)	330,000	46,610.00	1. ต.ค.65-ก.พ.66 2. มี.ย.-ก.ย. 66	15 ก.พ. 66		/		กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม

ลำดับที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			แผนการดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
5	279	5.โครงการมหกรรมการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการสถานศึกษา สังกัดองค์กรบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 1-3/62 ข้อ 38)	500,000		พ.ค.-มิ.ย. 66		/			กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
6	262	6.โครงการประสานแผนพัฒนา การศึกษาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 1-3/79 ข้อ 51)	100,000		ม.ค.-มี.ค. 66		/			กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
7	283	7.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 5/2565 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 1-3/10 ข้อ 4)	10,280,322 (งบเงินอุดหนุน)	9,775,263.00	เม.ย. 66				/	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
8	279	8.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 5/2565 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 1-3/4 ข้อ 2)	5,777,000 (งบเงินอุดหนุน)	5,490,500.00	เม.ย. 66				/	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
9	290	9.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษาค่าหนังสือเรียน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 1-3/5 ข้อ 2)	11,875,441 (งบเงินอุดหนุน)		ม.ค. 66			/		กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม

ลำดับที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			แผนการดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ต/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
10	285	10.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 5/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 1-3/1 ข้อ 1)	41,006,754 (งบเงินอุดหนุน)	38,525,795.00	1. ต.ค. 65 2. เม.ย. 66	11 พ.ย. 65 27 มี.ค. 66			/	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
11		11.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย สถานศึกษาค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 1-3/14 ข้อ 5)	5,757,000 (งบเงินอุดหนุน)	2,863,500.00	1. ต.ค. 65 2. เม.ย. 66	11 พ.ย. 65		/		กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
12	287	12.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิ่ม) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 1-3/1 ข้อ 1)	2,474,000 (งบเงินอุดหนุน)	1,450,500.00	1. ต.ค. 65 2. เม.ย. 66	20 ธ.ค. 65		/		กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
13	281	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 5/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 1-3/7 ข้อ 3)	5,762,640 (งบเงินอุดหนุน)	5,490,680.00	เม.ย. 66				/	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
14	278	14.โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับ นักเรียนเพื่อตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้า 1-3/1 ข้อ 1)	1,241,200	940,115.00	ต.ค. 65- ก.ย. 66	10ม.ค.-2ก.พ.66			/	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
15	265	15.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน	20,000		เม.ย.-มิ.ย. 66		/			กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม

ลำดับที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			แผนการดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 1-3/48 ข้อ 28)								
16	265	16.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 1-3/54 ข้อ 31)	20,000		เม.ย.-มิ.ย. 66		/			กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
17	266	17.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 1-3/55 ข้อ 32)	20,000		เม.ย.-มิ.ย. 66		/			กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
18	266	18.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 1-3/45 ข้อ 26)	20,000		เม.ย.-มิ.ย. 66		/			กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
19	267	19.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี" โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 1-3/20 ข้อ 9)	50,000		เม.ย.-มิ.ย. 66		/			กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม

ลำดับที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			แผนการดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ต/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
20	267	20.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 1-3/18 ข้อ 8)	20,000		เม.ย.-มิ.ย. 66		/			กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
21	268	21.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 1-3/46 ข้อ 27)	20,000		เม.ย.-มิ.ย. 66		/			กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
22	268	22.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และ พลศึกษา"โรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 1-3/42 ข้อ 24)	20,000		เม.ย.-มิ.ย. 66		/			กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
23	269	23.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน" โรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 1-3/56 ข้อ 33)	20,000		เม.ย. 66		/			กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
24	293	24.โครงการจัดกิจกรรมวันครู (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 1-3/36 ข้อ 20)	200,000	200,000.00	ม.ค. 66	16 ม.ค. 66			/	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม

ลำดับที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			แผนการดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ต/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
25	263	25.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้า 1-3/2 ข้อ 2)	1,317,000		ต.ค.65-ก.ย.66		/			กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
26	264	26.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 1-3/17 ข้อ 7)	20,000		มี.ค. 66		/			กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
<b>1.8 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ</b>										
27	378	1.โครงการจัดทำทะเบียนราษฎรชาวบ้าน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 1-8/8 ข้อ 4)	100,000		มี.ค. - พ.ค. 66		/			กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
28	378	2.โครงการเดินธรรมยาตรา ฟันฟูชีวิต และธรรมชาติน้ำลำปะทาว (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 1-8/1 ข้อ 1)	10,000		ธ.ค. 65		/			กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
29	379	3.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 1-8/9 ข้อ 5)	100,000		ก.พ. - พ.ค. 66		/			กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
30	379	4.โครงการส่งเสริมงานเจ้าพ่อพญาแล (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 1-8/4 ข้อ 2)	1,000,000	833,723.85	ม.ค. 66	12-20 ม.ค.66			/	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			แผนการดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ต/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
31	380	5.โครงการส่งเสริมงานประเพณี บุญเดือนหก (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 1-8/6 ข้อ 3)	300,000		เม.ย. - พ.ค. 66		/			กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
32	380	6.โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบัน ชัยภูมิศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 1-8/1 ข้อ 1)	1,000,000		ม.ค. - ก.ค. 66		/			กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
		<b>1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>								
33	427	1.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สนามกีฬาากลางองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 1-9/1 ข้อ 1)	950,000		ก.พ. 66		/			กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
34	427	2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโรงเรียนสระพังวิทยาคม ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้า 1-9/1 ข้อ 1)	1,168,000		ก.พ. - มี.ค. 66		/			กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
		<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 รวม 34 โครงการ</b>	<b>91,879,357</b>	<b>65,616,686.85</b>			<b>22</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	
		<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต</b>								
		<b>2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>								
35	253	1.โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า ส่องสว่างสายทางด้วยระบบ โซลาร์เซลล์ถนนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ สายทาง ชย.ถ.1-0021 บ้านไทรงาม - บ้านหนองแดงน้อย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	2,187,500		พ.ย.65 - มี.ค.66		/			กองช่าง

ลำดับที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			แผนการดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ต/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 2-2/2 ข้อ 2)								
36	254	2.โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า ส่องสว่างสายทางด้วยระบบ โซลาร์เซลล์ถนนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ สายทาง ชย.ถ.1-0083 บ้านจอก - บ้านสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 2-2/10 ข้อ 10)	2,500,000		พ.ย.65 - มี.ค.66			/		กองช่าง
37	255	3.โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า ส่องสว่างสายทางด้วยระบบ โซลาร์เซลล์ถนนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ สายทาง ชย.ถ.1-0034 บ้านแก้งคร้อ - บ้านนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 2-2/6 ข้อ 6)	2,187,500		พ.ย.65 - มี.ค.66			/		กองช่าง
38	256	4.โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า ส่องสว่างสายทางด้วยระบบ โซลาร์เซลล์ถนนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ สายทาง ชย.ถ.1-0035 บ้านสระแแต่ - บ้านหนองผักหลอด อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 2-2/7 ข้อ 7)	2,437,500		พ.ย.65 - มี.ค.66			/		กองช่าง

ลำดับที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			แผนการดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ต/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
39	257	5.โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า ส่องสว่างสายทางด้วยระบบ โซลาร์เซลล์ถนนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ สายทาง ชย.ถ.1-0001 แก้งคร้อ - ท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 2-2/1 ข้อ 1)	2,000,000		พ.ย.65 - มี.ค.66			/		กองช่าง
		<b>2.4 แผนงานสาธารณสุข</b>								
40	359	1.โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 2-4/12 ข้อ 10)	1,000,000	660,200.00	ธ.ค.65 - เม.ย.66	8-10ม.ค.66			/	กองสาธารณสุข
41	359	2.โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินงานป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 2-4/24 ข้อ 18)	100,000		พ.ย.65 - ก.ย.66		/			กองสาธารณสุข
42	358	3.โครงการจัดกิจกรรมสาธารณะ เพื่อการสาธารณสุขขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 2-4/28 ข้อ 22)	200,000		พ.ย.65 - ก.ย.66		/			กองสาธารณสุข
		<b>2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>								
43	364	1.โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ	1,000,000		ม.ค. - ก.ย. 66		/			กองสวัสดิการสังคม

ลำดับที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			แผนการดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ต/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 1/2564 ประจำปี งบประมาณ 2564 หน้า 2-5/1 ข้อ 1)								
		<b>2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>								
44	372	1.โครงการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 2-7/33 ข้อ 24)	150,000	72,600.00	ม.ค.-มี.ค. 66	3 ก.พ. 66			/	กองสวัสดิการสังคม
45	369	2.โครงการพัฒนาศักยภาพ สตรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 2-7/34 ข้อ 25)	150,000	319,338.00	ก.พ.-เม.ย. 66	9-11 มี.ค. 66			/	กองสวัสดิการสังคม
46	372	3.โครงการส่งเสริมพัฒนา การสร้างอาชีพ 108 อาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 2-7/27 ข้อ 19)	1,400,000	399,630.00	พ.ย.65 - ส.ค.66	14-16 ธ.ค. 66			/	กองสวัสดิการสังคม
47	369	4.โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม ทอผ้าฝ้ายและผ้าไหมมัดหมี่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 2-7/9 ข้อ 5)	300,000		ส.ค. - ก.ย. 66		/			กองสวัสดิการสังคม
48	370	5.โครงการเพิ่มศักยภาพ ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 2-7/12 ข้อ 8)	500,000		ก.พ.-มี.ย. 66		/			กองสวัสดิการสังคม

ลำดับที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			แผนการดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
49	371	6.โครงการส่งเสริมการเลี้ยง โคขุน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 2-7/32 ข้อ 23)	700,000	303,720.00	ก.พ. - มี.ค. 66	22-24 มี.ค. 66			/	กองสวัสดิการสังคม
50	373	7.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการตลาดออนไลน์สำหรับ สินค้าชุมชนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 2-7/3 ข้อ 3)	200,000		มี.ค. - เม.ย. 66		/			กองสวัสดิการสังคม
51	371	8.โครงการส่งเสริมการผลิตพืช ทางการเกษตรปลอดภัยครบ วงจรมุ่งสู่เกษตรกรอินทรีย์ ตามแนวพระราชดำริ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 2-7/31 ข้อ 22)	1,000,000		พ.ย.65 - มี.ค. 66		/			กองสวัสดิการสังคม
52	370	9.โครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (กิจกรรมการ ดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 4/2565 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 2-7/6 ข้อ 6	1,000,000		พ.ย.65 - ก.ย.66		/			กองสาธารณสุข
		<b>2.12 แผนงานงบกลาง</b>								
53	164	โครงการบริหารจัดการกองทุน ฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 3/2565 ประจำปี งบประมาณ 2565 หน้า 2-12/1 ข้อ 1)	5,000,000		ต.ค.65 - ก.ย.66			/		กองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพ จ.ชัยภูมิ/ กองสวัสดิการสังคม

ลำดับที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			แผนการดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ต/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
54	164	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วย ที่ยากไร้ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570	1,000,000	533,688.00	ต.ค.65 - ก.ย.66			/		กองสวัสดิการสังคม
		แก้ไขครั้งที่ 2/2565 ประจำปี งบประมาณ 2565 หน้า 2-12/1 ข้อ 1)								
		<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 รวม 20 โครงการ</b>	<b>25,012,500</b>	<b>2,289,176.00</b>			<b>8</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	
		<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว</b>								
		<b>3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>								
55	381	1.โครงการจัดกิจกรรมเทศกาล ประจำปีเพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ ภายใต้แนวคิด "ชัยภูมิ Local a like เที่ยวได้ทั้งปี" (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 3-8/7 ข้อ 6)	1,000,000		ต.ค.65 - ก.ย.66		/			สำนักปลัด อบจ.ชัยภูมิ
56	382	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม การจัดงาน "เทศกาลท่อง เที่ยวดอกกระเจียวบาน" จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 3-8/1 ข้อ 1)	200,000		มิ.ย. - ส.ค. 66		/			สำนักปลัด อบจ.ชัยภูมิ
57	382	3.โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะทำงานขับเคลื่อน ชัยภูมิอีโคโนปาร์ค เพื่อการ บริหารจัดการแหล่ง ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 3-8/1 ข้อ 1)	1,000,000		ต.ค.65 - ก.ย.66		/			สำนักปลัด อบจ.ชัยภูมิ
		<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 รวม 3 โครงการ</b>	<b>2,200,000</b>	<b>0.00</b>			<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

ลำดับที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			แผนการดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
		4.6 แผนงานเคหะและชุมชน								
58	366	โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย จากชุมชนจังหวัดชัยภูมิ  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 4-6/1 ข้อ 1)	500,000		ม.ค. - มี.ค. 66		/			กองสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 4 รวม 1 โครงการ			500,000	0.00			0	1	0	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร										
		5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
59	401	1.ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านซับห่าง หมู่ที่ 9 ตำบลซับใหญ่-บ้านทุ่งกระถินพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/102 ข้อ 92)	2,000,000		มี.ค. - ก.ย. 66		/			กองช่าง
60	452	2.ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สายทาง ชย.ถ.1-0082 บ้านยางหวาย - บ้านจอก ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 5-9/3 ข้อ 3)	1,547,200		ต.ค.65 - มี.ค.66		/			กองช่าง
61	402	3.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองประดู่พัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ - บ้านห้วยทราย	1,000,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		/			กองช่าง

ลำดับที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			แผนการดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/103 ข้อ 93)								
62	403	4.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซย.ถ.1-0068 บ้านเจาทอง - บ้านห้วยหินฝน ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/28 ข้อ 20)	869,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		/			กองช่าง
63	404	5.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านห้วยหินฝน (สายที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง- บ้านเจาทอง หมู่ที่ 3 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/30 ข้อ 22)	1,247,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		/			กองช่าง
64	405	6.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านห้วยหินฝน (หน้าวัดป่าภักดีชุมพล) หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง - บ้านเจาทอง หมู่ที่ 3 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/29 ข้อ 21)	884,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		/			กองช่าง
65	406	7.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซย.ถ.1-0118 บ้านท่าช้าง - บ้านท่ากูบ	1,000,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		/			กองช่าง

ลำดับที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			แผนการดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ต/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		ตำบลโสภณลาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/77 ข้อ 67)								
66	407	8.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซย.ถ.1-0113 บ้านหนองโจด - บ้านวังตะเฒ่า ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/78 ข้อ 68)	1,000,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		/			กองช่าง
67	408	9.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะเฒ่า - บ้านแจ้งใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/79 ข้อ 69)	1,000,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		/			กองช่าง
68	409	10.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองผักหลอด หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น - บ้านห้างสูง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/49 ข้อ 39)	1,832,000		มี.ค. - ก.ย. 66		/			กองช่าง

ลำดับที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			แผนการดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
69	410	11.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านห้วยเหนือ หมู่ที่ 18 ตำบลตลาดแร่ - บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้า 5-9/2 ข้อ 2)	959,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		/			กองช่าง
70	411	12.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านโคกมะตูม หมู่ที่ 7 ตำบลโนนคูณ-บ้านนาฝักเสียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/52 ข้อ 42)	1,000,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		/			กองช่าง
71	412	13.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านไร่ - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 10 ตำบลตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/71 ข้อ 61)	1,000,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		/			กองช่าง
72	413	14.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซย.ถ.1-0126 แยกทางหลวงหมายเลข 228 - บ้านไทรงาม ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/89 ข้อ 79)	3,000,000		มี.ค. - ก.ย. 66		/			กองช่าง

ลำดับที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			แผนการดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
73	414	15.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซย.ถ.1-0110 บ้านหนองสำราญ-บ้านโสกริง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/42 ข้อ 32)	2,000,000		มี.ค. - ก.ย. 66		/			กองช่าง
74	415	16.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านตลาด หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหัน-บ้านแก้งสองคอน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/88 ข้อ 78)	1,000,000		พ.ย.65-มี.ค.66		/			กองช่าง
75	416	17.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านยาง - บ้านแก่น้อย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/86 ข้อ 76)	1,000,000		พ.ย.65-มี.ค.66		/			กองช่าง
76	417	18.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านสระโพนทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสระโพนทอง - บ้านดอนมะค่าง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/87 ข้อ 77)	1,000,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		/			กองช่าง

ลำดับที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			แผนการดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
77	418	19.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลผักปัง-บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ 6 ตำบลโละ อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/81 ข้อ 71)	1,000,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		/			กองช่าง
78	419	20.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านแซ่ หมู่ที่ 14 ตำบลผักปัง - บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ 6 ตำบลโละ อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/93 ข้อ 83)	1,000,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		/			กองช่าง
79	420	21.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซย.ถ.1-0047 บ้านหนองตาไก่ - บ้านโละ ตำบลโละ อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/94 ข้อ 84)	2,000,000		มี.ค. - ก.ย. 66		/			กองช่าง
80	421	22.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านห้วยกนาเหนือ หมู่ที่ 17 ตำบลคูเมือง - บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/95 ข้อ 85)	6,000,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		/			กองช่าง

ลำดับที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			แผนการดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
81	422	23.ก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยหวาย (ท่ากกคร้อ) บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า-บ้านโนนเชือก หมู่ที่ 3 ตำบลสัมปอຍ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/58 ข้อ 48)	1,303,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		/			กองช่าง
82	423	24.วางท่อส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองส้มโรง หมู่ที่ 18 ตำบลลุ่มลำชี - บ้านกุดฉนวนอุดม หมู่ที่ 19 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/65 ข้อ 55)	697,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		/			กองช่าง
83	424	25.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซย.ถ.1-0086 แยก ทล.2054 บ้านหนองหญ้าขาว ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/76 ข้อ 66)	2,600,000		มี.ค. - ก.ย. 66		/			กองช่าง
84	425	26.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซย.ถ.1-0087 บ้านหนองเม็ก-บ้านหนองโนน้อย -บ้านหนองโก ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/50 ข้อ 40)	2,470,000		มี.ค. - ก.ย. 66		/			กองช่าง

ลำดับที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			แผนการดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ต/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
85	426	27.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.1-0001 แก้งคร้อ - ท่ามะไฟหวาน ตำบลโคกสูง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/107 ข้อ 97)	3,000,000		มี.ค. - ก.ย. 66		/			กองช่าง
86	428	28.ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองหอยปัง หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง - บ้านคลองไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้า 5-9/3 ข้อ 3)	1,932,000		มี.ค. - ก.ย. 66		/			กองช่าง
87	429	29.ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า -บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/100 ข้อ 90)	2,041,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		/			กองช่าง
88	430	30.ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0055 บ้านสันติสุข - บ้านโสมงะตุม ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	2,000,000		มี.ค. - ก.ย. 66		/			กองช่าง

ลำดับที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			แผนการดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/59 ข้อ 49)								
89	431	31.ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สายทาง ชย.ถ.1-0117 บ้านห้วยยายจิว - บ้านวังตาลดสมบูรณ์ ตำบลห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/73 ข้อ 63)	2,000,000		มี.ค. - ก.ย. 66		/			กองช่าง
90	432	32.ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0070 บ้านยาง - บ้านกลาง ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/44 ข้อ 34)	1,000,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		/			กองช่าง
91	433	33.ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0071 บ้านศาลา - บ้านตลาด ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/45 ข้อ 35)	1,000,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		/			กองช่าง
92	434	34.ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0115 บ้านหน้านาง - บ้านวังม่วง	1,000,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		/			กองช่าง

ลำดับที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			แผนการดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/46 ข้อ 36)								
93	435	35.ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0120 บ้านจมนั้น - บ้านหนองแต้ ตำบลบ้านเตื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/83 ข้อ 73)	1,000,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		/			กองช่าง
94	436	36.ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเตื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ - บ้านนาคานหัก หมู่ที่ 1 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/84 ข้อ 74)	1,000,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		/			กองช่าง
95	437	37.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง บ้านสระ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนกกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ - บ้านคำฝักแพว หมู่ที่ 13 ตำบลชัยสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/85 ข้อ 75)	1,000,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		/			กองช่าง
96	438	38.ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete	2,000,000		มี.ค - ก.ย. 66		/			กองช่าง

ลำดับที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			แผนการดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		สายทาง ชย.ถ.1-0045 บ้านสว่าง - บ้านพรหมเหนือ ตำบลหนองตุม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/82 ข้อ 72)								
97	439	39.ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0016 บ้านหนองหญ้ารั้งกา - บ้านห้วยบง ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/90 ข้อ 80)	1,000,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		/			กองช่าง
98	440	40.ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0012 แยกทางหลวงหมายเลข 202 - บ้านหนองคอนไทย ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/91 ข้อ 81)	910,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		/			กองช่าง
99	441	41.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0024 บ้านกุดตุ้ม - บ้านหินกอง ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/92 ข้อ 82)	2,090,000		มี.ค. - ก.ย. 66		/			กองช่าง

ลำดับที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			แผนการดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ต/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
100	442	42.ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0074 บ้านท่าหว้า - บ้านดอนขวาง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 5-9/98 ข้อ 76)	1,500,000		ต.ค.65 - มี.ค. 66		/			กองช่าง
101	443	43.ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0072 บ้านกุดละลม - บ้านหนองแหน ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/31 ข้อ 23)	1,500,000		ต.ค.65 - มี.ค. 66		/			กองช่าง
102	444	44.ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0022 บ้านวังก้านเหลือง-บ้านโนนน้อย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 5-9/61 ข้อ 52)	2,000,000		มี.ค - ก.ย. 66		/			กองช่าง
103	445	45.ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete และก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลท่าใหญ่ - บ้านโนนตูม หมู่ที่ 7 ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/32 ข้อ 24)	7,690,000		ม.ค. - ก.ย. 66		/			กองช่าง

ลำดับที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			แผนการดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ด/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
104	446	46.ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 2 ตำบลโคกมั่งงอย-บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้า 5-9/1 ข้อ 1)	530,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		/			กองช่าง
105	447	47.ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านนาแกท่าขอนแก่น หมู่ที่ 17 ตำบลนาหนองหุ้ม - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/69 ข้อ 59)	2,366,000		มี.ค. - ก.ย. 66		/			กองช่าง
106	448	48.ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลช่องสามหมอ - บ้านหนองสามขา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/70 ข้อ 60)	634,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		/			กองช่าง
107	449	49.ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสังข์ - บ้านแก้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/97 ข้อ 87)	1,000,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		/			กองช่าง

ลำดับที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			แผนการดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ต/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
108	450	50.ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองไผ่ - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 4 ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/98 ข้อ 88)	1,000,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		/			กองช่าง
109	451	51.ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองไผ่ - บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/99 ข้อ 89)	1,000,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		/			กองช่าง
110	453	52.ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สายทาง ชย.ถ.1-0091 บ้านปะโค - บ้านโคกเพชร ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 5-9/18 ข้อ 18)	1,998,900		มี.ค. - ก.ย. 66		/			กองช่าง
111	เงิน อุดหนุน เฉพาะ กิจ	53.ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทาง ชย.ถ. 1-0034 บ้านแก้งคร้อ - บ้านนาหนองทุ่ม ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570	8,221,000		ธ.ค.65 - มี.ค.66		/			กองช่าง

ลำดับที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			แผนการดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ต/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		หน้า 5-9/66- 5-9/67 ข้อ 54)								
112	เงิน อุดหนุน เฉพาะ กิจ	54.ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทาง ชย.ถ. 1-0082 บ้านยางหวาย - บ้านจอก ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 5-9/3 ข้อ 3)	13,924,800		ธ.ค.65 - มี.ค.66		/			กองช่าง
113	เงิน อุดหนุน เฉพาะ กิจ	55.ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทาง ชย.ถ. 1-0091 บ้านปะโค - บ้านโคกเพชร ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 5-9/18 ข้อ 18)	17,990,100		ธ.ค.65 - มี.ค.66		/			กองช่าง
		<b>5.10 แผนงานการเกษตร</b>								
114	457	ชุดลอกกล้าห้วยหินลับ บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัวแดง - บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-10/30 ข้อ 5)	1,000,000		เม.ย. - ส.ค. 66		/			กองช่าง
115	458	ชุดลอกสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปูบ่อกักเก็บน้ำ ด้วยยางพารา บ้านบึงคล้า หมู่ที่ 11 ตำบลบึงคล้า	3,000,000		เม.ย. - ส.ค. 66		/			กองช่าง

ลำดับที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			แผนการดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ต/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-10/28 ข้อ 3)								
		<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 รวม 57 โครงการ</b>	<b>128,736,000</b>	<b>0.00</b>			<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</b>								
		<b>6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>								
116	229	1.โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 6-1/3 ข้อ 3)	800,000		ม.ค.-มี.ค. 66		/			กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
117	229	2.โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 6-1/5 ข้อ 4)	800,000	49,070.00	พ.ย.65-ส.ค.66	25 ม.ค. 66			/	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
118	228	3.โครงการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 6-1/1 ข้อ 1)	150,000	69,582.50	ต.ค.-ธ.ค. 65	1ต.ค.-30ธ.ค.65			/	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
119	230	4.โครงการพัฒนาศักยภาพ การจัดทำแผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 6-1/2 ข้อ 2)	500,000		มิ.ย. 66		/			กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
120	230	5.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 6-1/5 ข้อ 4)	100,500		เม.ย. 66		/			กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ

ลำดับที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			แผนการดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ต/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
121	231	6.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ด้านการประชาสัมพันธ์" ให้กับบุคลากรขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 6-1/2 ข้อ 2)	180,000		มี.ค. 66		/			กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
122	198	7.โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา เทิดไถ่องค์ราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 6-1/24 ข้อ 16)	20,000		มี.ย. 66		/			สำนักปลัด อบจ.ชัยภูมิ
123	198	8.โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 6-1/19 ข้อ 13)	20,000		เม.ย. 66		/			สำนักปลัด อบจ.ชัยภูมิ
124	200	9.โครงการวันท้องถิ่นไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 6-1/23 ข้อ 15)	30,000	0.00	มี.ค. 66	18 มี.ค. 66			/	สำนักปลัด อบจ.ชัยภูมิ
125	200	10.โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณา พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 6-1/21 ข้อ 14)	20,000		ก.ค. 66		/			สำนักปลัด อบจ.ชัยภูมิ

ลำดับที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			แผนการดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ต/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
126	199	11.โครงการประชาธิปไตยกับ วิถีชีวิตใหม่ของเด็กเยาวชน ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 6-1/15 ข้อ 10)	400,000		ธ.ค.65-ก.ย.66		/			สนง.เลขานุการ อบจ.ชัยภูมิ
127	201	12.โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ให้กับผู้นำชุมชนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 6-1/8 ข้อ 6)	400,000	599,075.00	ธ.ค.65-ก.ย.66	9ก.พ.-27มี.ค.66			/	สนง.เลขานุการ อบจ.ชัยภูมิ
128	201	13.โครงการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ สร้างสรรค์ ความสัมพันธ์มวลชนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 6-1/13 ข้อ 9)	150,000		พ.ย.65-ก.ย.66			/		สนง.เลขานุการ อบจ.ชัยภูมิ
129	199	14.โครงการพัฒนาสร้างเสริม ประชาธิปไตยและการมี ส่วนร่วมของประชาชน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 6-1/6 ข้อ 5)	400,000		ธ.ค.65-ก.ย.66		/			สนง.เลขานุการ อบจ.ชัยภูมิ
130	โอน ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	15.โครงการ Chaiyaphum Smart City ระยะที่ 1 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้า 6-1/1 ข้อ 1)	56,500,000		ต.ค.65-ก.ย.66		/			สำนักปลัดฯ/ กองการศึกษา
131	โอน ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	16.โครงการต้นกล้าประชาธิปไตยใส่ใจ เรียนรู้สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 6-1/10 ข้อ 7)	400,000	376,385.00	ม.ค.-ก.พ.66	6ม.ค.-28ก.พ.66			/	สนง.เลขานุการ อบจ.ชัยภูมิ

ลำดับที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะโครงการ			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			แผนการดำเนินงาน	เบิกจ่าย	แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (ว/ต/ป)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		<b>6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>								
132	454	1.โครงการปรับปรุงอาคารศาลาประชาคม จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้า 6-9/2 ข้อ 2)	6,660,000		พ.ย.65-ส.ค.66		/			สำนักปลัดฯ
		<b>ยุทธศาสตร์ที่ 6 รวม 17 โครงการ</b>	<b>67,530,500</b>	<b>1,094,112.50</b>			<b>11</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	
		<b>รวมทั้งสิ้น 132 โครงการ</b>	<b>315,858,357</b>	<b>1,094,112.50</b>			<b>101</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	
<b>2. ครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น</b>										
		<b>ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b>								
		<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>								
1	399	รถซ่อมบำรุงถนนลาดยางชนิด เร่งด่วน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ผ.03 หน้า 3 ข้อ 4)	22,000,000		พ.ย.-ธ.ค. 65		/			กองช่าง
		<b>ประเภทครุภัณฑ์อื่น</b>								
		<b>แผนงานการเกษตร</b>								
2	456	ชุดสูบน้ำแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางใหญ่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ผ.03 หน้า 1 ข้อ 1)	23,610,000		ต.ค.65 - ก.พ.66		/			กองช่าง
		<b>ครุภัณฑ์ฯ รวม 2 รายการ</b>	<b>45,610,000</b>	<b>0.00</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	