



รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



จัดทำโดย

คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ



รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 (3) จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถขอดูรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ หรือเว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ www.chpao.org และสามารถเสนอข้อเสนอนะความคิดเห็น เพื่อจะได้นำไปวางแผนการพัฒนาท้องถิ่นและปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2567

(นางสาวสุวีวรรณ นาคาศัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลท้องถิ่น ข้อ 29 ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ กำหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงาน ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่ เห็นสมควร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าว และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จักเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปใช้ทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ธันวาคม 2567

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น	ก - ค
ส่วนที่ 1 บทนำ	
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	1
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2 - 7
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	7 - 8
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	8 - 9
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	10 - 16
2. กรอบ และแนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	16 - 18
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
1. ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	
1.1 ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	19 - 24
1.2 ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ	24 - 32
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	
2.1 ผลจากการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี	32 - 36
2.2 ผลจากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	36 - 40
2.3 ผลจากการดำเนินงานที่นำมาจัดทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี	40 - 44
3. ผลการติดตามและประเมินสัมฤทธิ์ของโครงการ	45 - 64
4. ผลการประเมินประสิทธิผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่นำมาจัดทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี	
4.1 ผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	65 - 165
4.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ประชาชน	166 - 188
ส่วนที่ 4 สรุปผลการติดตามและประเมินผล และข้อเสนอแนะจากการดำเนินโครงการ	
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	189 - 191
2. ข้อเสนอแนะจากการดำเนินโครงการ	191 - 199
ภาคผนวก	
1. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
2. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
3. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานช่วยปฏิบัติงานการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561	
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ	
6. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ	
7. ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและภาพการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น	

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทำให้ได้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ความต้องการของประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่จะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไร ในปัจจุบันและอนาคต จาก ”วิสัยทัศน์” ที่กำหนดไว้ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การดำเนินการที่ดี

จากวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กำหนดว่า “พัฒนาชัยภูมิเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงทุกภูมิภาค ประชาชนมั่นคงเป็นสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างยั่งยืน การศึกษาเป็นเลิศ สังคมมีความเป็นธรรม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ถือเป็นกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิที่ต้องการให้ประชาชน องค์การภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรการกุศล หน่วยธุรกิจ กลุ่มประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม บริการ อนุมัติ อนุญาตได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. ประเด็นยุทธศาสตร์ | จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ |
| 2. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | จำนวน 34 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา |
| 3. แผนงาน | จำนวน 12 แผนงาน |
| 4. โครงการพัฒนาท้องถิ่น | จำนวน 719 โครงการ |
| 5. งบประมาณ | จำนวน 3,040,857,658 บาท |

สามารถดำเนินการได้เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2567

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. ประเด็นยุทธศาสตร์ | จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ |
| 2. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | จำนวน 18 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา |
| 3. แผนงาน | จำนวน 8 แผนงาน |
| 4. โครงการพัฒนาท้องถิ่น | จำนวน 74 โครงการ |
| 5. งบประมาณ | จำนวน 115,988,770.55 บาท |

สรุปผลในภาพรวมตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้เป็นดังนี้

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา

ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (1) กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้านการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย (2) กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมและทั่วถึง (3) กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุน พัฒนา ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (4) กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (5) กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ (6) กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา นันทนาการ

ข

และการออกกำลังกาย และ (7) กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจำนวน 2 แผนงาน ได้แก่ (1) แผนงานที่ 3 การศึกษา และ (2) แผนงานที่ 9 อุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม 90,912,362.75 บาท

สรุปผลการดำเนินโครงการจัดทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 79 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.71 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อยที่สุด และการวัดประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ/ประชาชนในภาพรวม เท่ากับ 4.40 คิดเป็นร้อยละ 87.95 อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจระดับมาก

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ได้แก่ (1) กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ (2) กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี (3) กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนา ส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันป้องกัน ควบคุมโรค การฟื้นฟูสภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อม (4) กลยุทธ์ที่ 6 การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด (5) กลยุทธ์ที่ 7 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (6) กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน ครุภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน มีจำนวน 5 แผนงาน ได้แก่ (1) แผนงานที่ 2 การรักษาความสงบภายใน (2) แผนงานที่ 4 สาธารณสุข (3) แผนงานที่ 7 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (4) แผนงานที่ 9 อุตสาหกรรมและการโยธา และ (5) แผนงานที่ 12 งบกลาง งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม 18,545,053 บาท

สรุปผลการดำเนินโครงการจัดทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 104 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 34.62 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อย และการวัดประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ/ประชาชนในภาพรวม เท่ากับ 4.47 คิดเป็นร้อยละ 89.49 อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจระดับมาก

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว มีจำนวน 1 แผนงาน ได้แก่ แผนงานที่ 8 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม 991,480.80 บาท

สรุปผลการดำเนินโครงการจัดทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 4 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อยที่สุด และการวัดประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ/ประชาชนในภาพรวม เท่ากับ 4.03 คิดเป็นร้อยละ 80.06 อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจระดับมาก

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 1 โครงการ ไม่ได้ดำเนินโครงการ

5. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร มีจำนวน 1 แผนงาน ได้แก่ แผนงานที่ 9 อุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม 3,148,990 บาท

ค

สรุปผลการดำเนินโครงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 102 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.96 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อยที่สุด และการวัดประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ/ประชาชนในภาพรวม เท่ากับ 4.35 คิดเป็นร้อยละ 86.86 อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจระดับมาก

6. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ได้แก่ (1) กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย การพัฒนาท้องถิ่น และการรับรู้ข่าวสาร (2) กลยุทธ์ที่ 2 การบูรณาการการพัฒนาร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน (3) กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาปรับปรุงอาคาร/สถานที่ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กร ปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านพักอาศัยและระบบสาธารณูปโภค มีจำนวน 2 แผนงาน ได้แก่ (1) แผนงานที่ 1 แผนงานบริหารงานทั่วไป และ (2) แผนงานที่ 9 อุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม 2,390,884 บาท

สรุปผลการดำเนินโครงการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 21 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.57 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อยที่สุด และการวัดประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ/ประชาชนในภาพรวม เท่ากับ 4.48 คิดเป็นร้อยละ 89.68 อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจระดับมาก

7. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า

จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 1 โครงการ ไม่ได้ดำเนินโครงการ

ผลการประเมินผลภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเกิดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งนี้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้องตามหลักการบริหารเชิงพื้นที่ บริบทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและเป็นไปตามหลักการกำกับ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ข้าราชการหรือพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จะได้นำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นและพึงพอใจของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป

นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ธันวาคม 2567

ส่วนที่ 1

บทนำ

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลง ค่าจ้างงบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกันแต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิหรือข้าราชการฯ พนักงานจ้าง ผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สามารถสามารถกำกับดูแล ทบทวนและพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจ หน้าที่และอำนาจตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

2.1 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยตอบสนองภารกิจตามหน้าที่และอำนาจของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2.2 เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

2.3 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือการยกเลิกโครงการกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ทั้งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2.4 เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจการโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

3.1 หลักการสำคัญ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าวภายในเดือนธันวาคม

3.2 การดำเนินการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

“การจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น” มีขั้นตอนการดำเนินการ โดยฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อยกร่างการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

3.3 การดำเนินการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.3.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในส่วนที่ต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลในเชิงวิเคราะห์ (1) ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล (2) วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล (3) ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล (4) เครื่องมือการติดตามและประเมินผล (5) ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล (6) การติดตามและประเมินผลที่เกิดจากการสรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (7) ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ที่เกิดจากการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น การวิเคราะห์เชิงปริมาณการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และสรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล (8) สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เกิดจากสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม และข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

3.3.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในส่วนที่ต้องดำเนินการติดตามและประเมินผล การให้คะแนน (1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 100 คะแนน และ (2) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 100 คะแนน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จากคะแนนเต็ม 100 คะแนนและการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ 80 ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

3.3.3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิคัดเลือก จำนวนสามคน (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน ดังนี้

คณะกรรมการตาม (1) กรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ จำนวน 3 คน ดังนี้

- 1) นายอำนาจ เรืองจินดา ส.อบจ.ชัยภูมิ เขต ๑ อำเภอเมืองชัยภูมิ
- 2) นายมนตรี เกียรติก่องชูชัย ส.อบจ.ชัยภูมิ เขต ๔ อำเภอเมืองชัยภูมิ
- 3) นายชัยสากล มาสิงห์ ส.อบจ.ชัยภูมิ เขต ๑ อำเภอบ้านเขว้า

คณะกรรมการตาม (2) กรรมการที่มาจากผู้แทนประชาคมท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดเวทีประชาคมตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 1810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ซึ่งที่ประชุมประชาคมได้มีมติ คัดเลือกผู้แทนประชาคม จำนวน 2 คน ดังนี้

- 1) นายสมศักดิ์ หมูโพธิ์ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุบโพธิ์
- 2) นายประจักษ์ นาครินทร์ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพหนอง

คณะกรรมการตาม (3) ผู้แทนหน่วยงาน ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

- 1) ธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
- 2) คลังจังหวัดชัยภูมิ

คณะกรรมการตาม (4) กรรมการที่มาจากหัวหน้าส่วนการบริหารคัดเลือกกันเองสองคน ซึ่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ทำหน้าที่ประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนการบริหาร เพื่อพิจารณาคัดเลือกกันเอง ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ซึ่งที่ประชุมมีมติคัดเลือกหัวหน้าส่วนการบริหารเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ จำนวน 2 คน ดังนี้

- 1) นางทองคุณ หาญเวช เลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- 2) นางสาวนพพรช สกุลอนันท์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

คณะกรรมการตาม (5) ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ จำนวน 2 คน ดังนี้

- 1) นายสุริชา ดิเรกโกศ ข้าราชการบำนาญ
- 2) นายสมชัย ทองคำ ข้าราชการบำนาญ

ซึ่งนายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 2697/2566 เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2566 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เพื่อคัดเลือกประธานและเลขานุการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งที่ประชุมมีมติคัดเลือก ดังนี้

1) ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ นายสุวิชา ตีเรกโกค

2) เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ นางสาวนพพรธ สกลอนันท์

นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 2808/2566 เพื่อแต่งตั้งประธานคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

3.4 ขั้นตอนการติดตามและการรายงานผล

3.4.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ 29 (1) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องกำหนดแนวทาง วิธีการ แบบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล เทคนิคหรือการวิเคราะห์ที่จะต้องนำมาใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

3.4.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ 29 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยประชุมเพื่อพิจารณายกร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ยกร่างมาจัดทำหรือรวบรวมส่งให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา และกำหนดให้มีการออกติดตามโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะที่ดำเนินการในพื้นที่จริง

3.4.3 เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รายงานผลและเสนอความเห็นและดำเนินการตาม 3.4.2 แล้ว ประธานคณะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องและส่งให้ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งแล้วจัดทำประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เสนอนายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อนายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ลงนามประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.4.4 ก่อนลงนามประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ตรวจสอบและมีความเห็นในรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วจึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3.4.5 เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แล้ว กงยยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ปิดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

3.5 การดำเนินการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

3.5.1 เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แล้ว ได้เสนอต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้บรรจุในวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเป็นการรับทราบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้สอบถามอภิปราย เสนอความเห็น ตั้งข้อสังเกตในที่ประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว และได้อภิปราย ชี้แจง ตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิแล้ว

3.5.2 เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ส่งความเห็นนั้นให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตามที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิรับทราบ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีรวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดกรอบ นโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนและดำเนินการนำไปวิเคราะห์การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

3.6 ระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทย

3.6.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.6.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 กำหนดไว้ในข้อ 15 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(15.1) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(15.2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี

(15.3) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่น

(15.4) เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่น ส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกิน 15 วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่น รับทราบ

(15.5) แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นตามข้อ 29 หรือข้อ 30

(15.6) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(15.7) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(15.8) แนวทางการดำเนินการอื่น ๆ สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น

3.6.3 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 กำหนดไว้ในข้อ 14 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(14.1) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน ภารกิจหรือวัสดุที่ จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้ จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการ จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการ ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(14.2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอ ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็น ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย เปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว

(14.3) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการ ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นการรับทราบซึ่งอาจดำเนินการในสมัยประชุมสภาสามัญหรือสมัยวิสามัญก็ได้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็น ตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่นได้ให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอธิบาย ชี้แจง ตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาต

ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุคดีที่เสนอมาเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น ภายในกำหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น หรือดำเนินการตามข้อ 40 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขถึงฉบับปัจจุบัน

(14.4) เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับทราบหรือได้เสนอความเห็นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบและให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีรวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

วิธี เครื่องมือและรูปแบบสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นอกจากการกำหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแล้วจะได้กำหนดเครื่องมือและรูปแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลเพื่อนำไปสู่การประเมินผลที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ เพราะว่าเครื่องมือและรูปแบบจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ได้มองเห็นเหตุการณ์และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการจัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนการควบคุม อ้างอิง หรือแปลความหมายสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้อย่างเหมาะสม

4.1 วิธีในการติดตามและประเมินผล

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ความสำคัญกับ (1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล (2) เครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตามและประเมินผล และ (3) กรรณวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ หรือรูปแบบต่าง ๆ ที่ดำเนินการติดตามและประเมินผล

วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงต้อง

(1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ การใช้เอกสาร (Document) เป็นที่เข้าใจง่าย กระชับในการสอบถาม ถาม หรือทดสอบ/วัด

(2) โดยการสำรวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาที่จัดทำไว้แล้วหรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการจดบันทึก (Record) สังเกต (Observation) หรือวัด (Measurement) โดยดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

4.2 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 5 เครื่องมือสำคัญ ดังนี้

4.2.1 สังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือผู้ประเมินสังเกตด้วยตัวเองได้ 2 วิธี คือ (1) เข้าไปร่วมกิจกรรมนั้น ๆ เช่น โครงการส่งเสริมงานเจ้าพ่อพญาแล โครงการส่งเสริมงานประเพณีบุญเดือนหก เป็นต้น (2) ไม่ได้ร่วมกิจกรรมแต่สังเกตจากภายนอก

4.2.2 บันทึกข้อมูล (Record Information) แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกความเห็น (commentary) ของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียในโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4.2.3 การสัมภาษณ์ (Interview) ตั้งเป้าหมายเตรียมคำถามสำหรับการคุยไว้ล่วงหน้าเพื่อค้นหาความจริง และความคิดเห็นที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย

4.2.4 แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) แบบสอบถามแบบปลายเปิด ไม่กำหนดคำตอบไว้ (2) แบบสอบถามแบบปลายปิด โดยกำหนดคำถามและคำตอบที่สร้างขึ้นจากการคาดการณ์ล่วงหน้า

4.2.5 แบบทดสอบ (Tests & Measurements) การทดสอบและเครื่องมือวัด เป็นเครื่องมือในการวัดผลความรู้และความเข้าใจ ต่อประเด็นการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการและพฤติกรรมอาจเป็นการสอบข้อเขียนหรือลงมือปฏิบัติก็ได้

สิ่งสำคัญที่ต้องตั้งคำถามกับการกำหนดวิธีในการติดตามและประเมินผลและการใช้เครื่องมือการติดตามและประเมินผลก็คือ (1) ควรกำหนดจุดมุ่งหมายว่าเราประเมินผลไปทำไม (2) ควรกำหนดสิ่งที่จะประเมินผลว่าเราจะประเมินผลจากอะไร (3) ควรใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย และ (4) ระวังความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

4.3 รูปแบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้กำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ บริบททางสังคมของจังหวัดชัยภูมิ การประเมินใช้แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) และแบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model)

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีประโยชน์ที่สำคัญ คือ การนำไปใช้แก้ปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือการนำไปใช้สำหรับวางแผน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิจึงแยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

5.1 ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

5.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

5.4 สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ความรับผิดชอบกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

5.6 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิแต่ละคน แต่ละสำนัก กอง ฝ่าย ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

5.7 เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

5.8 ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีทั้งหมด 3 ประเด็น รายละเอียดดังนี้

ประเด็นที่ 1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มี 2 แนวทาง ดังนี้

1.1 ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

จำนวนยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา (2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต (3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว (4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร (6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	17.91
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	17.45
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	54.41
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)	(5)	(4.73)
3.2 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13	(5)	(4.45)
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGs)	(5)	(4.41)
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	(4.32)
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	(4.59)
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	(4.55)
3.7 วิสัยทัศน์	(5)	(4.36)
3.8 กลยุทธ์	(5)	(4.68)
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	(4.36)
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(5)	(4.64)
3.11 แผนงาน	(5)	(4.64)

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	(4.68)
รวมคะแนน	100	89.77

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้คะแนนร้อยละ 89.77 คะแนน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

1.2 ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน 132 โครงการ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา จำนวน 34 โครงการ
2. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 20 โครงการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว จำนวน 3 โครงการ
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 โครงการ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

จำนวน 58 โครงการ

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จำนวน 16 โครงการ
7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า จำนวน - โครงการ

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. สรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9.19
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	8.96
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	8.86
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	4.45
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	30	26.64
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	(4.64)
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	(4.27)
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	(4.23)
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	(4.50)
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	(4.23)
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์กำหนดไว้	(5)	(4.77)

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	35	32.09
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ในภาพรวม	(5)	(4.68)
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหา ความยากจน	(5)	(4.41)
6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการ บริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(5)	(4.41)
6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับสุขภาพ	(5)	(4.68)
6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	(5)	(4.55)
6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(5)	(4.68)
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน การบริหารจัดการน้ำ	(5)	(4.68)
รวมคะแนน	100	90.18

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์กรบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้คะแนนร้อยละ 90.18 คะแนน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ประเด็นที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

2.1 ศักยภาพการแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

2.1.1 ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไป ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะตามแผนพัฒนาท้องถิ่นกับจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์ หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะตามแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์/ครุภัณฑ์ฯ	แผนพัฒนา ท้องถิ่น	แผนการ ดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ไม่นำมา ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา	111	35	31.53	76	68.47
2. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริม ของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต	83	20	24.10	63	75.90
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ท่องเที่ยว	10	3	30.00	7	70.00
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	1	100.00	0	0.00

ยุทธศาสตร์/ครุภัณฑ์ฯ	แผนพัฒนา ท้องถิ่น	แผนการ ดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ไม่นำมา ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง การเกษตร	226	107	47.35	119	52.65
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	26	18	69.23	8	30.77
7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้ พลังงานอย่างมีคุณค่า	2	0	0.00	2	100
รวม	459	184	40.09	275	59.91
ครุภัณฑ์ฯ	66	39	59.09	27	40.91
รวมทั้งสิ้น	525	223	42.48	302	57.52

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้บรรจุโครงการพัฒนาท้องถิ่น และครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 525 โครงการ นำมาจัดทำแผนการดำเนินงาน จำนวน 223 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.48 และไม่นำมาดำเนินการ จำนวน 302 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.52

2.1.2 ตารางเปรียบเทียบจำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นกับจำนวน งบประมาณตามแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์/ครุภัณฑ์ฯ	แผนพัฒนา ท้องถิ่น	แผนการ ดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ไม่นำมา ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และ การกีฬา	561,078,566	94,379,357	16.82	466,699,209	83.18
2. ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนา คุณภาพชีวิต	257,763,124	25,012,500	9.70	232,750,624	90.30
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว	150,476,600	2,200,000	1.46	148,276,600	98.54
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	500,000	500,000	100	0	0.00
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่า ผลผลิตทางการเกษตร	1,760,301,488	150,740,000	8.56	1,609,561,488	91.44
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	111,978,800	67,667,500	60.43	44,311,300	39.57

ยุทธศาสตร์/ครุภัณฑ์ฯ	แผนพัฒนา ท้องถิ่น	แผนการ ดำเนินงาน	คิดเป็น ร้อยละ	ไม่นำมา ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ
7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม อนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมี คุณค่า	1,440,000	0	0.00	1,440,000	100
รวม	2,843,538,578	340,499,357	11.97	2,503,039,221	88.03
ครุภัณฑ์ฯ	679,206,154	143,200,654	21.08	536,005,500	78.92
รวมทั้งสิ้น	3,522,744,732	483,700,011	13.73	3,039,044,721	86.27

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ตั้งงบประมาณของโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 3,522,744,732 บาท นำมาจัดทำแผนการดำเนินงาน จำนวน 483,700,011 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.73 และไม่นำมาดำเนินการ จำนวน 3,039,044,721 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.27

2.2 ศักยภาพการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

2.2.1 ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะตามแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ กับจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์/ครุภัณฑ์ฯ	แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา	35	15	42.86	20	57.14
2. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งของ ชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต	20	14	70.00	6	30.00
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ ท่องเที่ยว	3	0	0	3	100.00
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	1	100.00	0	0.00
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง การเกษตร	107	10	9.35	97	90.65
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมือง ที่ดี	18	10	55.56	8	44.44
7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้ พลังงานอย่างมีคุณค่า	0	0	0	0	0
รวม	184	50	27.17	134	72.83
ครุภัณฑ์ฯ	39	36	92.31	3	7.69
รวมทั้งสิ้น	223	86	38.57	137	61.43

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะนำมาจัดทำแผนการดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 223 โครงการ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ จำนวน 86 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.57 และไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 137 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.43 โดยจำแนกได้ดังนี้

2.2.2 ตารางเปรียบเทียบจำนวนงบประมาณตามแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณกับจำนวนงบประมาณที่สามารถเบิกจ่ายได้

ยุทธศาสตร์/ครุภัณฑ์ฯ	แผนการดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ไม่ได้เบิกจ่าย	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและการกีฬา	94,379,357	87,873,536.85	93.11	6,505,820	6.89
2. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต	25,012,500	19,402,774	77.57	5,609,726	22.43
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	2,200,000	0	0.00	2,200,000	100.00
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	500,000	479,965	95.99	20,035	4.01
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	150,740,000	5,890,000	3.91	144,850,000	96.09
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	67,667,500	2,391,538.50	3.53	65,275,962	96.47
7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า	0	0	0	0	0
รวม	340,499,357	116,037,814.35	34.08	224,461,542.65	65.92
ครุภัณฑ์ฯ	143,200,654	113,816,454.00	79.48	29,384,200.00	20.52
รวมทั้งสิ้น	483,700,011	229,854,268.35	47.52	253,845,742.65	52.48

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้นำงบประมาณของโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะมาจัดทำแผนการดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 483,700,011 บาท สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภายในปีงบประมาณ จำนวน 229,854,268.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.52 และไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 253,845,742.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.48 โดยจำแนกได้ดังนี้

ประเด็นที่ 3 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

3.1 ผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะมาจัดทำแผนการดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น 223 โครงการ สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 63 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.25 และไม่สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 160 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.75

3.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เท่ากับ 4.51 อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.19

2. กรอบ และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้

1) กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1.1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือแล้วแต่ความเหมาะสมตามสภาวการณ์

1.2) สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ดำเนินการเบิกจ่ายราย 3 เดือน

1.3) ให้ส่วนราชการในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ราย 3 เดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค และเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการ

2) ความสอดคล้อง (Relevance) ประเมินความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กับแนวทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

3) ความเพียงพอ (Adequacy) การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในพื้นที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

4) ความก้าวหน้า (Progress) พิจารณาถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่

5) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สิน เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

6) ประสิทธิภาพ (Effectiveness) ประเมินผลการดำเนินงานโครงการทำให้ปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่และมีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่อย่างไร

2.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผลดังนี้

1) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1.1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 1.2) เครื่องมือ
- 1.3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2) วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.1) การออกแบบการติดตามและประเมินผลการออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้น

2.2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ต้องจดบันทึก (record) การสังเกต (observe) หรือการวัด (measurement) เป็นต้น

2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ดังนี้

1) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interviews) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

2) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จะใช้การสังเกตโดยมีการจดบันทึกว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่งแนวทางในการสังเกตประกอบด้วย

2.1) การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (Participant Observation) เป็นวิธีสังเกตที่เข้าร่วมกับประชาชนในชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน

2.2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย

3) การสำรวจ (Surveys) หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินผลความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็นความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยจะมีการจดบันทึก สำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

4) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เอกสารซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ ซึ่งเอกสารที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่

- 4.1) แผนพัฒนาท้องถิ่น
- 4.2) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
- 4.3) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม
- 4.4) ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) และระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ e-MENSCR
- 4.5) ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)
- 4.6) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
- 4.7) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
- 4.8) รายงานทางการเงิน การคลัง

ส่วนที่ 3
ผลการวิเคราะห์
การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีทั้งหมด 4 ประเด็น รายละเอียดดังนี้

1. ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ข้อ 15 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น ได้กำหนดไว้ 2 แนวทาง คือ ข้อ 15.6 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 15.7 การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.1 ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา (2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต (3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว (4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง การเกษตร (6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การ ส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า ทั้งนี้ ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	19.62
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	18.50
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	55.51
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)	(5)	(4.83)
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	(4.83)
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	(5)	(3.73)
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	(4.68)
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	(4.59)
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	(4.83)
3.7 วิสัยทัศน์	(5)	(4.74)
3.8 กลยุทธ์	(5)	(4.69)
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	(4.75)

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(5)	(4.77)
3.11 แผนงาน	(5)	(4.77)
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	(4.30)
รวมคะแนน	100	93.63


- รายละเอียดประกอบผลคะแนนในแต่ละประเด็นการพิจารณาดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	20 (5)	19.62 (4.91)
	3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(5)	(4.95)
	5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(5)	(4.96)
	7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการและการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(5)	(4.79)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
2. การวิเคราะห์ สถานการณ์และ ศักยภาพ	ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom- up/Top-down)	20 (5)	18.50 (4.45)
	2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(5)	(4.63)
	3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติ ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่ มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ ทั่วไป เป็นต้น	(5)	(4.71)
	5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทางแนวโน้ม ที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) /Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	(5)	(4.71)
	3. ยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)	ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ การกำหนดและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่สอดคล้อง กับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60 (5)
3.2 แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุด หมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	(5)	(4.83)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
3.3 เป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	(3.73)
3.4 ยุทธศาสตร์ จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	(4.68)
3.5 ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(5)	(4.59)
3.6 ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(5)	(4.83)
3.7 วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(5)	(4.74)
3.8 กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคต เราจะพัฒนาอะไร	(5)	(4.69)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
3.9 เป้าประสงค์แต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(5)	(4.75)
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผน พัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(5)	(4.77)
3.11 แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(5)	(4.77)
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไร เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(5)	(4.30)
รวมคะแนน	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	93.63



หมายเหตุ ข้อมูลชุดที่ 1 : คะแนนเต็ม
ข้อมูลชุดที่ 2 : คะแนนที่ได้

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์กรบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้คะแนน 93.63 คะแนน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยมีการแยกประเด็นการพิจารณา 3 ประเด็น ดังนี้

- ประเด็นที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ได้คะแนน 19.62 คะแนน
- ประเด็นที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ได้คะแนน 18.50 คะแนน
- ประเด็นที่ 3 ยุทธศาสตร์ จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ได้คะแนน 55.51 คะแนน

1.2 ผลการติดตามและประเมินผลโครงการ

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ (เฉพาะโครงการที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) จำนวน 277 โครงการ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา
จำนวน 70 โครงการ
2. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
จำนวน 93 โครงการ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว จำนวน 3 โครงการ
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวน 1 โครงการ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 93 โครงการ

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จำนวน 16 โครงการ

7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า จำนวน 1 โครงการ

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. สรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9.82
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	8.45
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	8.72
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	4.74
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	30	29.07
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	(4.91)
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	(4.91)
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	(4.91)
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	(5)
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	(4.62)
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(5)	(4.73)
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	35	25.15
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ในภาพรวม	(5)	(5)
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(5)	(2.53)
6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(5)	(1.40)
6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(5)	(1.63)
6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(5)	(4.91)
6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(5)	(4.91)
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(5)	(4.78)
รวมคะแนน	100	87.95

- รายละเอียดประกอบผลคะแนนในแต่ละประเด็นการพิจารณาดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อการพัฒนา ประเมินสถานการณ์การพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10 (5)	9.82 (4.91)
	2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	(4.91)
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	10 (5)	9.45 (4.73)
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	(4.73)
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมิน ประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครัวเรือน วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะ	10 (5)	9.72 (4.81)


ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
	<p>ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p>		
	<p>2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพการวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น</p>	(5)	(4.91)
<p>4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน การพัฒนา</p>	<p>1) การกำหนดและการวิเคราะห์ กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์ Demand (Demand Analyss/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integation) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม</p>	5	4.74
	<p>2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการกิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม</p>		
<p>5. โครงการพัฒนา ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น</p>	<p>ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p>	30	29.07
<p>5.1 ความชัดเจน ของชื่อโครงการ</p>	<p>1) "โครงการพัฒนา" หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้</p> <p>2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต</p>	(5)	(4.91)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
5.2 กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(5)	(4.91)
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความ ชัดเจนนำไปสู่การ ตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงานและระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ "งบประมาณ"	(5)	(4.91)
5.4 มีการประมาณ การราคาถูกต้อง ตามหลักวิธีการ งบประมาณ	1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ลดความความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น	(5)	(5)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
5.5 มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และ ผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(5)	(4.62)
5.6 ผลที่คาดว่าจะ ได้รับสอดคล้องกับ โครงการและ วัตถุประสงค์ กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(5)	(4.73)
6. โครงการพัฒนา ที่นำไปจัดทำ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี 6.1 โครงการ พัฒนาท้องถิ่นนำไป จัดทำงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้ง	35	25.15
6.2 โครงการ พัฒนาท้องถิ่นที่ นำไปจัดทำ งบประมาณ รายจ่ายแก้ไข ปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาคความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	(2.53)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
6.3 โครงการเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น ที่นำไปจัดทำ งบประมาณ รายจ่ายด้านการ บริหารจัดการ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	(1.40)
6.4 โครงการเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่นที่ นำไปจัดทำ งบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับสุข ภาวะ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการ ดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	(1.63)
6.5 โครงการเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่นที่ นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้าน การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	(4.91)
6.6 โครงการเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่นที่ นำไปจัดทำ งบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุงาน ต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการ คมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	(4.91)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั่ง หรือการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/ทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	(4.78)
รวมคะแนน	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	87.95



หมายเหตุ ข้อมูลชุดที่ 1 : คะแนนเต็ม
ข้อมูลชุดที่ 2 : คะแนนที่ได้

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์กรบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้คะแนน 87.95 คะแนน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยมีการแยกประเด็นการพิจารณา 6 ประเด็น ดังนี้

- ประเด็นที่ 1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนน 9.82 คะแนน
- ประเด็นที่ 2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนน 8.45 คะแนน
- ประเด็นที่ 3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนน 8.72 คะแนน
- ประเด็นที่ 4 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนน 4.74 คะแนน
- ประเด็นที่ 5 โครงการพัฒนา จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้คะแนน 29.07 คะแนน
- ประเด็นที่ 6 โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จากคะแนนเต็ม 35 คะแนน ได้คะแนน 25.15 คะแนน


2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

2.1 ผลจากการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

พิจารณาจากการนำโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2567 ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.1.1 ตารางแสดงจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณรายจ่ายประจำปี	คิดเป็นร้อยละ	ไม่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา	127	79	62.20	48	37.80
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต	171	104	60.82	67	39.18
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	10	4	40.00	6	60.00
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	1	50.00	1	50.00
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	373	102	27.35	271	72.65
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	35	21	60.00	14	40.00
7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า	1	1	100	0	0.00
รวม	719	312	43.39	407	56.61



หมายเหตุ

ข้อมูลชุดที่ 1 : จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อมูลชุดที่ 2 : จำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อมูลชุดที่ 3 : จำนวนโครงการที่ไม่นำมาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 719 โครงการ นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 312 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.39 และไม่ดำเนินการ จำนวน 407 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.61 รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 127 โครงการ นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 79 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.60 ไม่ดำเนินการ จำนวน 48 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.80

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 171 โครงการ นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 104 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.82 ไม่ดำเนินการ จำนวน 67 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 39.18

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 10 โครงการ นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40 ไม่ดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 2 โครงการ นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 ไม่ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50


5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 373 โครงการ นำไปจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 102 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.35 ไม่ดำเนินการ จำนวน 271 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.65

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 35 โครงการ นำไปจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60 ไม่ดำเนินการ จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40

7. ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 1 โครงการ นำไปจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่ดำเนินการ

2.1.2 ตารางแสดงจำนวนงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปี

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณรายจ่ายประจำปี	คิดเป็นร้อยละ	ไม่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา	550,305,171	103,828,600	18.87	446,476,571	81.13
2. ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	507,148,674	68,535,900	13.51	438,612,774	86.49
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว	262,652,600	1,300,000	0.49	261,352,600	99.51
4. ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	18,754,000	500,000	2.67	18,254,000	97.33
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและเพิ่ม มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	1,553,802,870	156,206,000	10.05	1,397,596,870	89.95
6. ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	147,194,343	64,228,750	43.64	82,965,593	56.36
7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม อนุรักษ์และใช้พลังงานอย่าง มีคุณค่า	1,000,000	250,000	25.00	750,000	75.00
รวม	3,040,857,658	394,849,250	12.98	2,646,008,408	87.02



หมายเหตุ

ข้อมูลชุดที่ 1 ■ : จำนวนงบประมาณที่ตั้งในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อมูลชุดที่ 2 ■ : จำนวนงบประมาณที่จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อมูลชุดที่ 3 ■ : จำนวนงบประมาณที่ไม่นำมาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ตั้งงบประมาณไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 3,040,857,658 บาท นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 394,849,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.98 และไม่ดำเนินการ จำนวน 2,646,008,408 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.02 รายละเอียดงบประมาณตามยุทธศาสตร์ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 550,305,171 บาท นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 103,828,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.87 ไม่ดำเนินการ จำนวน 446,476,571 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.13

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 507,148,674 บาท นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 68,535,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.51 ไม่ดำเนินการ จำนวน 438,612,774 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.49

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 262,652,600 บาท นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 1,300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.49 ไม่ดำเนินการ จำนวน 261,352,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.51

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 18,754,000 บาท นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.67 ไม่ดำเนินการ จำนวน 18,254,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.33

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 1,553,802,870 บาท นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 156,206,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.05 ไม่ดำเนินการ จำนวน 1,397,596,870 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.95

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 147,194,343 บาท นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 64,228,750 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.64 ไม่ดำเนินการ จำนวน 82,965,593 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.36


7. ยุทธศาสตร์ที่ 6 งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 1,000,000 บาท นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 250,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 ไม่ดำเนินการ จำนวน 750,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 75

2.2 ผลจากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาจากจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2567 เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.2.1 ตารางแสดงจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ	กันเงินเหลือปี	คิดเป็นร้อยละ	ไม่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา	127	29	22.83	10	7.87	88	69.29
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต	171	36	21.05	36	21.05	99	57.89
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว	10	1	10.00	0	0.00	9	90.00
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	0	0.00	0	0.00	2	100
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	373	2	0.54	87	23.32	284	76.14
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	35	6	17.14	3	8.57	26	74.29
7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า	1	0	0.00	0	0.00	1	100
รวม	719	74	10.29	136	18.92	509	70.79



- หมายเหตุ**
- ข้อมูลชุดที่ 1 ■ : จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - ข้อมูลชุดที่ 2 ■ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
 - ข้อมูลชุดที่ 3 ■ : จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - ข้อมูลชุดที่ 4 ■ : จำนวนโครงการที่ไม่ดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้บรรจุโครงการพัฒนาท้องถิ่นไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 719 โครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 74 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.29 กั้นเงินเหลือมปี จำนวน 136 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.92 และไม่ดำเนินการ จำนวน 509 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.79 รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 127 โครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.83 กั้นเงินเหลือมปี จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.87 และไม่ดำเนินการ จำนวน 88 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 69.29

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 171 โครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.05 กั้นเงินเหลือมปี จำนวน 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.05 และไม่ดำเนินการ จำนวน 99 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.89

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 10 โครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10 และไม่ดำเนินการ จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 2 โครงการ ไม่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100


5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 373 โครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.54 กั้นเงินเหลือมปี จำนวน 87 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.32 และไม่ดำเนินการ จำนวน 284 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.14

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 35 โครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.14 กั้นเงินเหลื่อมปี จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.57 และไม่ดำเนินการ จำนวน 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 74.29

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 1 โครงการ ไม่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100

2.2.2 ตารางแสดงจำนวนงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเปรียบเทียบกับจำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น	เบิกจ่ายแล้ว	คิดเป็นร้อยละ	กั้นเงินเหลื่อมปี	คิดเป็นร้อยละ	ไม่เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา	550,305,171	90,912,362.75	16.52	5,907,489	1.07	453,485,319.25	82.41
2. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต	507,148,674	18,545,053.00	3.66	42,253,300	8.33	446,350,321.00	88.01
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	262,652,600	991,480.80	0.38	0	0.00	261,661,119.20	99.62
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	18,754,000	0	0.00	0	0.00	18,754,000.00	100
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	1,553,802,870	3,148,990.00	0.20	104,123,650	6.70	1,446,530,230.00	93.10
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	147,194,343	2,390,884.00	1.62	659,250	0.45	144,144,209.00	97.93
7. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า	1,000,000	0	0.00		0.00	1,000,000.00	100
รวม	3,040,857,658	115,988,770.55	3.81	152,943,689	5.03	2,771,925,198.45	91.16



- หมายเหตุ**
- ข้อมูลชุดที่ 1 ■ : จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - ข้อมูลชุดที่ 2 ■ : จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว
 - ข้อมูลชุดที่ 3 ■ : จำนวนงบประมาณที่กั้นเงินเหลือมปี
 - ข้อมูลชุดที่ 4 ■ : จำนวนงบประมาณที่ไม่ได้เบิกจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ตั้งงบประมาณไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 3,040,857,658 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 115,988,770.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.81 กั้นเงินเหลือมปี จำนวน 152,943,689 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.03 และไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2,771,925,198.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.16 รายละเอียดงบประมาณตามยุทธศาสตร์ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 550,305,171 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 90,912,362.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.52 กั้นเงินเหลือมปี จำนวน 5,907,489 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.07 และไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 453,485,319.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.41

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 507,148,674 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 18,545,053 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.66 กั้นเงินเหลือมปี จำนวน 42,253,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.33 และไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 446,350,321 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.01

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 262,652,600 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 991,480.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.38 และไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 261,661,119.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.62

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 18,754,000 บาท ไม่มีการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 100

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 1,553,802,870 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 3,148,990 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.20 กั้นเงินเหลือมปี จำนวน 104,123,650 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.70 และไม่เบิกจ่าย จำนวน 1,446,530,230 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.10

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 147,194,343 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,390,884 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.62 กั้นเงินเหลือมปี จำนวน 659,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.45 และไม่เบิกจ่าย จำนวน 144,144,209 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.93


7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 งบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 1,000,000 บาท ไม่มีการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 100

2.3 ผลจากการดำเนินงานที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

พิจารณาจากจำนวนโครงการและจำนวนงบประมาณที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจำนวนงบประมาณที่ เบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ

2.3.1 ตารางแสดงจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์	จัดทำ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	คิดเป็น ร้อยละ	กั้นเงิน เหลือมปี	คิดเป็น ร้อยละ	ไม่ ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา	79	29	36.71	10	12.66	40	50.63
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความ เข้มแข็งของชุมชนและพัฒนา คุณภาพชีวิต	104	36	34.62	36	34.62	32	30.77
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ ท่องเที่ยว	4	1	25.00	0	0.00	3	75.00
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	1	0	0.00	0	0.00	1	100
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง การเกษตร	102	2	1.96	87	85.29	13	12.75
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	21	6	28.57	3	14.29	12	57.14
7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์ และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า	1	0	0.00	0	0.00	1	100
รวม	312	74	23.72	136	43.59	102	32.69



- หมายเหตุ**
- ข้อมูลชุดที่ 1 ■ : จำนวนโครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 - ข้อมูลชุดที่ 2 ■ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
 - ข้อมูลชุดที่ 3 ■ : จำนวนโครงการที่กั้นเงินเหลือ
 - ข้อมูลชุดที่ 4 ■ : จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้นำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวนทั้งสิ้น 312 โครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 74 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.72 กั้นเงินเหลือปี จำนวน 136 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.59 และไม่ดำเนินการ จำนวน 102 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.69 รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 79 โครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.71 กั้นเงินเหลือปี จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.66 และไม่ดำเนินการ จำนวน 40 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.63

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 104 โครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 34.62 กั้นเงินเหลือปี จำนวน 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 34.62 และไม่ดำเนินการ จำนวน 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.77

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 4 โครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25 และไม่ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 1 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100


5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 102 โครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.96 กั้นเงินหลัอมปี จำนวน 87 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.29 และไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.75

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 21 โครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.57 กั้นเงินหลัอมปี จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.29 และไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.14

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 1 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100

2.3.2 ตารางแสดงจำนวนงบประมาณที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เปรียบเทียบกับจำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว

ยุทธศาสตร์	จัดทำ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี	เบิกจ่ายแล้ว	คิดเป็น ร้อยละ	กั้นเงินหลัอมปี	คิดเป็น ร้อยละ	ไม่ได้เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา	103,828,600	90,912,362.75	87.56	5,907,489	5.69	7,008,748.25	6.75
2. ยุทธศาสตร์การ สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนและพัฒนา คุณภาพชีวิต	68,535,900	18,545,053.00	27.06	42,253,300	61.65	7,737,547.00	11.29
3. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ ท่องเที่ยว	1,300,000	991,480.80	76.27	0	0.00	308,519.20	23.73
4. ยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	500,000	0	0.00	0	0.00	500,000.00	100
5. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและเพิ่ม มูลค่าผลผลิตทาง การเกษตร	156,206,000	3,148,990.00	2.02	104,123,650	66.66	48,933,360.00	31.33
6. ยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	64,228,750	2,390,884.00	3.72	659,250	1.03	61,178,616.00	95.25
7. ยุทธศาสตร์การ ส่งเสริมอนุรักษ์และ ใช้พลังงานอย่างมี คุณค่า	250,000	0	0.00		0.00	250,000.00	100
รวม	394,849,250	115,988,770.55	29.38	152,943,689	38.73	125,916,790.45	31.89



- หมายเหตุ**
- ข้อมูลชุดที่ 1 ■ : จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - ข้อมูลชุดที่ 2 ■ : จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว
 - ข้อมูลชุดที่ 3 ■ : จำนวนงบประมาณที่กั้นเงินเหลือมปี
 - ข้อมูลชุดที่ 4 ■ : จำนวนงบประมาณที่ไม่ได้เบิกจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้นำงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวนทั้งสิ้น 394,849,250 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 115,988,770.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.38 กั้นเงินเหลือมปี จำนวน 152,943,689 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.79 และไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 125,916,790.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.89 รายละเอียดงบประมาณตามยุทธศาสตร์ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 นำงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 103,828,600 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 90,912,362.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.56 กั้นเงินเหลือมปี จำนวน 5,907,489 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.69 และไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 7,008,748.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.75
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 นำงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 68,535,900 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 18,545,053 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.06 กั้นเงินเหลือมปี จำนวน 42,253,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.65 และไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 7,737,547 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.29
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 นำงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 1,300,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 991,480.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.27 และไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 308,519.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.73
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 นำงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 500,000 บาท ไม่มีการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 100

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 นำงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 156,206,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 3,148,990 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.02 กั้นเงินเหลือมปี จำนวน 104,123,650 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.66 และไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 48,933,360 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.33

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 นำงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 64,228,750 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,390,884 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.72 กั้นเงินเหลือมปี จำนวน 659,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.03 และไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 61,178,616 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.25

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 นำงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 250,000 บาท ไม่มีการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 100

3. ผลการติดตามและประเมินสัมฤทธิ์ของโครงการ

การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามตัวชี้วัดในแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เฉพาะโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้สรุปประเมินผลสัมฤทธิ์ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 223/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนการดำเนินงานที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

จำนวนโครงการที่มีการประเมินผลที่คาดว่าจะได้รับกับกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่กำหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ					หมายเหตุ
			วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด			ความคุ้มค่าในการ ใช้จ่ายงบประมาณ		
			วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ได้รับ ประโยชน์	ความคุ้มค่า	
	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา							
1	โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา	30,350.00	/	/	/	3 ราย	/	ดำเนินการตาม เป้าหมายเบิกจ่ายตาม ระเบียบ *หมายเหตุ 1 , 2
2	โครงการมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	459,483.00	/	/	/	2,000 ราย	/	ดำเนินการตาม เป้าหมายเบิกจ่ายตาม ระเบียบ *หมายเหตุ 2
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	5,579,952.00	/	/	/	10,750 ราย	/	ดำเนินการตาม เป้าหมายเบิกจ่ายตาม ระเบียบ *หมายเหตุ 3

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ					หมายเหตุ
			วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด			ความคุ้มค่าในการ ใช้จ่ายงบประมาณ		
			วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ได้รับ ประโยชน์	ความคุ้มค่า	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	5,560,354.00	/	/	/	10,750 ราย	/	ดำเนินการตาม เป้าหมายเบิกจ่ายตาม ระเบียบ*หมายเหตุ 3
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่ากิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ	10,486,863.00	/	/	/	10,750 ราย	/	ดำเนินการตาม เป้าหมายเบิกจ่ายตาม ระเบียบ *หมายเหตุ 3
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ	41,851,308.00	/	/	/	10,750 ราย	/	ดำเนินการตาม เป้าหมายเบิกจ่ายตาม ระเบียบ *หมายเหตุ 3
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิ่ม) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ	2,938,500.00	/	/	/	10,750 ราย	/	ดำเนินการตาม เป้าหมายเบิกจ่ายตาม ระเบียบ *หมายเหตุ 3

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ					หมายเหตุ
			วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด			ความคุ้มค่าในการ ใช้จ่ายงบประมาณ		
			วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ได้รับ ประโยชน์	ความคุ้มค่า	
8	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	5,757,000.00	/	/	/	10,750 ราย	/	ดำเนินการตาม เป้าหมายเบิกจ่ายตาม ระเบียบ *หมายเหตุ 3
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าหนังสือเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	11,231,172.75	/	/	/	10,750 ราย	/	ดำเนินการตาม เป้าหมายเบิกจ่ายตาม ระเบียบ*หมายเหตุ 3
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาการ เรียนห้องเรียนอาชีพกับวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ บริหารธุรกิจในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ	80,000.00	/	/	/	40 ราย	/	ดำเนินการตาม เป้าหมายเบิกจ่ายตาม ระเบียบ *หมายเหตุ 3
11	โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่กระบวนการจัดการ เรียนการสอนสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ	299,994.00	/	/	/	173 ราย	/	ดำเนินการตาม เป้าหมายเบิกจ่ายตาม ระเบียบ *หมายเหตุ 4
12	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้บริหาร ครู นักเรียน และ บุคลากร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเข้า ร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ	400,860.00	/	/	/	88 ราย	/	ดำเนินการตาม เป้าหมายเบิกจ่ายตาม ระเบียบ *หมายเหตุ 5

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ					หมายเหตุ
			วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด			ความคุ้มค่าในการ ใช้จ่ายงบประมาณ		
			วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ได้รับ ประโยชน์	ความคุ้มค่า	
13	โครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	152,640.00	/	/	/	165 ราย	/	ดำเนินการตาม เป้าหมายเบิกจ่ายตาม ระเบียบ *หมายเหตุ 5
14	โครงการปรับปรุงอาคารห้องน้ำ โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	499,500.00	/	/	/	146 ราย	/	ดำเนินการตาม เป้าหมายเบิกจ่ายตาม ระเบียบ*หมายเหตุ 6
15	โครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	499,500.00	/	/	/	1 สนาม	/	ดำเนินการตาม เป้าหมายเบิกจ่ายตาม ระเบียบ *หมายเหตุ 6
16	โครงการรื้อถอนอาคารเรียน (อาคาร 2) โรงเรียนเพชรวิทยาการ ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	469,500.00	/	/	/	928 ราย	/	ดำเนินการตาม เป้าหมายเบิกจ่ายตาม ระเบียบ *หมายเหตุ 6
17	โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OSOP)	100,000.00	/	/	/	150 ราย 26 ผลิตภัณฑ์	/	ดำเนินการตาม เป้าหมายเบิกจ่ายตาม ระเบียบ *หมายเหตุ 4
18	โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	99,976.00	/	/	/	80	/	ดำเนินการตาม เป้าหมายเบิกจ่ายตาม ระเบียบ *หมายเหตุ 4

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ					หมายเหตุ
			วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด			ความคุ้มค่าในการ ใช้จ่ายงบประมาณ		
			วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ได้รับ ประโยชน์	ความคุ้มค่า	
19	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)	100,000.00	/	/	/	91	/	ดำเนินการตาม เป้าหมายเบิกจ่ายตาม ระเบียบ*หมายเหตุ 4
20	โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	100,000.00	/	/	/	93	/	ดำเนินการตาม เป้าหมาย เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 4
21	โครงการจัดกิจกรรมวันครู	263,240.00	/	/	/	800	/	ดำเนินการตาม เป้าหมาย เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 2
22	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย	1,999,570.00	/	/	/	525	/	ดำเนินการตาม เป้าหมาย เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 2,5
23	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ	499,600.00	/	/	/	2000	/	ดำเนินการตาม เป้าหมาย เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 2,5

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ					หมายเหตุ
			วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด			ความคุ้มค่าในการ ใช้จ่ายงบประมาณ		
			วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ได้รับ ประโยชน์	ความคุ้มค่า	
24	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู (จำนวน 3 เครื่อง) สำหรับติดตั้งสนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	160,800.00	/	/	/	100 คนต่อวัน	/	ดำเนินการตาม เป้าหมายเบิกจ่ายตาม ระเบียบ*หมายเหตุ 7
25	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู (จำนวน 1 เครื่อง) สำหรับติดตั้งสนามกีฬา กลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	16,800.00	/	/	/	50 คน ต่อวัน	/	ดำเนินการตาม เป้าหมาย เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 7
26	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู (จำนวน 1 เครื่อง) สำหรับติดตั้งสนาม กีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	43,000.00	/	/	/	50 คน ต่อวัน	/	ดำเนินการตาม เป้าหมาย เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 7
27	โครงการส่งเสริมงานเจ้าพ่อพญาแล	572,900.00	/	/	/	10,500 คน	/	ดำเนินการตาม เป้าหมาย เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 2

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ					หมายเหตุ
			วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด			ความคุ้มค่าในการ ใช้จ่ายงบประมาณ		
			วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ได้รับ ประโยชน์	ความคุ้มค่า	
28	โครงการส่งเสริมงานประเพณีบุญเดือนหก	200,000.00	/	/	/	10400	/	ดำเนินการตาม เป้าหมาย เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 2
29	โครงการปรับปรุงแบบบำรุงรักษาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ศักดิ์สิทธิ์ วัดไพรพินาศ	459,500.00	/	/	/	1,000 คน	/	ดำเนินการตาม เป้าหมายเบิกจ่ายตาม ระเบียบ *หมายเหตุ 6
	2. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและ พัฒนาคุณภาพชีวิต							
30	โครงการส่งเสริมพัฒนาการสร้างอาชีพ 108 อาชีพ ตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	99,660.00	/	/	/	30 คน	/	ดำเนินการตาม เป้าหมาย เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 4
31	โครงการรณรงค์ขอพร สืบสานประเพณีสงกรานต์ อบจ. ชัยภูมิ "รักและใส่ใจสูงวัยอายุยืน" ประจำปี 2567	1,467,580.00	/	/	/	5,000 คน	/	ดำเนินการตาม เป้าหมาย เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 2

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ					หมายเหตุ
			วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด			ความคุ้มค่าในการ ใช้จ่ายงบประมาณ		
			วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ได้รับ ประโยชน์	ความคุ้มค่า	
32	โครงการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด ชัยภูมิ	5,000,000.00	/	/	/*	4,304 คน	/	ดำเนินการตาม เป้าหมาย เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 8
33	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ	957,643.00	/	/	/	890	/	ดำเนินการตาม เป้าหมาย เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 9
34	โครงการเสริมพลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดชัยภูมิ	999,450.00	/	/	/	9,990	/	ดำเนินการตาม เป้าหมายเบิกจ่ายตาม ระเบียบ*หมายเหตุ 4
35	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (กิจกรรมการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE)	119,520.00	/	/	/	62	/	ดำเนินการตาม เป้าหมาย เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 2,5
36	โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ	30,000.00	/	/	/	60	/	ดำเนินการตาม เป้าหมาย เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 4

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ					หมายเหตุ
			วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด			ความคุ้มค่าในการ ใช้จ่ายงบประมาณ		
			วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ได้รับ ประโยชน์	ความคุ้มค่า	
37	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0026 บ้านหนองโตน - บ้านสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	499,500.00	/	/	/	3,114 ครัวเรือน	/	ดำเนินการตาม เป้าหมาย โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการ หมายเหตุ 10
38	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0027 บ้านหนองโตน - บ้านเมืองคง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	499,500.00	/	/	/	3,114 ครัวเรือน	/	ดำเนินการตาม เป้าหมาย โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการ หมายเหตุ 10
39	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทางบ้านสระพัง หมู่ที่ 1 ตำบลสระพัง - บ้านสะเดา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	499,500.00	/	/	/	1,654ครัวเรือน	/	ดำเนินการตาม เป้าหมายโดยถือ ปฏิบัติตามหนังสือสั่ง การหมายเหตุ 10
40	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0085 บ้านโนนทอง - บ้านภูดิน อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	499,500.00	/	/	/	392 ครัวเรือน	/	ดำเนินการตาม เป้าหมาย โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการ หมายเหตุ 10

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ					หมายเหตุ
			วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด			ความคุ้มค่าในการ ใช้จ่ายงบประมาณ		
			วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ได้รับ ประโยชน์	ความคุ้มค่า	
41	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0119 บ้านสำโรงโคก - บ้านสระสี่เหลี่ยม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	499,500.00	/	/	/	238 ครั้วเรือน	/	ดำเนินการตาม เป้าหมาย โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการ หมายเหตุ 10
42	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0006 แยก ทล.2179 - บ้านวังเสมา อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	499,500.00	/	/	/	450 ครั้วเรือน	/	ดำเนินการตาม เป้าหมาย โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการ หมายเหตุ 10
43	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0094 บ้านส้มป่อย - บ้านปากค่ายช่องแมว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ	499,500.00	/	/	/	174 ครั้วเรือน	/	ดำเนินการตาม เป้าหมายโดยถือ ปฏิบัติตามหนังสือ สั่งการหมายเหตุ 10
44	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0101 บ้านโนนจาน - บ้านหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	499,500.00	/	/	/	102 ครั้วเรือน	/	ดำเนินการตาม เป้าหมาย โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการ หมายเหตุ 10

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ					หมายเหตุ
			วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด			ความคุ้มค่าในการ ใช้จ่ายงบประมาณ		
			วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ได้รับ ประโยชน์	ความคุ้มค่า	
45	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทางถนนพญาแล เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ - บ้านชีเหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	499,500.00	/	/	/	1,094 ครัวเรือน	/	ดำเนินการตาม เป้าหมาย โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการ หมายเหตุ 10
46	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0032 บ้านหนองมะเขือ - บ้านหนองข้างเอก อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	499,500.00	/	/	/	2,438ครัวเรือน	/	ดำเนินการตาม เป้าหมาย โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการ หมายเหตุ 10
47	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0030 บ้านโนนทองกลาง - บ้านโคกล่าม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	499,500.00	/	/	/	3,313ครัวเรือน	/	ดำเนินการตาม เป้าหมายโดยถือ ปฏิบัติตามหนังสือ สั่งการหมายเหตุ 10
48	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0035 บ้านสระเต้ - บ้านหนองผักหลอด อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	499,500.00	/	/	/	2,804ครัวเรือน	/	ดำเนินการตาม เป้าหมาย โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการ หมายเหตุ 10

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ					หมายเหตุ
			วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด			ความคุ้มค่าในการ ใช้จ่ายงบประมาณ		
			วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ได้รับ ประโยชน์	ความคุ้มค่า	
49	คอมไพร์ฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0087 บ้านหนองเม็ก - บ้านหนองโนน้อย - บ้านหนองโก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	499,500.00	/	/	/	5172ครัวเรือน	/	ดำเนินการตาม เป้าหมาย โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการ หมายเหตุ 10
50	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางแยก (บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201) สายทางบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (แยกหน้าโรงพยาบาลแก้งคร้อ) อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	1,024,500.00	/	/	/	26,079 ครัวเรือน	/	ดำเนินการตาม เป้าหมาย เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 11
51	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้งสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 2 เครื่อง)	49,800.00	/	/	/	1,102 ราย ต่อเดือน	/	ดำเนินการตาม เป้าหมายเบิกจ่ายตาม ระเบียบ *หมายเหตุ 7
52	จัดซื้อเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	11,800.00	/	/	/	515 ราย ต่อเดือน	/	ดำเนินการตาม เป้าหมาย เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 12

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ					หมายเหตุ
			วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด			ความคุ้มค่าในการ ใช้จ่ายงบประมาณ		
			วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ได้รับ ประโยชน์	ความคุ้มค่า	
53	จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง สำหรับสนับสนุนการให้บริการด้าน สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง ตำบลหนองข่า อำเภอกะษัตราสมบุรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	70,000.00	/	/	/	515 ราย ต่อเดือน	/	ดำเนินการตาม เป้าหมาย เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 12
54	จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบพกพา จำนวน 5 เครื่อง สำหรับสนับสนุนการให้บริการด้าน สาธารณสุขของประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองแดง ตำบลหนองข่า อำเภอกะษัตราสมบุรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ	17,500.00	/	/	/	515 ราย ต่อเดือน	/	ดำเนินการตาม เป้าหมาย เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 13
55	จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบพกพา จำนวน 5 เครื่อง	17,500.00	/	/	/	500 คน ต่อวัน/งาน	/	ดำเนินการตาม เป้าหมายเบิกจ่ายตาม ระเบียบ *หมายเหตุ 13
56	โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเข็ญป่าหม้อ ตำบลโคกกุง อำเภอกำแพงศรี จังหวัด ชัยภูมิ	99,800.00	/	/	/	152 คน ต่อสัปดาห์	/	ดำเนินการตาม เป้าหมาย เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 5

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ					หมายเหตุ
			วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด			ความคุ้มค่าในการ ใช้จ่ายงบประมาณ		
			วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ได้รับ ประโยชน์	ความคุ้มค่า	
57	โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่าย่าดี ตำบลเก่าย่าดี อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ	99,900.00	/	/	/	80 คน ต่อสัปดาห์	/	ดำเนินการตาม เป้าหมาย เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 5
58	โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกุง ตำบลโคกกุง อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ	99,900.00	/	/	/	300 คน ต่อสัปดาห์	/	ดำเนินการตาม เป้าหมาย เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 5
59	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนจิว ตำบลหนองขาม อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ	149,500.00	/	/	/	70 คน ต่อสัปดาห์	/	ดำเนินการตาม เป้าหมาย เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 5
60	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะไฟหวาน ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ	99,700.00	/	/	/	150 คน ต่อสัปดาห์	/	ดำเนินการตาม เป้าหมายเบิกจ่ายตาม ระเบียบ*หมายเหตุ 5
61	โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพิพวน ตำบลเก่าย่าดี อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ	99,800.00	/	/	/	112 คน ต่อสัปดาห์	/	ดำเนินการตาม เป้าหมาย เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 5

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ					หมายเหตุ
			วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด			ความคุ้มค่าในการ ใช้จ่ายงบประมาณ		
			วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ได้รับ ประโยชน์	ความคุ้มค่า	
62	โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมูลกระบือ ตำบลหนองคอนไทย อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ	499,000.00	/	/	/	190 คน ต่อสัปดาห์	/	ดำเนินการตาม เป้าหมายเบิกจ่ายตาม ระเบียบ *หมายเหตุ 5
63	โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแก ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ	500,000.00	/	/	/	150 คน ต่อสัปดาห์	/	ดำเนินการตาม เป้าหมายเบิกจ่ายตาม ระเบียบ *หมายเหตุ 5
64	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง ตำบลหนองข่า อำเภอกษัตริย์ศึก จังหวัดชัยภูมิ	230,000.00	/	/	/	150 คน ต่อสัปดาห์	/	ดำเนินการตาม เป้าหมายเบิกจ่ายตาม ระเบียบ *หมายเหตุ 5
65	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	309,000.00	/	/	/	560 คน/ สัปดาห์	/	ดำเนินการตาม เป้าหมายเบิกจ่ายตาม ระเบียบ *หมายเหตุ 5
	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว							
66	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมอหินขาว	991,480.80	/	/	/	24,777 คน	/	ดำเนินการตาม เป้าหมายเบิกจ่ายตาม ระเบียบ *หมายเหตุ 2

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ					หมายเหตุ
			วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด			ความคุ้มค่าในการ ใช้จ่ายงบประมาณ		
			วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ได้รับ ประโยชน์	ความคุ้มค่า	
	4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม							
	- ไม่มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ							
	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่า ผลผลิตทางการเกษตร							
67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.1-0009 บำเหน็จณรงค์ - ซับใหญ่ อำเภอบำ เหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	2,243,990.00	/	/	/*	14,096 ครัวเรือน	/	ดำเนินการตาม เป้าหมายเบิกจ่ายตาม ระเบียบ *หมายเหตุ 16
68	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.1-0021 บ้านไทรงาม - บ้านหนองแดงน้อย อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	905,000.00	/	/	/*	6,310 ครัวเรือน	/	ดำเนินการตาม เป้าหมาย เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 17

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ					หมายเหตุ
			วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด			ความคุ้มค่าในการ ใช้จ่ายงบประมาณ		
			วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ได้รับ ประโยชน์	ความคุ้มค่า	
	6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี							
69	โครงการต้นกล้าประชาธิปไตยใจเรียนรู้สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	385,985.00	/	/	/	90 คน	/	ดำเนินการตาม เป้าหมายเบิกจ่ายตาม ระเบียบ*หมายเหตุ 4
70	โครงการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้นำชุมชนท้องถิ่น	476,440.00	/	/	/	96 คน	/	ดำเนินการตาม เป้าหมายเบิกจ่ายตาม ระเบียบ *หมายเหตุ 4
71	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	100,680.00	/	/	/*	42.48	/	ดำเนินการตาม เป้าหมายเบิกจ่ายตาม ระเบียบ *หมายเหตุ 14
72	โครงการวันท้องถิ่นไทยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	8,940.00	/	/	/	1,500	/	ดำเนินการตาม เป้าหมายเบิกจ่ายตาม ระเบียบ *หมายเหตุ 2
73	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ	148,839.00	/	/	/	770	/	ดำเนินการตาม เป้าหมาย เบิกจ่ายตามระเบียบ *หมายเหตุ 15

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ					หมายเหตุ
			วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด			ความคุ้มค่าในการ ใช้จ่ายงบประมาณ		
			วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ได้รับ ประโยชน์	ความคุ้มค่า	
74	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 2)	1,270,000.00	/	/	/*	ไม่มี	/	วัดผลสัมฤทธิ์ ยังไม่ได้ เนื่องจาก ยังไม่มีการ เปิดให้บริการ หมายเหตุ 6
	7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงาน อย่างมีคุณค่า							
	- ไม่มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ							
	รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น	115,988,770.55						

หมายเหตุ ประกอบข้อมูล "ช่องหมายเหตุ"

- หมายเหตุ 1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
- หมายเหตุ 2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- หมายเหตุ 3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- หมายเหตุ 4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- หมายเหตุ 5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- หมายเหตุ 6 รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ แต่ยังไม่สามารถวัดผลได้ตามตัวชี้วัด เนื่องจากยังไม่มีบริการเปิดให้บริการ
- หมายเหตุ 7 รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2565 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- หมายเหตุ 8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 จำนวนผู้ได้รับบริการในปี พ.ศ. 2567 ทั้งสิ้น 4,304 คน คิดเป็นร้อยละ 15.60 เป้าหมายที่กำหนดตัวชี้วัดกำหนดไว้ที่ร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งจังหวัด
- หมายเหตุ 9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560
- หมายเหตุ 10 งบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องตลาด เพื่อให้แสงสว่างบนเส้นทางจราจรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน เป็นการพัฒนาพลังงาน ตามนโยบายของรัฐ ลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงาน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- หมายเหตุ 11 ตามแบบมาตรฐานแบบเลขที่ พฟ-201_56 และ 202_56) แบบเลขที่ ทถ. -6-041/2566 ไม่ได้มีการเก็บสถิติข้อมูลอุบัติเหตุจากหน่วยงานหรือผู้ใช้งาน เส้นทาง ก่อน - หลัง ทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบผลที่คาดว่าจะได้รับ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้ครบทุกข้อที่กำหนด แต่ได้มีการสุ่มสอบถามผู้ใช้บริการ เส้นทางเป็นประจำ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร คิดเป็นร้อยละ 93.65
- หมายเหตุ 12 ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2565 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หมายเหตุ 13 ครุภัณฑ์ตามราคาท้องตลาด เพื่อให้เพียงพอต่อการจัดบริการสาธารณสุขทั้งในและนอกสถานบริการ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หมายเหตุ 14 ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 มีการติดตามและประเมิน โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 152 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 แต่ตัวชี้วัดที่กำหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดตัวชี้วัดว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สามารถนำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยมีเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) คือ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจากผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ทั้ง 16 อำเภอ ดังนั้น ส่วนราชการที่รับผิดชอบ จึงได้มีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ใน รายละเอียดตัวชี้วัด ดังนี้ 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สามารถนำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (สอดคล้องกับ เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ให้มีการนำโครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวมที่ ไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ/กิจกรรมสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ (ร้อยละ 20 ของโครงการขึ้นไป เกณฑ์การให้คะแนน 5 คะแนน) 2. ติดตามและ ประเมินโครงการบริการสาธารณะที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

- หมายเหตุ 15 ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หมายเหตุ 16 ไม่ได้มีการเก็บสถิติข้อมูลผู้ใช้นถนนเส้นทาง ก่อน - หลัง, สถิติความรวดเร็วในการใช้เส้นทาง ก่อน-หลัง ทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบผลที่คาดว่าจะได้รับ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้ครบทุกข้อที่กำหนดแต่ได้มีการสุ่มสอบถามผู้ใช้บริการเส้นทาง ซึ่งมีความพึงพอใจต่อการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 92.05
- หมายเหตุ 17 ไม่ได้มีการเก็บสถิติข้อมูลผู้ใช้นถนนเส้นทาง ก่อน - หลัง, สถิติความรวดเร็วในการใช้เส้นทาง ก่อน - หลัง ทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบผลที่คาดว่าจะได้รับ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้ครบทุกข้อที่กำหนด แต่ได้มีการสุ่มสอบถามผู้ใช้บริการเส้นทาง ซึ่งมีความพึงพอใจต่อการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 86.07

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการสามารถประเมิน/หรือวัดค่าได้จากตัวชี้วัดที่กำหนด (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) และค่าเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อยจ.ได้นำโครงการตามแผนการดำเนินงานมาดำเนินการเพื่อบริการสาธารณะและเบิกจ่ายงบประมาณภายในปี 2567 จำนวน 74 โครงการ รวมเป็นเงิน 115,988,770.55 บาท โดยสรุปประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการ ดังนี้

1. โครงการที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ มีเป้าหมายและมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการมีการใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยเบิกจ่ายได้ถูกต้องตามระเบียบ จำนวนรวม 69 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.79 จำนวนเงินที่ใช้จ่ายงบประมาณ 106,469,100.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.24
2. โครงการที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ มีเป้าหมายและมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ มีการใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยเบิกจ่ายได้ถูกต้องตามระเบียบแต่ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด เนื่องจากการกำหนดค่าตัวชี้วัดไม่เหมาะสมกับค่าเป้าหมายที่ปฏิบัติได้จริง อีกทั้งไม่ได้มีการเก็บค่าสถิติจำนวนคนตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จำนวนรวม 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.11 จำนวนเงินที่ใช้จ่ายงบประมาณ 8,249,670 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.41
3. โครงการที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ มีเป้าหมายและมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการมีการใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยเบิกจ่ายได้ถูกต้องตามระเบียบ แต่ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด เนื่องจากยังไม่สามารถเปิดให้บริการสาธารณะได้ จำนวนรวม 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.10 จำนวนเงินที่ใช้จ่ายงบประมาณ 1,270,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.35

4. ผลการประเมินประสิทธิผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

4.1 ผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

พิจารณาจากการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ว่าสามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยวัดจากงบประมาณที่เบิกจ่ายและห้วงระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา														
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย														
1.3 แผนงานการศึกษา														
1	342	1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้พิสัยของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/8 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000			X	มี.ค. - เม.ย.67				1	X	
2	349	2 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/3 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	330,000	30,350.00		1	1.พ.ย.66 - มี.ค.67 2.พ.ค. - ก.ย.67	29 ก.พ. - 22 มี.ค. 67	1			1	
3	368	3 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/38 ข้อ 22)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000			X	พ.ค. - มิ.ย.67				1	X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (แก้ไขห้วงระยะเวลา ดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
4	369	4 โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-3/2 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	1,000,000			X	ก.ย.67				1	X	
5	369	5 โครงการประกวดโครงงานนักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/41 ข้อ 23)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000			X	ม.ค. - ก.ย.67				1	X	
6	370	6 โครงการมหกรรมการแข่งขันทักษะทาง วิชาการสถานศึกษาสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/62 ข้อ 38)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	500,000	459,483.00		1	พ.ค. - ก.ค.67	1.7-8 มิ.ย. 67 2.11-13ก.ค.67	1			1	
7	370-372	7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเครื่องแบบ นักเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 1-3/4 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	5,804,200	5,579,952.00		1	1.ต.ค. - ธ.ค.66 2.ก.ค.- ก.ย.67	16 พ.ค.- 20 ก.ย. 67	1			X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
8	372-374	8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 1-3/7 ข้อ 3)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	5,689,400	5,560,354.00		1	1.ต.ค. - ธ.ค.66 2.ก.ค. - ก.ย.67	16 ต.ค. 66 - 20 ก.ย. 67	1			1	
9	374-376	9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 1-3/4 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	10,740,400	10,486,863.00		1	1.ต.ค. - ธ.ค.66 2.ก.ค. - ก.ย.67	16 พ.ค. - 5 ก.ย. 67	1			X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
10	376-378	10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 1-3/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	42,833,700	41,851,308.00		1	1.ต.ค. - ธ.ค.66 2.พ.ค. - มิ.ย.67	16 ต.ค. 66 - 5 ก.ย. 67	1			X	
11	378-380	11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิ่ม) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 7/2565 หน้า 1-3/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	2,968,000	2,938,500.00		1	1.ต.ค. - ธ.ค.66 2.พ.ค. - มิ.ย.67	6 พ.ย. 66 - 5 ก.ย. 67	1			X	
12	380-382	12 โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 1-3/14 ข้อ 5)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	6,108,000	5,757,000.00		1	1.ต.ค. - ธ.ค.66 2.พ.ค. - มิ.ย.67	27 พ.ย. 66 - 5 ก.ย. 67	1			X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
13	382-384	13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าหนังสือเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 1-3/5 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	11,954,300	11,231,172.75		1	ม.ค. - ธ.พ.67	18 มี.ค. - 5 ก.ย. 67	1			X	- จัดสรร งบประมาณมา 11,400,800 บาท
14	384	14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาการเรียนห้องเรียนอาชีพกับวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 1-3/5 ข้อ 4)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	200,000	80,000.00		1	มี.ค. - พ.ค.67	25 เม.ย. - 27 พ.ค. 67	1			1	- โอนลด งบประมาณ 120,000 บาท คงเหลือ 80,000 บาท
15	385	15 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาการเรียนห้องเรียนอาชีพกับวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 1-3/3 ข้อ 3)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	200,000			X	มี.ค. - พ.ค.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 197,000 บาท คงเหลือ 3,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
19	441	1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบัน ชัยภูมิศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 1-8/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000			X	ต.ค.66 - ก.ย.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 90,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท
		รวม 1 โครงการ		100,000	0.00	0.00	0			0	0	1	0	
		กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมและทั่วถึง												
		1.3 แผนงานการศึกษา												
20	343	1 โครงการประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/59 ข้อ 36)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	350,000	152,640.00		1	เม.ย. - ส.ค.67	26-27 มี.ค. 67	1			X	- โอนลด งบประมาณ 172,660 บาท คงเหลือ 24,700 บาท
		รวม 1 โครงการ		350,000	152,640.00	0.00	1			1	0	0	0	
		กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุน พัฒนา ปรับปรุง สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้												
		1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
21	542	1 โครงการปรับปรุงอาคารห้องน้ำ โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ ตำบล หนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/6 ข้อ 5)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	500,000	499,500.00		1	ม.ค. - ก.ย.67	13 มิ.ย. - 5 ก.ย. 67	1			1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
22	542	2 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา ตำบลโคก สะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/7 ข้อ 6)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	500,000		481,000.00	X	ม.ค. - ก.ย.67			1		X	
23	543	3 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete โรงเรียนโนนกอวิทยา ตำบลโนนกอ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/8 ข้อ 7)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	348,000		348,000.00	X	เม.ย. - ก.ย.67			1		X	
24	492	4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก โรงเรียนสระพังวิทยาคม ตำบล สระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้า 1-9/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	668,000		460,000.00	X	ม.ค. - ก.ย.67			1		X	
25	504	5 โครงการปรับปรุงสนามเทนนิส สนาม กีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/2 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	950,000		949,000.00	X	เม.ย. - ก.ย.67			1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
26	505	6 โครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/4 ข้อ 3)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	500,000	499,500.00		1	ธ.ค.66 - ส.ค.67	10 มิ.ย. - 9 ส.ค. 67	1			1	
27	488	7 โครงการก่อสร้างซุ้มทางเดินและต่อเติม กันสาดอาคารเรียนโรงเรียนโนนกอ วิทยา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/10 ข้อ 8)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	214,000		214,000.00	X	ม.ค. - ก.ย.67			1		X	
28	489	8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก โรงเรียนบ้านเตื่อวิทยาคม ตำบล บ้านเตื่อ อำเภอกษัตริย์บุรณ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/5 ข้อ 4)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	500,000		500,000.00	X	ม.ค. - ก.ย.67			1		X	
29	489	9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก โรงเรียนบ้านเป่าวิทยา ตำบลบ้าน เป่า อำเภอกษัตริย์บุรณ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/13 ข้อ 10)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	500,000		500,000.00	X	ม.ค. - ก.ย.67			1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
30	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	10 โครงการก่อสร้างอาคารห้องส้วม นักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนเกษตร สมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอก เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (2 หลัง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 หน้า 1-9/8 ข้อ 8)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	1,264,000		1,236,876.00	X	ม.ย. - ก.ย.67				1		X	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 (เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ (1))
31	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	11 โครงการก่อสร้างอาคารห้องส้วม นักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนโป่งนก ประชาสามัคคี ตำบลโป่งนก อำเภอก สกลิต จังหวัดชัยภูมิ (1 หลัง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 หน้า 1-9/19 ข้อ 19)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	632,000		590,000.00	X	ม.ย. - ก.ย.67				1		X	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 (เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ (2))
32	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	12 โครงการก่อสร้างอาคารห้องส้วม นักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนหนอง สังข์วิทยายน ตำบลหนองสังข์ อำเภอก แก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (1 หลัง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 1-9/3 ข้อ 3)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	632,000		628,613.00	X	ม.ย. - ก.ย.67				1		X	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 (เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ (3))

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
33	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	13 โครงการรื้อถอนอาคารเรียน (อาคาร 2) โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตำบลบ้านเพชร อำเภอบางบาล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 12/2566 หน้า 1-9/33 ข้อ 33)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	470,000	469,500.00		1	มี.ย. - ก.ย.67	23 เม.ย. - 18 มิ.ย. 67	1			X	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567	
		รวม 13 โครงการ		7,678,000	1,468,500.00	5,907,489.00	3			3	10	0	2		
		กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา													
		1.3 แผนงานการศึกษา													
34	351	1 โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (One School One Innovation : OSOI) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/81 ข้อ 53)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000			X	เม.ย. - มิ.ย.67				1	X		
35	385	2 โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OSOP) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/86 ข้อ 57)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000	100,000.00		1	พ.ย.66	9-10 พ.ย. 66	1			1	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 (แก้ไขหัวระยะเวลา การดำเนินโครงการ)	
36	387	3 โครงการแข่งขันหุ่นยนต์โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/69 ข้อ 42)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000			X	ต.ค.66 - ก.ย.67				1	X		

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
37	368	4 โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 1-3/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000			X	มี.ย. - ก.ย.67				1	X	
		รวม 4 โครงการ		400,000	100,000.00	0.00	1			1	0	3	1	
		กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ												
		1.3 แผนงานการศึกษา												
38	343	1 โครงการประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/79 ข้อ 51)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000			X	มี.ค.67				1	X	
39	344	2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/34 ข้อ 19)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	200,000			X	มี.ค. - เม.ย.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 180,000 บาท คงเหลือ 20,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
40	344	3 โครงการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/83 ข้อ 54)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	250,000			X	มี.ค. - เม.ย.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 240,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท
41	345	4 โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ของสถานศึกษาสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/57 ข้อ 34)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000	99,976.00		1	ต.ค.66 - ก.ย.67	24-25 ส.ค. 67	1			1	
42	346	5 โครงการพัฒนารูปแบบการสอน STEM Education สถานศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/72 ข้อ 44)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000			X	เม.ย. - พ.ค.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
43	346	6 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน ข้าราชการหรือพนักงานครู และ บุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-3/6 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000			X	เม.ย. - พ.ค.67				1	X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
44	347	7 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/73 ข้อ 45)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000	100,000.00		1	ต.ค.66 - ก.ย.67	29-30 มิ.ย. 67	1			1	
45	347	8 โครงการพัฒนาสมรรถนะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/37 ข้อ 21)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000			X	ก.พ. - มี.ค.67				1	X	
46	348	9 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/61 ข้อ 37)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000	100,000.00		1	ต.ค.66 - ก.ย.67	16-17 ก.ค. 67	1			1	
47	351	10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 1-3/17 ข้อ 7)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000			X	เม.ย. - พ.ค.67				1	X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
48	352	11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่ม สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์" โรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/48 ข้อ 28)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000			X	เม.ย. - พ.ค.67				1	X	
49	352	12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่ม สาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และ หุ่นยนต์" โรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/54 ข้อ 31)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000			X	มี.ค. - เม.ย.67				1	X	
50	353	13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/55 ข้อ 32)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000			X	เม.ย. - พ.ค.67				1	X	
51	353	14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทย" โรงเรียนใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/45 ข้อ 26)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000			X	เม.ย. - พ.ค.67				1	X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
52	354	15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่ม สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี" โรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 1-3/20 ข้อ 9)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000			X	เม.ย. - พ.ค.67				1	X	
53	354	16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่ม สาระการเรียนรู้ศิลปะ" โรงเรียนใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 1-3/18 ข้อ 8)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000			X	เม.ย. - พ.ค.67				1	X	
54	355	17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่ม สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม" โรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/46 ข้อ 27)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000			X	เม.ย. - พ.ค.67				1	X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
55	355	18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่ม สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/42 ข้อ 24)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000			X	เม.ย. - พ.ค.67				1	X	
56	356	19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรม การพัฒนาผู้เรียน" โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/56 ข้อ 33)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000			X	เม.ย. - พ.ค.67				1	X	
57	356	20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการ เรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้เคมี ของโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก๊ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/12 ข้อ 3)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000			X	เม.ย. - พ.ค.67				1	X	
58	357	21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการ เรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ชีววิทยา ของ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก๊ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/10 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000			X	มี.ค. - เม.ย.67				1	X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
63	436	1 โครงการกีฬานันทนาการเพื่อสร้าง ความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/16 ข้อ 8)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	150,000			X	ต.ค.66 - ก.ย.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 140,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท
64	436	2 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/18 ข้อ 9)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	1,000,000	1,999,570.00		X	พ.ย.66 - ส.ค.67	1.20-29มิ.ย.67 2.15-24ส.ค.67	1			1	- โอนเพิ่ม งบประมาณ 1,000,000 บาท คงเหลือ 2,000,000 บาท
65	437	3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริม ให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/22 ข้อ 11)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000			X	ต.ค. - ธ.ค.66				1	X	
66	437	4 โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล "อาวุโส คัพ" (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/14 ข้อ 7)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000			X	ม.ค. - พ.ค.67				1	X	
67	438	5 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน กีฬาให้กับโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/20 ข้อ 10)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	500,000			X	ต.ค.66 - ก.ย.67				1	X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
68	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	6 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน มัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 หน้า 1-8/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	500,000	499,600.00		1	ธ.ค.66	2 - 8 ธ.ค. 66	1			1	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
69	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	7 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ ตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู (จำนวน 3 เครื่อง) สำหรับติดตั้งสนามกีฬาากลางองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 ผ.03 หน้า 1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	160,800	160,800.00		1	มี.ค. - เม.ย.67	5 มี.ค. - 24 เม.ย. 67	1			1	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
70	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	8 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ ติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู (จำนวน 1 เครื่อง) สำหรับติดตั้งสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 ผ.03 หน้า 2 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	16,800	16,800.00		1	มี.ค. - เม.ย.67	5 มี.ค. - 24 เม.ย. 67	1			1	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
71	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	9 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ ตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บี ทียู (จำนวน 1 เครื่อง) สำหรับติดตั้ง สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2566 ผ.03 หน้า 5 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	43,000	43,000.00		1	มี.ค. - เม.ย.67	5 มี.ค. - 24 เม.ย. 67	1			1	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
		รวม 9 โครงการ		2,570,600	2,719,770.00	0.00	4			5	0	4	5	
		กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น												
		1.8 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ												
72	438	1 โครงการจัดทำทะเบียนราษฎรชาวบ้าน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/8 ข้อ 4)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	250,000			X	ม.ค. - มิ.ย.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 240,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท
73	439	2 โครงการเดินธรรมาศร่า พันธุ์ชีวิตและ ธรรมชาติลุ่มน้ำปะทิว (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	50,000			X	ธ.ค.66				1	X	- โอนลด งบประมาณ 45,000 บาท คงเหลือ 5,000 บาท
74	439	3 โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-8/4 ข้อ 3)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	50,000			X	มี.ค.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 50,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
75	439	4 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/9 ข้อ 5)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000			X	ม.ค. - ก.ค.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 77,000 บาท คงเหลือ 23,000 บาท	
76	440	5 โครงการส่งเสริมงานเจ้าพ่อพญาแล (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/4 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	500,000	572,900.00		X	ม.ค.67	12-20 ม.ค. 67	1			1	- โอนเพิ่ม งบประมาณ 72,900 บาท คงเหลือ 572,900 บาท	
77	440	6 โครงการส่งเสริมงานประเพณีบุญเดือนหก (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/6 ข้อ 3)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	200,000	200,000.00		1	เม.ย. - พ.ค.67	15 พ.ค. 67	1			1		
78	441	7 โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-8/3 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	50,000			X	ส.ค. - ก.ย.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 40,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท	
		รวม 7 โครงการ		1,200,000	772,900.00	0.00	1			2	0	5	2		
		กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น													
		1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา													
79	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	1 โครงการปรับปรุงแบบบำรุงรักษาและฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดไพรพินาศ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2566 หน้า 1-9/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	460,000	459,500.00			ธ.ค.66 - มี.ค.67	8 พ.ค. - 3 ก.ค. 67	1				- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
		รวม 1 โครงการ		460,000	459,500.00	0.00	0			1	0	0	0	
		รวมทั้งรวม 79 โครงการ		103,828,600	90,912,362.75	5,907,489.00	25			29	10	40	19	
		2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต												
		กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้												
		2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
80	420	1 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 2-7/1 ข้อ 1)	กองสวัสดิการสังคม	100,000			X	พ.ย.66 - ก.ย.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
81	422	2 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/10 ข้อ 6)	กองสวัสดิการสังคม	100,000			X	เม.ย. - ส.ค.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
82	422	3 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเพาะเห็ดจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/17 ข้อ 11)	กองสวัสดิการสังคม	100,000			X	ม.ค. - มิ.ย.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
83	424	4 โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/28 ข้อ 20)	กองสวัสดิการสังคม	100,000			X	พ.ย.66 - ก.ย.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
84	424	5 โครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/12 ข้อ 8)	กองสวัสดิการสังคม	100,000			X	เม.ย. - ส.ค.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
85	427	6 โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/11 ข้อ 7)	กองสวัสดิการสังคม	100,000			X	เม.ย. - ส.ค.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
86	427	7 โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/19 ข้อ 13)	กองสวัสดิการสังคม	100,000			X	พ.ย.66 - ก.ย.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
87	428	8 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/32 ข้อ 23)	กองสวัสดิการสังคม	100,000			X	เม.ย. - ส.ค.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
88	423	9 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/24 ข้อ 17)	กองสวัสดิการสังคม	100,000			X	พ.ย.66 - มี.ค.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
92	414	1 โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2564 หน้า 2-5/1 ข้อ 1)	กองสวัสดิการสังคม	500,000			X	ต.ค.66 - ก.ย.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 500,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
		รวม 1 โครงการ		500,000	0.00	0.00	0			0	0	1	0	
		กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี												
		2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
93	421	1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ เยาวชนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/35 ข้อ 26)	กองสวัสดิการสังคม	250,000			X	มิ.ย. - ก.ย.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 250,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
94	423	2 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/34 ข้อ 25)	กองสวัสดิการสังคม	250,000			X	มี.ค. - ก.ย.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 250,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
95	429	3 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/33 ข้อ 24)	กองสวัสดิการสังคม	250,000			X	ก.พ. - มิ.ย.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 250,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
96	429	4 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/4 ข้อ 3)	กองสวัสดิการสังคม	250,000			X	ธ.ค.66 - พ.ค.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 250,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
100	179	1 โครงการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 หน้า 2-12/1 ข้อ 1)	กองสวัสดิการสังคม	5,000,000	5,000,000.00		1	ธ.ค.66 - ก.ย.67	5 มี.ค. - 30 ก.ย. 67	1			1		
101	179	2 โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 หน้า 2-12/1 ข้อ 1)	กองสวัสดิการสังคม	1,000,000	957,643.00		1	ต.ค.66 - ก.ย.67	23 พ.ย. 66 - 30 ก.ย. 67	1			1		
		รวม 2 โครงการ		6,000,000	5,957,643.00	0.00	2			2	0	0	2		
		กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน ควบคุมโรค การฟื้นฟูสภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อม													
		2.4 แผนงานสาธารณสุข													
102	396	1 โครงการจัดกิจกรรมสาธารณสุขเพื่อการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-4/28 ข้อ 22)	กองสาธารณสุข	100,000			X	ม.ค. - มี.ย.67					1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
103	397	2 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคเรื้อรังจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 2-4/16 ข้อ 12)	กองสาธารณสุข	100,000			X	ก.พ. - เม.ย.67					1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
104	397	3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมควบคุมโรคใช้เลือดออกจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 2-4/21 ข้อ 16)	กองสาธารณสุข	100,000			X	เม.ย. - ก.ย. 67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
105	398	4 โครงการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 2-4/22 ข้อ 17)	กองสาธารณสุข	100,000			X	มี.ค. - มิ.ย. 67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
106	398	5 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 2-4/12 ข้อ 10)	กองสาธารณสุข	500,000			X	ม.ค. - มิ.ย. 67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
107	399	6 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้เสี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 2-4/18 ข้อ 14)	กองสาธารณสุข	100,000			X	พ.ค. - ก.ค. 67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
108	399	7 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคระบาดจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 2-4/24 ข้อ 18)	กองสาธารณสุข	100,000			X	ต.ค. 66 - ก.ย. 67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
109	400	8 โครงการเสริมพลังอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 2-4/14 ข้อ 11)	กองสาธารณสุข	1,000,000	999,450.00		1	ม.ค. - มี.ย.67	18-30 มี.ค. 67	1			1	
		รวม 8 โครงการ		2,100,000	999,450.00	0.00	1			1	0	7	1	
		กลยุทธ์ที่ 6 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด												
		2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
110	419	1 โครงการ TO BE NUMBER ONE รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-7/10 ข้อ 7)	กองสาธารณสุข	500,000			X	ม.ค. - ก.ย.67				1	X	
111	420	2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-7/12 ข้อ 8)	กองสาธารณสุข	500,000			X	ม.ค. - ก.ย.67				1	X	
112	421	3 โครงการพัฒนาเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-7/1 ข้อ 1)	กองสาธารณสุข	100,000			X	ม.ค. - มี.ย.67				1	X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
113	425	4 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-7/5 ข้อ 4)	กองสาธารณสุข	100,000			X	มี.ย.67				1	X	
114	425	5 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-7/7 ข้อ 5)	กองสาธารณสุข	100,000			X	ม.ค. - ก.ย.67				1	X	
115	426	6 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (กิจกรรมการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-7/8 ข้อ 6)	กองสาธารณสุข	1,000,000	119,520.00		1	พ.ย.66 - ก.ย.67	12 - 15 ก.ค. 67	1			1	
116	430	7 โครงการเสริมทักษะและพัฒนาคุณภาพชมรม TO BE NUMBER ONE (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-7/13 ข้อ 9)	กองสาธารณสุข	100,000			X	ม.ค. - มี.ย.67				1	X	
		รวม 7 โครงการ		2,400,000	119,520.00	0.00	1			1	0	6	1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
		กลยุทธ์ที่ 7 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย												
		2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน												
117	301	1 โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและ ซ้อมอพยพหนีไฟ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/2 ข้อ 2)	สำนักปลัด อบจ.	40,000			X	มี.ค. - ส.ค.67				1	X	
118	301	2 โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/2 ข้อ 1)	สำนักปลัด อบจ.	30,000	30,000.00		1	ก.พ. - ส.ค.67	31 พ.ค. 67	1			1	
119	302	3 คอมพิวเตอร์ส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนอง แดง ตำบลหนองข่า อำเภอกษัตริย์ สมุทร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-2/1 ข้อ 1)	กองสาธารณสุข	125,000		124,500.00	X	ม.ค. - เม.ย.67			1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
120	305	4 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0067 บ้าน เจริญ - บ้านคลองจันลา อำเภอกักศิขุม พล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/17 ข้อ 16)	กองช่าง	2,000,000		1,984,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67				1		X	
121	306	5 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0028 บ้าน แทน - บ้านวังหิน อำเภอบ้านแทน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/28 ข้อ 26)	กองช่าง	1,500,000		1,488,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67				1		X	
122	307	6 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0026 บ้าน หนองโดน - บ้านสามสวน อำเภอบ้าน แทน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/29 ข้อ 27)	กองช่าง	500,000	499,500.00		1	พ.ย.66 - ม.ค.67	20 ก.พ. - 25 มี.ค. 67	1				X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
123	308	7 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0027 บ้านหนองโดน - บ้านเมืองคง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/30 ข้อ 28)	กองช่าง	500,000	499,500.00		1	พ.ย.66 - ม.ค.67	20 ก.พ. - <u>9 เม.ย. 67</u>	1			X	
124	309	8 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทางบ้านสระพัง หมู่ที่ 1 ตำบลสระพัง - บ้านสะเดา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/31 ข้อ 29)	กองช่าง	500,000	499,500.00		1	พ.ย.66 - ม.ค.67	20 ก.พ. - <u>25 มี.ค. 67</u>	1			X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
125	310	9 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0090 แยก ทล.205 - บ้านกุ่ม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/16 ข้อ 15)	กองช่าง	1,375,000		1,364,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67				1		X	
126	311	10 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0082 บ้าน ยางหวาย - บ้านจอก อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/20 ข้อ 18)	กองช่าง	2,000,000		1,984,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67				1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
127	312	11 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0029 บ้านหนองชาติ - บ้านโนนเขวา อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/18 ข้อ 17)	กองช่าง	1,000,000		992,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67				1		X	
128	313	12 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0085 บ้านโนนทอง - บ้านภูดิน อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/21 ข้อ 19)	กองช่าง	500,000	499,500.00		1	พ.ย.66 - ม.ค.67	20 ก.พ. - 25 มี.ค. 67	1				X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
129	314	13 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0119 บ้าน สำโรงโคก - บ้านสระสีเหลี่ยม อำเภอ จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/7 ข้อ 6)	กองช่าง	500,000	499,500.00		1	พ.ย.66 - <u>ม.ค.67</u>	20 ก.พ. - <u>25 มี.ค. 67</u>	1			X	
130	315	14 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0006 แยก ทล.2179 - บ้านวังเสมา อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/8 ข้อ 7)	กองช่าง	500,000	499,500.00		1	พ.ย.66 - <u>ม.ค.67</u>	20 ก.พ. - <u>9 เม.ย. 67</u>	1			X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
131	316	15 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0094 บ้านส้มป่อย - บ้านปากค่ายช่องแมว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/9 ข้อ 8)	กองช่าง	500,000	499,500.00		1	พ.ย.66 - ม.ค.67	20 ก.พ. - 25 มี.ค. 67	1			X	
132	317	16 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0095 บ้านโนนฝาย - บ้านโนนศรี อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/10 ข้อ 9)	กองช่าง	1,000,000		992,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67			1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
133	318	17 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0101 บ้าน โนนจาน - บ้านหนองบัวบาน อำเภอ จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/11 ข้อ 10)	กองช่าง	500,000	499,500.00		1	พ.ย.66 - ม.ค.67	20 ก.พ. - <u>25 มี.ค. 67</u>	1			X	
134	319	18 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0025 บ้านนา แกก - บ้านหนองไผ่ล้อม - บ้านดงพอง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/34 ข้อ 32)	กองช่าง	1,500,000		1,488,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67			1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
135	320	19 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สาย ทางบ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลท่าใหญ่ - บ้านโนนตูม หมู่ที่ 7 ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/40 ข้อ 37)	กองช่าง	2,000,000		1,984,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67				1		X	
136	321	20 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สาย ทางบ้านหนองเชียงชา หมู่ที่ 16 ตำบลฝักปึง - บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 21 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/22 ข้อ 20)	กองช่าง	2,000,000		1,984,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67				1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
137	322	21 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0089 แยก ทล.205 - บ้านหนองอีหล้อ อำเภอ บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/14 ข้อ 13)	กองช่าง	1,500,000		1,488,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67				1		X	
138	323	22 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0091 บ้านปะ โค - บ้านโคกเพชร อำเภอบำเหน็จ ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/15 ข้อ 14)	กองช่าง	1,500,000		1,488,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67				1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
139	324	23 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0058 บ้านนา โปรง - บ้านโนนห้วยไพร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/13 ข้อ 12)	กองช่าง	3,000,000		2,976,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67				1		X	
140	325	24 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0033 บ้านชำ มุลนาก - บ้านห้วยห้วยไพล อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/25 ข้อ 23)	กองช่าง	2,000,000		1,984,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67				1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
141	326	25 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0128 บ้านชำ มุลนาก - บ้านหนองแก อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/26 ข้อ 24)	กองช่าง	2,000,000		1,984,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67				1		X	
142	327	26 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สาย ทางบ้านแก้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแก้ง - บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสังข์ อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/27 ข้อ 25)	กองช่าง	1,000,000		992,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67				1		X	
143	328	27 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0074 บ้าน ท่าหว้า - บ้านดอนขวาง อำเภอมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/23 ข้อ 21)	กองช่าง	1,000,000		992,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67				1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
144	329	28 โคมไฟฟาส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0043 แยก ทล.2037 - บ้านหนองหญ้าขาวนกอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/12 ข้อ 11)	กองช่าง	1,000,000		992,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67				1		X	
145	330	29 โคมไฟฟาส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0054 บ้านบัวพักเกวียน - บ้านโนนต่น อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/24 ข้อ 22)	กองช่าง	2,000,000		1,984,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67				1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
146	331	30 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สาย ทางถนนพญาแล เขตเทศบาลเมือง ชัยภูมิ - บ้านชีเหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/36 ข้อ 33)	กองช่าง	500,000	499,500.00		1	พ.ย.66 - ม.ค.67	20 ก.พ. - <u>25 มี.ค. 67</u>	1			X	
147	332	31 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1-0064 บ้าน โนนเหมา - บ้านหนองหอยปัง อำเภอ หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/41 ข้อ 38)	กองช่าง	2,000,000		1,984,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67			1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
148	333	32 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0032 บ้านหนองมะเขือ - บ้านหนองข้างเอ็ก อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/38 ข้อ 35)	กองช่าง	500,000	499,500.00		1	พ.ย.66 - <u>ม.ค.67</u>	20 ก.พ. - <u>25 มี.ค. 67</u>	1			X	
149	334	33 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0030 บ้านโนนทองกลาง - บ้านโคกล่าม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/37 ข้อ 34)	กองช่าง	500,000	499,500.00		1	พ.ย.66 - <u>ม.ค.67</u>	20 ก.พ. - <u>25 มี.ค. 67</u>	1			X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
150	335	34 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0035 บ้าน สระแต่ - บ้านหนองผักหลอด อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/39 ข้อ 36)	กองช่าง	500,000	499,500.00		1	พ.ย.66 - <u>ม.ค.67</u>	20 ก.พ. - <u>25 มี.ค. 67</u>	1			X	
151	336	35 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0087 บ้าน หนองเม็ก - บ้านหนองโนน้อย - บ้าน หนองโก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/32 ข้อ 30)	กองช่าง	500,000	499,500.00		1	พ.ย.66 - <u>ม.ค.67</u>	20 ก.พ. - <u>25 มี.ค. 67</u>	1			X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
152	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	36 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทาง แยก (บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201) สายทางบริเวณทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 201 (แยกหน้าโรงพยาบาล แก้งคร้อ) อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2566 หน้า 2-2/1 ข้อ 1)	กองช่าง	1,366,000	1,024,500.00		1	ธ.ค.66 - เม.ย.67	12 มี.ค. - 26 ก.ค. 67	1			X	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
153	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	37 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0002 บ้าน ค่าย - บ้านดาเนิน - บ้านละหาน อำเภอ เนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 50 ชุด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 หน้า 2-2/2 ข้อ 2)	กองช่าง	3,125,000		3,125,000.00	X	มี.ค. - ส.ค.67			1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
154	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	38 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0075 บ้าน หนองบัวขาว - บ้านท่าขามแป อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 31 ชุด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 หน้า 2-2/21 ข้อ 21)	กองช่าง	1,937,500		1,937,000.00	X	มี.ค. - ส.ค.67				1		X	
155	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	39 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0074 บ้าน ท่าหว้า - บ้านดอนขวาง อำเภอมือ ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 8 ชุด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 หน้า 2-2/20 ข้อ 20)	กองช่าง	500,000		499,000.00	X	มี.ค. - ส.ค.67				1		X	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
		2.4 แผนงานสาธารณสุข													
159	393	1 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านวังกำแพง ตำบลชีบน อำเภอ บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 5 เครื่อง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-4/5 ข้อ 5)	กองสาธารณสุข	92,500		92,500.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67				1		X	
160	393	2 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านห้วยน้ำคำ ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 2 เครื่อง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-4/7 ข้อ 7)	กองสาธารณสุข	37,000		37,000.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67				1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
161	393-394	3 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองแดง ตำบลหนองข่า อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 2 เครื่อง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-4/6 ข้อ 6)	กองสาธารณสุข	81,800		81,800.00	X	ม.ค. - มี.ย.67			1		X	
162	394	4 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 2 เครื่อง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-4/4 ข้อ 4)	กองสาธารณสุข	49,800	49,800.00		1	ม.ค. - มี.ย.67	5 - 12 ม.ค. 67	1			1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
163	400	5 จัดซื้อเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-4/1 ข้อ 1)	กองสาธารณสุข	11,800	11,800.00		1	ม.ค. - มิ.ย.67	5 ม.ค. - 4 ก.พ. 67	1			1	
164	401	6 จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง สำหรับสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-4/2 ข้อ 2)	กองสาธารณสุข	70,000	70,000.00		1	ม.ค. - มิ.ย.67	14 ธ.ค. 66 - 13 ม.ค. 67	1			X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
165	402	7 จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบพกพา จำนวน 5 เครื่อง สำหรับสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง ตำบลหนองข่า อำเภอกะชังบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-4/3 ข้อ 3)	กองสาธารณสุข	17,500	17,500.00		1	ม.ค. - ก.ค.67	5 ม.ค. - 4 ก.พ. 67	1			1		
166	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	8 จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบพกพา จำนวน 5 เครื่อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 2-4/1 ข้อ 1)	กองสาธารณสุข	17,500	17,500.00		1	พ.ค.67	15 - 30 พ.ค. 67	1			1	- แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567	
		รวม 8 โครงการ		377,900	166,600.00	211,300.00	5			5	3	0	4		
		กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน ครุภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน													
		2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา													
167	501	1 โครงการก่อสร้างรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนน้อย ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/15 ข้อ 14)	กองสาธารณสุข	500,000		500,000.00	X	ม.ค. - ส.ค.67				1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
168	502	2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไม้แดง ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/16 ข้อ 15)	กองสาธารณสุข	500,000		500,000.00	X	ม.ค. - ส.ค.67			1		X	
169	503	3 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองทุ่ม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/17 ข้อ 16)	กองสาธารณสุข	500,000		500,000.00	X	ม.ค. - ส.ค.67			1		X	
170	559	4 โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเข็มน้ำหม้อ ตำบลโคกสูง อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/1 ข้อ 1)	กองสาธารณสุข	100,000	99,800.00		1	ม.ค. - ส.ค.67	27 ก.พ. - 17 ก.ค. 67	1			1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
171	559	5 โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมห้องน้ำอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่าย่า ดี ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/2 ข้อ 2)	กองสาธารณสุข	100,000	99,900.00		1	ม.ค. - ส.ค.67	27 ก.พ. - 17 ก.ค. 67	1			1	
172	560	6 โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง ตำบลโคก สูง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/3 ข้อ 3)	กองสาธารณสุข	100,000	99,900.00		1	ม.ค. - ส.ค.67	27 ก.พ. - 10 ก.ค. 67	1			1	
173	560	7 โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนจิว ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/4 ข้อ 4)	กองสาธารณสุข	150,000	149,500.00		1	ม.ค. - ส.ค.67	27 ก.พ. - 9 ก.ค. 67	1			1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
174	561	8 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่า มะไฟหวาน ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/5 ข้อ 5)	กองสาธารณสุข	100,000	99,700.00		1	ม.ค. - ส.ค.67	27 ก.พ. - 8 ก.ค. 67	1			1	
175	561	9 โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพิ้วน ตำบลเก่าย่ำดี อำเภอแก่งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/6 ข้อ 6)	กองสาธารณสุข	100,000	99,800.00		1	ม.ค. - ส.ค.67	27 ก.พ. - 23 ก.ค. 67	1			1	
176	562	10 โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมูลกระบือ ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/9 ข้อ 8)	กองสาธารณสุข	500,000	499,000.00		1	ม.ค. - ส.ค.67	9 พ.ค. - 2 ก.ค. 67	1			1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
177	563	11 โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแก ตำบลนาหนองพุ่ม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/10 ข้อ 9)	กองสาธารณสุข	500,000	500,000.00		1	ม.ค. - ส.ค.67	5 มิ.ย. - 11 ก.ย. 67	1			X	
178	564	12 โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองพุ่ม ตำบลนาหนองพุ่ม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/11 ข้อ 10)	กองสาธารณสุข	500,000		499,400.00	X	ม.ค. - ส.ค.67			1		X	
179	564	13 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกำแพง ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/12 ข้อ 11)	กองสาธารณสุข	278,500		277,800.00	X	ม.ค. - ส.ค.67			1		X	
180	565	14 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำคำ ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/13 ข้อ 12)	กองสาธารณสุข	332,000		331,300.00	X	ม.ค. - ส.ค.67			1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
		3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ												
184	443	1 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดงาน "เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน" จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 3-8/1 ข้อ 1)	สำนักปลัด อบจ.	100,000			X	พ.ค. - มิ.ย.67				1	X	
185	443	2 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านที่พักเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 3-8/3 ข้อ 3)	สำนักปลัด อบจ.	100,000			X	มี.ค. - เม.ย.67				1	X	
186	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	3 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมอหินขาว (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2566 หน้า 3-8/1 ข้อ 1)	สำนักปลัด อบจ.	1,000,000	991,480.80		1	ธ.ค.66 - ม.ค.67	31 ธ.ค. 66	1			1	- แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566
		รวม 3 โครงการ			1,200,000	991,480.80	0.00	1			1	0	2	1
		กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว												
		3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ												
187	444	1 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานขับเคลื่อนชัยภูมิอีโคโนมิก เพื่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาอย่างยั่งยืน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 3-8/1 ข้อ 1)	สำนักปลัด อบจ.	100,000			X	ก.พ. - มี.ค.67				1	X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
		รวม 1 โครงการ		100,000	0.00	0.00	0			0	0	1	0		
		รวมทั้งหมด 4 โครงการ		1,300,000	991,480.80	0.00	1			1	0	3	1		
		4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม													
		กลยุทธ์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาผลกระทบ การบริหารจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบ													
		4.6 แผนงานเคหะและชุมชน													
188	416	1 โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 4-6/1 ข้อ 1)	กองสาธารณสุข	500,000			X	ม.ค. - ก.ย.67					1	X	
		รวมทั้งหมด 1 โครงการ		500,000	0.00	0.00	0			0	0	1	0		
		5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร													
		กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร													
		5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา													
189	462	1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลตาเนิน - บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/56 ข้อ 55)	กองช่าง	2,000,000		2,000,000.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67				1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
190	463	2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 1-0124 บ้านโนนน้อย - บ้านโนนโพธิ์ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/52 ข้อ 51)	กองช่าง	500,000		495,000.00	X	ม.ค. - มี.ค.67				1		X	
191	464	3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่ายาง หมู่ที่ 3 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า - บ้านวังก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านค่าย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/53 ข้อ 52)	กองช่าง	500,000		499,000.00	X	ม.ค. - มี.ค.67				1		X	
192	465	4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอนองบัวระเหว - บ้านซาด หมู่ที่ 6 ตำบลส้มป่อย อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/28 ข้อ 27)	กองช่าง	3,000,000		3,000,000.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67				1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
193	466	5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโสก - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไร่ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/27 ข้อ 26)	กองช่าง	500,000		497,000.00	X	ม.ค. - มี.ค.67			1		X	
194	467	6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอกอนสาร - บ้านคูลาย หมู่ที่ 12 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอกษัตริย์บุรณ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/71 ข้อ 70)	กองช่าง	500,000		496,000.00	X	ม.ค. - มี.ค.67			1		X	
195	468	7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคูณ - บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/70 ข้อ 69)	กองช่าง	500,000		495,000.00	X	ม.ค. - มี.ค.67			1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
196	469	8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 ตำบลคูเมือง - บ้านห้วยไผ่ใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวง อำเภอนางรองบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/23 ข้อ 22)	กองช่าง	500,000			X	ม.ค. - มี.ค.67				1	X	
197	470	9 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามฝายน้ำล้น สายทางบ้านฝาย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม - บ้านหนองโคก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโสก อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/55 ข้อ 54)	กองช่าง	1,607,000		1,607,000.00	X	ม.ค. - มี.ย.67				1	X	
198	471	10 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 1-0001 แก่งคร้อ - ท่ามะไฟหวาน อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/69 ข้อ 68)	กองช่าง	300,000		299,500.00	X	ม.ค. - มี.ค.67				1	X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
199	472	11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 1-0132 บ้านห้วยตะแคง - บ้านแจ้จยาว อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/63 ข้อ 62)	กองช่าง	1,260,000		1,260,000.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67				1		X	
200	473	12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านวังตาหัว หมู่ที่ 3 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต - บ้านซับเจริญสุข หมู่ที่ 5 ตำบลซับใหญ่ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/16 ข้อ 15)	กองช่าง	1,500,000		1,500,000.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67				1		X	
201	474	13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 1-0107 บ้านวังอ้ายโพธิ์ - บ้านวังใหม่พัฒนา อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/17 ข้อ 16)	กองช่าง	1,500,000		1,500,000.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67				1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
202	475	14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดอนมะค่าง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านหัน - บ้านโนนฮ่อง หมู่ที่ 2 ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/47 ข้อ 46)	กองช่าง	500,000		496,000.00	X	ม.ค. - มี.ค.67				1		X	
203	476	15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านยาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง - บ้านโนนมะเยา หมู่ที่ 9 ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/45 ข้อ 44)	กองช่าง	500,000		494,000.00	X	ม.ค. - มี.ค.67				1		X	
204	477	16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองคู หมู่ที่ 7 ตำบลสระโพนทอง - บ้านดอนมะค่าง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/46 ข้อ 45)	กองช่าง	500,000		494,000.00	X	ม.ค. - มี.ค.67				1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
205	478	17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 2 ตำบลสระโพนทอง - บ้านดอนมะค่าง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/44 ข้อ 43)	กองช่าง	500,000		494,000.00	X	ม.ค. - มี.ค.67				1		X	
206	479	18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนซาด หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเป้า - บ้านวังม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/78 ข้อ 76)	กองช่าง	500,000		495,000.00	X	ม.ค. - มี.ค.67				1		X	
207	480	19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเล่า - บ้านนาวัง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/29 ข้อ 28)	กองช่าง	500,000		495,000.00	X	ม.ค. - มี.ค.67				1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
208	481	20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 1-0044 บ้านหนองเบ็น - บ้านกุดยม อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/36 ข้อ 35)	กองช่าง	264,000		263,000.00	X	ม.ค. - มี.ค.67				1		X	
209	482	21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองกุงเก่า หมู่ที่ 14 ตำบลกวางโจน - บ้านหนองกุงใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลธาตุทอง อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/43 ข้อ 42)	กองช่าง	500,000		496,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (1) (แก้ไขหัวระยะเวลา การดำเนินโครงการ)
210	483	22 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ถนนพญาแล เทศบาลเมืองชัยภูมิ - บ้านชีเหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลรอบเมือง อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/83 ข้อ 81)	กองช่าง	500,000		499,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (2) (แก้ไขหัวระยะเวลา การดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
211	484	23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านไทรงาม หมู่ที่ 12 ตำบลนาเสียว (แยก 201) - บ้านซั่มม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/87 ข้อ 85)	กองช่าง	500,000		497,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (3) (แก้ไขหัวระยะเวลาการดำเนินโครงการ)
212	485	24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านซั่มพระไวย หมู่ที่ 6 ตำบลโพหนอง - บ้านนาวัง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/88 ข้อ 86)	กองช่าง	500,000			X	ก.พ. - ส.ค.67					1	X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (4) (แก้ไขหัวระยะเวลาการดำเนินโครงการ)
213	486	25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาไก่เขา หมู่ที่ 6 ตำบลนาเสียว - บ้านนาฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/89 ข้อ 87)	กองช่าง	500,000		497,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67					1	X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (5) (แก้ไขหัวระยะเวลาการดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
214	487	26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านคูเมือง หมู่ที่ 14 ตำบลคูเมือง - บ้านโชคอำนวย หมู่ที่ 7 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอนงบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/22 ข้อ 21)	กองช่าง	500,000		496,500.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (6) (แก้ไขหัวระยะเวลาการดำเนินโครงการ)
215	488	27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลตาดานีน - บ้านหนองตาโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลกะฮาด อำเภอนนสง่า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-9/3 ข้อ 3)	กองช่าง	1,000,000		1,000,000.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67				1		X	
216	490	28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวโคก - บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกอก อำเภอดุสิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-9/28 ข้อ 27)	กองช่าง	500,000		491,000.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67				1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
217	491	29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางชุมชนซีเหล็กใหญ่ เทศบาลเมืองชัยภูมิ - บ้านโนนกกอก หมู่ที่ 1 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/84 ข้อ 82)	กองช่าง	500,000			X	ม.ค. - มิ.ย.67				1	X	
218	493	30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.1-0047 บ้านหนองตาไก่ - บ้านโอโล ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/13 ข้อ 11)	กองช่าง	2,000,000		2,000,000.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67				1	X	
219	494	31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านยาง - บ้านแก่น้อย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/14 ข้อ 12)	กองช่าง	1,000,000		1,000,000.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67				1	X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
220	495	32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสระโพนทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสระโพนทอง - บ้านดอนมะค่าง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านหัน อำเภอกษัตริย์ศึก จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/15 ข้อ 13)	กองช่าง	500,000		491,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (7) (แก้ไขหัวระยะเวลาการดำเนินโครงการ)
221	496	33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซย.ถ.1-0087 บ้านหนองเม็ก - บ้านหนองโนน้อย - บ้านหนองโก ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/17 ข้อ 15)	กองช่าง	1,500,000			X	ม.ค. - มิ.ย.67					1	X	
222	497	34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซย.ถ.1-0086 แยก ทล. 2054 - บ้านหนองหญ้าขาว ตำบลช่องสามหมอ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/16 ข้อ 14)	กองช่าง	2,100,000		2,100,000.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67					1	X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
223	498	35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนารยะ หมู่ที่ 1 ตำบลวังทอง - บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/8 ข้อ 7)	กองช่าง	2,000,000		2,000,000.00	X	ม.ค. - มี.ย.67				1		X	
224	499	36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วยกนาเหนือ หมู่ที่ 17 ตำบลคูเมือง - บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/9 ข้อ 7)	กองช่าง	500,000			X	ก.พ. - ส.ค.67					1	X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (8) (แก้ไขหัวระยะเวลาการดำเนินโครงการ)
225	500	37 โครงการวางท่อส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองส้มโรง หมู่ที่ 18 ตำบลลุ่มลำชี - บ้านกุดฉนวนอุดม หมู่ที่ 19 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/10 ข้อ 8)	กองช่าง	500,000		499,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67					1	X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (9) (แก้ไขหัวระยะเวลาการดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
226	501	38 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยทำ ย่านาง บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบล ช่องสามหมอ - บ้านหนองรวกพัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอ แก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/1 ข้อ 1)	กองช่าง	2,244,000			X	ม.ค. - มี.ย.67				1	X	
227	505	39 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านซับน้ำใส หมู่ที่ 11 ตำบล ท่ากุ่ม อำเภอบึงใหญ่ - บ้านท่าบอน หมู่ที่ 8 ตำบลโสกปลาดุก อำเภอนอง บัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/37 ข้อ 36)	กองช่าง	500,000		499,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1	X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (10) (แก้ไขหัวระยะเวลา การดำเนินโครงการ)
228	506	40 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านโป่งเกตุ หมู่ที่ 2 ตำบลท่า กุ่ม อำเภอบึงใหญ่ - บ้านร่วมมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลกุดน้ำใส อำเภोजัตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/38 ข้อ 37)	กองช่าง	500,000			X	ก.พ. - ส.ค.67				1	X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (11) (แก้ไขหัวระยะเวลา การดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
229	507	41 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านโป่งเกตุ หมู่ที่ 2 ตำบลท่า กูป อำเภอบึงใหญ่ - บ้านร้านหญ้า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโดน อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/39 ข้อ 38)	กองช่าง	500,000		499,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (12) (แก้ไขหัวระยะเวลา การดำเนินโครงการ)
230	508	42 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านวังรัง หมู่ที่ 8 ตำบลท่ากูป - บ้านวังซ้อ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยใหญ่ อำเภอบึงใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/40 ข้อ 39)	กองช่าง	500,000		499,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (13) (แก้ไขหัวระยะเวลา การดำเนินโครงการ)
231	509	43 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 3 ตำบลตะโกทอง - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลชัยใหญ่ อำเภอบึงใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/41 ข้อ 40)	กองช่าง	500,000		498,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (14) (แก้ไขหัวระยะเวลา การดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
232	510	44 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านเขื่อนล้น หมู่ที่ 1 ตำบล ตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ - บ้านใหม่มา ดี หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/42 ข้อ 41)	กองช่าง	500,000		498,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (15) (แก้ไขหัวระยะเวลา การดำเนินโครงการ)
233	511	45 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัด แน่น สายทางบ้านกองสี หมู่ที่ 14 ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ - บ้าน หนองดินดำ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/49 ข้อ 48)	กองช่าง	500,000		498,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (16) (แก้ไขหัวระยะเวลา การดำเนินโครงการ)
234	512	46 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 1-0106 บ้านไทรงาม - บ้านห้วยกุ่ม อำเภอ หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/32 ข้อ 31)	กองช่าง	500,000		499,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (17) (แก้ไขหัวระยะเวลา การดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
235	513	47 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านท่าเตื่อ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านยาง บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 2 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/48 ข้อ 47)	กองช่าง	1,000,000		1,000,000.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67				1		X	
236	514	48 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านสารจอตใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ - บ้านคลองเตย หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/82 ข้อ 80)	กองช่าง	500,000		499,000.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67				1		X	
237	515	49 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านสารจอตเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ - บ้านคลองเตย หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/81 ข้อ 79)	กองช่าง	500,000		498,000.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67				1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
238	516	50 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัด แน่น สายทางบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเป้า - บ้านวังม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตร สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/80 ข้อ 78)	กองช่าง	500,000		499,000.00	X	ม.ค. - มี.ย.67				1		X	
239	517	51 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัด แน่น สายทางบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตร สมบูรณ์ - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/79 ข้อ 77)	กองช่าง	500,000		498,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (18) (แก้ไขหัวระยะเวลา การดำเนินโครงการ)
240	518	52 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทางบ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนกกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ - บ้านคำผักแพว หมู่ที่ 13 ตำบลซับสนีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/7 ข้อ 6)	กองช่าง	500,000		499,350.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (19) (แก้ไขหัวระยะเวลา การดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัววงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
241	519	53 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านสระ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนกก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ - บ้านคำผักแพว หมู่ที่ 13 ตำบลซับสีทอง อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายที่ 2) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/19 ข้อ 18)	กองช่าง	500,000		499,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (20) (แก้ไขหัววงระยะเวลา การดำเนินโครงการ)
242	520	54 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0050 บ้านแดง - บ้านสว่าง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/14 ข้อ 13)	กองช่าง	2,000,000		2,000,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (21) (แก้ไขหัววงระยะเวลา การดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัววงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
243	521	55 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านแซ้ หมู่ที่ 5 ตำบลฝักปึง - บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ 6 ตำบลโอดโอด อำเภอกูเซียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/33 ข้อ 32)	กองช่าง	1,000,000		1,000,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67			1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (22) (แก้ไขหัววงระยะเวลาการดำเนินโครงการ)
244	522	56 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 5 ตำบลโอดโอด - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเพชร อำเภอกูเซียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/35 ข้อ 34)	กองช่าง	1,236,000		1,236,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67			1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (23) (แก้ไขหัววงระยะเวลาการดำเนินโครงการ)
245	523	57 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0052 บ้านหนองงูเหลือม - บ้านหินลาด อำเภอกูเซียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/34 ข้อ 33)	กองช่าง	500,000		499,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67			1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (24) (แก้ไขหัววงระยะเวลาการดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
246	524	58 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านนาวัง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเสียว - บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 2 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/86 ข้อ 84)	กองช่าง	1,000,000			X	เม.ย. - มิ.ย.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 1,000,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
247	525	59 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0017 บ้านลาดใหญ่ - บ้านห้วยบงเหนือ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/62 ข้อ 61)	กองช่าง	3,000,000		3,000,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1	X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (25) (แก้ไขหัวระยะเวลา การดำเนินโครงการ)
248	526	60 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0079 บ้านยางป่า - บ้านโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/60 ข้อ 59)	กองช่าง	2,320,000		2,320,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1	X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (26) (แก้ไขหัวระยะเวลา การดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
249	527	61 โครงการปรับปรุงคอสพาน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1-0076 บ้านห้วยหลัว - บ้านป่ายาง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/59 ข้อ 58)	กองช่าง	680,000		680,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67			1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (27) (แก้ไขหัวระยะเวลาการดำเนินโครงการ)
250	528	62 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านนกเจ้า หมู่ที่ 2 ตำบลโนนกกอก - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2566 หน้า 5-9/1 ข้อ 1)	กองช่าง	390,000		389,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67			1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (28) (แก้ไขหัวระยะเวลาการดำเนินโครงการ)
251	529	63 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ขย.ถ.1-0074 บ้านท่าหว่า - บ้านดอนขวาง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-9/35 ข้อ 31)	กองช่าง	3,500,000		3,500,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67			1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (29) (แก้ไขหัวระยะเวลาการดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
252	530	64 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ. 1-0072 บ้านกุดละลม - บ้านหนองแห่น ตำบลหนองไผ่ อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-9/36 ข้อ 32)	กองช่าง	500,000		498,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (30) (แก้ไขหัวระยะเวลาการดำเนินโครงการ)
253	531	65 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านตาดพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลตลาดแร่ - บ้านหัวเฒ่า หมู่ที่ 1 ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/64 ข้อ 63)	กองช่าง	500,000		498,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (31) (แก้ไขหัวระยะเวลาการดำเนินโครงการ)
254	532	66 โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำตาดคอนกรีตและก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตาด หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า - บ้านหนองปลาโต หมู่ที่ 8 ตำบลสีลอง อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/50 ข้อ 49)	กองช่าง	1,000,000		1,000,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (32) (แก้ไขหัวระยะเวลาการดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
255	533	67 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1-0008 คำ ปิง - บำเหน็จณรงค์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/20 ข้อ 19)	กองช่าง	1,578,000		1,578,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (33) (แก้ไขหัวระยะเวลา การดำเนินโครงการ)
256	534	68 โครงการปรับปรุงพื้นที่ริมทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1-0085 บ้านโนนทอง - บ้านภูคิน อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/26 ข้อ 25)	กองช่าง	393,000		392,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (34) (แก้ไขหัวระยะเวลา การดำเนินโครงการ)
257	535	69 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1-0117 บ้านห้วยยายจิว - บ้านวังตาลาดสมบูรณ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/24 ข้อ 23)	กองช่าง	2,000,000		2,000,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (35) (แก้ไขหัวระยะเวลา การดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
258	536	70 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัด แน่น สายทางบ้านวังอ้ายคง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านไร่ - บ้านเขาวงศ์พระจันทร์ หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยยายจิว อำเภอสทิง พระ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/25 ข้อ 24)	กองช่าง	1,000,000		1,000,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (36) (แก้ไขหัวระยะเวลา การดำเนินโครงการ)
259	537	71 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1-0006 แยก ทล.2179 บ้านวังเสมา อำเภอบึง สามัคคี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/90 ข้อ 88)	กองช่าง	500,000		499,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (37) (แก้ไขหัวระยะเวลา การดำเนินโครงการ)
260	538	72 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้าน หนองบัวรอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว ใหญ่ - บ้านสำโรงทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบล บ้านกอก อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/21 ข้อ 20)	กองช่าง	500,000		499,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (38) (แก้ไขหัวระยะเวลา การดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
261	539	73 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1-0061 บ้านหนองบัวแดง - บ้านโหล่น อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/57 ข้อ 56)	กองช่าง	3,000,000		3,000,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (39) (แก้ไขหัวระยะเวลา การดำเนินโครงการ)
262	540	74 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนแดง - บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7 ตำบลภูแล่นคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/65 ข้อ 64)	กองช่าง	500,000			X	ก.พ. - ส.ค.67					1	X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (40) (แก้ไขหัวระยะเวลา การดำเนินโครงการ)
263	541	75 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น - บ้านกองสี หมู่ที่ 14 ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/54 ข้อ 53)	กองช่าง	500,000		498,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67					1	X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (41) (แก้ไขหัวระยะเวลา การดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
264	544	76 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัด แน่น สายทางบ้านชีเหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลรอบเมือง - บ้านขวาน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลลุงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/85 ข้อ 83)	กองช่าง	270,000			X	ก.พ. - ส.ค.67				1	X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (42) (แก้ไขหัวระยะเวลา การดำเนินโครงการ)
265	545	77 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัด แน่น สายทางบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลช่องสามหมอ - บ้านหนองสามขา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/19 ข้อ 17)	กองช่าง	256,000			X	ก.พ. - ส.ค.67				1	X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (43) (แก้ไขหัวระยะเวลา การดำเนินโครงการ)
266	546	78 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัด แน่น สายทางบ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองไผ่ - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 4 ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/21 ข้อ 19)	กองช่าง	500,000		499,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1	X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (44) (แก้ไขหัวระยะเวลา การดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
267	547	79 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัด แน่น สายทางบ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองไผ่ - บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/22 ข้อ 20)	กองช่าง	500,000			X	ก.พ. - ส.ค.67				1	X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (45) (แก้ไขหัวระยะเวลา การดำเนินโครงการ)
268	548	80 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.1-0030 บ้านโนน ทองกลาง - บ้านโคกลำอ้อ อำเภอกำ แพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/67 ข้อ 66)	กองช่าง	500,000		499,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1	X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (46) (แก้ไขหัวระยะเวลา การดำเนินโครงการ)
269	549	81 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.1-0001 กำแพงศรี - ท่า มะไฟหวาน อำเภอกำแพงศรี จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/68 ข้อ 67)	กองช่าง	500,000		495,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1	X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (47) (แก้ไขหัวระยะเวลา การดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
270	550	82 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า - บ้าน ห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้ง ที่ 5/2566 หน้า 5-9/11 ข้อ 9)	กองช่าง	1,541,000		1,541,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67			1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (48) (แก้ไขหัวระยะเวลา การดำเนินโครงการ)
271	551	83 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัด แน่น สายทางบ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 2 ตำบลโคกมั่งงอย - บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยไร่ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/24 ข้อ 22)	กองช่าง	500,000		499,300.00	X	ก.พ. - ส.ค.67			1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (49) (แก้ไขหัวระยะเวลา การดำเนินโครงการ)
272	552	84 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวทาง Asphaltic concrete สายทางชุมชนโนนสาทร เขตเทศบาล เมืองชัยภูมิ - บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/58 ข้อ 57)	กองช่าง	500,000		497,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67			1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (50) (แก้ไขหัวระยะเวลา การดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
273	553	85 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง บ้านหนองเชียงซา หมู่ที่ 8 ตำบลฝักปัง - บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/1 ข้อ 1)	กองช่าง	2,110,000		2,110,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (51) (แก้ไขหัวระยะเวลา การดำเนินโครงการ)
274	554	86 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง บ้านหนองแซง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแก้ง - บ้านสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตุม อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/2 ข้อ 2)	กองช่าง	500,000		499,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (52) (แก้ไขหัวระยะเวลา การดำเนินโครงการ)
275	555	87 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ปูผิวจราจร Asphaltic concrete สายทางบ้านนาหนองพุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอกุฉีเยว - บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/3 ข้อ 3)	กองช่าง	190,000		189,500.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (53) (แก้ไขหัวระยะเวลา การดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
276	556	88 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจร Asphaltic concrete สายทางบ้านโนนสาวเอ้ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสะอาด - บ้านหนองเบน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/4 ข้อ 4)	กองช่าง	200,000		199,500.00	X	ก.พ. - ส.ค.67			1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (54) (แก้ไขหัวระยะเวลาการดำเนินโครงการ)
277	557	89 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0054 บ้านหนองบัวพักเกวียน - บ้านโนนตุ่น อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2566 หน้า 5-9/9 ข้อ 7)	กองช่าง	500,000		499,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67			1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (55) (แก้ไขหัวระยะเวลาการดำเนินโครงการ)
278	558	90 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สายทาง ชย.ถ.1-0035 บ้านสระเต้ - บ้านหนองผักหลอด ตำบลบ้านดอน อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 2) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2566 หน้า 5-9/4 ข้อ 3)	กองช่าง	500,000		495,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67			1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (56) (แก้ไขหัวระยะเวลาการดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
279	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	91 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 1-0009 บำเหน็จณรงค์ - ชับใหญ่ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2566 หน้า 5-9/5 ข้อ 4)	กองช่าง	3,070,000	2,243,990.00		1	ธ.ค.66 - พ.ค.67	6 มี.ค. - 21 พ.ค. 67	1			1	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 (แก้ไขหัวระยะเวลา การดำเนินโครงการ)
280	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	92 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 1-0021 บ้านไทรงาม - บ้านหนองแดง น้อย อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/1 ข้อ 1)	กองช่าง	1,440,000	905,000.00		1	ธ.ค.66 - พ.ค.67	7 มี.ค. - 27 มิ.ย. 67	1			X	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 (แก้ไขหัวระยะเวลา การดำเนินโครงการ)
281	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	93 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทาง ขย.ถ.1-0086 แยกทาง หลวง 2054 - บ้านหนองหญ้าขาว อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 5-9/13 ข้อ 13) - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 11,952,000 บาท - เงินรายได้ 1,328,000 บาท	กองช่าง	13,280,000		10,790,000.00	X	มี.ค. - ก.ย.67			1		X	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 (เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ (6))

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
282	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	94 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic concrete สายทาง ชย.ถ. 1-0042 บ้านโคกสะอาด - บ้านหนองไร่ ไก่ ตำบลโคกสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/6 ข้อ 6)	กองช่าง	8,560,000		5,720,000.00	X	มี.ค. - ก.ย.67				1		X	- แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (7))
283	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	95 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0062 บ้านหนองไฮใต้ - บ้านกุดชุมแสง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอนางรอง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 5-9/88-89 ข้อ 70)	กองช่าง	8,583,000		4,630,000.00	X	มี.ค. - ก.ย.67				1		X	- แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (8))
284	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	96 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE สายทาง ชย.ถ. 1-0078 บ้านนาสีดา - บ้านนาคานหัก ตำบลบ้านเตื่อ อำเภอกษัตริย์ศึก จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 5-9/77 ข้อ 63)	กองช่าง	5,314,000		2,690,000.00	X	มี.ค. - ก.ย.67				1		X	- แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (9))

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป												
291	215	1 โครงการต้นกล้าประชาธิปไตยใส่ใจเรียนรู้สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/10 ข้อ 7)	สำนักงาน เลขานุการ อบจ.	500,000	385,985.00		1	ธ.ค.66 - ส.ค.67	22-24 พ.ค. 67	1			1	
292	217	2 โครงการพัฒนาสร้างเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/6 ข้อ 5)	สำนักงาน เลขานุการ อบจ.	500,000			X	ธ.ค.66 - ส.ค.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 500,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
293	218	3 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยตามรอยพ่อสุวิทย์พอเพียง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/12 ข้อ 8)	สำนักงาน เลขานุการ อบจ.	1,000,000			X	ธ.ค.66 - ส.ค.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 500,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
294	219	4 โครงการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้นำชุมชนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/8 ข้อ 6)	สำนักงาน เลขานุการ อบจ.	500,000	476,440.00		1	ธ.ค.66 - ส.ค.67	5-7 มิ.ย. 67	1			1	
295	219	5 โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดช่วยภูมิสร้างสรรคความสัมพันธมวลชนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/13 ข้อ 9)	สำนักงาน เลขานุการ อบจ.	289,000			X	ธ.ค.66 - ส.ค.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 250,000 บาท คงเหลือ 39,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
296	287	6 โครงการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/1 ข้อ 1)	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	150,000	100,680.00		1	ต.ค. - ธ.ค.66	ต.ค. - ธ.ค.66	1			1	
		รวม 6 โครงการ		2,939,000	963,105.00	0.00	3			3	0	3	3	
		กลยุทธ์ที่ 2 การบูรณาการการพัฒนาาร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน												
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป												
297	218	1 โครงการวันท้องถิ่นไทยองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/23 ข้อ15)	สำนักปลัด อบจ.	10,000	8,940.00		1	มี.ค.67	18 มี.ค. 67	1			1	
298	287	2 โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/5 ข้อ 4)	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	800,000	148,839.00		1	ธ.ค.66 - ก.ย.67	1.25 ต.ค. 66 2.13 ธ.ค. 66 3.28 ก.พ. 67	1			X	- โอนลด งบประมาณ 6,500 บาท คงเหลือ 793,500 บาท
299	288	3 โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/3 ข้อ 3)	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	800,000				ม.ค. - มี.ค.67				1		
		รวม 3 โครงการ		1,610,000	157,779.00	0.00	2			2	0	1	1	
		กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติและจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน สร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดมั่นแนวทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล												
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป												

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
300	288	1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 6-1/1 ข้อ 1)	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	100,500			X	เม.ย. - มิ.ย.67				1	X	
301	289	2 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/2 ข้อ 2)	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	500,000			X	พ.ค. - ก.ค.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 163,000 บาท คงเหลือ 337,000 บาท
302	289	3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการ ประชาสัมพันธ์" ให้กับบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 6-1/2 ข้อ 2)	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	180,000			X	มี.ค. - พ.ค.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 168,000 บาท คงเหลือ 12,000 บาท
		รวม 3 โครงการ		780,500	0.00	0.00	0			0	0	3	0	
		กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาปรับปรุงอาคาร/สถานที่ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กร ปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านพักอาศัยและระบบสาธารณูปโภค และสิ่งสาธารณูปการ												
		6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
303	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	1 โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 2) (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 หน้า 6-9/1 ข้อ 1)	สำนักปลัด อบจ.	1,542,000	1,270,000.00		1	พ.ย. - ม.ค.67	28 ธ.ค. 66 - 17 มิ.ย. 67	1			X	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
		รวม 1 โครงการ		1,542,000	1,270,000.00	0.00	1			1	0	0	0	
		กลยุทธ์ที่ 5 ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการประชาชน พัฒนาระบบการบริการ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวก												
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป												
304	532	1 ครุภัณฑ์ตามโครงการ Chaiyaphum Smart City ระยะที่ 1 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 6-1/2 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	56,500,000			X	ต.ค.66 - ก.ย.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 56,500,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
305	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	2 จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 50 ตัว (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 6-1/2 ข้อ 2)	สำนักปลัด อบจ.	139,500		139,500.00	X	ก.ย. 67			1		X	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2567
306	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	3 จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 5 เครื่อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 6-1/11 ข้อ 9)	สำนักปลัด อบจ.	22,250		22,250.00	X	ก.ย. 67			1		X	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2567
		รวม 1 โครงการ		56,661,750	0.00	161,750.00	0			0	2	1	0	
		กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และวันสำคัญต่างๆ												
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป												
307	214	1 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาเทิดไท้องค์ราชินีสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/24 ข้อ 16)	สำนักปลัด อบจ.	10,000			X	มิ.ย.67				1	X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
308	214	2 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/19 ข้อ 13)	สำนักปลัด อบจ.	10,000			X	เม.ย.67				1	X	
309	217	3 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/21 ข้อ 14)	สำนักปลัด อบจ.	10,000			X	ก.ค. 67				1	X	
310	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	4 ชุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2567 หน้า 6-9/1 ข้อ 1)	สำนักปลัด อบจ.	497,500		497,500.00	X	ก.ย. 67			1		X	- แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2567
		รวม 3 โครงการ		527,500	0.00	497,500.00	0			0	1	3	0	
		กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และวันสำคัญต่างๆ												
		6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
311	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	1 ปรับปรุงชุมชนประตู่เมืองเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 6-9/1 ข้อ 1)	สำนักปลัด อบจ.	168,000			X	ก.ค.-ส.ค.67				1	X	- แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2567

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
		รวม 1 โครงการ		168,000	0.00	0.00	0			0	0	1	0	
		รวมทั้งหมด 21 โครงการ		64,228,750	2,390,884.00	659,250.00	6			6	3	12	4	
		7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า												
		กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน การผลิต การใช้พลังงานทดแทน												
		7.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
312	427	1 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 7-7/1 ข้อ 1)	กองสวัสดิการสังคม	250,000			X	ธ.ค.66 - มี.ค.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 250,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
		รวมทั้งหมด 1 โครงการ		250,000	0.00	0.00	0			0	0	1	0	
		รวมทั้งสิ้น 312 โครงการ		394,849,250	115,988,770.55	152,943,689.00	70			74	136	102	44	

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 312 โครงการ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ จำนวน 70 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.44 ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ จำนวน 242 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 77.56 และสามารถดำเนินโครงการเป็นไปตามหัวระยะเวลาที่กำหนดไว้ จำนวน 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.10 ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ จำนวน 268 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.90

4.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ประชาชน

เป็นการติดตามและประเมินผลระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

4.2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ช่วงคะแนน

น้อยกว่า 1.50

1.50 – 2.49

2.50 – 3.49

3.50 – 4.49

ตั้งแต่ 4.50 ขึ้นไป

การแปรผล

ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อย

ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง

ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	คิดเป็น ร้อยละ	การ แปรผล
	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา				
1	1 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา	30,350.00	5.00	100.00	มากที่สุด
2	2 โครงการมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	459,483.00	4.55	91.06	มากที่สุด
3	3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเครื่องแบบ นักเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	5,579,952.00	4.73	94.50	มากที่สุด
4	4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าอุปกรณ์การ เรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	5,560,354.00	4.62	92.30	มากที่สุด
5	5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่ากิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ	10,486,863.00	4.66	93.10	มากที่สุด
6	6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียน การสอน (รายหัว) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ	41,851,308.00	4.64	92.80	มากที่สุด

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	คิดเป็น ร้อยละ	การ แปรผล
7	7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิ่ม) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	2,938,500.00	4.74	94.70	มากที่สุด
8	8 โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	5,757,000.00	4.65	93.00	มากที่สุด
9	9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าหนังสือเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	11,231,172.75	4.71	94.10	มากที่สุด
10	10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาการเรียนห้องเรียนอาชีพกับวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ บริหารธุรกิจในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	80,000.00	4.00	79.92	มาก
11	11 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	299,994.00	4.18	83.60	มาก
12	12 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ	400,860.00	4.27	85.46	มาก
13	13 โครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	152,640.00	4.38	87.56	มาก
14	14 โครงการปรับปรุงอาคารห้องน้ำ โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	499,500.00	4.49	89.80	มาก
15	15 โครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	499,500.00	3.25	65.02	ปานกลาง
16	16 โครงการรื้อถอนอาคารเรียน (อาคาร 2) โรงเรียนเพชรวิทยาคร ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	469,500.00	3.54	70.88	มาก
17	17 โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OSOP)	100,000.00	4.55	91.03	มากที่สุด

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	คิดเป็น ร้อยละ	การ แปรผล
18	18 โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ของสถานศึกษาสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	99,976.00	4.06	81.25	มาก
19	19 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)	100,000.00	4.33	86.68	มาก
20	20 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	100,000.00	4.52	90.32	มากที่สุด
21	21 โครงการจัดกิจกรรมวันครู	263,240.00	4.08	81.67	มาก
22	22 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย	1,999,570.00	4.57	91.45	มากที่สุด
23	23 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ	499,600.00	4.86	97.28	มากที่สุด
24	24 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู (จำนวน 3 เครื่อง) สำหรับติดตั้งสนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ	160,800.00	4.02	80.40	มาก
25	25 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู (จำนวน 1 เครื่อง) สำหรับติดตั้งสนามกีฬา กลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	16,800.00	4.18	83.60	มาก
26	26 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ขนาด 32,000 บีทียู (จำนวน 1 เครื่อง) สำหรับ ติดตั้งสนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	43,000.00	4.20	84.00	มาก
27	27 โครงการส่งเสริมงานเจ้าพ่อพญาแล	572,900.00	4.40	87.91	มาก
28	28 โครงการส่งเสริมงานประเพณีบุญเดือนหก	200,000.00	4.51	90.10	มากที่สุด
29	29 โครงการปรับปรุงแบบบำรุงรักษาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ศักดิ์สิทธิ์ วัดไพรพินาศ	459,500.00	4.86	97.17	มากที่สุด
	ระดับความพึงพอใจโครงการยุทธศาสตร์ที่ 1	90,912,362.75	4.40	87.95	มาก
	2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต				
30	1 โครงการส่งเสริมพัฒนาการสร้างอาชีพ 108 อาชีพ ตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	99,660.00	4.82	96.40	มากที่สุด

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	คิดเป็น ร้อยละ	การ แปรผล
31	2 โครงการรณรงค์ขอพร สืบสานประเพณีสงกรานต์ อบจ. ชัยภูมิ "รักและใส่ใจสูงวัยอายุยืน" ประจำปี 2567	1,467,580.00	3.95	79.02	มาก
32	3 โครงการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด ชัยภูมิ	5,000,000.00	4.75	94.91	มากที่สุด
33	4 โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ	957,643.00	4.72	94.36	มากที่สุด
34	5 โครงการเสริมพลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดชัยภูมิ	999,450.00	4.43	88.42	มาก
35	6 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (กิจกรรมการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE)	119,520.00	4.55	91.00	มากที่สุด
36	7 โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ	30,000.00	4.46	89.11	มาก
37	8 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและ อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0026 บ้านหนองโดน - บ้านสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	499,500.00	4.27	85.48	มาก
38	9 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและ อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0027 บ้านหนองโดน - บ้านเมืองคง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	499,500.00	4.60	92.02	มากที่สุด
39	10 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและ อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทางบ้านสระพัง หมู่ที่ 1 ตำบล สระพัง - บ้านสะเดา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้าน แท่น จังหวัดชัยภูมิ	499,500.00	4.73	94.68	มากที่สุด
40	11 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและ อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0085 บ้านโนนทอง - บ้านภูดิน อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	499,500.00	4.43	88.50	มาก

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	คิดเป็น ร้อยละ	การ แปรผล
41	12 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0119 บ้านสำโรงโคก - บ้านสระสี่เหลี่ยม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	499,500.00	4.47	89.48	มาก
42	13 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0006 แยก ทล.2179 - บ้านวังเสมา อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	499,500.00	4.11	82.12	มาก
43	14 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0094 บ้านส้มป่อย - บ้านปากค่ายช่องแมว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ	499,500.00	4.17	83.43	มาก
44	15 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0101 บ้านโนนจาน - บ้านหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	499,500.00	4.57	91.48	มากที่สุด
45	16 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทางถนนพญาแล เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ - บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	499,500.00	4.40	88.03	มาก
46	17 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0032 บ้านหนองมะเขือ - บ้านหนองข้างเอ็ก อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	499,500.00	4.72	94.33	มากที่สุด
47	18 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0030 บ้านโนนทองกลาง - บ้านโคกล่าม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	499,500.00	4.74	94.80	มากที่สุด

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	คิดเป็น ร้อยละ	การ แปรผล
48	19 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0035 บ้านสระเต้ - บ้านหนองผักหลอด อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	499,500.00	4.60	91.98	มากที่สุด
49	20 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0087 บ้านหนองเม็ก - บ้านหนองโนน้อย - บ้านหนองโก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	499,500.00	4.41	88.13	มาก
50	21 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางแยก (บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201) สายทางบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (แยกหน้าโรงพยาบาลแก้งคร้อ) อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	1,024,500.00	4.68	93.65	มากที่สุด
51	22 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 2 เครื่อง)	49,800.00	4.80	96.00	มากที่สุด
52	23 จัดซื้อเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	11,800.00	4.43	88.50	มาก
53	24 จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง สำหรับสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	70,000.00	4.70	97.00	มากที่สุด
54	25 จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบพกพา จำนวน 5 เครื่อง สำหรับสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	17,500.00	4.53	90.50	มากที่สุด

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	คิดเป็น ร้อยละ	การ แปรผล
55	26 จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบพกพา จำนวน 5 เครื่อง	17,500.00	4.78	95.50	มากที่สุด
56	27 โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขียมป่าหม้อ ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ	99,800.00	4.18	83.65	มาก
57	28 โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำอาคารโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่ายาดี ตำบลเก่ายาดี อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	99,900.00	4.55	90.93	มากที่สุด
58	29 โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกกุง ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	99,900.00	4.50	90.03	มากที่สุด
59	30 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลโนนจิว ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	149,500.00	4.69	93.73	มากที่สุด
60	31 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลท่ามะไฟหวาน ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	99,700.00	4.38	87.52	มาก
61	32 โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองพิพวน ตำบลเก่ายาดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ	99,800.00	3.92	78.25	มาก
62	33 โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมูลกระปือ ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	499,000.00	4.27	85.33	มาก
63	34 โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาแก ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	500,000.00	3.59	73.82	มาก
64	35 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลหนองแดง ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตร สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	230,000.00	4.41	88.21	มาก
65	36 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลนาฝาย ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	309,000.00	4.56	91.25	มากที่สุด
	ระดับความพึงพอใจโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2	18,545,053.00	4.47	89.49	มาก

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	คิดเป็น ร้อยละ	การ แปรผล
	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว				
66	1 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมอหินขาว	991,480.80	4.03	80.06	มาก
	ระดับความพึงพอใจโครงการยุทธศาสตร์ที่ 3	991,480.80	4.03	80.06	มาก
	4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
	- ไม่มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร				
67	1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.1-0009 บำเหน็จณรงค์ - ชับใหญ่ อำเภอบำ เหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	2,243,990.00	4.60	92.05	มากที่สุด
68	2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.1-0021 บ้านไทรงาม - บ้านหนองแดงน้อย อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	905,000.00	4.09	81.67	มาก
	ระดับความพึงพอใจโครงการยุทธศาสตร์ที่ 5	3,148,990.00	4.35	86.86	มาก
	6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี				
69	1 โครงการต้นกล้าประชาธิปไตยใส่ใจเรียนรู้สู่หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	385,985.00	4.66	93.23	มากที่สุด
70	2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้นำชุมชนท้องถิ่น	476,440.00	4.79	95.77	มากที่สุด
71	3 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	100,680.00	4.14	82.87	มาก
72	4 โครงการวันท้องถิ่นไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	8,940.00	4.46	89.15	มาก
73	5 โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ	148,839.00	4.37	87.36	มาก
74	6 โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 2) ยังไม่เปิดใช้	1,270,000.00			
	ระดับความพึงพอใจโครงการยุทธศาสตร์ที่ 6	2,390,884.00	4.48	89.68	มาก
	7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า				
	- ไม่มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ				
	ผลการประเมินระดับความพึงพอใจในภาพรวม	115,988,770.55	4.35	86.81	มาก

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เท่ากับ 4.35 คิดเป็นร้อยละ 86.81 อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจระดับมาก

4.2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินโครงการกันเงินเหลือมีปี

เฉพาะโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	คิดเป็น ร้อยละ	การ แปรผล
	1. โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565				
	1.1 โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565				
1	1 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านแก้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแก้ง - บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสังข์ อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 17 หน้า 5-9/131 ข้อ 123) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 16 หน้า 5-9/10 ข้อ 10	785,000.00	4.09	81.67	มาก
2	2 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 10 ตำบลหลุบคา อำเภอกำแพงศรี - บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 13 ตำบลธาตุทอง อำเภอกุฉีชัย จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 16 หน้า 5-9/8 ข้อ 8)	600,000.00	3.85	76.97	มาก
3	3 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านท่าเว่อ หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอกำแพงศรี - บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 9 ตำบลธาตุทอง อำเภอกุฉีชัย จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/95 ข้อ 88)	499,000.00	3.04	60.84	ปานกลาง
4	4 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านเก่าย่าดี หมู่ที่ 1 ตำบลเก่าย่าดี อำเภอกำแพงศรี - บ้านท่าหินโงม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/91 ข้อ 84)	499,000.00	3.64	72.74	มาก
5	5 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำคันทันดู สายทาง ชย.ถ. 1-0091 บ้านปะโค - บ้านโคกเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 21 หน้า 5-9/49 ข้อ 38)	3,989,900.00	4.00	79.99	มาก

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	คิดเป็น ร้อยละ	การ แปรผล
6	6 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านโนนตะโก หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านขาม - บ้านหนองโสน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/147 ข้อ 139)	499,000.00	4.17	83.27	มาก
7	7 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ขย.ถ.1-0002 บ้านค้าย - บ้านตาเนิน - บ้านละหาน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 21 หน้า 5-9/48 ข้อ 37)	4,620,000.00	4.90	97.95	มากที่สุด
8	8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวง - บ้านโสกไร่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/53 ข้อ 48)	728,000.00	4.79	95.80	มากที่สุด
1.2 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง					
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก)					
9	9 โครงการขุดลอกสระโปร่งแจ้ง บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมพืด อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 21 หน้า 2-10/7 ข้อ 1)	249,572.00	4.47	89.33	มาก
10	10 โครงการขุดลอกสระหนองไข่น้ำ บ้านสระไข่น้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 21 หน้า 2-10/2 ข้อ 1)	344,738.00	4.94	98.75	มากที่สุด
ระดับความพึงพอใจโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		12,814,210.00	4.19	83.73	มาก
2. โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					
2.1 โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	คิดเป็น ร้อยละ	การ แปรผล
11	1 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปู Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0080 บ้านหนองปลาเฒ่า - บ้านคลองลี่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 5-9/35-36 ข้อ 32)	2,349,000.00	4.14	82.82	มาก
12	2 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านซับห่าง หมู่ที่ 9 ตำบลซับใหญ่ - บ้านทุ่งกระถินพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/102 ข้อ 92)	1,350,000.00	3.62	72.48	มาก
13	3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองประดู่พัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ - บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/103 ข้อ 93)	705,000.00	4.85	96.97	มากที่สุด
14	4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ. 1-0118 บ้านท่าช้าง - บ้านท่ากูป ตำบลโสภณลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/77 ข้อ 67)	712,000.00	3.49	69.87	ปานกลาง
15	5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วยหินฝน (สายที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง - บ้านเจาทอง หมู่ที่ 3 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/30 ข้อ 22)	940,000.00	4.90	98.00	มากที่สุด
16	6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ. 1-0113 บ้านหนองโจด - บ้านวังตะเฆ่ ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/78 ข้อ 68)	765,000.00	4.83	96.65	มากที่สุด

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	คิดเป็น ร้อยละ	การ แปรผล
17	7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน โนนสำราญ หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะเฆ่ - บ้านแจ้งใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแย้ อำเภอนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/79 ข้อ 69)	784,000.00	4.02	80.45	มาก
18	8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ. 1-0124 บ้านโนนน้อย - บ้านโนนโพธิ์ ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 5-9/1 ข้อ 1)	895,000.00	4.48	89.63	มาก
19	9 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0055 บ้านสันติสุข - บ้านโสก มะตูม ตำบลโนนคูณ อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/59 ข้อ 49)	1,240,000.00	4.37	87.47	มาก
20	10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน หนองเหมือดแอ่ หมู่ที่ 11 ตำบลโคกมั่งงอย - บ้านสายบัว แดง หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 5-9/30 ข้อ 27)	499,000.00	4.74	94.83	มากที่สุด
21	11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน โปร่งคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโสก อำเภอกอนสวรรค์ - บ้านหินกอง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 5-9/29 ข้อ 26)	499,000.00	4.40	87.92	มาก
22	12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน หนองผักหลอด หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น - บ้านห้างสูง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/49 ข้อ 39)	1,290,000.00	4.69	93.75	มากที่สุด

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	คิดเป็น ร้อยละ	การ แปรผล
23	13 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลท่าใหญ่ - บ้านโนนตูม หมู่ที่ 7 ตำบลวังชมพู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/32 ข้อ 24)	6,700,000.00	4.74	94.72	มากที่สุด
24	14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ. 1-0068 บ้านเจาทอง - บ้านห้วยหินฝน ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/28 ข้อ 20)	755,090.00	4.73	94.53	มากที่สุด
25	15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านไร่ พัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านไร่ - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 10 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/71 ข้อ 61)	739,999.00	4.56	91.17	มากที่สุด
26	16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วยเหนือ หมู่ที่ 18 ตำบลตลาดแร้ง - บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้า 5-9/2 ข้อ 2)	858,000.00	4.13	82.58	มาก
27	17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยไร่ - บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 5-9/27 ข้อ 24)	439,000.00	4.18	83.53	มาก
28	18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 ตำบลช่องสามหมอ - บ้านสำราญ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 5-9/28 ข้อ 25)	499,000.00	4.51	90.20	มากที่สุด

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	คิดเป็น ร้อยละ	การ แปรผล
29	19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านตลาด หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหัน - บ้านแก้งสองคอน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/88 ข้อ 78)	741,800.00	4.65	93.07	มากที่สุด
30	20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1-0081 บ้านนาโจด - บ้านหนองปลาบึง ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 5-9/26 ข้อ 23)	499,000.00	4.44	88.72	มาก
31	21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านห้วยหินฝน (หน้าวัดป่าภักดีชุมพล) หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง - บ้านเจ้าทอง หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/29 ข้อ 21)	812,000.00	4.77	95.40	มากที่สุด
32	22 โครงการขุดลอกลำห้วยซงแซ่ บ้านกุดหัวช้าง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว - บ้านโจด หมู่ที่ 6 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/1 ข้อ 1)	481,000.00	4.80	96.07	มากที่สุด
33	23 โครงการขุดลอกลำห้วยน้อย บ้านสีปลาด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว - บ้านโจด หมู่ที่ 6 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/2 ข้อ 2)	481,500.00	4.83	96.50	มากที่สุด
34	24 โครงการขุดลอกลำห้วยเฟื่องคำ บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว - บ้านโนนข่า หมู่ที่ 2 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/3 ข้อ 3)	485,500.00	4.42	88.47	มาก

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	คิดเป็น ร้อยละ	การ แปรผล
35	25 โครงการขุดลอกลำห้วยวังบอน บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอกุฉีชุมภู จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/4 ข้อ 4)	489,000.00	4.00	79.93	มาก
36	26 โครงการขุดลอกลำห้วยช่องครุฑ บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอกุฉีชุมภู - บ้านทีก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเป่า อำเภอกุฉีชุมภู จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/5 ข้อ 5-7)	481,500.00	4.65	92.93	มากที่สุด
37	27 โครงการขุดลอกลำห้วยกุดจอกน้อย บ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสะอาด อำเภอกุฉีชุมภู - บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคูณ อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/7 ข้อ 6)	480,500.00	4.41	88.28	มาก
38	28 โครงการขุดลอกลำห้วยกุดโคลน บ้านกุดโคลน หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสะอาด อำเภอกุฉีชุมภู - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 ตำบลโนนคูณ อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/8 ข้อ 7)	480,500.00	4.46	89.23	มาก
39	29 โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสาธารณะ บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแก้ง - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 ตำบลผักปัง อำเภอกุฉีชุมภู จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/9 ข้อ 8)	480,000.00	4.93	98.52	มากที่สุด
40	30 โครงการขุดลอกคลองสองโก บ้านหนองเบน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองคอนไทย - บ้านม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลกุดยม อำเภอกุฉีชุมภู จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/10 ข้อ 9)	481,000.00	4.61	92.22	มากที่สุด

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	คิดเป็น ร้อยละ	การ แปรผล
41	31 โครงการชุดลอกลำห้วยศาลปู่พรหม บ้านทุ่งลุยลาย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งลุยลาย - บ้านมอตาเจ็ก หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยยาง อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/12 ข้อ 11)	379,063.79	4.47	89.32	มาก
42	32 โครงการชุดลอกสระสาธารณประโยชน์ บ้านน้ำพุปางวัว หมู่ที่ 8 ตำบลคอนสาร อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/14 ข้อ 12)	393,000.00	3.02	60.42	ปานกลาง
43	33 โครงการชุดลอกลำห้วยห้วย บ้านห้วยห้วย หมู่ที่ 10 ตำบลหลุบคา อำเภอกำแพงศรี - บ้านหนองศรี หมู่ที่ 3 ตำบลกวางโจน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/15 ข้อ 13)	480,000.00	4.46	89.18	มาก
44	34 โครงการชุดลอกลำห้วยประลา บ้านคุ้มไทรทอง หมู่ที่ 10 ตำบลท่ามะไฟหวาน - บ้านเก่าyadi หมู่ที่ 1 ตำบลเก่าyadi อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/16 ข้อ 14)	480,000.00	4.52	90.33	มากที่สุด
45	35 โครงการชุดลอกคลองควายเดิน บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลหัวทะเล - บ้านตลาดคำปิง หมู่ที่ 21 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/17 ข้อ 15)	447,000.00	4.33	86.53	มาก
46	36 โครงการชุดลอกคลองดักดาตตอนล่าง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอบำเหน็จณรงค์ - บ้านห้วยยายจิว หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยายจิว อำเภเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/18 ข้อ 16)	438,000.00	4.41	88.28	มาก

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	คิดเป็น ร้อยละ	การ แปรผล
47	37 โครงการขุดลอกแก้มลิง ลำห้วยหามแห บ้านหัน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/19 ข้อ 17)	435,000.00	4.74	94.75	มากที่สุด
48	38 โครงการขุดลอกลำห้วยสงแคน บ้านสงแคน หมู่ที่ 6 ตำบลชีบน - บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/20 ข้อ 18)	398,500.00	4.45	88.93	มาก
49	39 โครงการขุดลอกฝายคำคร้อ (ตอนบน) บ้านห้วยคลองนา หมู่ที่ 9 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/22 ข้อ 19)	403,500.00	4.35	86.92	มาก
50	40 โครงการขุดลอกลำห้วยกุ่ม บ้านห้วยกุ่ม 2 หมู่ที่ 14 ตำบลนางแดด - บ้านหนองกุง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/23 ข้อ 20)	439,500.00	4.32	86.33	มาก
51	41 โครงการขุดลอกคลองมะเกลือ บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง - บ้านเจียง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/24 ข้อ 21)	462,500.00	4.00	80.05	มาก
52	42 โครงการขุดลอกหนองหลง บ้านเชียม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/26 ข้อ 22)	409,000.00	4.52	90.43	มากที่สุด
53	43 โครงการขุดลอกหนองโปรง บ้านดอนหัน หมู่ที่ 7 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/27 ข้อ 23)	428,000.00	4.59	91.80	มากที่สุด

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	คิดเป็น ร้อยละ	การ แปรผล
54	44 โครงการขุดลอกลำห้วยรวก บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 12 ตำบล นาหนองพุ่ม - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/28 ข้อ 24)	416,000.00	4.64	92.88	มากที่สุด
55	45 โครงการขุดลอกลำห้วยชีหนู บ้านหนองรวก หมู่ที่ 2 ตำบล นาหนองพุ่ม - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/29 ข้อ 25)	464,000.00	4.72	94.43	มากที่สุด
56	46 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บ้านป่าवान บ้านห้วยจันทร์ หล้า หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/30 ข้อ 26)	430,000.00	4.68	93.50	มากที่สุด
57	47 โครงการขุดลอกลำห้วยหางเขื่อน บ้านทุ่งคำหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะไฟหวาน - บ้านเก่าyadi หมู่ที่ 1 ตำบลเก่าyadi อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/31 ข้อ 27)	486,000.00	3.75	74.95	มาก
58	48 โครงการขุดลอกลำห้วยวังก้านเหลือง บ้านโนนศรีไค้ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านขาม - บ้านพลับ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/32 ข้อ 28)	384,000.00	4.34	86.83	มาก
59	49 โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ บ้านหนองโก หมู่ที่ 10 ตำบล คอนสวรรค์ - บ้านหนองบัวบานเย็น หมู่ที่ 7 ตำบลศรี สำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/33 ข้อ 29)	410,000.00	4.48	89.55	มาก

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	คิดเป็น ร้อยละ	การ แปรผล
60	50 โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านหนองโน หมู่ที่ 12 ตำบลโคกมั่งงอย - บ้านจอก หมู่ที่ 13 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/35 ข้อ 30)	379,000.00	3.86	77.25	มาก
61	51 โครงการขุดลอกลำห้วยแคน บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ - บ้านซับรวงไทร หมู่ที่ 4 ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/36 ข้อ 31)	361,000.00	4.73	94.50	มากที่สุด
62	52 โครงการขุดลอกลำห้วยยางคำ บ้านยางคำ หมู่ที่ 4 ตำบลท่ามะไฟหวาน - บ้านเก่าyadi หมู่ที่ 1 ตำบลเก่าyadi อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/37 ข้อ 32)	490,000.00	3.31	66.22	ปานกลาง
63	53 โครงการขุดลอกคลองนา บ้านพัฒนาสามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล - บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/38 ข้อ 33)	445,000.00	4.26	85.13	มาก
64	54 โครงการขุดลอกหนองตีว บ้านหนองเมย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/39 ข้อ 34)	384,000.00	4.60	92.07	มากที่สุด
65	55 โครงการขุดลอกหนองโดน บ้านฉนวนเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/40 ข้อ 35)	248,500.00	4.22	84.37	มาก
	2.2 ครุภัณฑ์ตามโครงการบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	คิดเป็น ร้อยละ	การ แปรผล
66	56 โคมไฟฟ้ายส่องสว่างสายทาง ด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 37 ชุด (สถานที่ดำเนินการ สายทาง ชย.ถ. 1-0060 บ้านปางม่วง - บ้านทุ่งกระมัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ) (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 26 ข้อ 26)	2,301,400.00	4.62	92.37	มากที่สุด
67	57 โคมไฟฟ้ายส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 55 ชุด สายทาง ชย.ถ.1-0002 บ้านค้าย - บ้านตาเนิน - บ้านละหาน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 1 ข้อ 1)	3,421,000.00	4.98	99.57	มากที่สุด
2.3 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					
68	58 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทาง ชย.ถ.1-0034 บ้านแก้งคร้อ - บ้านนาหนองทุ่ม ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 5-9/66-67 ข้อ 54)	8,217,000.00	4.96	99.25	มากที่สุด
69	59 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทาง ชย.ถ.1-0082 บ้านยางหวาย - บ้านจอก ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 5-9/3 ข้อ 3) เงินรายได้ 1,392,200 บาท, เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 13,924,800 บาท	15,317,000.00	4.82	96.42	มากที่สุด

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	คิดเป็น ร้อยละ	การ แปรผล
70	60 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สายทาง ชย.ถ.1-0091 บ้านปะโค - บ้านโคกเพชร ตำบล โคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 5-9/18 ข้อ 18) เงินรายได้ 1,967,900 บาท, เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 17,990,100 บาท	19,958,000.00	4.84	88.70	มากที่สุด
2.4 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย					
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำหรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่น ๆ					
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย					
71	61 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สายทาง บ้านสว่าง - บ้านพรหมเหนือ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0045 หมู่ที่ 12 บ้านหนองแซงน้อย ตำบลบ้านแก้ง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร องค์กรบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	1,113,000.00	4.68	93.57	มากที่สุด
72	62 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง บ้านหนองนาแซง - บ้านโนนหวานไพร รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.1-0023 หมู่ที่ 1 บ้านซีลอง, หมู่ที่ 9 บ้านท่า ขามแป ตำบลซีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 2 ช่วง หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,600 ตารางเมตร องค์กรบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	2,678,000.00	5.00	100	มากที่สุด

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	คิดเป็น ร้อยละ	การ แปรผล
73	63 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สายทาง บ้านหนองมะเขือ - บ้านหนองข้างเอก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 1-0032 หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะเขือ ตำบลหนองขาม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 21,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	5,399,000.00	5.00	100	มากที่สุด
74	64 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สายทาง บ้านจอก - บ้านสำราญ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0083 หมู่ที่ 10 บ้านหนองโก ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,600 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 20,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	5,770,000.00	4.53	90.62	มากที่สุด
75	65 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง บ้านเขว้า - บ้านหนองบัวบาน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 1-0102 หมู่ที่ 5 บ้านโนนตาด, หมู่ที่ 4 บ้านคลองไผ่งาม, หมู่ที่ 8 บ้านหนองโสมง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 5 ช่วง หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 16,170 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	5,970,000.00	4.82	96.47	มากที่สุด
76	66 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง บ้านวังก้านเหลือง - บ้านโนนน้อย รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.1-0022 หมู่ที่ 8 บ้านทางเรียง, หมู่ที่ 2 บ้านท่าแก้ง, หมู่ที่ 5 บ้านวังกุ่ม, หมู่ที่ 16 บ้านคลองโลโพ ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 4 ช่วง หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 16,110 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	5,630,000.00	4.47	89.43	มาก

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระดับ ความ พึงพอใจ	คิดเป็น ร้อยละ	การ แปรผล
77	67 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง บ้านบุงคล้า - บ้านกุดตุ้ม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 1-0014 หมู่ที่ 4 บ้านกุดโง้ง ตำบลบุงคล้า อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ	4,110,000.00	5.00	99.92	มากที่สุด
78	68 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง บ้านหนองบัวขาว - บ้านท่าขามแปะ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0075 หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลาโต,หมู่ที่ 7 บ้านโป่งเกตุ ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 3 ช่วง หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,130 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	3,650,000.00	4.43	88.57	มาก
ระดับความพึงพอใจโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		122,437,352.79	4.47	89.36	มาก
ผลการประเมินระดับความพึงพอใจในภาพรวม		135,251,562.79	4.33	86.55	มาก

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินโครงการกันเงินเหลือมปี เฉพาะโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เท่ากับ 4.33 คิดเป็นร้อยละ 86.55 อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจระดับมาก

ส่วนที่ 4

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากการดำเนินโครงการ ข้อเสนอแนะและ
ข้อเสนอแนะจากผลการดำเนินงาน

ส่วนที่ 4

สรุปผลและข้อเสนอแนะจากการดำเนินโครงการ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากผลการดำเนินงาน

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีทั้งหมด 4 ประเด็น รายละเอียดดังนี้

1.1 ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

(1) ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้คะแนน 93.63 คะแนน

(2) ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้คะแนน 87.95 คะแนน

1.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1.2.1 ผลจากการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

พิจารณาจากการนำโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2567 ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 719 โครงการ นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 312 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.39 และไม่ดำเนินการ จำนวน 407 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.61

(2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ตั้งงบประมาณไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 3,040,857,658 บาท นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 394,849,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.98 และไม่ดำเนินการ จำนวน 2,646,008,408 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.02

1.2.2 ผลจากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาจากจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2567 เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้บรรจุโครงการพัฒนาท้องถิ่นไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 719 โครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 74 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.29 กั้นเงินเหลือม จำนวน 136 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.92 และไม่ดำเนินการ จำนวน 509 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.79

(2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ตั้งงบประมาณไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 3,040,857,658 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 115,988,770.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.81 กั้นเงินเหลือมปี จำนวน 152,943,689 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.03 และไม่เบิกจ่าย จำนวน 2,771,925,198.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.16

1.2.3 ผลจากการดำเนินงานที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

พิจารณาจากจำนวนโครงการและจำนวนงบประมาณที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ

(1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้นำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวนทั้งสิ้น 312 โครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 74 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.72 กั้นเงินเหลือมปี จำนวน 136 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.59 และไม่ดำเนินการ จำนวน 102 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.69

(2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้นำงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวนทั้งสิ้น 394,849,250 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 115,988,770.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.38 กั้นเงินเหลือมปี จำนวน 152,943,689 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.79 และไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 125,916,790.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.89

1.3 ผลการติดตามและประเมินสัมฤทธิ์ของโครงการ

ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการสามารถประเมิน/หรือวัดค่าได้จากตัวชี้วัดที่กำหนด (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) และค่าเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อบจ.ได้นำโครงการตามแผนดำเนินงานมาดำเนินการเพื่อบริการสาธารณะและเบิกจ่ายงบประมาณภายในปี 2567 จำนวน 74 โครงการ รวมเป็นเงิน 115,988,770.55 บาท โดยสรุปประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการ ดังนี้

1. โครงการที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ มีเป้าหมายและมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการมีการใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยเบิกจ่ายได้ถูกต้องตามระเบียบ จำนวนรวม 69 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.79 จำนวนเงินที่ใช้จ่ายงบประมาณ 106,469,100.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.24

2. โครงการที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ มีเป้าหมายและมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ มีการใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยเบิกจ่ายได้ถูกต้องตามระเบียบแต่ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด เนื่องจากการกำหนดค่าตัวชี้วัดไม่เหมาะสมกับค่าเป้าหมายที่ปฏิบัติได้จริง อีกทั้งไม่ได้มีการเก็บค่าสถิติจำนวนคนตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จำนวนรวม 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.11 จำนวนเงินที่ใช้จ่ายงบประมาณ 8,249,670 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.41

3. โครงการที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ มีเป้าหมายและมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการมีการใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยเบิกจ่ายได้ถูกต้องตามระเบียบ แต่ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด เนื่องจากยังไม่สามารถเปิดให้บริการสาธารณะได้ จำนวนรวม 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.10 จำนวนเงินที่ใช้จ่ายงบประมาณ 1,270,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.35

1.4 ผลการประเมินประสิทธิผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1.4.1 ผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

พิจารณาจากการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ว่าสามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยวัดจากงบประมาณที่เบิกจ่ายและห้วงระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 312 โครงการ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ จำนวน 69 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.12 ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ จำนวน 243 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 77.88 และสามารถดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ จำนวน 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.10 ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ จำนวน 268 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.90

1.4.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ประชาชน

เป็นการติดตามและประเมินผลระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(1) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เท่ากับ 4.35 คิดเป็นร้อยละ 86.81 อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจระดับมาก

(2) ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินโครงการกันเงินเหลือปี เฉพาะโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 เท่ากับ 4.33 คิดเป็นร้อยละ 86.55 อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจระดับมาก

2. ข้อเสนอแนะจากการดำเนินโครงการ

จากการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผู้รับบริการ/ประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะจากการดำเนินโครงการ ดังนี้

(1) โครงการมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567 งบประมาณในการดำเนินโครงการ 459,483 บาท

- ควรมีเจ้าหน้าที่จากต้นสังกัดเป็นผู้ดำเนินการในแต่ละกลุ่มสาระฯ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ในการดำเนินงาน

(2) โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ งบประมาณในการดำเนินโครงการ 299,994 บาท

1. ระยะเวลาในการอบรมมากเกินไป ควรเน้นการจัดทำหลักสูตรที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดระหว่างและปลายทางให้มากกว่านี้

2. ควรเลี่ยงการอบรมช่วงใกล้เปิดภาคเรียนให้ครูได้เตรียมงานโรงเรียนด้วย

3. วิทยากรพูดได้น่าฟังและเรียนรู้ได้ดี ได้รับความรู้ และกระจ่างในการวิเคราะห์ตัวชี้วัดระหว่างทางและนำสู่ปลายทาง วิเคราะห์ KSAC ลงสู่แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้ถูกต้องและเหมาะสม

4. ควรมีการอบรมอย่างต่อเนื่อง

5. ควรวางรูปแบบการวิเคราะห์ตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางให้ชัดเจน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

6. หากมีการปรับปรุงด้านหลักสูตรควรเพิ่มบุคลากรในทุกกลุ่มสาระฯ ได้ร่วมอบรมด้วยจะดียิ่ง

7. อยากให้อบรมเป็นกลุ่มสาระ

8. อบรมหลักสูตร ในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อนำปรับใช้ในการทำหลักสูตรในภาคเรียน

9. อยากให้กำหนดกิจกรรมให้ชัดเจนว่าแต่ละช่วงเวลาทำกิจกรรมว่าเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับอะไร

10. ระยะเวลาสั้นๆ เนื้อหาค่อนข้างมาก ควรอบรมเพิ่มเติม

11. ควรให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าร่วมประชุม

12. ในการจัดทำหลักสูตรภูมิใจชัยภูมิควรจัดเฉพาะระดับมัธยมมัธยมตอนต้น
13. การบรรยายให้ความรู้ขอให้เป็นไปตามกำหนดหัวข้อไม่สลับไปมา และอาหารเที่ยงไม่เพียงพอต่อผู้เข้าอบรม
14. ควรนำเสนอกระบวนการสอนที่หลากหลาย
15. อยากรให้มีการจัดโครงการอบรมการจัดทำตัวชี้วัดระหว่างทาง ปลายทาง
16. เนื้อหาในการอบรมค่อนข้างมาก ทำให้บางเรื่องไม่ค่อยเข้าใจ

(3) โครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ งบประมาณในการดำเนินโครงการ 152,640 บาท

1. ผู้บริหารควรศึกษาสาเหตุของปัญหาการดำเนินการประกันคุณภาพสถานศึกษา เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาซึ่งเกิดขึ้นให้ลดน้อยลง
2. ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษามีส่วนร่วมในการระดมความคิด ประชุมวางแผน ร่วมกันกำหนดเครื่องมือต่างๆ ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
3. การประกันคุณภาพเป็นเรื่องของการบริหารงานปกติ ที่ต้องทำให้มีการพัฒนาให้ดีขึ้น การดำเนินการเรื่องนี้ก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา
4. การเรียนการสอนต้องมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสื่อทางการศึกษา ให้มากขึ้น มีการวัดและการประเมินที่หลากหลายในการประเมินตามสภาพจริง ถ้าจะให้การอบรมเกิดการพัฒนาศักยภาพผู้เข้าอบรม วิทยากรควรจะแนะนำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนได้มีหน้าที่เสนอแนวคิดในทุกๆ กิจกรรม
5. โรงเรียนควรจัดทำแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม สำหรับบุคคลทั่วไป ผู้ปกครอง เข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาชุมชนร่วมกับโรงเรียน

(4) โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OSOP) งบประมาณที่ในการดำเนินโครงการ 100,000 บาท

1. ได้รับความรู้ และได้รับประโยชน์จากการสร้างงานสร้างอาชีพ
2. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

(5) โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุง 2560) ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567 งบประมาณในการดำเนินโครงการ 99,976 บาท

1. ควรเปิดขยายการอบรมให้คณะครูในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ ได้เข้าร่วมครบ 100%
2. สามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนได้ดี
3. ควรจัดการอบรมในวันราชการ
4. ควรมีกิจกรรมให้ฝึกมากกว่านี้
5. ได้รับความรู้เรื่องการทำแผนการจัดการเรียนรู้มากขึ้น อยากรให้มีการจัดการอบรมเพิ่มเติม
6. ควรให้ครูอบรมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
7. ควรเรียงลำดับหัวข้อและกระชับเวลาการอบรมให้เป็นไปตามกำหนดการ และให้วิทยากรแบ่งช่วงในการบรรยาย ไม่พูดแทรกไปมา

(6) โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Communication : PLC) ประจำปี 2567 งบประมาณในการดำเนินโครงการ 100,000 บาท

1. อยากรให้มีการอบรมการทำแผน ในการอัดคลิปีวิดีโอ
2. ขอตัวอย่างแผน Co-5steps สังคมศึกษา ที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

3. วิทยากรอธิบายได้ชัดเจน เป็นโครงการที่ดีควรมีการจัดอบรมเรื่อย ๆ
 4. อยากให้สอนการตัดต่อวิดีโอเพื่อใช้ในการสอน
 5. สามารถนำไปใช้ได้ดีมาก
 6. ระยะเวลาในการอบรมน้อย
 7. จัดอบรม ศุภร์เสาร์จะดีกว่า เหลือวันหยุดให้ได้ทำงานบ้านและดูแลครอบครัว และในหนังสือควรระบุให้ชัดเจนว่าต้องการครูกลุ่มใดเข้าร่วมอบรม แต่อบรมครั้งนี้วิทยากรดีมาก ได้ความรู้เยอะมาก อบรมได้น่าสนใจมาก
 8. เป็นกิจกรรมที่ดีควรจัดให้ครูได้เข้าร่วมรับความรู้ ทุกคน
 9. การจัดตั้ง/กลุ่มplc/ เอกสารการจัดทำ pkc
 10. เวลานั้นน้อย ควรเพิ่มเวลา หรืออบรมเพิ่มเติมอีก
 11. สามารถพัฒนาตนเองและองค์กรได้อย่างดีเยี่ยม โดยมีศึกษานิเทศก์เป็นโค้ช
 12. การอบรมเป็นเรื่องที่ดีที่ครูทุกคนควรได้เข้าอบรม หากมีข้อจำกัดในงบประมาณให้ครูที่ต้องการเข้าอบรมออกค่าใช้จ่ายเองโดยไม่จำกัดจำนวนคน
 13. ควรมีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูในด้านต่าง ๆ มากขึ้น
 14. ควรใช้เวลาวันเดียวในการอบรม
 15. ควรสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมทุกคน
 16. ควรมีการแจ้งรายละเอียดเรื่องการอบรมให้ชัดเจน และควรมีอาหารเที่ยงให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน
- (7) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567**

งบประมาณในการดำเนินโครงการ 100,000 บาท

1. ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มวันอบรมมากขึ้น
2. สามารถนำไปพัฒนาต่อไป
3. ได้ความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นจะนำไปปรับใช้
4. ไม่มีแก๊งกาแฟ ระหว่างวัน
5. ควรมอบเกียรติบัตรให้พร้อมหลังการอบรมเสร็จ
6. วิทยากรดูแลเอาใจใส่ดีมาก
7. วิทยากรไม่ควรพูดแทรกกัน ทำให้ฟังไม่รู้เรื่อง
8. ควรเพิ่มให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ร่วมอบรม
9. อยากให้มีการอบรมเรื่องการเขียนแผน
10. ควรกระชับเนื้อหาต่างๆ
11. อยากให้จัดอบรมเรื่องหลักสูตรสถานศึกษาเสริมสมรรถนะ เริ่มตั้งแต่หน้าปกจนถึงคำอธิบาย
12. ควรมีสื่อและกิจกรรมนำเสนอที่หลากหลาย
13. การอบรมที่สามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนดีมากค่ะ
14. อยากให้มีการจัดอบรมให้ครูทุกคน เพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน จะทำให้ง่ายต่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษายิ่งขึ้น อาจจัดการอบรมออนไลน์อีกรอบก็ได้ค่ะ ให้ทุกคนได้รับข้อมูลความรู้จากวิทยากรโดยตรงน่าจะเกิดการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้รวดเร็วชัดเจนกว่าการขยายผลจากบุคลากรในโรงเรียนด้วยตนเอง
15. โครงการดีมีประโยชน์ อยากให้จัดทุกเทอมและให้ครูทุกกลุ่มสาระในโรงเรียนได้มาร่วมอบรม
16. สมควรให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา

(8) โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย งบประมาณในการดำเนินโครงการ 1,999,570 บาท

1. ควรจัดระหว่างปิดเทอม เนื่องจากจะทำให้ให้นักเรียนไม่เสียการเรียน และงานไม่เยอะและสะดวกในการจัดแข่งขันมากกว่า

2. การแข่งขันวอลเลย์บอลอยากให้มีการถ่ายทอดสด
3. การเปิดการแข่งขัน และคัดตัวนักกีฬาด้วยดีมาก
4. ชูกีฬาขอให้ทำดีกว่านี้
5. อยากให้จัดการแข่งขันหลังสอบ เพราะแข่งเสร็จต้องสอบกลางภาค

(9) โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ งบประมาณในการดำเนินโครงการ 499,600 บาท

1. ที่พักนักกีฬา สำหรับรอแข่งขันไม่เพียงพอ
2. ห้องน้ำไม่เพียงพอ
3. อยากให้ปรับปรุงสนามเปตอง และพื้นที่ที่ใช้สำหรับแข่งขันกีฬากลางแจ้ง
4. อยากให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาทุกๆ ปี
5. อยากให้มีจุดบริการน้ำดื่ม

(10) โครงการส่งเสริมงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2567 งบประมาณในการดำเนินโครงการ 572,900 บาท

1. การจัดงานดีมากฯ แสง สี เสียง แต่อยากให้จัดถึงขยะให้กระจายและทั่วถึงและมีการคัดแยกขยะ
2. การประกวด Cover dance ควรมีกรรมการเฉพาะทางมาเป็นกรรมการตัดสิน
3. แก้วสำหรับผู้ชมไม่เพียงพอ
4. ควรหาที่กั้นรถมอเตอร์ไซด์ ไม่ให้เข้าบริเวณที่จัดงาน ขวางทางเข้าชมเวที
5. ขอให้จัดกิจกรรมแบบนี้ทุกปี
6. ควรจัดเวทีท้องถิ่นบริเวณที่เด่นชัด เช่น หน้าอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล เพราะเป็นจุดศูนย์กลางและน่าจะได้รับความสะดวกสบายมากกว่านี้
7. ควรเปลี่ยนสถานที่จัดงานใหม่
8. ควรเพิ่มห้องน้ำให้มากกว่านี้
9. ควรมีการจัดประกวดหมอลำ
10. การจัดกิจกรรมได้สอดคล้องและน่าชื่นชม โดยรวมการจัดกิจกรรมได้ดี
11. เสียงดนตรีดังเกินไป
12. ควรมีการจัดการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง /กิจกรรมการร่วมโชว์เยอะๆมากกว่านี้
13. เป็นกิจกรรมที่ดีให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม
14. สถานที่คับแคบเกินไป
15. ควรมีการประชาสัมพันธ์การจัดงานให้มากกว่านี้
16. มีความสนุกสนาน ชอบมาก
17. ห้องน้ำไม่สะอาด มีห้องที่ชำรุดเยอะ
18. อยากให้กรรมการตัดสินการประกวด cover dance แนะนำน้อง ๆ ให้ตรงจุดมากกว่านี้
19. อยากให้มีการจัดประกวดโปงลาง ซึ่งถ้วยพระราชทาน
20. อยากให้จัดใหญ่กว่านี้เหมือนงานองค์พระปฐมเจดีย์
21. อยากให้ดูแลเรื่องความสะดวกให้ดีกว่านี้ และเพียงพอสำหรับประชาชน เช่น ห้องน้ำ

22. อยากให้เวทีกลางเข้าชมฟรี
23. อยากให้เวทีใหญ่ เครื่องเสียงชุดใหญ่ให้นักเรียนได้แสดงได้อย่างเต็มที่
24. เครื่องเสียงไม่ดี ไม่คมชัด

(11) โครงการส่งเสริมพัฒนาการสร้างอาชีพ 108 อาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (การเลี้ยงปลากray) ประจำปี 2567 งบประมาณในการดำเนินโครงการ 99,660 บาท

1. ได้รับความรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
2. เป็นการอบรมที่ได้รับความรู้ที่มีประโยชน์ และได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่อย่างดี
3. อยากให้จัดอบรมแบบนี้ทุกๆ ปี

(12) โครงการรณรงค์ขอพรสืบสานประเพณีสงกรานต์ อบจ.ชัยภูมิ "รักและใส่ใจ สูงวัยอายุยืน" ประจำปี 2567 งบประมาณในการดำเนินโครงการ 1,467,580 บาท

1. ขอบคุณที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาให้กับผู้สูงอายุ
2. ผู้สูงอายุบางพื้นที่อยู่ไกล เดินทางมาร่วมงานลำบาก
3. อาหารอยากให้จัดแบ่งเป็น 2 จุด
4. สถานที่ เต็นท์ เก้าอี้ ไม่เพียงพอ อยากให้กางเต็นท์ทั้งสนาม
5. อยากให้จัดงานก่อนวันสงกรานต์ เพราะตรงกับวันที่ญาติพี่น้อง ครอบครัวได้มาเจอหน้ากัน

(13) โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมอหินขาว ประจำปี 2566 งบประมาณในการดำเนินโครงการ 991,480.80 บาท

1. กิจกรรมควรมีกำหนดการให้เร็วกว่านี้ นักท่องเที่ยวบางคนไม่ได้ค้างคืนจะได้ชมการแสดง
2. ควรมีการจัดกิจกรรมทุกๆ ปี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจัดชัยภูมิ
3. ควรมีจุดถ่ายภาพมากกว่านี้
4. ควรมีร้านค้าและห้องน้ำที่สะอาดกว่านี้
5. จัดกิจกรรมได้ดีมาก
6. ที่จอดรถและห้องน้ำข้างบนชำรุด ควรปรับปรุงซ่อมแซม
7. ที่นั่งชมการแสดงควนมากกว่านี้ ไม่เพียงพอสำหรับนักท่องเที่ยว
8. ความสว่างของไฟในห้องน้ำไม่เพียงพอ
9. พลมินน้อยมาก ควรเพิ่มการจุดพลุให้มากกว่านี้
10. ร้านอาหารมีน้อย อยากให้มีร้านอาหารบริการให้มากกว่านี้ ไม่เพียงพอสำหรับนักท่องเที่ยว
11. สถานที่ไม่ค่อยสะอาดเท่าที่ควร
12. ควรเพิ่มสวนดอกไม้ให้มากขึ้น
13. ห้องน้ำควรมีหลายจุดมากกว่านี้
14. ห้องน้ำมีขนาดเล็กเกินไป คับแคบ และมีน้อย
15. ห้องน้ำสกปรกมากๆ ควรมีการทำความสะอาดทุกชั่วโมง
16. ห้องน้ำอยู่ไกลมาก และมีบันไดขึ้นสูงชัน ลำบากสำหรับผู้สูงอายุ

(14) โครงการต้นกล้าประชาธิปไตยใส่ใจเรียนรู้สู่สรุปผลการติดตามและประเมินผลสู่สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณในการดำเนินโครงการ 385,985 บาท

1. เห็นควรจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีประโยชน์ในแต่ละด้านเป็นอย่างมาก
2. อยากให้ทุกคนมีสิทธิได้เข้าร่วมโครงการ อบจ. และอยากให้ อบจ.ส่งโครงการไปตามโรงเรียนขนาดใหญ่ที่ไม่อยู่ในสังกัด อบจ. เพื่อให้นักเรียนที่มีสิทธิได้เข้าร่วมกิจกรรม

3. อยากให้ อบจ.กำหนดให้ผู้เข้าอบรมโรงเรียนละ 3 - 4 คน เพื่อให้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนเข้าร่วมโครงการได้

4. การที่ได้มาอบรมทำให้เราได้รู้จักเพื่อนใหม่ ๆ

5. ขอขอบคุณมาก ได้ความเข้าใจและสามารถนำแนวทางไปใช้ในชีวิตได้

6. ขอเป็นกำลังใจให้ท่านผู้บริหาร อบจ.ชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ขอให้จัดโครงการดีๆ แบบนี้ทุกปี

7. ควรจัดโครงการต่อเนื่อง เพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ

8. ที่พักและอาหารสะดวกทุกอย่าง ได้ทั้งความรู้และเพื่อนใหม่เยอะมาก จากการศึกษาดูงานครั้งนี้จะนำความรู้ที่ได้ไปสานต่อให้กับน้อง ๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วม และได้เปิดประสบการณ์ ได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ

9. เนื้อหาในการฝึกอบรมอยากให้เข้าใจได้ง่ายและเหมาะสมกับนักเรียนมากกว่านี้

10. เป็นกิจกรรมที่ดีควรจัดโครงการนี้ต่อไป และอยากให้เพิ่มระยะเวลาในการศึกษาดูงาน

11. เป็นโครงการที่ดีมากทำให้ได้รู้จักเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ มากขึ้น ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และยังมีวิถีรักษาโลกให้น่าอยู่มากขึ้น

12. เวลทานอาหารน้อยไป

13. อยากให้กำหนดว่าสามารถเข้าร่วมโครงการได้โรงเรียนละ 2 คนขึ้นไป เพราะจะได้มีเพื่อนจากโรงเรียนเดียวกัน

14. อยากให้เพิ่มระยะเวลาในการอบรมเป็น 5 วัน 4 คืน เพราะได้ทำกิจกรรมไม่เต็มที่เนื่องจากมีเวลาจำกัด

15. อยากให้ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้วสามารถเข้าร่วมได้อีก

16. อยากให้เพิ่มงบประมาณมากกว่านี้ เพื่อสามารถเข้าร่วมโครงการได้มากกว่าโรงเรียนละ 1 คน

17. อยากให้แยกห้องนอน ชาย - หญิง

18. อาหารจากร้านอาหารบางร้านข้าวแข็งมาก กิจกรรมสนุกมาก การให้ความรู้ดีมาก ประทับใจมาก

(15) โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ งบประมาณในการดำเนินโครงการ 148,839 บาท

1. ควรจัดประชุมประชาคม 3 เดือน/ 1 ครั้ง

2. การประชาคม ควรให้ประชาชนในพื้นที่เป็นผู้แสดงความคิดเห็น

3. ขอให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน หรือบริเวณจุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายหรือเหตุต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการติดตาม

4. ควรซ่อมแซมถนนในพื้นที่เขตเทศบาลให้ทั่วถึงและเร่งด่วน (ชุมชนสนามบิน ซอย 5)

5. ควรติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนให้เพียงพอ เนื่องจากเคยไปประสานขอดูแล้วไม่สามารถเห็นเหตุการณ์ได้ทั้งที่อยู่บริเวณศาลเจ้าพ่อพญาแลซึ่งเป็นสถานที่ผู้คนสัญจรไปมามาก

6. ควรนำโครงการในแผนมาดำเนินการก่อนค่อยเพิ่มเติมแผนใหม่

7. ควรมีค่าน้ำมันให้ผู้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมประชาคม

8. โครงการที่เข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ควรนำไปจัดทำงบประมาณอย่างทั่วถึง โครงการควรกระจายไปถึง อปท. ทุก อปท. เพราะคัดเลือกส่งแผนมา อบจ.ชัยภูมิ อปท.ละ 1 โครงการอยู่แล้ว โดยเฉพาะ อปท.ที่เข้าร่วมประชุมประชาคม ควรจะได้โครงการไปพัฒนาพื้นที่อย่างน้อย 1 โครงการ

9. ในการประชุมประชาคม เพื่อพัฒนาร่างแผนฯ ควรนำเสนอเหตุผล และความจำเป็นต่อที่ประชุม และรายการต่างๆ ควรเสนอต่อที่ประชุมให้มากกว่านี้

10. ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนหลักเส้นหน้าเจ้าพ่อพญาแลช่วงโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลถึงแยกไฟแดง เนื่องจากถนนเป็นคลื่น และรอยต่อระหว่างท่อไม่เสมอกับถนน และบริเวณแยกไฟแดงเข้าถนนศาลเจ้าพ่อพญาแล ถนนเป็นคลื่นอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กและผู้ใช้ถนนได้

11. ควรปรับปรุงทางเข้าหมู่บ้านที่เป็นถนนสายเล็กให้มีสภาพดี และเพิ่มไฟฟ้าทางแยกต่างๆ ให้มีความสว่างเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุร้าย

12. เห็นควรจัดกีฬาโอลิมปิกบอลของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน

13. การจัดเก้าอี้ควรเว้นระยะห่างให้มากกว่านี้ เพราะจะช่วยการลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

14. ขอรับการสนับสนุนไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนวิทยาลัยเทคนิค เส้นโรงเรียนบ้านเด็กดี 2 เพราะถนนมืดและเปลี่ยวมากอาจเกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษา เนื่องจากมีหอพักอยู่เป็นจำนวนมาก

15. ขอให้ซ่อมแซมถนนสาย อบต.โนนแดง - อบต.ภูแลนคา ถนนลาดยางชำรุดเป็นหลุมลึก ระยะยาวเป็นช่วง ๆ อาจเป็นอันตรายต่อผู้สัญจร

16. เวลาตามกำหนดการประชุมเริ่ม 08.30 - 14.00 น. เริ่มการประชุมช้ากว่ากำหนดการมาก ระยะเวลาลงทะเบียนเป็นช่วงจะดีกว่าค่ะ

17. อาหารว่างดีมากค่ะ

18. ของบประมาณให้อำเภอภักดีชุมพล เพราะได้งบประมาณน้อยมาก

19. ควรจัดประชุมในสถานที่ที่กว้างขวางมากกว่านี้ เพราะมีที่จอดรถไม่เพียงพอ

20. ควรมีการลงพื้นที่ทำประชาคมอำเภอทุกอำเภอก่อน เพื่อเห็นสภาพจริงและเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านที่รับผลกระทบจริง

21. ขอไฟส่องสว่างถนน คสล.เส้น หมู่ที่ 9 และ 10 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล และเส้นบ้านลาดไทรงาม - วัดพัฒนาธรรม 2

22. อยากให้ติดตั้ง ไฟส่องสว่าง สายทางในชนบท อำเภอหนองบัวแดง

23. อยากให้มีแผนพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

(16) โครงการปรับปรุงอาคารห้องน้ำ โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 499,500 บาท

1. ต้องการน้ำประปาเพราะขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ภายในโรงเรียนเป็นอย่างมาก

2. อาคารส้วมขนาด 10 ที่ ปรับปรุงแล้วไม่ค่อยเรียบร้อย

3. อาคารส้วมขนาด 10 ที่ มีชักโครกชำรุดแล้ว 1 ห้อง

4. ต้องการถังบรรจุน้ำและปั้มน้ำ จำนวน 3 ชุด

5. ต้องการหินคลุกเพื่อปรับปรุงบริเวณให้นักเรียนนั่งทำการบ้าน

(17) โครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 499,500 บาท

1. การก่อสร้างลานกีฬาไม่ได้มาตรฐานไม่เหมาะสมกับงบประมาณค่าก่อสร้าง มีการชำรุด มีรอยร้าว แตก และสีลอกแล้ว ทั้งที่เพิ่งก่อสร้าง

2. ไฟโซล่าเซลล์ไม่ติด ประมาณ 18.00 น. ภายในสนามกีฬามืดแล้วให้มาปรับปรุง

3. อยากให้ปรับปรุงเรื่องความสะอาดภายในอาคารสิริวัฒนวีเพราะสกปรกมาก

4. เรื่องการเสียค่าบริการในการใช้สนามกีฬามีหรือไม่

5. อยากรให้ปรับปรุงเรื่องห้องน้ำภายในสนามกีฬา เนื่องจากชำรุดและสกปรกมาก และไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน

6. อยากรให้มีแม่บ้านมาทำความสะอาดเป็นประจำทุกวัน

7. อยากรให้ปรับปรุงเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณสนามกีฬาโดยเฉพาะรอบอาคารสิริวัฒนาวิไฟฟ้ามีดมากเสียหายเป็นปีแล้วแต่ไม่มีการซ่อมบำรุง

(18) โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0026 บ้านหนองโดน – บ้านสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 499,500 บาท

1. อยากรให้ชุดลอกโคกหนองสระ บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 5

2. อยากรให้ติดตั้งไฟฟ้า จากบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 5 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น – บ้านโปร่งโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว

3. อยากรให้แก้ปัญหาเรื่องน้ำประปาหมู่บ้าน เพราะชาวบ้านขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค เป็นอย่างมาก

(19) โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0027 บ้านหนองโดน – บ้านเมืองคอง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 499,500 บาท

1. อยากรให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มขึ้น เพราะตอนนี้มีน้อยมาก

2. อยากรให้ชุดเจาะแหล่งน้ำเพิ่ม เพราะประชาชนบ้านหนองโดน หมู่ที่ 10 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และต้องอาศัยรถน้ำของ อบต.สามสวน เพื่อมาเอี้ยวยาปัญหาการขาดแคลนน้ำ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ

(20) โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0085 บ้านโนนทอง – บ้านภูดิน อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 499,500 บาท

- อยากรให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมบริเวณทางโค้ง

(21) โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0006 แยก ทล.2179 – บ้านวังเสมา อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 499,500 บาท

1. ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ในครั้งนี้น้อยเกินไป

2. อยากรให้ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ถนนเส้นนี้เพิ่มเติม

3. อยากรให้ก่อสร้างถนนลาดยาง และก่อสร้างร่องระบายน้ำ

(22) โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0119 บ้านสำโรงโคก – บ้านสระสี่เหลี่ยม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 499,500 บาท

- อยากรให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ตามถนนเส้นนี้จนตลอดสาย

(23) โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0094 บ้านส้มป่อย – บ้านปากค่ายช่องแมว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 499,500 บาท

- ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์จำนวนน้อยเกินไป จุดแรกที่ติดตั้งชำรุดกับไฟฟ้าสาธารณะ ครั้งต่อไปอยากรให้ระบุไว้ว่าให้ติดตั้งจากช่วงไหนไปถึงช่วงไหน จุดประสงค์คืออยากรให้ติดตั้งช่วงลาน

ตากข้าว เพราะเคยมีเหตุการณ์การลักขโมยข้าวที่ชาวบ้านตากไว้ และเคยเกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ ชับไปเกี่ยวกับผ้าคลุมข้าวที่ชาวบ้านตากไว้แล้วทำให้รถล้ม เลยอยากให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมเพื่อ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการลักขโมยข้าว

(24) โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0101 บ้านโนนจาน – บ้านหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 499,500 บาท

- อยากให้ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ ถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0101 บ้านโนนจาน – บ้านหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ให้ตลอดสาย

(25) โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่าย่ำดี ตำบลเก่า ย่ำดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 99,900 บาท

1. ขออุปกรณ์การแพทย์ไว้บริการชุมชน
2. ติดตั้งไฟส่องสว่างหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มากกว่านี้
3. อยากให้ทำทางขึ้นบริเวณหน้าห้องน้ำ และขอไฟฟ้าในห้องน้ำ
4. อยากให้รอบบริเวณที่ปรับปรุงมีไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ
5. ขอไฟส่องสว่างเข้าปูด้วง

(26) โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแก ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณค่าก่อสร้าง 500,000 บาท

1. การทำงานที่ล่าช้า การเก็บขยะและเศษกระเบื้องไม่ถูกวิธี การจัดการอุปกรณ์และการเก็บขยะตาม พื้น อาจทำให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่และการรับบริการ

2. ผู้รับเหมาควรเก็บทำความสะอาดเศษซากขยะให้เรียบร้อย มีเศษขยะตกหล่นตามพื้นถนน ทำให้เกิดผลเสียหายแก่ยางรถยนต์ที่ใช้ถนน และเศษขยะที่เกิดจากการรื้อฝ้าเพดานเก่าไปกองทิ้งที่ด้านหลัง หน่วยงานยังไม่มีรถขนย้ายไปกำจัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่ให้บริการด้าน สุขภาพ

3. ข้อสังเกต

1. บางโครงการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผู้ที่ได้รับประโยชน์/ กลุ่มเป้าหมาย ทำให้ไม่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการได้

2. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัด หรือไม่เพียงพอต่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ได้ว่าการดำเนินโครงการเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) อยู่ในระดับเกณฑ์ที่วัดผลได้ (เพิ่มขึ้น/ลดลง) เนื่องจากไม่ได้มีการเก็บข้อมูลสถิติ เช่น ความเดือดร้อน ความต้องการ ผู้ใช้บริการ ก่อนและหลังดำเนินโครงการ

4. ข้อเสนอแนะจากผลการดำเนินงาน

เพื่อให้การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถวัดผลและประเมินค่าได้ตาม ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เห็นควรให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังนี้

1. พิจารณาหาหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการกำหนดตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความชัดเจน เพื่อให้การดำเนินโครงการสามารถเชื่อมโยงตรงเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ และสามารถติดตามประเมินผล ได้จริง

2. กำหนดให้มีเก็บข้อมูลทั่วไปหรือสถิติ ความเดือดร้อน ความต้องการ ผู้ใช้บริการ ก่อนและหลัง ดำเนินโครงการ เพื่อนำมาวิเคราะห์สภาพปัญหาและจัดลำดับ ความสำคัญก่อนเสนอโครงการ เพื่อที่จะได้เปรียบเทียบผลลัพธ์หลังดำเนินโครงการ

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ/ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ มีข้อมูลประกอบการวิเคราะห์การดำเนิน โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด ตลอดจนเกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาก่อนอนุมัติดำเนินการ

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ/ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ มีการประชุมเพื่อทบทวนผลสัมฤทธิ์ของ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในทุกๆ ปี เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด ของโครงการให้สอดคล้องกับการดำเนินการจริง

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ ๒๓๕๗ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------|
| ๑. นายอำนาจ เรืองจินดา | ส.อบจ.ชัยภูมิ เขต ๑ อ.เมืองชัยภูมิ | กรรมการ |
| ๒. นายมนตรี เกียรติทองชูชัย | ส.อบจ.ชัยภูมิ เขต ๔ อ.เมืองชัยภูมิ | กรรมการ |
| ๓. นายชัยสากล มาสิงห์ | ส.อบจ.ชัยภูมิ เขต ๑ อ.บ้านเขว้า | กรรมการ |
| ๔. นายสมศักดิ์ หมูโพธิ์ | ประชาคมท้องถิ่น | กรรมการ |
| ๕. นายประจักษ์ นาครินทร์ | ประชาคมท้องถิ่น | กรรมการ |
| ๖. ธารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ | ผู้แทนหน่วยงาน | กรรมการ |
| ๗. คลังจังหวัดชัยภูมิ | ผู้แทนหน่วยงาน | กรรมการ |
| ๘. นางทองคุณ หาญเวช | เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด | กรรมการ |
| ๙. นางสาวนาพรรณ สกุลอนันท์ | ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กรรมการ |
| ๑๐. นายสุวิชา ดิเรกโภค | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๑๑. นายสมชัย ทองคำ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้


- กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖



(นายอร่าม โล่ห์วีระ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ ๒๘/๐๒/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ตามที่ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๒๖๙๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไปแล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗) ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ดังนี้

- (๑) นายสุวิชา ติเรกโกศ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
(๒) นางสาวนพพรช สกุดอนันท์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายอร่าม โล่ห์วีระ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ



คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ที่ 1 / 2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 (4) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

มติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในคราวการประชุม ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย

1. นางสาวนพพรช สกลอนันท์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน
2. ข้าราชการและบุคลากรสังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณทุกคน เป็นคณะทำงาน
3. นางสาววรรณรวี แสงสีดา หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล เป็นคณะทำงานและเลขานุการ
4. นางสาวอิศรา สถิตย์ธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
5. นางวัชรภรณ์ คำบุญเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ช่วยเหลือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในการปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. 2566

(นายสุวิชา ดิเรกโกค)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ



ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

.....

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
และประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้เป็นปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ^๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสาน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้
แทน

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร

“สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภา
เมืองพัทยา สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง

“คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง

.....

“คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“อำเภอ” หมายความว่ารวมถึงกิ่งอำเภอด้วย

“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“สมาชิกสภาท้องถิ่น” หมายความว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“นายอำเภอ” หมายความว่าปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอด้วย

“ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน”^๒ หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักหัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งเทียบเท่าตำแหน่งดังกล่าว

“พนักงานส่วนท้องถิ่น”^๓ หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานหรือข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“แผนพัฒนาท้องถิ่น”^๔ หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”^๕ (ยกเลิก)

^๒ ข้อ ๔ นิยามคำว่า “หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำ แผน”แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^๓ ข้อ ๔ นิยามคำว่า “พนักงานส่วนท้องถิ่น”แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^๔ ข้อ ๔ คำว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่น”แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^๕ ข้อ ๔ คำว่า “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

“แผนพัฒนาท้องถิ่น”^๔ หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอแผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำ ขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

“แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

“โครงการพัฒนา”^๖ หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

“การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

“การเพิ่มเติม”^๗ (ยกเลิก)

“การเปลี่ยนแปลง”^๘ (ยกเลิก)

(คำว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ ๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑)

ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ได้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัด แล้วรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ยกเว้นหรือผ่อนผัน

ข้อ ๖ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

^๖ ข้อ ๔ นิยามคำว่า “โครงการพัฒนา” แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^๗ ข้อ ๔ นิยามคำว่า “การเพิ่มเติม” ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

^๘ ข้อ ๔ นิยามคำว่า “การเปลี่ยนแปลง” ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

หมวด ๑ องค์กรจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๗ องค์กรจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------------|
| (๑) ผู้บริหารท้องถิ่น | ประธานกรรมการ |
| (๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน | กรรมการ |
| (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน | กรรมการ |
| (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน | กรรมการ |
| (๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ
ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน | กรรมการ |
| (๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน | กรรมการ |
| (๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กรรมการและเลขานุการ |
| (๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

^๙ กรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ข้อ ๙ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------------|
| (๑) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ประธานกรรมการ |
| (๒) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กรรมการ |
| (๓) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
จำนวนสามคน | กรรมการ |
| (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน | กรรมการและเลขานุการ |
| (๕) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย | ผู้ช่วยเลขานุการ |

กรรมการตาม (๓) ^{๑๐} ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

^๙ ข้อ ๘ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^{๑๐} ข้อ ๙ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑)^{๑๑} กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก

(ก) อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง

(ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น

(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน

ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำนึงถึง สถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย

(๒)^{๑๒} ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง นำปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้เสนอปัญหา ความต้องการ ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่

(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการดำเนินงาน

(๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดข้อบัญญัติและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒)

(๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

^{๑๑} ข้อ ๑๐ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

^{๑๒} ข้อ ๑๐ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

(๗) ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

ข้อ ๑๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนดจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน และจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๑)

ข้อ ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด แล้วแต่กรณีจึงจะเป็นองค์ประชุม

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของการประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

หมวด ๒

ผู้ทรงคุณวุฒิ

.....

ข้อ ๑๓ ผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติตาม (๑) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๒) ถึง (๗) ดังต่อไปนี้

- (๑) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบพฤติกรรมได้
- (๒) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้น
- (๓) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
- (๔) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็นกรรมการ
- (๕) ตัดยาเสพติดให้โทษ
- (๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
- (๗) ได้รับความผิดอาญาโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปและพ้นโทษมาไม่ถึงห้าปีนับถึงวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

ข้อ ๑๔^{๑๓} ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือก
อีกก็ได้

ข้อ ๑๕ ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

(๒) ตาย

(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือต่อประธานกรรมการที่ตนดำรงตำแหน่ง

(๔) คณะกรรมการที่ผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งอยู่ เห็นว่ามีเหตุอันควรและมีมติ
จำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามให้ออก

(๕) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๓

หมวด ๓

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๑๖^{๑๔} (ยกเลิก)

ข้อ ๑๗^{๑๕} การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ
ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติ
ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน
มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทาง
และข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น

^{๑๓} ข้อ ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^{๑๔} ข้อ ๑๖ ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙

^{๑๕} ข้อ ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ข้อ ๑๘^{๑๖} แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไปกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป

ให้นายอำเภอมีอำนาจขยายเวลาการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล

นอกจากวรรคสามให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจขยายเวลาการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

ในกรณีเทศบาลตำบลผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอำนาจให้นายอำเภอก็ได้

ในกรณีมีการขยายเวลาการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคสามวรรคสี่และวรรคห้าแล้ว ให้จังหวัดแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

ข้อ ๑๙ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกจัดทำหรือร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการเพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

ข้อ ๒๐ ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่จัดทำหรือร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบนี้

.....
^{๑๖} ข้อ ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

หมวด ๔

การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

.....

ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

^{๑๗} เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

ข้อ ๒๒ ^{๑๘} เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ ๒๒/๑ ^{๑๙} เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

.....
^{๑๗} ข้อ ๒๑ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^{๑๘} ข้อ ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^{๑๙} ข้อ ๒๒/๑ เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๒/๒^{๒๐} ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

ข้อ ๒๓^{๒๑} (ยกเลิก)

หมวด ๕

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ

ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ข้อ ๒๕^{๒๒} ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้นรวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

^{๒๐} ข้อ ๒๒/๒ เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^{๒๑} ข้อ ๒๓ ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

^{๒๒} ข้อ ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อ ๒๗^{๒๓} แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการ ขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

หมวด ๖

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

^{๒๔} กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๓)^{๒๕} รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

- (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

^{๒๓} ข้อ ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

^{๒๔} ข้อ ๒๘ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^{๒๕} ข้อ ๒๙ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๓๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๕)^{๒๖} ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

^{๒๖} ข้อ ๓๐ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๓๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและแผนปฏิบัติการ ที่มีอยู่เดิม ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลในการประกาศใช้ ให้มีผลใช้ได้ต่อไป

(คำว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ ๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) (พ.ศ. ๒๕๖๑)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

สมชาย สุนทรวัฒน์

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙^{๒๗}

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๑๕ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่มีอยู่เดิมหรือดำเนินการก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑^{๒๘}

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้แก้ไขคำว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และแก้ไขคำว่า “แผนพัฒนา” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ทุกแห่ง

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

^{๒๗}ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๒๑๘ ง/หน้า ๓/๒๘ กันยายน ๒๕๕๙

^{๒๘}ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนพิเศษ ๒๕๖ ง/หน้า ๑/๓ ตุลาคม ๒๕๖๑



ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๕๖

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๖๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างอิง ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยชักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน อาศัยอำนาจตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดแนวทางการ
ปฏิบัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๒๒-๔
โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๒๒๓๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th.



บันทึกข้อความ

รอง ปมท. (ก)	งานเลขานุการกองกลาง สป.มท.
วันที่ 17 ต.ค. 65	
เลขที่ 1759 วันที่ 16 ส.ค. 2565	
เลขรับที่ 16344	
เวลา 67	

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๒๒-๔ โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๒๒๓๐

ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ ๑๐๗๒๙ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

ปมท.	
เลขรับที่ 8354	
วันที่ 17 ส.ค. 65	
เวลา 15.53	

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

๑. ต้นเรื่อง

กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งได้มีการชักซ้อมตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ (เอกสาร ๑)

๒. ขอกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง

๒.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เอกสาร ๒)

ฯลฯ

ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ได้

ในกรณีมีเหตุจำเป็น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัด แล้วรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ยกเว้นหรือผ่อนผัน

๒.๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/๗ ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ (เอกสาร ๓)

๒.๓ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/๗๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (เอกสาร ๔)

๓. ข้อพิจารณา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้ว เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เห็นควรอาศัยอำนาจตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดแนวทางการปฏิบัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

/ ๓.๑ โครงการพัฒนา...

๓.๑ โครงการพัฒนา หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตามข้อ ๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม การดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามหนังสือฉบับนี้ในการจัดทำหรือ ทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง และการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว ให้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการ ตามระยะเวลาตามที่กำหนด ให้ขอขยายเวลาต่อผู้บริหารท้องถิ่น และเมื่อได้ประกาศ ใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว หากปรากฏในภายหลังว่า มีแผนงาน โครงการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น ที่ดำเนินการในพื้นที่ให้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม โดยใช้แนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (ลงนส 4) ทั้งนี้ การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.๓ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี จึงให้ คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นและให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ภายในเดือนธันวาคม ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และเค้าโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๓.๔ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ มีความเชื่อมโยงในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นที่ต่อเนื่องกันกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อกำหนดผู้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ หรือยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก กรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการตามโครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนไปหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างและโครงการดังกล่าว ต้องมีวัตถุประสงค์เดิม กรณีดังกล่าวหากปรากฏว่ามีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ ต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดที่ ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕๗ และข้อ ๕๙ แล้วแต่กรณีให้ถูกต้อง

๓.๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะขอรับการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการโดยทั่วไปหรือสำหรับการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ (กรณีเป็นการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ) ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ประกาศใช้แล้ว ดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณในกรอบของแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ประกาศใช้

๓.๖ เมื่อองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์กรบริหารส่วนจังหวัด ให้ถือว่าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ หากองค์กรบริหารส่วนจังหวัดมีความประสงค์ที่จะรวมข้อมูลแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่มาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ขององค์กรบริหารส่วนจังหวัด เป็นเล่มเดียวกันหรือไม่รวมเป็นเล่มเดียวกันก็ได้ โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมขององค์กรบริหารส่วนจังหวัด

๓.๗ ให้องค์กรบริหารส่วนจังหวัดจัดทำประกาศกรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ/จังหวัด ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ต้องขอประสานแผนที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดหรืออำนาจหน้าที่ขององค์กรบริหารส่วนจังหวัด โดยดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๓.๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขอประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นผ่านคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอได้พิจารณาเห็นชอบแล้วและจัดส่งโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดและองค์กรบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุและประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดให้ถือว่าเป็นการทำ ความตกลงร่วมมือกันในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดจะดำเนินการจัดทำ ความตกลงร่วมมือในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การทำความตกลงร่วมมือกันในการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ก็ได้

๓.๙ เมื่อมีราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ มาจัดทำรายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔ และข้อ ๒๑ มาดำเนินการโดยอนุโลมและให้ใช้เป็น การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นดำเนินการตามที่เห็นสมควรและให้นำแนวทางการดำเนินงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มาเป็นแนวในทางปฏิบัติด้วย

/๓.๑๐ ให้องค์กรปกครอง...

๓.๑๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมถึงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ เช่นเดียวกัน กรณีนำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวโดยไม่ปรากฏว่ามีโครงการหรือการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะตามหน้าที่และอำนาจไว้ให้ดำเนินการแก้ไขปีโครงการ งบประมาณที่จะดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน และให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕


๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่เสนอมาพร้อมนี้



(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



(นายชัยวัฒน์ ชินโกสุม)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

แนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

.....

เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดไว้ในมาตรา ๒๕๐ ว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน...” ประกอบกับกฎหมายจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๙/๑ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๐ วรรคสอง และพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๕/๑ กำหนดว่า “การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด”

สำหรับเมืองพัทยา กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ กำหนดว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๘ (๕) กำหนดว่า นายกเมืองพัทยานี้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายกเมืองพัทยาหรือนายกเทศมนตรีหรือคณะเทศมนตรี และมาตรา ๖๒ (๑๔) กำหนดว่า ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมาย เมืองพัทยานี้อำนาจหน้าที่ดำเนินการในเขตเมืองพัทยาตามอำนาจหน้าที่อื่นตามกฎหมายกำหนดให้เป็นของเทศบาลนครหรือของเมือง ดังนั้น การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยาต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๐ วรรคสอง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑๔. การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน (ต่อ)

ความหมายสำคัญหรือคำสำคัญ	คำอธิบายความหมายหรือการดำเนินการ
<p>๑๔.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ต่อ)</p>	<p>๒) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการจัดทำความตกลงร่วมมือในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หรือดำเนินการตามแนวทางข้อ ๑๔.๓ ก็ได้</p>
<p>๑๔.๕ การดำเนินกาพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓</p> <p>๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในท้องถิ่นที่เป็นหน้าที่และอำนาจที่ดำเนินการได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้โดยไม่ต้องเป็นโครงการที่ปรากฏตามกรอบการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับอำเภอหรือระดับจังหวัดก็ได้ ในกรณีที่เห็นว่าจะต้องพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนเป็นองค์รวมในระดับจังหวัด</p>

๑๕. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความหมายสำคัญหรือคำสำคัญ	คำอธิบายความหมายหรือการดำเนินการ
<p>๑๕.๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ประกอบด้วย การจัดทำหรือ ทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุหรือบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)</p>

๑๕. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)

ความหมายสำคัญหรือคำสำคัญ	คำอธิบายความหมายหรือการดำเนินการ
<p>๑๕.๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี</p>	<p>การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว ภายในเดือนธันวาคม</p>
<p>๑๕.๓ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่น</p>	<p>๑) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นการรับทราบซึ่งอาจดำเนินการในสมัยประชุมสภาสามัญหรือสมัยวิสามัญก็ได้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็นตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่นได้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอธิบาย ชี้แจง ตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาต</p> <p>๒) ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติหรือที่เสนอเป็นระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นภายในกำหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น หรือดำเนินการตามข้อ ๔๐ หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>
<p>๑๕.๔ เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ</p>	<p>เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ และให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีรวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทางแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนและดำเนินการนำไปวิเคราะห์การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป</p>

๑๕. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)

ความหมายสำคัญหรือคำสำคัญ	คำอธิบายความหมายหรือการดำเนินการ
๑๕.๕ แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ ๒๙ หรือข้อ ๓๐	เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกำหนดรูปแบบ แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การนำรายการหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ดำเนินการตามข้อ ๒๙ หรือข้อ ๓๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วให้ดำเนินการตามเค้าโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เค้าโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ภาคผนวก

๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เมืองพัทยา
๒. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

ฯลฯ

หมายเหตุ: ทั้งนี้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกำหนดเค้าโครงและรายละเอียดหรือวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดของเค้าโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ปก

คำนำ

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 - ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
 - ๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น
 - ๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ
 - ๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน
 - ๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 - ๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
 - ๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ
 - ๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
 - ๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
 - ๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - ๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
 - ๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 - ๑.๓ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ
 - ๑.๔ ยุทธศาสตร์
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - ๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
 - ๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
 - ๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
 - ๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
 - ๒.๕ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานการพัฒนา

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

๓.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

๓.๓ แผนการดำเนินงาน

๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

๔.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

๔.๓ แผนการดำเนินงาน

๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย

๑.๔ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๕ ผลสำเร็จที่วัดได้

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

๒.๒ ข้อสังเกต

๒.๓ ข้อเสนอแนะ

๒.๔ ผลจากการพัฒนา

๒.๕ ผลสรุปภาพรวม

ภาคผนวก

๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เมืองพัทยา

๒. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

ฯลฯ

หมายเหตุ: ทั้งนี้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกำหนดเค้าโครงและรายละเอียดหรือวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๕.๖ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน
๓. ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย
 - ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ๕ คะแนน
 - ๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๕ คะแนน
 - ๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ๕ คะแนน
 - ๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน
 - ๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๕ คะแนน
 - ๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ คะแนน
 - ๓.๗ วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน
 - ๓.๘ กลยุทธ์ ๕ คะแนน
 - ๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน
 - ๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ๕ คะแนน
 - ๓.๑๑ แผนงาน ๕ คะแนน
 - ๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน

รวม ๑๐๐ คะแนน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ	๒๐ (๕)	
	๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ		
	๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(๕)	
	๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ		
	๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๕)	
	๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ		
	๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๕)	
๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)			

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์ และศักยภาพ	๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	๒๐ (๕)	
	๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	
	๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติ ต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	
	๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนา ท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ	(๕)	
๓. ยุทธศาสตร์	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่ สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐ (๕)	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)			
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGsและประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)</p> <p>๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้</p>	(๕)	
<p>๓.๑๑ แผนงาน</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่</p>	(๕)	
<p>๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค</p>	(๕)	
<p>รวมคะแนน</p>	<p>๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด</p>	<p>๑๐๐</p>	

๑๕.๗ การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน
 ๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน
 ๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน
 ๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา ๕ คะแนน
 ๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย
 - ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน
 - ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน
 - ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน
 - ๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน
 - ๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน
 - ๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ๕ คะแนน
 ๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓๕ คะแนน
 - ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ๕ คะแนน
 - ๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน ๕ คะแนน
 - ๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ๕ คะแนน
 - ๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ ๕ คะแนน
 - ๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕ คะแนน
 - ๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๕ คะแนน
 - ๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ ๕ คะแนน
- รวม ๑๐๐ คะแนน

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครัวเรือน วัสดุ	๑๐ (๕)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (ต่อ)	การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี		
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งทีกระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น		
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	๑๐ (๕)	
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	(๕)	
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	๒๕ (๕)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)</p> <p>๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ</p>	<p>การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ</p>	(๕)	
<p>๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง</p>	<p>สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”</p>	(๕)	
<p>๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ</p>	<p>๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการ ท่าง่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p> <p>๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น</p>	(๕)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)</p> <p>๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ</p>	<p>มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันภักดีจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ</p>	(๕)	
<p>๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้</p>	(๕)	
<p>๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	๓๕ (๕)	
<p>๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ต่อ)</p> <p>๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม</p>	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
<p>๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ</p>	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
<p>๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
<p>๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p>	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
<p>๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ</p>	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
รวม	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	

๑๕.๘ แนวทางการดำเนินการอื่น ๆ สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑๕.๘.๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ควรพิจารณาคือ

๑) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

-ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ควรให้คะแนน ๑๐-๙-๘-๗-๖

-ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ควรให้คะแนน

๕-๔-๓-๒-๑ หรือ ๕.๐-๔.๕๐-๔.๐-๓.๕๐-๓.๐

๒) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

-ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ควรให้คะแนน ๑๐-๙-๘-๗-๖

-ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ควรให้คะแนน

๕-๔-๓-๒-๑ หรือ ๕.๐-๔.๕๐-๔.๐-๓.๕๐-๓.๐

๓) กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดขึ้นเอง ทั้งนี้ ต้องให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์คะแนนที่ยึดโยงอย่างต่ำร้อยละ ๘๐ ที่จะต้องได้มากกว่าและน้อยกว่าด้วย/ต้องไม่กำหนดเมื่อผลรวมแล้วเกณฑ์ต่ำสุดคือ ๘๐ คะแนน หรือร้อยละ ๘๐ เกณฑ์ที่กำหนดไว้ต้องมีน้อยกว่า ๘๐ คะแนน หรือมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๑๕.๘.๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

๑๕.๘.๓ เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมและดำเนินการให้คะแนนเสร็จสิ้นแล้วให้จัดทำเป็นประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามประกาศ ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นลงนาม พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

๑๕.๘.๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น
กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

www.dla.go.th

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๒๒-๔



แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน

โครงการก่อสร้างถนน.....

งบประมาณค่าก่อสร้าง.....บาท

คำชี้แจง : แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการ ดังนั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน
ตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงทุกประการ โดยคำตอบของท่านถือเป็นความลับและไม่มีผลกระทบใดๆ แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งเป็น
3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ให้ตรงกับความเป็นจริง

1. เพศ

- (1) ชาย (2) หญิง

2. อายุ

- (1) อายุต่ำกว่า 20 ปี (2) 20-30 ปี (3) 31-40 ปี (4) 41-50 ปี
 (5) 51-60 ปี (6) 61 ปีขึ้นไป

3. การศึกษา

- (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษา (3) ปวช./ปวส. (4) ปริญญาตรี
 (5) อื่นๆ (ระบุ).....

4. อาชีพ

- (1) นักเรียน/นักศึกษา (2) รับจ้างทั่วไป (3) เกษตรกร (4) ค้าขาย
 (5) ธุรกิจส่วนตัว (6) รัฐวิสาหกิจ (7) รับราชการ (8) นักการเมืองท้องถิ่น
 (9) อื่นๆ (ระบุ).....

5. บทบาทหน้าที่ของท่านในหมู่บ้าน

- (1) ประชาชนทั่วไป (2) ผู้นำชุมชน (3) กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 (4) อื่นๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ

คำชี้แจง : จากรายข้อคำถามท่านมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด (โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องตารางด้านขวามือ)

Table with 5 columns: Question, and 5 Likert scale options (มากที่สุด, มาก, ปานกลาง, น้อย, น้อยที่สุด) with corresponding numerical values (5, 4, 3, 2, 1).

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

.....

ขอขอบคุณที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในครั้งนี้
จัดทำโดย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ



แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน
โคมโไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

.....
งบประมาณค่าก่อสร้าง.....บาท

คำชี้แจง : แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการ ดังนั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน
 ตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงทุกประการ โดยคำตอบของท่านถือเป็นความลับและไม่มีผลกระทบใดๆ แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งเป็น
 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ให้ตรงกับความเป็นจริง

1. เพศ

<input type="checkbox"/> (1) ชาย	<input type="checkbox"/> (2) หญิง
----------------------------------	-----------------------------------
2. อายุ

<input type="checkbox"/> (1) อายุต่ำกว่า 20 ปี	<input type="checkbox"/> (2) 20-30 ปี	<input type="checkbox"/> (3) 31-40 ปี	<input type="checkbox"/> (4) 41-50 ปี
<input type="checkbox"/> (5) 51-60 ปี	<input type="checkbox"/> (6) 61 ปีขึ้นไป		
3. การศึกษา

<input type="checkbox"/> (1) ประถมศึกษา	<input type="checkbox"/> (2) มัธยมศึกษา	<input type="checkbox"/> (3) ปวช./ปวส.	<input type="checkbox"/> (4)ปริญญาตรี
<input type="checkbox"/> (5) อื่นๆ (ระบุ).....			
4. อาชีพ

<input type="checkbox"/> (1) นักเรียน/นักศึกษา	<input type="checkbox"/> (2) รับจ้างทั่วไป	<input type="checkbox"/> (3) เกษตรกร	<input type="checkbox"/> (4) ค้าขาย
<input type="checkbox"/> (5) ธุรกิจส่วนตัว	<input type="checkbox"/> (6) รัฐวิสาหกิจ	<input type="checkbox"/> (7) รับราชการ	<input type="checkbox"/> (8) นักการเมืองท้องถิ่น
<input type="checkbox"/> (9) อื่นๆ (ระบุ).....			
5. บทบาทหน้าที่ของท่านในหมู่บ้าน

<input type="checkbox"/> (1) ประชาชนทั่วไป	<input type="checkbox"/> (2) ผู้นำชุมชน	<input type="checkbox"/> (3) กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
<input type="checkbox"/> (4) อื่นๆ (ระบุ).....		

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ

คำชี้แจง : จากรายข้อคำถามท่านมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด (โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องตารางด้านขวามือ)

รายข้อคำถาม	ระดับความพึงพอใจ				
	มาก ที่สุด (5)	มาก (4)	ปาน กลาง (3)	น้อย (2)	น้อย ที่สุด (1)
	1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ				
1.1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ					
1.2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ					
1.3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ					
1.4 มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการให้ประชาชนทราบ					
1.5 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ					
1.6 การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
2. ด้านวัตถุประสงค์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ					
2.1 ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวในช่วงกลางคืน					
2.2 สามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้					
2.3 ผลการดำเนินโครงการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตรงต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น					
2.4 ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินงานตามโครงการ					
2.5 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ					

/ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ...

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

.....

ขอขอบคุณที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในครั้งนี้
จัดทำโดย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ



แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน

โครงการปรับปรุงอาคาร.....

งบประมาณค่าก่อสร้าง.....บาท

คำชี้แจง : แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการ ดังนั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงทุกประการ โดยคำตอบของท่านถือเป็นความลับและไม่มีผลกระทบใดๆ แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ให้ตรงกับความเป็นจริง

1. เพศ

- (1) ชาย (2) หญิง

2. อายุ

- (1) อายุต่ำกว่า 20 ปี (2) 20-30 ปี (3) 31-40 ปี (4) 41-50 ปี
- (5) 51-60 ปี (6) 61 ปีขึ้นไป

3. การศึกษา

- (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษา (3) ปวช./ปวส. (4) ปริญญาตรี
- (5) อื่นๆ (ระบุ).....

4. อาชีพ

- (1) นักเรียน/นักศึกษา (2) รับจ้างทั่วไป (3) เกษตรกร (4) ค้าขาย
- (5) ธุรกิจส่วนตัว (6) รัฐวิสาหกิจ (7) รับราชการ (8) นักการเมืองท้องถิ่น
- (9) อื่นๆ (ระบุ).....

5. บทบาทหน้าที่ของท่านในหมู่บ้าน

- (1) ประชาชนทั่วไป (2) ผู้นำชุมชน (3) กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
- (4) อื่นๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ

คำชี้แจง : จากรายข้อคำถามท่านมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด (โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องตารางด้านขวามือ)

รายชื่อคำถาม	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ					
1.1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ					
1.2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ					
1.3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ					
1.4 มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการให้ประชาชนทราบ					
1.5 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ					
1.6 การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
2. ด้านวัตถุประสงค์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ					
2.1 รพ.สต. มีอาคารสถานที่ที่ได้มาตรฐานสำหรับให้บริการประชาชน					
2.2 ประชาชนผู้มารับบริการ มีความสะดวก สบาย และพึงพอใจต่อการบริการ					
2.2 ผลการดำเนินโครงการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตรงต่อความต้องการของประชาชนในองค์กร					
2.3 ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินงานตามโครงการมากน้อยเพียงใด					
2.4 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ					

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

.....

ขอขอบคุณที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในครั้งนี้
จัดทำโดย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ



แบบสอบถามความพึงพอใจ

โครงการฝึกอบรม.....

คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ส่วน ขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบให้ครบทั้ง 3 ส่วน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

โปรดแสดงความคิดเห็นโดยทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

- เพศ (1) ชาย (2) หญิง
- อายุ (1) อายุต่ำกว่า 20 ปี (2) อายุ 20 - 30 ปี (3) อายุ 31 - 40 ปี
 (4) อายุ 41 - 50 ปี (5) อายุ 51 - 60 ปี (6) อายุ 61 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษา (3)ปริญญาตรี
 (4) ปริญญาโท (5) อื่นๆ (ระบุ).....
- สถานะ (1) นักเรียน/นักศึกษา (2) ครู (3) กรรมการสถานศึกษา
 (4) อื่นๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน)

รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ด้านสถานที่					
1.1 ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม/ศึกษาดูงาน					
1.2 อาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม					
2. ด้านการจัดการอบรม					
2.1 การต้อนรับ การลงทะเบียน และเอกสารประกอบการอบรม					
2.2 รูปแบบของการจัดอบรม					
3. ด้านวิทยากร					
3.1 ความรู้ความสามารถของวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้					
3.2 การใช้สื่อและการใช้เทคนิคในการบรรยาย					
4. ด้านหัวข้อการบรรยาย					
4.1					
4.2					
4.3					
5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้ารับฝึกอบรม					
5.1 ท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ					
5.2 ท่านมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพียงใด					

รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
5.3 ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพียงใด					
5.4 ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมของการเข้าร่วมโครงการฯ เพียงใด					

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

.....

ขอขอบคุณที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในครั้งนี้
จัดทำโดย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ



แบบสอบถามความพึงพอใจ

โครงการจัดงาน.....

คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ส่วน ขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบให้ครบทั้ง 3 ส่วน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

โปรดแสดงความคิดเห็นโดยทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

- เพศ (1) ชาย (2) หญิง
- อายุ (1) อายุต่ำกว่า 15 ปี (2) อายุ 16 – 20 ปี (3) อายุ 21 – 30 ปี
 (4) อายุ 31-40 ปี (5) อายุ 41 – 50 ปี (6) อายุ 51 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา
 (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษา (3) ปวช/ปวส.
 (4)ปริญญาตรี (5)ปริญญาโท (6) อื่นๆ (ระบุ).....
- อาชีพ
 (1) นักเรียน/นักศึกษา (2) เกษตรกร (3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
 (4) รับจ้าง (5) รับราชการ (6) พนักงาน/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 (7) อื่นๆ (ระบุ).....
- ภูมิลำเนา
 (1) จังหวัดชัยภูมิ (2) ต่างจังหวัด (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2566

โปรดแสดงความคิดเห็นโดยทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม					
2. ลำดับขั้นตอน พิธีการ รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม					
3. กิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง มีความเหมาะสม					
4. สิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมเพียงพอ /เหมาะสม					
5. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม					
6. ความประทับใจและได้รับประโยชน์จากการชมกิจกรรม					
7. ภาพรวมในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม					

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

ขอขอบคุณที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในครั้งนี้
จัดทำโดย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และภาพการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ



ภาพการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาท้องถิ่น



















0 44124622



<http://www.chpao.org>



0 448 16651



องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ - อบจ.ชัยภูมิ



ถนน องค์การฯ สาย1 ตำบลโนนเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000