

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567





ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567

ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 35/4
วรรค 5 กำหนดให้นายองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประจำทุกปี และวรรค 6 คำแถลงนโยบาย ของนายองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ประกอบกับเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อย่างถูกต้อง และโปร่งใส ประกอบกับในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2568 ตัวชี้วัดย่อย ที่ 9.2 การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำเนินงานและงบประมาณ ข้อ ๐7
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 กำหนดให้แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2567 นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงขอประกาศ
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และ
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.chpao.org

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2568

(นางสาวสุวิวรรณ นาคาศัย)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567

1. ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2567

ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ผลการประเมินประสิทธิผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนี้

ผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

พิจารณาจากการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ว่าสามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยวัดจากงบประมาณที่เบิกจ่ายและห้วงระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
		1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา													
		กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย													
		1.3 แผนงานการศึกษา													
1	342	1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้พหุศาสตร์ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/8 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000			X	มี.ค. - เม.ย.67					1	X	
2	349	2 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/3 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	330,000	30,350.00		1	1.พ.ย.66 - มี.ค.67 2.พ.ค. - ก.ย.67	29 ก.พ. - 22 มี.ค. 67	1				1	
3	368	3 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/38 ข้อ 22)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000			X	พ.ค. - มี.ย.67					1	X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (แก้ไขห้วงระยะเวลาดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กัณเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กัณเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
4	369	4 โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-3/2 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	1,000,000			X	ก.ย.67				1	X	
5	369	5 โครงการประกวดโครงงานนักเรียนสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/41 ข้อ 23)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000			X	ม.ค. - ก.ย.67				1	X	
6	370	6 โครงการมหกรรมการแข่งขันทักษะทาง วิชาการสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/62 ข้อ 38)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	500,000	459,483.00		1	พ.ค. - ก.ค.67	1.7-8 มิ.ย. 67 2.11-13ก.ค.67	1			1	
7	370-372	7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเครื่องแบบ นักเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 1-3/4 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	5,804,200	5,579,952.00		1	1.ต.ค. - ๕.ค.66 2.ก.ค. - ก.ย.67	16 พ.ค. - 20 ก.ย. 67	1			X	
8	372-374	8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2565 ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 1-3/7 ข้อ 3)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	5,689,400	5,560,354.00		1	1.ต.ค. - ๕.ค.66 2.ก.ค. - ก.ย.67	16 ต.ค. 66 - 20 ก.ย. 67	1			1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กัณเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กัณเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
9	374-376	9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 1-3/4 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	10,740,400	10,486,863.00		1	1.ต.ค. - ธ.ค.66 2.ก.ค. - ก.ย.67	16 พ.ค. - 5 ก.ย. 67	1			X	
10	376-378	10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 1-3/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	42,833,700	41,851,308.00		1	1.ต.ค. - ธ.ค.66 2.พ.ค. - มิ.ย.67	16 ต.ค. 66 - 5 ก.ย. 67	1			X	
11	378-380	11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิ่ม) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 7/2565 หน้า 1-3/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	2,968,000	2,938,500.00		1	1.ต.ค. - ธ.ค.66 2.พ.ค. - มิ.ย.67	6 พ.ย. 66 - 5 ก.ย. 67	1			X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กัณเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กัณเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
12	380-382	12 โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ท้องถิ่น (คำปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน ยากจน) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 1-3/14 ข้อ 5)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	6,108,000	5,757,000.00		1	1.ต.ค. - ธ.ค.66 2.พ.ค. - มิ.ย.67	27 พ.ย. 66 - 5 ก.ย. 67	1			X	
13	382-384	13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน คำหนังสือเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 1-3/5 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	11,954,300	11,231,172.75		1	ม.ค. - ก.พ.67	18 มี.ค. - 5 ก.ย. 67	1			X	- จัดสรร งบประมาณมา 11,400,800 บาท
14	384	14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาการเรียนห้องเรียนอาชีพกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจใน สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 1-3/5 ข้อ 4)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	200,000	80,000.00		1	มี.ค. - พ.ค.67	25 เม.ย. - 27 พ.ค. 67	1			1	- โอนลด งบประมาณ 120,000 บาท คงเหลือ 80,000 บาท
15	385	15 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาการเรียนห้องเรียนอาชีพกับ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิในสถานศึกษาสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 1-3/3 ข้อ 3)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	200,000			X	มี.ค. - พ.ค.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 197,000 บาท คงเหลือ 3,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กัณเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กัณเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
16	386	16 โครงการแข่งขันโครสเวิร์ด เอแม็ท คำคม ระดับประเทศ (VTEA Crossword A-Math Kumkom Challenge) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	200,000			X	พ.ย. - ธ.ค.67				1	X	โอนลดงบประมาณ 184,000 บาท คงเหลือ 16,000 บาท
17	345	17 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่ กระบวนการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/66 ข้อ 40)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	300,000	299,994.00		1	เม.ย. - พ.ค.67	12-14 พ.ค. 67	1			1	
18	350	18 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/65 ข้อ 39)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	200,000	400,860.00		X	ก.ค. - ส.ค.67	2 - 5 ก.ย. 67	1			X	โอนเพิ่ม งบประมาณ 335,000 บาท คงเหลือ 134,140 บาท
		รวม 18 โครงการ		89,248,000	84,675,836.75	0.00	11			12	0	6	5	
		กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย												
		1.8 แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ												
19	441	1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันชัยภูมิ ศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 1-8/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000			X	ต.ค.66 - ก.ย.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 90,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท
		รวม 1 โครงการ		100,000	0.00	0.00	0			0	0	1	0	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กัณเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กัณเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
		กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมและทั่วถึง												
		1.3 แผนงานการศึกษา												
20	343	1 โครงการประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/59 ข้อ 36)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	350,000	152,640.00		1	เม.ย. - ส.ค.67	26-27 มี.ค. 67	1			X	- โอนลด งบประมาณ 172,660 บาท คงเหลือ 24,700 บาท
		รวม 1 โครงการ		350,000	152,640.00	0.00	1			1	0	0	0	
		กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุน พัฒนา ปรับปรุง สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้												
		1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
21	542	1 โครงการปรับปรุงอาคารห้องน้ำ โรงเรียน หนองไผ่วิทยานุสรณ์ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/6 ข้อ 5)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	500,000	499,500.00		1	ม.ค. - ก.ย.67	13 มี.ย. - 5 ก.ย. 67	1			1	
22	542	2 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียน โคกสะอาดวิทยา ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/7 ข้อ 6)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	500,000		481,000.00	X	ม.ค. - ก.ย.67			1		X	
23	543	3 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete โรงเรียนโนน กอกวิทยา ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตร สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/8 ข้อ 7)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	348,000		348,000.00	X	เม.ย. - ก.ย.67			1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กัณเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กัณเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
24	492	4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนสระพังวิทยาคม ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้า ที่ 1-9/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	668,000		460,000.00	X	ม.ค. - ก.ย.67			1		X	
25	504	5 โครงการปรับปรุงสนามเทนนิสสนามกีฬา กลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/2 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	950,000		949,000.00	X	เม.ย. - ก.ย.67			1		X	
26	505	6 โครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/4 ข้อ 3)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	500,000	499,500.00		1	ธ.ค.66 - ส.ค.67	10 มี.ย. - 9 ส.ค. 67	1			1	
27	488	7 โครงการก่อสร้างซุ้มทางเดินและต่อเติมกัน สาดอาคารเรียนโรงเรียนโนนกอภวิทยา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/10 ข้อ 8)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	214,000		214,000.00	X	ม.ค. - ก.ย.67			1		X	
28	489	8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านเตือวิทยาคม ตำบลบ้านเตือ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/5 ข้อ 4)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	500,000		500,000.00	X	ม.ค. - ก.ย.67			1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
29	489	9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านเป่าวิทยา ตำบลบ้านเป่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/13 ข้อ 10)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	500,000		500,000.00	X	ม.ค. - ก.ย.67			1		X	
30	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	10 โครงการก่อสร้างอาคารห้องส้วมนักเรียน ชาย 6 ที่/49 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์ วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตร สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (2 หลัง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 หน้า 1-9/8 ข้อ 8)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	1,264,000		1,236,876.00	X	มิ.ย. - ก.ย.67			1		X	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 (เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ (1)
31	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	11 โครงการก่อสร้างอาคารห้องส้วมนักเรียน ชาย 6 ที่/49 โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (1 หลัง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 หน้า 1-9/19 ข้อ 19)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	632,000		590,000.00	X	มิ.ย. - ก.ย.67			1		X	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 (เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ (2)
32	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	12 โครงการก่อสร้างอาคารห้องส้วมนักเรียน ชาย 6 ที่/49 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ (1 หลัง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 1-9/3 ข้อ 3)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	632,000		628,613.00	X	มิ.ย. - ก.ย.67			1		X	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 (เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ (3)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
33	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	13 โครงการรื้อถอนอาคารเรียน (อาคาร 2) โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตำบลบ้านเพชร อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 12/2566 หน้า 1-9/33 ข้อ 33)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	470,000	469,500.00		1	มิ.ย. - ก.ย.67	23 เม.ย. - 18 มิ.ย. 67	1			X	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567	
		รวม 13 โครงการ		7,678,000	1,468,500.00	5,907,489.00	3			3	10	0	2		
		กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา													
		1.3 แผนงานการศึกษา													
34	351	1 โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (One School One Innovation : OSOI) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/81 ข้อ 53)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000			X	เม.ย. - มิ.ย.67					1	X	
35	385	2 โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OSOP) (แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/86 ข้อ 57)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000	100,000.00		1	พ.ย.66	9-10 พ.ย. 66	1			1	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการดำเนิน โครงการ)	
36	387	3 โครงการแข่งขันหุ่นยนต์โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/69 ข้อ 42)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000			X	ต.ค.66 - ก.ย.67					1	X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กัณเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กัณเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
37	368	4 โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 1-3/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000			X	มี.ย. - ก.ย.67				1	X		
		รวม 4 โครงการ		400,000	100,000.00	0.00	1			1	0	3	1		
		กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ													
		1.3 แผนงานการศึกษา													
38	343	1 โครงการประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/79 ข้อ 51)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000			X	มี.ค.67					1	X	
39	344	2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/34 ข้อ 19)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	200,000			X	มี.ค. - เม.ย.67					1	X	- โอนลด งบประมาณ 180,000 บาท คงเหลือ 20,000 บาท
40	344	3 โครงการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/83 ข้อ 54)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	250,000			X	มี.ค. - เม.ย.67					1	X	- โอนลด งบประมาณ 240,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กัณเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กัณเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
41	345	4 โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/57 ข้อ 34)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000	99,976.00		1	ต.ค.66 - ก.ย.67	24-25 ส.ค. 67	1			1	
42	346	5 โครงการพัฒนารูปแบบการสอน STEM Education สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/72 ข้อ 44)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000			X	เม.ย. - พ.ค.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
43	346	6 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-3/6 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000			X	เม.ย. - พ.ค.67				1	X	
44	347	7 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/73 ข้อ 45)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000	100,000.00		1	ต.ค.66 - ก.ย.67	29-30 มิ.ย. 67	1			1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กัณเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กัณเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
45	347	8 โครงการพัฒนาสมรรถนะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/37 ข้อ 21)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000			X	ก.พ. - มี.ค.67				1	X	
46	348	9 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/61 ข้อ 37)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000	100,000.00		1	ต.ค.66 - ก.ย.67	16-17 ก.ค. 67	1			1	
47	351	10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 1-3/17 ข้อ 7)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000			X	เม.ย. - พ.ค.67				1	X	
48	352	11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/48 ข้อ 28)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000			X	เม.ย. - พ.ค.67				1	X	
49	352	12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/54 ข้อ 31)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000			X	มี.ค. - เม.ย.67				1	X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
50	353	13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/55 ข้อ 32)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000			X	เม.ย. - พ.ค.67				1	X	
51	353	14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/45 ข้อ 26)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000			X	เม.ย. - พ.ค.67				1	X	
52	354	15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 1-3/20 ข้อ 9)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000			X	เม.ย. - พ.ค.67				1	X	
53	354	16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 1-3/18 ข้อ 8)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000			X	เม.ย. - พ.ค.67				1	X	
54	355	17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/46 ข้อ 27)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000			X	เม.ย. - พ.ค.67				1	X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กัณเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กัณเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
55	355	18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา" โรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/42 ข้อ 24)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000			X	เม.ย. - พ.ค.67				1	X	
56	356	19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมการ พัฒนาผู้เรียน" โรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/56 ข้อ 33)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000			X	เม.ย. - พ.ค.67				1	X	
57	356	20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการ เรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้เคมี ของโรงเรียนใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/12 ข้อ 3)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000			X	เม.ย. - พ.ค.67				1	X	
58	357	21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการ เรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ชีววิทยา ของโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/10 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000			X	มี.ค. - เม.ย.67				1	X	
59	357	22 โครงการอบรมพัฒนาครู และบุคลากร ทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อน วิทยฐานะสูงขึ้นของสถานศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/70 ข้อ 43)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000			X	เม.ย. - พ.ค.67				1	X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กัเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กัเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
60	435	23 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้าน การกีฬา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/23 ข้อ 12)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	12,000			X	ก.พ. - เม.ย.67				1	X	
61	387	24 โครงการจัดกิจกรรมวันครู (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/36 ข้อ 20)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	300,000	263,240.00		1	ธ.ค.66 - ม.ค.67	12 ธ.ค. 66 - 16 ม.ค. 67	1			1	- โอนลด งบประมาณ 36,000 บาท คงเหลือ 264,000 บาท
62	348	25 โครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนและใน โรงเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนของสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/58 ข้อ 35)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000			X	เม.ย. - พ.ค.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
		รวม 25 โครงการ		1,822,000	563,216.00	0.00	4			4	0	21	4	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
		กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกาย												
		1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ												
63	436	1 โครงการกีฬานันทนาการเพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/16 ข้อ 8)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	150,000			X	ต.ค.66 - ก.ย.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 140,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท
64	436	2 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/18 ข้อ 9)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	1,000,000	1,999,570.00		X	พ.ย.66 - ส.ค.67	1.20-29มิ.ย.67 2.15-24ส.ค.67	1			1	- โอนเพิ่ม งบประมาณ 1,000,000 บาท คงเหลือ 2,000,000 บาท
65	437	3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/22 ข้อ 11)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000			X	ต.ค. - ธ.ค.66				1	X	
66	437	4 โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล "อาวุโสคัพ" (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/14 ข้อ 7)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000			X	ม.ค. - พ.ค.67				1	X	
67	438	5 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาให้กับโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/20 ข้อ 10)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	500,000			X	ต.ค.66 - ก.ย.67				1	X	
68	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	6 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 หน้า 1-8/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	500,000	499,600.00		1	ธ.ค.66	2 - 8 ธ.ค. 66	1			1	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
69	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	7 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้ง พื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู (จำนวน 3 เครื่อง) สำหรับ ติดตั้งสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 ผ.03 หน้า 1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	160,800	160,800.00		1	มี.ค. - เม.ย.67	5 มี.ค. - 24 เม.ย. 67	1			1	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
70	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	8 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติด ผนัง ขนาด 12,000 บีทียู (จำนวน 1 เครื่อง) สำหรับติดตั้งสนามกีฬากลางองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 ผ.03 หน้า 2 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	16,800	16,800.00		1	มี.ค. - เม.ย.67	5 มี.ค. - 24 เม.ย. 67	1			1	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
71	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	9 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้ง พื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู (จำนวน 1 เครื่อง) สำหรับติดตั้งสนามกีฬา กลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2566 ผ.03 หน้า 5 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	43,000	43,000.00		1	มี.ค. - เม.ย.67	5 มี.ค. - 24 เม.ย. 67	1			1	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
		รวม 9 โครงการ		2,570,600	2,719,770.00	0.00	4			5	0	4	5	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
		กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น												
		1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ												
72	438	1 โครงการจัดทำทะเบียนราษฎรชาวบ้าน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/8 ข้อ 4)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	250,000			X	ม.ค. - มิ.ย.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 240,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท
73	439	2 โครงการเดินธรรมาตรา ฟันฟูชีวิตและ ธรรมาติคุณน้ำปะทาว (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	50,000			X	ธ.ค.66				1	X	- โอนลด งบประมาณ 45,000 บาท คงเหลือ 5,000 บาท
74	439	3 โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วัน มาฆบูชา) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-8/4 ข้อ 3)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	50,000			X	มี.ค.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 50,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
75	439	4 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/9 ข้อ 5)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000			X	ม.ค. - ก.ค.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 77,000 บาท คงเหลือ 23,000 บาท
76	440	5 โครงการส่งเสริมงานเจ้าพ่อพญาแล (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/4 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	500,000	572,900.00		X	ม.ค.67	12-20 ม.ค. 67	1			1	- โอนเพิ่ม งบประมาณ 72,900 บาท คงเหลือ 572,900 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กัณเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กัณเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
77	440	6 โครงการส่งเสริมงานประเพณีบุญเดือนหก (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/6 ข้อ 3)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	200,000	200,000.00		1	เม.ย. - พ.ค.67	15 พ.ค. 67	1			1		
78	441	7 โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-8/3 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	50,000			X	ส.ค. - ก.ย.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 40,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท	
		รวม 7 โครงการ		1,200,000	772,900.00	0.00	1			2	0	5	2		
		กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น													
		1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา													
79	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	1 โครงการปรับปรุงแบบบำรุงรักษาและฟื้นฟู แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดไพรพินาศ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2566 หน้า 1-9/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	460,000	459,500.00			ธ.ค.66 - มี.ค.67	8 พ.ค. - 3 ก.ค. 67	1				- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566	
		รวม 1 โครงการ		460,000	459,500.00	0.00	0			1	0	0	0		
		รวมทั้งหมด 79 โครงการ			103,828,600	90,912,362.75	5,907,489.00	25			29	10	40	19	
		2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต													
		กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้													
		2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน													
80	420	1 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 2-7/1 ข้อ 1)	กองสวัสดิการ สังคม	100,000			X	พ.ย.66 - ก.ย.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
81	422	2 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/10 ข้อ 6)	กองสวัสดิการ สังคม	100,000			X	เม.ย. - ส.ค.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
82	422	3 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเพาะเห็ด จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/17 ข้อ 11)	กองสวัสดิการ สังคม	100,000			X	ม.ค. - มิ.ย.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
83	424	4 โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/28 ข้อ 20)	กองสวัสดิการ สังคม	100,000			X	พ.ย.66 - ก.ย.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
84	424	5 โครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์จากพืช สมุนไพรจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/12 ข้อ 8)	กองสวัสดิการ สังคม	100,000			X	เม.ย. - ส.ค.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
85	427	6 โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ทดแทนการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/11 ข้อ 7)	กองสวัสดิการ สังคม	100,000			X	เม.ย. - ส.ค.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
86	427	7 โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรแปลง ใหญ่จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/19 ข้อ 13)	กองสวัสดิการ สังคม	100,000			X	พ.ย.66 - ก.ย.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
87	428	8 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน ตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/32 ข้อ 23)	กองสวัสดิการ สังคม	100,000			X	เม.ย. - ส.ค.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
88	423	9 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/24 ข้อ 17)	กองสวัสดิการ สังคม	100,000			X	พ.ย.66 - มี.ค.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
89	430	10 โครงการส่งเสริมพัฒนาการสร้างอาชีพ 108 อาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/27 ข้อ 19)	กองสวัสดิการ สังคม	100,000	99,660.00		1	พ.ย.66 - ก.ย.67	17-18 มี.ย. 67	1			1	
90	426	11 โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 2-7/2 ข้อ 2)	กองสวัสดิการ สังคม	100,000			X	พ.ย.66 - ก.ย.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
		รวม 11 โครงการ		1,100,000	99,660.00	0.00	1			1	0	10	1	
		กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน												
		2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
91	419	1 โครงการบ้านนี้มีรัก "ค่ายครอบครัวอบอุ่น" (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/37 ข้อ 27)	กองสวัสดิการ สังคม	250,000			X	ม.ค. - ส.ค.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 250,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
		รวม 1 โครงการ		250,000	0.00	0.00	0			0	0	1	0	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กัณเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กัณเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
		กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี													
		2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์													
92	414	1 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2564 หน้า 2-5/1 ข้อ 1)	กองสวัสดิการสังคม	500,000			X	ต.ค.66 - ก.ย.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 500,000 บาท คงเหลือ 0 บาท	
		รวม 1 โครงการ			500,000	0.00	0.00	0			0	0	1	0	
		2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน													
93	421	1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/35 ข้อ 26)	กองสวัสดิการสังคม	250,000			X	มิ.ย. - ก.ย.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 250,000 บาท คงเหลือ 0 บาท	
94	423	2 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/34 ข้อ 25)	กองสวัสดิการสังคม	250,000			X	มี.ค. - ก.ย.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 250,000 บาท คงเหลือ 0 บาท	
95	429	3 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/33 ข้อ 24)	กองสวัสดิการสังคม	250,000			X	ก.พ. - มิ.ย.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 250,000 บาท คงเหลือ 0 บาท	
96	429	4 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/4 ข้อ 3)	กองสวัสดิการสังคม	250,000			X	ธ.ค.66 - พ.ค.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 250,000 บาท คงเหลือ 0 บาท	
97	428	5 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มสัมมาชีพเครือข่ายจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/38 ข้อ 28)	กองสวัสดิการสังคม	100,000			X	ม.ค. - ก.ย.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
98	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	6 โครงการรณรงค์ขอพร สืบสานประเพณี สงกรานต์ อบจ.ชัยภูมิ "รักและใส่ใจสูงวัย อายุยืน" ประจำปี 2567 (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 2-7/3 ข้อ 1)	กองสวัสดิการ สังคม	1,500,000	1,467,580.00		1	เม.ย. 67	15 เม.ย. 67	1			1	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
		รวม 6 โครงการ		2,600,000	1,467,580.00	0.00	1			1	0	5	1	
		2.10 แผนงานการเกษตร												
99	567	1 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สำหรับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-10/1 ข้อ 1)	กองสวัสดิการ สังคม	500,000			X	ต.ค.66 - ก.ย.67					1	X - โอนลด งบประมาณ 500,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
		รวม 1 โครงการ		500,000	0.00	0.00	0			0	0	1	0	
		2.12 แผนงานงบกลาง												
100	179	1 โครงการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 หน้า 2-12/1 ข้อ 1)	กองสวัสดิการ สังคม	5,000,000	5,000,000.00		1	ธ.ค.66 - ก.ย.67	5 มี.ค. - 30 ก.ย. 67	1			1	
101	179	2 โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 หน้า 2-12/1 ข้อ 1)	กองสวัสดิการ สังคม	1,000,000	957,643.00		1	ต.ค.66 - ก.ย.67	23 พ.ย. 66 - 30 ก.ย. 67	1			1	
		รวม 2 โครงการ		6,000,000	5,957,643.00	0.00	2			2	0	0	2	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
		กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน ควบคุมโรค การฟื้นฟูสภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อม													
		2.4 แผนงานสาธารณสุข													
102	396	1 โครงการจัดกิจกรรมสาธารณะเพื่อการ สาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-4/28 ข้อ 22)	กองสาธารณสุข	100,000			X	ม.ค. - มิ.ย.67					1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
103	397	2 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อ การป้องกันโรคเรื้อรังจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 2-4/16 ข้อ 12)	กองสาธารณสุข	100,000			X	ก.พ. - เม.ย.67					1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
104	397	3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพทีมควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 2-4/21 ข้อ 16)	กองสาธารณสุข	100,000			X	เม.ย. - ก.ย. 67					1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
105	398	4 โครงการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารใน สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 2-4/22 ข้อ 17)	กองสาธารณสุข	100,000			X	มี.ค. - มิ.ย.67					1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
106	398	5 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 2-4/12 ข้อ 10)	กองสาธารณสุข	500,000			X	ม.ค. - มิ.ย.67					1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
107	399	6 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้เสี่ยง ไม่ เสี่ยงเอดส์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 2-4/18 ข้อ 14)	กองสาธารณสุข	100,000			X	พ.ค. - ก.ค.67					1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กัณเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กัณเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
108	399	7 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคระบาดจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 2-4/24 ข้อ 18)	กองสาธารณสุข	100,000			X	ต.ค.66 - ก.ย.67				1	X	- โอนลดงบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
109	400	8 โครงการเสริมพลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 2-4/14 ข้อ 11)	กองสาธารณสุข	1,000,000	999,450.00		1	ม.ค. - มิ.ย.67	18-30 มี.ค. 67	1			1	
		รวม 8 โครงการ		2,100,000	999,450.00	0.00	1			1	0	7	1	
		กลยุทธ์ที่ 6 การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด												
		2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
110	419	1 โครงการ TO BE NUMBER ONE รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-7/10 ข้อ 7)	กองสาธารณสุข	500,000			X	ม.ค. - ก.ย.67				1	X	
111	420	2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-7/12 ข้อ 8)	กองสาธารณสุข	500,000			X	ม.ค. - ก.ย.67				1	X	
112	421	3 โครงการพัฒนาเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-7/1 ข้อ 1)	กองสาธารณสุข	100,000			X	ม.ค. - มิ.ย.67				1	X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กัณเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กัณเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
113	425	4 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-7/5 ข้อ 4)	กองสาธารณสุข	100,000			X	มิ.ย.67				1	X	
114	425	5 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-7/7 ข้อ 5)	กองสาธารณสุข	100,000			X	ม.ค. - ก.ย.67				1	X	
115	426	6 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (กิจกรรมการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-7/8 ข้อ 6)	กองสาธารณสุข	1,000,000	119,520.00		1	พ.ย.66 - ก.ย.67	12 - 15 ก.ค. 67	1			1	
116	430	7 โครงการเสริมทักษะและพัฒนาคุณภาพชมรม TO BE NUMBER ONE (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-7/13 ข้อ 9)	กองสาธารณสุข	100,000			X	ม.ค. - มิ.ย.67				1	X	
		รวม 7 โครงการ		2,400,000	119,520.00	0.00	1			1	0	6	1	
		กลยุทธ์ที่ 7 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย												
		2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน												
117	301	1 โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/2 ข้อ 2)	สำนักปลัด อบจ.	40,000			X	มี.ค. - ส.ค.67				1	X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
118	301	2 โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/2 ข้อ 1)	สำนักปลัด อบจ.	30,000	30,000.00		1	ก.พ. - ส.ค.67	31 พ.ค. 67	1			1	
119	302	3 โคม่ไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง ตำบลหนองขา อำเภอกะชังบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-2/1 ข้อ 1)	กองสาธารณสุข	125,000		124,500.00	X	ม.ค. - เม.ย.67			1		X	
120	305	4 โคม่ไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0067 บ้านเจียง - บ้านคลองจันลา อำเภอกำกัฒมพล จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/17 ข้อ 16)	กองช่าง	2,000,000		1,984,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67			1		X	
121	306	5 โคม่ไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0028 บ้านแท่น - บ้านวังหิน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/28 ข้อ 26)	กองช่าง	1,500,000		1,488,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67			1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
122	307	6 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0026 บ้านหนองโดน - บ้านสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/29 ข้อ 27)	กองช่าง	500,000	499,500.00		1	พ.ย.66 - <u>ม.ค.67</u>	20 ก.พ. - <u>25 มี.ค. 67</u>	1			X	
123	308	7 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0027 บ้านหนองโดน - บ้านเมืองคอง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/30 ข้อ 28)	กองช่าง	500,000	499,500.00		1	พ.ย.66 - <u>ม.ค.67</u>	20 ก.พ. - <u>9 เม.ย. 67</u>	1			X	
124	309	8 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทางบ้านสระพัง หมู่ที่ 1 ตำบลสระพัง - บ้านสะเดา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/31 ข้อ 29)	กองช่าง	500,000	499,500.00		1	พ.ย.66 - <u>ม.ค.67</u>	20 ก.พ. - <u>25 มี.ค. 67</u>	1			X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
125	310	9 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทาง หลวงทองถิ่น ชย.ถ.1-0090 แยก ทล.205 - บ้านกุ่ม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/16 ข้อ 15)	กองช่าง	1,375,000		1,364,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67				1		X	
126	311	10 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทาง หลวงทองถิ่น ชย.ถ.1-0082 บ้านยางหวาย - บ้านจอก อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/20 ข้อ 18)	กองช่าง	2,000,000		1,984,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67				1		X	
127	312	11 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทาง หลวงทองถิ่น ชย.ถ.1-0029 บ้านหนองชาติ - บ้านโนนเขวา อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/18 ข้อ 17)	กองช่าง	1,000,000		992,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67				1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
128	313	12 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0085 บ้านโนนทอง - บ้านภูดิน อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/21 ข้อ 19)	กองช่าง	500,000	499,500.00		1	พ.ย.66 - <u>ม.ค.67</u>	20 ก.พ. - <u>25 มี.ค. 67</u>	1			X	
129	314	13 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0119 บ้านสำโรงโคก - บ้านสระสี่เหลี่ยม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/7 ข้อ 6)	กองช่าง	500,000	499,500.00		1	พ.ย.66 - <u>ม.ค.67</u>	20 ก.พ. - <u>25 มี.ค. 67</u>	1			X	
130	315	14 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0006 แยก ทล.2179 - บ้านวังเสมา อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/8 ข้อ 7)	กองช่าง	500,000	499,500.00		1	พ.ย.66 - <u>ม.ค.67</u>	20 ก.พ. - <u>9 เม.ย. 67</u>	1			X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
131	316	15 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0094 บ้านส้มป่อย - บ้านปากค่ายช่องแมว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/9 ข้อ 8)	กองช่าง	500,000	499,500.00		1	พ.ย.66 - <u>ม.ค.67</u>	20 ก.พ. - <u>25 มี.ค. 67</u>	1			X	
132	317	16 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0095 บ้านโนนผาย - บ้านโนนศรี้อ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/10 ข้อ 9)	กองช่าง	1,000,000		992,000.00	X	พ.ย.66 - <u>เม.ย.67</u>			1		X	
133	318	17 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0101 บ้านโนนจาน - บ้านหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/11 ข้อ 10)	กองช่าง	500,000	499,500.00		1	พ.ย.66 - <u>ม.ค.67</u>	20 ก.พ. - <u>25 มี.ค. 67</u>	1			X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
134	319	18 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0025 บ้านนาแก - บ้านหนองไผ่ล้อม - บ้านตงพอง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/34 ข้อ 32)	กองช่าง	1,500,000		1,488,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67				1		X	
135	320	19 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งสายทาง บ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลท่าใหญ่ - บ้านโนนตุม หมู่ที่ 7 ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/40 ข้อ 37)	กองช่าง	2,000,000		1,984,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67				1		X	
136	321	20 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทาง บ้านหนองเชียงซา หมู่ที่ 16 ตำบลฝักปึง - บ้านหนองดินคำ หมู่ที่ 21 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/22 ข้อ 20)	กองช่าง	2,000,000		1,984,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67				1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กัณเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กัณเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
137	322	21 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0089 แยก ทล.205 - บ้านหนองอีหล่อ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/14 ข้อ 13)	กองช่าง	1,500,000		1,488,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67				1		X	
138	323	22 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0091 บ้านปะโค - บ้านโคกเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/15 ข้อ 14)	กองช่าง	1,500,000		1,488,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67				1		X	
139	324	23 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0058 บ้านนาโป่ง - บ้านโนนหวานไพร อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/13 ข้อ 12)	กองช่าง	3,000,000		2,976,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67				1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
140	325	24 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0033 บ้านชำมูลนาก - บ้านห้วยห้วยน้ำไหล อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/25 ข้อ 23)	กองช่าง	2,000,000		1,984,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67				1		X	
141	326	25 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0128 บ้านชำมูลนาก - บ้านหนองแก อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/26 ข้อ 24)	กองช่าง	2,000,000		1,984,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67				1		X	
142	327	26 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทาง บ้านแก้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแก้ง บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/27 ข้อ 25)	กองช่าง	1,000,000		992,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67				1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
143	328	27 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0074 บ้านท่าหว่า - บ้านดอนขวาง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/23 ข้อ 21)	กองช่าง	1,000,000		992,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67				1		X	
144	329	28 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0043 แยก ทล.2037 - บ้านหนองหญ้าขาวก อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/12 ข้อ 11)	กองช่าง	1,000,000		992,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67				1		X	
145	330	29 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0054 บ้านบัวพัก เกวียน - บ้านโนนตุน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/24 ข้อ 22)	กองช่าง	2,000,000		1,984,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67				1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กัณเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กัณเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
146	331	30 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งสายทาง ถนนพญาแล เขตเทศบาล เมืองชัยภูมิ - บ้านชีเหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/36 ข้อ 33)	กองช่าง	500,000	499,500.00		1	พ.ย.66 - <u>ม.ค.67</u>	20 ก.พ. - <u>25 มี.ค. 67</u>	1			X	
147	332	31 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0064 บ้านโนนเหมา - บ้านหนองหอยบึง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/41 ข้อ 38)	กองช่าง	2,000,000		1,984,000.00	X	พ.ย.66 - <u>เม.ย.67</u>			1		X	
148	333	32 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0032 บ้านหนอง มะเขือ - บ้านหนองข้างเอก อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/38 ข้อ 35)	กองช่าง	500,000	499,500.00		1	พ.ย.66 - <u>ม.ค.67</u>	20 ก.พ. - <u>25 มี.ค. 67</u>	1			X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กัณเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กัณเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
149	334	33 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0030 บ้านโนนทองกลาง - บ้านโคกล่าม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/37 ข้อ 34)	กองช่าง	500,000	499,500.00		1	พ.ย.66 - <u>ม.ค.67</u>	20 ก.พ. - <u>25 มี.ค. 67</u>	1			X	
150	335	34 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0035 บ้านสระแต่ - บ้านหนองผักหลอด อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/39 ข้อ 36)	กองช่าง	500,000	499,500.00		1	พ.ย.66 - <u>ม.ค.67</u>	20 ก.พ. - <u>25 มี.ค. 67</u>	1			X	
151	336	35 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0087 บ้านหนองเม็ก - บ้านหนองโนน้อย - บ้านหนองโก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/32 ข้อ 30)	กองช่าง	500,000	499,500.00		1	พ.ย.66 - <u>ม.ค.67</u>	20 ก.พ. - <u>25 มี.ค. 67</u>	1			X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
152	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	36 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางแยก (บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201) สายทางบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (แยกหน้าโรงพยาบาลแก้งคร้อ) อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2566 หน้า 2-2/1 ข้อ 1)	กองช่าง	1,366,000	1,024,500.00		1	ธ.ค.66 - เม.ย.67	12 มี.ค. - 26 ก.ค. 67	1			X	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
153	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	37 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0002 บ้านค้าย - บ้านตาดเนิน - บ้านละหาน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 50 ชุด) (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 หน้า 2-2/2 ข้อ 2)	กองช่าง	3,125,000		3,125,000.00	X	มี.ค. - ส.ค.67			1		X	
154	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	38 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0075 บ้านหนองบัว ขาว - บ้านท่าขามแป อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 31 ชุด) (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 หน้า 2-2/21 ข้อ 21)	กองช่าง	1,937,500		1,937,000.00	X	มี.ค. - ส.ค.67			1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
155	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	39 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0074 บ้านท่าหว่า - บ้านดอนขวาง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ (จำนวน 8 ชุด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 หน้า 2-2/20 ข้อ 20)	กองช่าง	500,000		499,000.00	X	มี.ค. - ส.ค.67				1		X	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
156	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	40 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0010 บ้านเล่า - บ้าน นาวัง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 8 ชุด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2566 หน้า 2-2/1 ข้อ 1)	กองช่าง	500,000		499,000.00	X	เม.ย. - ก.ย.67				1		X	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
157	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	41 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0021 บ้านไทรงาม - บ้านหนองแดงน้อย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 8 ชุด) (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2566 หน้า 2-2/2 ข้อ 2)	กองช่าง	500,000		499,000.00	X	เม.ย. - ก.ย.67				1		X	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
158	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	42 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	สำนักปลัด อบจ.	1,092,000		1,092,000.00	X	ก.ย.67			1		X	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2567
		รวม 42 โครงการ		47,090,500	7,548,000.00	38,899,500.00	15			15	26	1	1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
		กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน ครุภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน													
		2.4 แผนงานสาธารณสุข													
159	393	1 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกำแพง ตำบลซึบ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 5 เครื่อง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-4/5 ข้อ 5)	กองสาธารณสุข	92,500		92,500.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67				1		X	
160	393	2 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำคำ ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 2 เครื่อง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-4/7 ข้อ 7)	กองสาธารณสุข	37,000		37,000.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67				1		X	
161	393-394	3 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 2 เครื่อง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-4/6 ข้อ 6)	กองสาธารณสุข	81,800		81,800.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67				1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กัณเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กัณเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
162	394	4 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก่งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ (จำนวน 2 เครื่อง) (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-4/4 ข้อ 4)	กองสาธารณสุข	49,800	49,800.00		1	ม.ค. - มิ.ย.67	5 - 12 ม.ค. 67	1			1	
163	400	5 จัดซื้อเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับสนับสนุนการให้บริการด้าน สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองแดง ตำบลหนองข่า อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-4/1 ข้อ 1)	กองสาธารณสุข	11,800	11,800.00		1	ม.ค. - มิ.ย.67	5 ม.ค. - 4 ก.พ. 67	1			1	
164	401	6 จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ สนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-4/2 ข้อ 2)	กองสาธารณสุข	70,000	70,000.00		1	ม.ค. - มิ.ย.67	14 ธ.ค. 66 - 13 ม.ค. 67	1			X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กัณเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กัณเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
165	402	7 จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบพกพา จำนวน 5 เครื่อง สำหรับสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-4/3 ข้อ 3)	กองสาธารณสุข	17,500	17,500.00		1	ม.ค. - ก.ค.67	5 ม.ค. - 4 ก.พ. 67	1			1		
166	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	8 จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบพกพา จำนวน 5 เครื่อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 2-4/1 ข้อ 1)	กองสาธารณสุข	17,500	17,500.00		1	พ.ค.67	15 - 30 พ.ค. 67	1			1	- แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567	
		รวม 8 โครงการ		377,900	166,600.00	211,300.00	5			5	3	0	4		
		กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน ครุภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน													
		2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา													
167	501	1 โครงการก่อสร้างรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนน้อย ตำบลกลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/15 ข้อ 14)	กองสาธารณสุข	500,000		500,000.00	X	ม.ค. - ส.ค.67				1		X	
168	502	2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไม้แดง ตำบลกลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/16 ข้อ 15)	กองสาธารณสุข	500,000		500,000.00	X	ม.ค. - ส.ค.67				1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
169	503	3 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองทุ่ม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/17 ข้อ 16)	กองสาธารณสุข	500,000		500,000.00	X	ม.ค. - ส.ค.67			1		X	
170	559	4 โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเข็ญป่าหม้อ ตำบลโคกสูง อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/1 ข้อ 1)	กองสาธารณสุข	100,000	99,800.00		1	ม.ค. - ส.ค.67	27 ก.พ. - 17 ก.ค. 67	1			1	
171	559	5 โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่าย่ำดี ตำบลเก่าย่ำดี อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/2 ข้อ 2)	กองสาธารณสุข	100,000	99,900.00		1	ม.ค. - ส.ค.67	27 ก.พ. - 17 ก.ค. 67	1			1	
172	560	6 โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/3 ข้อ 3)	กองสาธารณสุข	100,000	99,900.00		1	ม.ค. - ส.ค.67	27 ก.พ. - 10 ก.ค. 67	1			1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
173	560	7 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนจิว ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/4 ข้อ 4)	กองสาธารณสุข	150,000	149,500.00		1	ม.ค. - ส.ค.67	27 ก.พ. - 9 ก.ค. 67	1			1	
174	561	8 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะไฟหวาน ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/5 ข้อ 5)	กองสาธารณสุข	100,000	99,700.00		1	ม.ค. - ส.ค.67	27 ก.พ. - 8 ก.ค. 67	1			1	
175	561	9 โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสีพวน ตำบลเก่าย่ำดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/6 ข้อ 6)	กองสาธารณสุข	100,000	99,800.00		1	ม.ค. - ส.ค.67	27 ก.พ. - 23 ก.ค. 67	1			1	
176	562	10 โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมูลกระบือ ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/9 ข้อ 8)	กองสาธารณสุข	500,000	499,000.00		1	ม.ค. - ส.ค.67	9 พ.ค. - 2 ก.ค. 67	1			1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กัณเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กัณเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
177	563	11 โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแก ตำบลนา หนองทุ่ม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/10 ข้อ 9)	กองสาธารณสุข	500,000	500,000.00		1	ม.ค. - ส.ค.67	5 มิ.ย. - 11 ก.ย. 67	1			X	
178	564	12 โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองทุ่ม ตำบลนา หนองทุ่ม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/11 ข้อ 10)	กองสาธารณสุข	500,000		499,400.00	X	ม.ค. - ส.ค.67			1		X	
179	564	13 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกำแพง ตำบล ชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/12 ข้อ 11)	กองสาธารณสุข	278,500		277,800.00	X	ม.ค. - ส.ค.67			1		X	
180	565	14 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำคำ ตำบล ภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/13 ข้อ 12)	กองสาธารณสุข	332,000		331,300.00	X	ม.ค. - ส.ค.67			1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
181	565	15 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หอนงแดง ตำบล หอนงช้าง อำเภอกะชังบุรีรัมย์ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/14 ข้อ 13)	กองสาธารณสุข	232,000	230,000.00		1	ม.ค. - ส.ค.67	27 พ.ค. - 25 ก.ค. 67	1			1	
182	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	16 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 8/2565 หน้า 2-9/3 ข้อ 5)	กองสาธารณสุข	310,000	309,000.00		1	มี.ค. - ธ.ค.67	26 มี.ย. - 9 ส.ค. 67	1			X	- แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (4))
183	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	17 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าไก่อ ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 8/2565 หน้า 2-9/7 ข้อ 14)	กองสาธารณสุข	815,000		534,000.00	X	มี.ค. - ก.ค.67			1		X	- แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (5))
		รวม 17 โครงการ		5,617,500	2,186,600.00	3,142,500.00	10			10	7	0	8	
		รวมทั้งหมด 104 โครงการ		68,535,900	18,545,053.00	42,253,300.00	36			36	36	32	19	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว														
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว														
3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ														
184	443	1 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดงาน "เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน" จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 3-8/1 ข้อ 1)	สำนักปลัด อบจ.	100,000			X	พ.ค. - มี.ย.67				1	X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
185	443	2 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านที่พักเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 3-8/3 ข้อ 3)	สำนักปลัด อบจ.	100,000			X	มี.ค. - เม.ย.67				1	X	
186	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	3 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมอหินขาว (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2566 หน้า 3-8/1 ข้อ 1)	สำนักปลัด อบจ.	1,000,000	991,480.80		1	ธ.ค.66 - ม.ค.67	31 ธ.ค. 66	1			1	- แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566
		รวม 3 โครงการ		1,200,000	991,480.80	0.00	1			1	0	2	1	
		กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว												
		3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ												
187	444	1 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานขับเคลื่อนชัยภูมิอีโพาร์ค เพื่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 3-8/1 ข้อ 1)	สำนักปลัด อบจ.	100,000			X	ก.พ. - มี.ค.67				1	X	
		รวม 1 โครงการ		100,000	0.00	0.00	0			0	0	1	0	
		รวมทั้งหมด 4 โครงการ		1,300,000	991,480.80	0.00	1			1	0	3	1	
		4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
		กลยุทธ์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาหมอกภาวะ การบริหารจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบ												
		4.6 แผนงานเคหะและชุมชน												
188	416	1 โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 4-6/1 ข้อ 1)	กองสาธารณสุข	500,000			X	ม.ค. - ก.ย.67				1	X	
		รวมทั้งหมด 1 โครงการ		500,000	0.00	0.00	0			0	0	1	0	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กัณเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กัณเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร															
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร															
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา															
189	462	1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านโนนไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลตาเนิน - บ้านซ้เหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้าที่ 5-9/56 ข้อ 55)	กองช่าง	2,000,000		2,000,000.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67				1		X	
190	463	2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห้สทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0124 บ้านโนนน้อย - บ้านโนนโพธิ์ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/52 ข้อ 51)	กองช่าง	500,000		495,000.00	X	ม.ค. - มี.ค.67				1		X	
191	464	3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านป่ายาง หมู่ที่ 3 ตำบลกลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า - บ้านวังก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/53 ข้อ 52)	กองช่าง	500,000		499,000.00	X	ม.ค. - มี.ค.67				1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กัณเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กัณเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
192	465	4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว - บ้านขาด หมู่ที่ 6 ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/28 ข้อ 27)	กองช่าง	3,000,000		3,000,000.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67				1		X	
193	466	5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโสก - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไร่ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/27 ข้อ 26)	กองช่าง	500,000		497,000.00	X	ม.ค. - มี.ค.67				1		X	
194	467	6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอกอนสาร - บ้านคูลาย หมู่ที่ 12 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอกษัตริย์ สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/71 ข้อ 70)	กองช่าง	500,000		496,000.00	X	ม.ค. - มี.ค.67				1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
195	468	7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคูณ - บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/70 ข้อ 69)	กองช่าง	500,000		495,000.00	X	ม.ค. - มี.ค.67				1		X	
196	469	8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 ตำบลคูเมือง - บ้านห้วยไผ่ใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/23 ข้อ 22)	กองช่าง	500,000			X	ม.ค. - มี.ค.67					1	X	
197	470	9 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต เสริม เหล็กข้ามฝายน้ำล้น สายทางบ้านฝาย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม - บ้านหนองโคก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/55 ข้อ 54)	กองช่าง	1,607,000		1,607,000.00	X	ม.ค. - มี.ย.67				1		X	
198	471	10 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1-0001 แก่งคร้อ - ท่ามะไฟหวาน อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/69 ข้อ 68)	กองช่าง	300,000		299,500.00	X	ม.ค. - มี.ค.67				1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
199	472	11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0132 บ้าน ห้วยตะแคง - บ้านแจ้งยาว อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/63 ข้อ 62)	กองช่าง	1,260,000		1,260,000.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67			1		X	
200	473	12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านวังตาท้าว หมู่ที่ 3 ตำบลนายาง กลัก อำเภอสทิงพระ - บ้านซับเจริญสุข หมู่ที่ 5 ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/16 ข้อ 15)	กองช่าง	1,500,000		1,500,000.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67			1		X	
201	474	13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 1-0107 บ้าน วังอ้ายโพธิ์ - บ้านวังใหม่พัฒนา อำเภอสทิง พระ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/17 ข้อ 16)	กองช่าง	1,500,000		1,500,000.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67			1		X	
202	475	14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดอนมะค่าง หมู่ที่ 17 ตำบล บ้านหัน - บ้านโนนซ้อง หมู่ที่ 2 ตำบลสระ โพธิ์ทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/47 ข้อ 46)	กองช่าง	500,000		496,000.00	X	ม.ค. - มี.ค.67			1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
203	476	15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านยาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง - บ้านโนนมะเยา หมู่ที่ 9 ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/45 ข้อ 44)	กองช่าง	500,000		494,000.00	X	ม.ค. - มี.ค.67				1		X	
204	477	16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองคู หมู่ที่ 7 ตำบลสระโพน ทอง - บ้านดอนมะค่าง หมู่ที่ 17 ตำบล บ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/46 ข้อ 45)	กองช่าง	500,000		494,000.00	X	ม.ค. - มี.ค.67				1		X	
205	478	17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนซ้อง หมู่ที่ 2 ตำบลสระ โพนทอง - บ้านดอนมะค่าง หมู่ที่ 17 ตำบล บ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/44 ข้อ 43)	กองช่าง	500,000		494,000.00	X	ม.ค. - มี.ค.67				1		X	
206	479	18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนชาด หมู่ที่ 11 ตำบลบ้าน เป้า - บ้านวังม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโพน งาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/78 ข้อ 76)	กองช่าง	500,000		495,000.00	X	ม.ค. - มี.ค.67				1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
207	480	19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 ตำบล บ้านเล่า - บ้านนาวิ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/29 ข้อ 28)	กองช่าง	500,000		495,000.00	X	ม.ค. - มี.ค.67				1		X	
208	481	20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0044 บ้าน หนองเบ็น - บ้านกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/36 ข้อ 35)	กองช่าง	264,000		263,000.00	X	ม.ค. - มี.ค.67				1		X	
209	482	21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองงูเห่า หมู่ที่ 14 ตำบล กวางโจน - บ้านหนองงูใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบล ธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/43 ข้อ 42)	กองช่าง	500,000		496,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (1) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
210	483	22 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ถนนพญา แล เทศบาลเมืองชัยภูมิ - บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/83 ข้อ 81)	กองช่าง	500,000		499,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (2) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
211	484	23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านไทรงาม หมู่ที่ 12 ตำบลนา เสียว (แยก 201) - บ้านซำม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/87 ข้อ 85)	กองช่าง	500,000		497,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (3) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
212	485	24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านซำพระไวย หมู่ที่ 6 ตำบลโพ หนอง - บ้านนาวัง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/88 ข้อ 86)	กองช่าง	500,000			X	ก.พ. - ส.ค.67					1	X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (4) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
213	486	25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาไก่อ หมู่ที่ 6 ตำบลนาเสียว - บ้านนาฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลนาฝาย อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/89 ข้อ 87)	กองช่าง	500,000		497,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67					1	X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (5) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
214	487	26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านคูเมือง หมู่ที่ 14 ตำบลคูเมือง - บ้านโชคอำนวย หมู่ที่ 7 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/22 ข้อ 21)	กองช่าง	500,000		496,500.00	X	ก.พ. - ส.ค.67					1	X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (6) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
215	488	27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลตาเงิน - บ้านหนองตาโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้าที่ 5-9/3 ข้อ 3)	กองช่าง	1,000,000		1,000,000.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67				1		X	
216	490	28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 2 ตำบล หนองบัวโคก - บ้านสระสีเหลี่ยม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้าที่ 5-9/28 ข้อ 27)	กองช่าง	500,000		491,000.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67				1		X	
217	491	29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางชุมชนสี่เหลี่ยมใหญ่ เทศบาลเมือง ชัยภูมิ - บ้านโนนกอก หมู่ที่ 1 ตำบลรอบ เมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้าที่ 5-9/84 ข้อ 82)	กองช่าง	500,000			X	ม.ค. - มิ.ย.67					1	X	
218	493	30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ขย.ถ.1-0047 บ้านหนองตาไ้ - บ้านโอโล ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/13 ข้อ 11)	กองช่าง	2,000,000		2,000,000.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67				1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
219	494	31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้าน ยาง - บ้านแก่น้อย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/14 ข้อ 12)	กองช่าง	1,000,000		1,000,000.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67				1		X	
220	495	32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสระโพนทอง หมู่ที่ 4 ตำบล สระโพนทอง - บ้านดอนมะค่า หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/15 ข้อ 13)	กองช่าง	500,000		491,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (7) (แก้ไขหัว ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
221	496	33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.1-0087 บ้านหนองเม็ก - บ้านหนองโนน้อย - บ้านหนองโก ตำบล โคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/17 ข้อ 15)	กองช่าง	1,500,000			X	ม.ค. - มิ.ย.67					1	X	
222	497	34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.1-0086 แยก ทล.2054 - บ้านหนองหญ้าขาว ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/16 ข้อ 14)	กองช่าง	2,100,000		2,100,000.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67				1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กัณเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กัณเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
223	498	35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 ตำบลวังทอง - บ้านหนองกระพุ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/8 ข้อ 7)	กองช่าง	2,000,000		2,000,000.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67				1		X	
224	499	36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วยกนาเหนือ หมู่ที่ 17 ตำบลคูเมือง - บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบล หนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/9 ข้อ 7)	กองช่าง	500,000			X	ก.พ. - ส.ค.67					1	X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (8) (แก้ไขหัว ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
225	500	37 โครงการวางท่อส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองส้มโง หมู่ที่ 18 ตำบล ลุ่มลำชี - บ้านกุดฉนวนอุดม หมู่ที่ 19 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/10 ข้อ 8)	กองช่าง	500,000		499,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67					1	X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (9) (แก้ไขหัว ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
226	501	38 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยท่า ย่านาง บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลช่อง สามหมอ - บ้านหนองรวกพัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลนาหนองพุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/1 ข้อ 1)	กองช่าง	2,244,000			X	ม.ค. - มิ.ย.67					1	X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
227	505	39 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านซับน้ำใส หมู่ที่ 11 ตำบลท่ากูป อำเภอซับใหญ่ - บ้านท่าบอน หมู่ที่ 8 ตำบลโสภโปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/37 ข้อ 36)	กองช่าง	500,000		499,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (10) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
228	506	40 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านโป่งเกตุ หมู่ที่ 2 ตำบลท่ากูป อำเภอซับใหญ่ - บ้านร่วมมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/38 ข้อ 37)	กองช่าง	500,000			X	ก.พ. - ส.ค.67					1	X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (11) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
229	507	41 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านโป่งเกตุ หมู่ที่ 2 ตำบลท่ากูป อำเภอซับใหญ่ - บ้านร้านหญ้า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/39 ข้อ 38)	กองช่าง	500,000		499,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67					1	X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (12) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
230	508	42 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านวังรัง หมู่ที่ 8 ตำบลท่ากูป - บ้านวังซ้อ หมู่ที่ 4 ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับ ใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/40 ข้อ 39)	กองช่าง	500,000		499,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67					1	X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (13) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
231	509	43 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 3 ตำบล ตะโกทอง - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบล ซับใหญ่ อำเภอบ้านใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/41 ข้อ 40)	กองช่าง	500,000		498,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (14) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
232	510	44 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านเขื่อนล้น หมู่ที่ 1 ตำบลตะโก ทอง อำเภอบ้านใหญ่ - บ้านใหม่มาดี หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านขาม อำเภอบ้านใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/42 ข้อ 41)	กองช่าง	500,000		498,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (15) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
233	511	45 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านกองสี หมู่ที่ 14 ตำบลหนอง สังข์ อำเภอกำแพงศรี - บ้านหนองดินดำ หมู่ ที่ 8 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/49 ข้อ 48)	กองช่าง	500,000		498,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (16) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กัณเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กัณเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
234	512	46 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 1-0106 บ้านไทรงาม - บ้านห้วยกุ่ม อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/32 ข้อ 31)	กองช่าง	500,000		499,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (17) (แก้ไขหัว ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
235	513	47 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านท่าเตื่อ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านยาง บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 2 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/48 ข้อ 47)	กองช่าง	1,000,000		1,000,000.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67				1		X	
236	514	48 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านสารจอดใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบล หนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ - บ้านคลองเตย หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/82 ข้อ 80)	กองช่าง	500,000		499,000.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67				1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
237	515	49 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านสารจอดเก่า หมู่ที่ 3 ตำบล หนองโพนงาม อำเภอกษัตริย์สมุทร - บ้านคลองเตย หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยยาง อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/81 ข้อ 79)	กองช่าง	500,000		498,000.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67				1		X	
238	516	50 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเป่า - บ้านวังม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอกษัตริย์สมุทร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/80 ข้อ 78)	กองช่าง	500,000		499,000.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67				1		X	
239	517	51 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนอง โพนงาม อำเภอกษัตริย์สมุทร - บ้านโนน เจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอกอน สาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/79 ข้อ 77)	กองช่าง	500,000		498,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (18) (แก้ไขหัว ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กัณเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กัณเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
240	518	52 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลโนน กอก อำเภอกษัตริย์สมุทร - บ้านคำฝัก แพว หมู่ที่ 13 ตำบลชัยทอง อำเภอมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/7 ข้อ 6)	กองช่าง	500,000		499,350.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (19) (แก้ไขหัว ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
241	519	53 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้าน สระ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนกอก อำเภอกษัตริย์ สมุทร - บ้านคำฝักแพว หมู่ที่ 13 ตำบล ชัยทอง อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายที่ 2) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/19 ข้อ 18)	กองช่าง	500,000		499,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (20) (แก้ไขหัว ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
242	520	54 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.1-0050 บ้านแดง - บ้านสว่าง อำเภอกุฉีชัย จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/14 ข้อ 13)	กองช่าง	2,000,000		2,000,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (21) (แก้ไขหัว ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กัณเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กัณเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
243	521	55 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้าน แซ้ หมู่ที่ 5 ตำบลฝักปึง - บ้านหนองตาไ้ หมู่ที่ 6 ตำบลโอด อำเภอกุเชียว จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/33 ข้อ 32)	กองช่าง	1,000,000		1,000,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67			1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (22) (แก้ไขหัว ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
244	522	56 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านโนนดิน จี้ หมู่ที่ 5 ตำบลโอด - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเพชร อำเภอกุเชียว จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/35 ข้อ 34)	กองช่าง	1,236,000		1,236,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67			1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (23) (แก้ไขหัว ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
245	523	57 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.1-0052 บ้านหนองงูเหลือม - บ้านหินลาด อำเภอกุเชียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/34 ข้อ 33)	กองช่าง	500,000		499,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67			1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (24) (แก้ไขหัว ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
246	524	58 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านนาวัง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเสียว - บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 2 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/86 ข้อ 84)	กองช่าง	1,000,000			X	เม.ย. - มิ.ย.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 1,000,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
247	525	59 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.1-0017 บ้านลาดใหญ่ - บ้านห้วยบงเหนือ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/62 ข้อ 61)	กองช่าง	3,000,000		3,000,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1	X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (25) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
248	526	60 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.1-0079 บ้านยางป่า - บ้านโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/60 ข้อ 59)	กองช่าง	2,320,000		2,320,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1	X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (26) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
249	527	61 โครงการปรับปรุงคอสะพาน รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.1-0076 บ้านห้วยหลัว - บ้านป่ายาง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/59 ข้อ 58)	กองช่าง	680,000		680,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1	X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (27) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
250	528	62 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านนกเจ้า หมูที่ 2 ตำบลโนนกกอก - บ้านโนนศิลา หมูที่ 9 ตำบลหนองข่า อำเภอกะซันบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2566 หน้า 5-9/1 ข้อ 1)	กองช่าง	390,000		389,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (28) (แก้ไขห้วงระยะเวลาการดำเนินโครงการ)
251	529	63 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0074 บ้านท่าหัวัว - บ้านดอนขวาง อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-9/35 ข้อ 31)	กองช่าง	3,500,000		3,500,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (29) (แก้ไขห้วงระยะเวลาการดำเนินโครงการ)
252	530	64 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ. 1-0072 บ้านกุดละลม - บ้านหนองแห่น ตำบลหนองไผ่ อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-9/36 ข้อ 32)	กองช่าง	500,000		498,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (30) (แก้ไขห้วงระยะเวลาการดำเนินโครงการ)
253	531	65 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านตาดพัฒนา หมูที่ 13 ตำบลตลาดแร่ - บ้านหัวัวเฒ่า หมูที่ 1 ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/64 ข้อ 63)	กองช่าง	500,000		498,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (31) (แก้ไขห้วงระยะเวลาการดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
254	532	66 โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต และก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตาด หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า - บ้านหนองปลาโต หมู่ที่ 8 ตำบลซีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/50 ข้อ 49)	กองช่าง	1,000,000		1,000,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (32) (แก้ไขห้วงระยะเวลาการดำเนินโครงการ)
255	533	67 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0008 คำปึง - บำเหน็จณรงค์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/20 ข้อ 19)	กองช่าง	1,578,000		1,578,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (33) (แก้ไขห้วงระยะเวลาการดำเนินโครงการ)
256	534	68 โครงการปรับปรุงพื้นที่ริมทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0085 บ้านโนนทอง - บ้านภูดิน อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/26 ข้อ 25)	กองช่าง	393,000		392,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (34) (แก้ไขห้วงระยะเวลาการดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
257	535	69 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.1-0117 บ้านห้วยยายจิว - บ้านวังตาลาดสมบูรณ อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/24 ข้อ 23)	กองช่าง	2,000,000		2,000,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (35) (แก้ไขหัว ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
258	536	70 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านวังอ้ายคง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านไร่ - บ้านเขาวงศ์พระจันทร์ หมู่ที่ 15 ตำบล ห้วยยายจิว อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/25 ข้อ 24)	กองช่าง	1,000,000		1,000,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (36) (แก้ไขหัว ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
259	537	71 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.1-0006 แยก ทล.2179 บ้าน วังเสมา อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/90 ข้อ 88)	กองช่าง	500,000		499,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (37) (แก้ไขหัว ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
260	538	72 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านหนองบัวรอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวใหญ่ - บ้านสำโรงทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/21 ข้อ 20)	กองช่าง	500,000		499,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (38) (แก้ไขห้วงระยะเวลาการดำเนินโครงการ)
261	539	73 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0061 บ้านหนองบัวแดง - บ้านโหล่น อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/57 ข้อ 56)	กองช่าง	3,000,000		3,000,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (39) (แก้ไขห้วงระยะเวลาการดำเนินโครงการ)
262	540	74 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนแดง - บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7 ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/65 ข้อ 64)	กองช่าง	500,000			X	ก.พ. - ส.ค.67					1	X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (40) (แก้ไขห้วงระยะเวลาการดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
263	541	75 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 8 ตำบล หนองคู อำเภอบ้านแพ้ว - บ้านกองสี หมู่ที่ 14 ตำบลหนองสังข์ อำเภอกำแพงศรี จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/54 ข้อ 53)	กองช่าง	500,000		498,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (41) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
264	544	76 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านชีเหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลรอบ เมือง - บ้านขวาน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลปุงคล้ำ อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/85 ข้อ 83)	กองช่าง	270,000			X	ก.พ. - ส.ค.67					1	X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (42) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
265	545	77 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลช่อง สามหมอ - บ้านหนองสามขา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่ อำเภอกำแพงศรี จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/19 ข้อ 17)	กองช่าง	256,000			X	ก.พ. - ส.ค.67					1	X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (43) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
266	546	78 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ตำบลหนอง ไผ่ - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 4 ตำบลหลุบคา อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/21 ข้อ 19)	กองช่าง	500,000		499,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67					1	X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (44) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
267	547	79 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ตำบลหนอง ไผ่ - บ้านป่าเลี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสาม หม้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/22 ข้อ 20)	กองช่าง	500,000			X	ก.พ. - ส.ค.67				1	X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (45) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
268	548	80 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.1-0030 บ้านโนนทองหลวง - บ้านโคกสาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/67 ข้อ 66)	กองช่าง	500,000		499,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1	X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (46) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
269	549	81 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.1-0001 แก้งคร้อ - ท่ามะไฟ หวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/68 ข้อ 67)	กองช่าง	500,000		495,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1	X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (47) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
270	550	82 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบล โนนแดง อำเภอบ้านเขว้า - บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/11 ข้อ 9)		1,541,000		1,541,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1	X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (48) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กัณเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กัณเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
271	551	83 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 2 ตำบลโคก มั่งงอย - บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 6 ตำบลห้วย ไร่ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/24 ข้อ 22)	กองช่าง	500,000		499,300.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (49) (แก้ไขหัว ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
272	552	84 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic concrete สายทาง ชุมชนโนนสาทร เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ - บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/58 ข้อ 57)	กองช่าง	500,000		497,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (50) (แก้ไขหัว ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
273	553	85 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง บ้านหนองเชียงชา หมู่ที่ 8 ตำบลฝักปัง - บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/1 ข้อ 1)	กองช่าง	2,110,000		2,110,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (51) (แก้ไขหัว ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
274	554	86 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง บ้านหนองแขง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแก้ง - บ้านสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตม อำเภอภู เขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/2 ข้อ 2)	กองช่าง	500,000		499,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (52) (แก้ไขหัว ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
275	555	87 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจร Asphaltic concrete สายทาง บ้านนาหนองพุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว - บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/3 ข้อ 3)	กองช่าง	190,000		189,500.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (53) (แก้ไขหัว ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
276	556	88 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจร Asphaltic concrete สายทาง บ้านโนนสาวเอ้ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสะอาด - บ้านหนองเบน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/4 ข้อ 4)	กองช่าง	200,000		199,500.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (54) (แก้ไขหัว ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
277	557	89 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0054 บ้านหนองบัวพักเกวียน - บ้านโนนตุ่น อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2566 หน้า 5-9/9 ข้อ 7)	กองช่าง	500,000		499,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (55) (แก้ไขหัว ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กัณเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กัณเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
278	558	90 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สายทาง ชย.ถ. 1-0035 บ้านสระเต้ - บ้านหนองผักหลอด ตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 2) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2566 หน้า 5-9/4 ข้อ 3)	กองช่าง	500,000		495,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67				1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (56) (แก้ไขหัวระยะเวลาการดำเนินโครงการ)
279	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	91 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0009 บำเหน็จณรงค์ - ชับใหญ่ อำเภอ บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2566 หน้า 5-9/5 ข้อ 4)	กองช่าง	3,070,000	2,243,990.00		1	ธ.ค.66 - พ.ค.67	6 มี.ค. - 21 พ.ค. 67	1			1	- แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 (แก้ไขหัวระยะเวลาการดำเนินโครงการ)	
280	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	92 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0021 บ้าน ไทรงาม - บ้านหนองแดงน้อย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/1 ข้อ 1)	กองช่าง	1,440,000	905,000.00		1	ธ.ค.66 - พ.ค.67	7 มี.ค. - 27 มี.ย. 67	1			X	- แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 (แก้ไขหัวระยะเวลาการดำเนินโครงการ)	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
281	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	93 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.1-0086 แยกทางหลวง 2054 - บ้านหนองหญ้าขาว อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 5-9/13 ข้อ 13) - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 11,952,000 บาท - เงินรายได้ 1,328,000 บาท	กองช่าง	13,280,000		10,790,000.00	X	มี.ค. - ก.ย.67				1		X	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 (เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ (6))
282	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	94 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic concrete สายทาง ชย.ถ. 1-0042 บ้านโคกสะอาด - บ้านหนองไร่ไก่อ ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/6 ข้อ 6)	กองช่าง	8,560,000		5,720,000.00	X	มี.ค. - ก.ย.67				1		X	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 (เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ (7))
283	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	95 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชัย.ถ.1-0062 บ้านหนองไฮใต้ - บ้านกุด ชุมแสง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัว แดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 5-9/88-89 ข้อ 70)	กองช่าง	8,583,000		4,630,000.00	X	มี.ค. - ก.ย.67				1		X	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 (เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ (8))

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
284	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	96 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE สายทาง ชย.ถ.1-0078 บ้านนาสีดา - บ้านนาคานหัก ตำบลบ้านเตือ อำเภอกษัตริย์บุรณัม จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 5-9/77 ข้อ 63)	กองช่าง	5,314,000		2,690,000.00	X	มี.ค. - ก.ย.67			1		X	- แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (9))
285	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	97 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic concrete สายทาง ชย.ถ. 1-0115 บ้านหญ้านาง - บ้านวังม่วง ตำบลหนองโพนงาม อำเภอกษัตริย์บุรณัม จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/12 ข้อ 10)	กองช่าง	5,940,000		2,789,000.00	X	มี.ค. - ก.ย.67			1		X	- แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (10))
286	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	98 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0075 บ้านหนองบัวขาว - บ้านท่าขามแป อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 5-9/15 ข้อ 15)	กองช่าง	3,000,000		3,000,000.00	X	ก.ย.67			1		X	- แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2567
287	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	99 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ. 1-0116 บ้านวังม่วง - บ้านหญ้านาง ตำบลบ้านเป้า อำเภอกษัตริย์บุรณัม จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/13 ข้อ 11)	กองช่าง	3,000,000		3,000,000.00	X	ก.ย.67			1		X	- แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2567
		รวม 99 โครงการ		131,626,000	3,148,990.00	103,155,650.00	2			2	85	12	1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
		กลยุทธ์ที่ 2 การบริหารจัดการแหล่งน้ำ													
		5.10 แผนงานการเกษตร													
288	570	1 โครงการขุดลอกคลองลำห้วยชีหนู บ้านห้วย เจริญสุข หมู่ที่ 11 ตำบลโนนคูณ อำเภอ คอนสาร - บ้านนาหัวแรด หมู่ที่ 11 ตำบล บ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-10/2 ข้อ 2)	กองช่าง	470,000		469,000.00	X	ต.ค.66 - ก.พ.67				1		X	
289	571	2 โครงการขุดลอกคลองลำห้วยโสกมะตูม บ้านโจดกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร - บ้านสันติสุข หมู่ที่ 8 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-10/3 ข้อ 3)	กองช่าง	500,000		499,000.00	X	ต.ค.66 - ก.พ.67				1		X	
290	568-569	3 ขุดสูบน้ำแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางขนาดใหญ่ จำนวน 2 ชุด (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-10/1 ข้อ 1)	กองช่าง	23,610,000			X	ม.ค. - มิ.ย.67					1	X	- โอนลด งบประมาณ 23,610,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
		รวม 3 โครงการ		24,580,000	0.00	968,000.00	0			0	2	1	0		
		รวมทั้งหมด 102 โครงการ		156,206,000	3,148,990.00	104,123,650.00	2			2	87	13	1		

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
		6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี												
		กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย การพัฒนาท้องถิ่น และการรับรู้ข่าวสาร												
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป												
291	215	1 โครงการต้นกล้าประชาธิปไตยใส่ใจเรียนรู้สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/10 ข้อ 7)	สำนักงาน เลขานุการ อบจ.	500,000	385,985.00		1	ธ.ค.66 - ส.ค.67	22-24 พ.ค. 67	1			1	
292	217	2 โครงการพัฒนาสร้างเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/6 ข้อ 5)	สำนักงาน เลขานุการ อบจ.	500,000			X	ธ.ค.66 - ส.ค.67					1	X - โอนลด งบประมาณ 500,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
293	218	3 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยตามรอยพ่อสุวิทย์พอเพียง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/12 ข้อ 8)	สำนักงาน เลขานุการ อบจ.	1,000,000			X	ธ.ค.66 - ส.ค.67					1	X - โอนลด งบประมาณ 500,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
294	219	4 โครงการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้นำชุมชนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/8 ข้อ 6)	สำนักงาน เลขานุการ อบจ.	500,000	476,440.00		1	ธ.ค.66 - ส.ค.67	5-7 มิ.ย. 67	1			1	
295	219	5 โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สร้างสรรค์ความสัมพันธ์มวลชนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/13 ข้อ 9)	สำนักงาน เลขานุการ อบจ.	289,000			X	ธ.ค.66 - ส.ค.67					1	X - โอนลด งบประมาณ 250,000 บาท คงเหลือ 39,000 บาท
296	287	6 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/1 ข้อ 1)	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	150,000	100,680.00		1	ต.ค. - ธ.ค.66	ต.ค. - ธ.ค.66	1			1	
		รวม 6 โครงการ		2,939,000	963,105.00	0.00	3			3	0	3	3	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กัณเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กัณเงิน เหลือมปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
		กลยุทธ์ที่ 2 การบูรณาการการพัฒนาาร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน													
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป													
297	218	1 โครงการวันท้องถิ่นไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/23 ข้อ15)	สำนักปลัด อบจ.	10,000	8,940.00		1	มี.ค.67	18 มี.ค. 67	1			1		
298	287	2 โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/5 ข้อ 4)	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	800,000	148,839.00		1	ธ.ค.66 - ก.ย.67	1.25 ต.ค. 66 2.13 ธ.ค. 66 3.28 ก.พ. 67	1			X	- โอนลด งบประมาณ 6,500 บาท คงเหลือ 793,500 บาท	
299	288	3 โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/3 ข้อ 3)	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	800,000				ม.ค. - มี.ค.67				1			
		รวม 3 โครงการ		1,610,000	157,779.00	0.00	2			2	0	1	1		
		กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติและจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน สร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดมั่นแนวทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล													
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป													
300	288	1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 6-1/1 ข้อ 1)	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	100,500			X	เม.ย. - มิ.ย.67					1	X	
301	289	2 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/2 ข้อ 2)	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	500,000			X	พ.ค. - ก.ค.67					1	X	- โอนลด งบประมาณ 163,000 บาท คงเหลือ 337,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
302	289	3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์" ให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 6-1/2 ข้อ 2)	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	180,000			X	มี.ค. - พ.ค.67				1	X	- โอนลดงบประมาณ 168,000 บาท คงเหลือ 12,000 บาท	
		รวม 3 โครงการ		780,500	0.00	0.00	0			0	0	3	0		
		กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาปรับปรุงอาคาร/สถานที่ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กร ปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านพักอาศัยและระบบสาธารณูปโภค และสิ่งสาธารณูปการ													
		6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา													
303	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	1 โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 2) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 หน้า 6-9/1 ข้อ 1)	สำนักปลัด อบจ.	1,542,000	1,270,000.00		1	พ.ย. - มี.ค.67	28 ธ.ค. 66 - 17 มิ.ย. 67	1			X	- แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566	
		รวม 1 โครงการ		1,542,000	1,270,000.00	0.00	1			1	0	0	0		
		กลยุทธ์ที่ 5 ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการประชาชน พัฒนาระบบการบริการ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวก													
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป													
304	532	1 ครุภัณฑ์ตามโครงการ Chaiphum Smart City ระยะที่ 1 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 6-1/2 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	56,500,000			X	ต.ค.66 - ก.ย.67					1	X	- โอนลดงบประมาณ 56,500,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
305	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	2 จัดซื้อโต๊ะพับเบาะเบาะรองจำนวน 50 ตัว (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 6-1/2 ข้อ 2)	สำนักปลัด อบจ.	139,500		139,500.00	X	ก.ย. 67				1	X	- แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2567	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
306	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	3 จัดซื้อพัสดุอุตสาหกรรม จำนวน 5 เครื่อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 6-1/11 ข้อ 9)	สำนักปลัด อบจ.	22,250		22,250.00	X	ก.ย. 67			1		X	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2567
		รวม 1 โครงการ		56,661,750	0.00	161,750.00	0			0	2	1	0	
		กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และวันสำคัญต่างๆ												
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป												
307	214	1 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาเทิดไท้องค์ ราชินีสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรม ราชินี (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/24 ข้อ 16)	สำนักปลัด อบจ.	10,000			X	มิ.ย.67				1	X	
308	214	2 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/19 ข้อ 13)	สำนักปลัด อบจ.	10,000			X	เม.ย.67				1	X	
309	217	3 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรี สินทรมหาวชิราลงกรณา พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/21 ข้อ 14)	สำนักปลัด อบจ.	10,000			X	ก.ค. 67				1	X	
310	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	4 ชุมนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 หน้า 6-9/1 ข้อ 1)	สำนักปลัด อบจ.	497,500		497,500.00	X	ก.ย. 67			1		X	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2567
		รวม 3 โครงการ		527,500	0.00	497,500.00	0			0	1	3	0	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
		กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และวันสำคัญต่างๆ												
		6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
311	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	1 ปรับปรุงซ่อมประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติพระ ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 6-9/1 ข้อ 1)	สำนักปลัด อบจ.	168,000			X	ก.ค.-ส.ค.67				1	X	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567
		รวม 1 โครงการ		168,000	0.00	0.00	0			0	0	1	0	
		รวมทั้งหมด 21 โครงการ		64,228,750	2,390,884.00	659,250.00	6			6	3	12	4	
		7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า												
		กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน การผลิต การใช้พลังงานทดแทน												
		7.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
312	427	1 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 7-7/1 ข้อ 1)	กองสวัสดิการ สังคม	250,000			X	ธ.ค.66 - มี.ค.67				1	X	- โอนลด งบประมาณ 250,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
		รวมทั้งหมด 1 โครงการ		250,000	0.00	0.00	0			0	0	1	0	
		รวมทั้งสิ้น 312 โครงการ		394,849,250	115,988,770.55	152,943,689.00	70			74	136	102	44	

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 312 โครงการ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ จำนวน 70 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.44 ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ จำนวน 242 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 77.56 และสามารถดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ จำนวน 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.10 ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ จำนวน 268 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.90

2. ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานโครงการที่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายงานโครงการที่ดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เฉพาะโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

1.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
1	349	โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 1-3/3 ข้อ 2	
		แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผด.02 หน้า 1-3/3 ข้อ 2	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	330,000 บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	1. พฤศจิกายน 2566 – มีนาคม 2567 2. พฤษภาคม 2567 - กันยายน 2567
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	30,350 บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)	29 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2567
		ผลการดำเนินการ	
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส เพื่อการศึกษาในหลักสูตรที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งรัฐจัดให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย หรือเทียบเท่า แต่ไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ตามอัตราที่สถาบันการศึกษากำหนด แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 33,000 บาท /คน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 3 คน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> นางสาวเข็มพัชร์ บุญมี มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 16,100 บาท เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 (จบการศึกษา 2/566) นางสาวเบ็ญจวรรณ งากุญชร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 5,750 บาท เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 (จบการศึกษา 2/2566) นางสาวทิพภา เหล่าคนค้ำ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 8,500 บาท เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 (จบการศึกษา 2/2566) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,350 บาท เนื่องจากจบการศึกษา และเป้าหมายลดลงเพราะนักเรียนทุนได้เรียนจบการศึกษาตามที่สถาบันการศึกษาได้กำหนดทุกคน 	
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่พบปัญหา เนื่องจากนายกองการบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีนโยบายที่จะส่งเสริมและพัฒนาทางการศึกษา สำหรับนักเรียนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น		

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
	ข้อเสนอแนะ		<p>การดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เสร็จเรียบร้อยตามระยะเวลาที่กำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จะได้มีการประกาศเพื่อพิจารณาคัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนต่อไป และเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเหมาะสมกับแผนงานโครงการโดยกำหนด เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) และตัวชี้วัดที่ชัดเจน จะได้ขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-25670) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ต่อไป</p>

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
2	372-374	โครงการกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 1-3/62 ข้อ 38	
		แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผด.02 หน้า 4 ข้อ 6	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	500,000 บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มิถุนายน 2567 - กรกฎาคม 2567
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	459,483 บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)	วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2567 วันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2567
		ผลการดำเนินการ	
		ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 87.56	
		ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณไม่เพียงพอเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของตัวแทน
ข้อเสนอแนะ	การสนับสนุนด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ควรมีการสนับสนุนรายการที่มีการแข่งขันที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น วัสดุ อุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่าเครื่องแต่งกาย เป็นต้น		

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
3	370-372	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แกไขครั้งที่ 5/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 1-3/4 ข้อ 2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผด.02 หน้า 4 ข้อ 7		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร		5,804,200 บาท	
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้		1. ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566 2. กรกฎาคม 2567 - กันยายน 2567	
งบประมาณที่ดำเนินการจริง		5,579,952 บาท	
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)		16 พฤษภาคม - 20 กันยายน 2567	
ผลการดำเนินการ			
นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 26 โรงเรียน ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 10,750 คน ครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100			
ปัญหา/อุปสรรค		ไม่พบปัญหา เนื่องจากนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีนโยบาย ที่จะส่งเสริมและพัฒนาด้านบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ	
ข้อเสนอแนะ		เห็นควรให้มีการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าเครื่องแบบนักเรียนใน ปีงบประมาณต่อไป	

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี																		
4	372-374	<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 5/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 1-3/7 ข้อ 3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผด.02 หน้า 5 ข้อ 8</p> <table border="1"> <tr> <td>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td>5,689,400 บาท</td> </tr> <tr> <td>แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td>1. ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566 2. กรกฎาคม 2567 - กันยายน 2567</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td>5,560,354 บาท</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)</td> <td>16 ตุลาคม 2566 - 20 กันยายน 2567</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">ผลการดำเนินการ</td> </tr> <tr> <td colspan="2">นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 26 โรงเรียน ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 10,750 คน ครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100</td> </tr> <tr> <td>ปัญหา/อุปสรรค</td> <td>ไม่พบปัญหา เนื่องจากนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีนโยบายที่ จะส่งเสริมและพัฒนาด้านบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ</td> </tr> <tr> <td>ข้อเสนอแนะ</td> <td>เห็นควรให้มีการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าอุปกรณ์การเรียนใน ปีงบประมาณต่อไป</td> </tr> </table>	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	5,689,400 บาท	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	1. ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566 2. กรกฎาคม 2567 - กันยายน 2567	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	5,560,354 บาท	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)	16 ตุลาคม 2566 - 20 กันยายน 2567	ผลการดำเนินการ		นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 26 โรงเรียน ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 10,750 คน ครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100		ปัญหา/อุปสรรค	ไม่พบปัญหา เนื่องจากนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีนโยบายที่ จะส่งเสริมและพัฒนาด้านบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ	ข้อเสนอแนะ	เห็นควรให้มีการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าอุปกรณ์การเรียนใน ปีงบประมาณต่อไป
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม																			
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	5,689,400 บาท																			
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	1. ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566 2. กรกฎาคม 2567 - กันยายน 2567																			
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	5,560,354 บาท																			
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)	16 ตุลาคม 2566 - 20 กันยายน 2567																			
ผลการดำเนินการ																				
นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 26 โรงเรียน ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 10,750 คน ครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100																				
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่พบปัญหา เนื่องจากนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีนโยบายที่ จะส่งเสริมและพัฒนาด้านบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ																			
ข้อเสนอแนะ	เห็นควรให้มีการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าอุปกรณ์การเรียนใน ปีงบประมาณต่อไป																			

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี														
5	374-376	<p data-bbox="423 233 1487 323">โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p> <p data-bbox="367 338 1544 428">แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 4/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 1-3/4 ข้อ 2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผด.02 หน้า 5 ข้อ 9</p> <table border="1" data-bbox="358 436 1552 772"> <tr> <td data-bbox="358 436 711 485">หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td data-bbox="711 436 1552 485">กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 485 711 533">งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td data-bbox="711 485 1552 533">10,740,400 บาท</td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 533 711 581">แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td data-bbox="711 533 1552 581">ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567</td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 581 711 630">งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td data-bbox="711 581 1552 630">10,486,863 บาท</td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 630 711 772">ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)</td> <td data-bbox="711 630 1552 772">16 พฤษภาคม - 5 กันยายน 2567</td> </tr> </table> <p data-bbox="854 785 1057 821" style="text-align: center;">ผลการดำเนินการ</p> <p data-bbox="367 831 1544 968">นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 26 โรงเรียน ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 10,750 คน ครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100</p> <table border="1" data-bbox="358 999 1552 1293"> <tr> <td data-bbox="358 999 711 1157">ปัญหา/อุปสรรค</td> <td data-bbox="711 999 1552 1157">ไม่พบปัญหา เนื่องจากนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีนโยบาย ที่จะส่งเสริมและพัฒนาด้านบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 1157 711 1293">ข้อเสนอแนะ</td> <td data-bbox="711 1157 1552 1293">เห็นควรให้มีการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน ปีงบประมาณต่อไป</td> </tr> </table>	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	10,740,400 บาท	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	10,486,863 บาท	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)	16 พฤษภาคม - 5 กันยายน 2567	ปัญหา/อุปสรรค	ไม่พบปัญหา เนื่องจากนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีนโยบาย ที่จะส่งเสริมและพัฒนาด้านบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ	ข้อเสนอแนะ	เห็นควรให้มีการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน ปีงบประมาณต่อไป
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม															
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	10,740,400 บาท															
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567															
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	10,486,863 บาท															
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)	16 พฤษภาคม - 5 กันยายน 2567															
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่พบปัญหา เนื่องจากนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีนโยบาย ที่จะส่งเสริมและพัฒนาด้านบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ															
ข้อเสนอแนะ	เห็นควรให้มีการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน ปีงบประมาณต่อไป															

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี														
6	374-376	<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 4/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 1-3/1 ข้อ 1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผด.02 หน้า 6 ข้อ 10</p> <table border="1"> <tr> <td>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td>42,833,700 บาท</td> </tr> <tr> <td>แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td>ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td>41,851,308 บาท</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)</td> <td>16 ตุลาคม 2566 - 5 กันยายน 2567</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">ผลการดำเนินการ</p> <p>นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 26 โรงเรียน ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 10,750 คน ครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100</p> <table border="1"> <tr> <td>ปัญหา/อุปสรรค</td> <td>ไม่พบปัญหา เนื่องจากนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีนโยบายที่ จะส่งเสริมและพัฒนาด้านบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ</td> </tr> <tr> <td>ข้อเสนอแนะ</td> <td>เห็นควรให้มีการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ในปีงบประมาณต่อไป</td> </tr> </table>	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	42,833,700 บาท	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	41,851,308 บาท	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)	16 ตุลาคม 2566 - 5 กันยายน 2567	ปัญหา/อุปสรรค	ไม่พบปัญหา เนื่องจากนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีนโยบายที่ จะส่งเสริมและพัฒนาด้านบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ	ข้อเสนอแนะ	เห็นควรให้มีการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ในปีงบประมาณต่อไป
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม															
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	42,833,700 บาท															
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567															
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	41,851,308 บาท															
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)	16 ตุลาคม 2566 - 5 กันยายน 2567															
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่พบปัญหา เนื่องจากนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีนโยบายที่ จะส่งเสริมและพัฒนาด้านบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ															
ข้อเสนอแนะ	เห็นควรให้มีการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ในปีงบประมาณต่อไป															

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
7	374-376	<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิ่ม) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p>	
		<p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แกไขครั้งที่ 7/2565 หน้า 1-3/1 ข้อ 11 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผด.02 หน้า 6 ข้อ 11</p>	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	2,968,000 บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	2,938,500 บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)	6 พฤศจิกายน 2566 - 5 กันยายน 2567
		ผลการดำเนินการ	
		<p>นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 26 โรงเรียน ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิ่ม) จำนวน 3,145 คน ครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100</p>	
		ปัญหา/อุปสรรค	ไม่พบปัญหา เนื่องจากนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีนโยบายที่ จะส่งเสริมและพัฒนาด้านบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
		ข้อเสนอแนะ	เห็นควรให้มีการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิ่ม) ในปีงบประมาณต่อไป

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี														
8	378-3380	<p style="text-align: center;">โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 1-3/14 ข้อ 5 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผด.02 หน้า 7 ข้อ 12</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td>6,108,000 บาท</td> </tr> <tr> <td>แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td>ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td>5,757,000 บาท</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)</td> <td>27 พฤศจิกายน 2566 - 5 กันยายน 2567</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">ผลการดำเนินการ</p> <p>นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 26 โรงเรียน ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียน ยากจน จำนวน 3,145 คน ครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>ปัญหา/อุปสรรค</td> <td>ไม่พบปัญหา เนื่องจากนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีนโยบายที่ จะส่งเสริมและพัฒนาด้านบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ</td> </tr> <tr> <td>ข้อเสนอแนะ</td> <td>เห็นควรให้มีการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียน ยากจนในปีงบประมาณต่อไป</td> </tr> </table>	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	6,108,000 บาท	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	5,757,000 บาท	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)	27 พฤศจิกายน 2566 - 5 กันยายน 2567	ปัญหา/อุปสรรค	ไม่พบปัญหา เนื่องจากนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีนโยบายที่ จะส่งเสริมและพัฒนาด้านบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ	ข้อเสนอแนะ	เห็นควรให้มีการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียน ยากจนในปีงบประมาณต่อไป
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม															
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	6,108,000 บาท															
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567															
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	5,757,000 บาท															
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)	27 พฤศจิกายน 2566 - 5 กันยายน 2567															
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่พบปัญหา เนื่องจากนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีนโยบายที่ จะส่งเสริมและพัฒนาด้านบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ															
ข้อเสนอแนะ	เห็นควรให้มีการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียน ยากจนในปีงบประมาณต่อไป															

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี														
9	382-384	<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่างหนังสือเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 1-3/5 ข้อ 2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผด.02 หน้า 8 ข้อ 13</p> <table border="1"> <tr> <td>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td>11,954,300 บาท</td> </tr> <tr> <td>แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td>มกราคม - กุมภาพันธ์ 2567</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td>11,231,172.75 บาท</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)</td> <td>18 มีนาคม - 5 กันยายน 2567</td> </tr> </table> <p>ผลการดำเนินการ</p> <p>นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 26 โรงเรียน ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นค่างหนังสือ จำนวน 3,145 คน ครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100</p> <table border="1"> <tr> <td>ปัญหา/อุปสรรค</td> <td>ไม่พบปัญหา เนื่องจากนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีนโยบายที่ จะส่งเสริมและพัฒนาด้านบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ</td> </tr> <tr> <td>ข้อเสนอแนะ</td> <td>เห็นควรให้มีการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานค่างหนังสือในปีงบประมาณ ต่อไป</td> </tr> </table>	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	11,954,300 บาท	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2567	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	11,231,172.75 บาท	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)	18 มีนาคม - 5 กันยายน 2567	ปัญหา/อุปสรรค	ไม่พบปัญหา เนื่องจากนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีนโยบายที่ จะส่งเสริมและพัฒนาด้านบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ	ข้อเสนอแนะ	เห็นควรให้มีการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานค่างหนังสือในปีงบประมาณ ต่อไป
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม															
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	11,954,300 บาท															
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2567															
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	11,231,172.75 บาท															
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)	18 มีนาคม - 5 กันยายน 2567															
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่พบปัญหา เนื่องจากนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีนโยบายที่ จะส่งเสริมและพัฒนาด้านบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ															
ข้อเสนอแนะ	เห็นควรให้มีการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานค่างหนังสือในปีงบประมาณ ต่อไป															

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี														
10	384	<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาการเรียนห้องเรียนอาชีพกับวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิ บริหารธุรกิจในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 1-3/5 ข้อ 4 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผด.02 หน้า 9 ข้อ 14</p> <table border="1"> <tr> <td>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td>200,000 บาท</td> </tr> <tr> <td>แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td>มีนาคม - กุมภาพันธ์ 2567</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td>80,000 บาท</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)</td> <td>25 เมษายน - 27 พฤษภาคม 2567</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">ผลการดำเนินการ</p> <p>นักเรียนในโครงการฯ ผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ซึ่งผลการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเนินสง่าวิทยาคม เทอม 1/2567 ผ่าน 20 คน และโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยาผ่านจำนวน 20 คน รวมเป็น 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100</p> <table border="1"> <tr> <td>ปัญหา/อุปสรรค</td> <td>ไม่พบปัญหา เนื่องจากนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีนโยบายที่ จะส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาสำหรับนักเรียนตามความต้องการของ ผู้เรียน และความพร้อมของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ</td> </tr> <tr> <td>ข้อเสนอแนะ</td> <td>เห็นควรให้มีการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าหนังสือเรียน ใน ปีงบประมาณต่อไป</td> </tr> </table>	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	200,000 บาท	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มีนาคม - กุมภาพันธ์ 2567	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	80,000 บาท	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)	25 เมษายน - 27 พฤษภาคม 2567	ปัญหา/อุปสรรค	ไม่พบปัญหา เนื่องจากนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีนโยบายที่ จะส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาสำหรับนักเรียนตามความต้องการของ ผู้เรียน และความพร้อมของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ	ข้อเสนอแนะ	เห็นควรให้มีการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าหนังสือเรียน ใน ปีงบประมาณต่อไป
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม															
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	200,000 บาท															
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มีนาคม - กุมภาพันธ์ 2567															
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	80,000 บาท															
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)	25 เมษายน - 27 พฤษภาคม 2567															
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่พบปัญหา เนื่องจากนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีนโยบายที่ จะส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาสำหรับนักเรียนตามความต้องการของ ผู้เรียน และความพร้อมของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ															
ข้อเสนอแนะ	เห็นควรให้มีการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าหนังสือเรียน ใน ปีงบประมาณต่อไป															

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
11	345	โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 1-3/66 ข้อ 40 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผด.02 หน้า 11 ข้อ 18	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	300,000 บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	เมษายน - พฤษภาคม 2567
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	299,994 บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)	12 - 14 พฤษภาคม 2567
		ผลการดำเนินการ	
		ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดี ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมประจำปี 2567 มีความพึงพอใจในการดำเนินงานร้อยละ 83.6 อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจ ระดับมากถึงมากที่สุด ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด	
		ปัญหา/อุปสรรค	ไม่พบปัญหา เนื่องจากนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีนโยบายที่จะพัฒนาการศึกษามุ่งยกระดับการจัดการเรียนรู้สู่สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ข้อเสนอแนะ	เห็นควรให้มีการดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนในงบประมาณต่อไป		

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
12	350	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 1-3/65 ข้อ 39	
		แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผด.02 หน้า 12 ข้อ 19	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	535,000 บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	กันยายน 2567
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	400,860 บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)	2 - 5 กันยายน 2567
		ผลการดำเนินการ	
		ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 85.46	
ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณตามข้อบัญญัติ ไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม ทำให้ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องต้องโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม จำนวน 335,000 บาท เพื่อให้ เพียงพอต่อการดำเนินโครงการฯ		
ข้อเสนอแนะ	การสนับสนุนด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ควรมี การสนับสนุนรายการที่มีการแข่งขันที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น วัสดุ อุปกรณ์ใน การแข่งขัน ค่าเครื่องแต่งกาย เป็นต้น		

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
 กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมและทั่วถึง

1.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี		
13	343	โครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ		
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/59 ข้อ 36 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผด.02 หน้า 14 ข้อ 1		
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	350,000 บาท	
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	เมษายน - สิงหาคม 2567	
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	152,640 บาท	
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)	26 - 27 มีนาคม 2567	
		ผลการดำเนินการ		
		1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 100 2. สถานศึกษาได้รับการติดตามผลการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมรับการประเมิน 100% ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด สถานศึกษาได้รับการติดตามผลการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมรับการประเมิน 100%		
		ปัญหา/อุปสรรค	พาหนะที่ใช้ในการเดินทางสำหรับกิจกรรมที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจากกองการศึกษาไม่มีรถยนต์ส่วนกลางที่เป็นรถตู้ ต้องขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการอื่น ที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
ข้อเสนอแนะ	ควรเบิกจ่ายให้ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นค่าตอบแทน			

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
 กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุน พัฒนา ปรับปรุง สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
14	542	โครงการปรับปรุงอาคารห้องน้ำ โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/6 ข้อ 5 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผด.02 หน้า 15 ข้อ 1	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	500,000 บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มกราคม - กันยายน 2567
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	499,500 บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)	13 มิถุนายน – 5 กันยายน 2567
		ผลการดำเนินการ	
		โรงเรียนมีอาคารส้วมและห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอสำหรับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และสามารถให้บริการประชาชนทั่วไปได้ ด้านการดำเนินงาน อาคารส้วมนักเรียนขนาด 10 ที่ ปรับปรุงแล้วไม่ค้อย เรียบร้อย มีชักโครกชำรุดแล้ว 1 ห้อง โรงเรียนมีอาคารห้องน้ำที่ได้มาตรฐานใช้งานได้ร้อยละ 80	
		ปัญหา/อุปสรรค	ไม่พบปัญหา เนื่องจากนายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีนโยบายที่ จะส่งเสริมและพัฒนาทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ	- ไม่มี		

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี														
15	505	<p>โครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/4 ข้อ 3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผด.02 หน้า 15 ข้อ 1</p> <table border="1"> <tr> <td>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td>500,000.- บาท</td> </tr> <tr> <td>แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td>ธันวาคม 2566 - สิงหาคม 2567</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td>499,500.- บาท</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)</td> <td>10 มิถุนายน - 9 สิงหาคม 2567</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">ผลการดำเนินการ</p> <p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์สนามกีฬา กลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เทพื้นลาน คสล.ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตรารางเมตร (รายละเอียดตามประมาณราคาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ) เพื่อให้ลานกีฬาอเนกประสงค์สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สามารถใช้งานได้ร้อยละ 100 พร้อมให้บริการแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการ</p> <p>สถานที่ดำเนินการ ลานกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p> <table border="1"> <tr> <td>ปัญหา/อุปสรรค</td> <td>ไม่พบปัญหา</td> </tr> <tr> <td>ข้อเสนอแนะ</td> <td>ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้</td> </tr> </table>	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	500,000.- บาท	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ธันวาคม 2566 - สิงหาคม 2567	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	499,500.- บาท	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)	10 มิถุนายน - 9 สิงหาคม 2567	ปัญหา/อุปสรรค	ไม่พบปัญหา	ข้อเสนอแนะ	ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม															
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	500,000.- บาท															
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ธันวาคม 2566 - สิงหาคม 2567															
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	499,500.- บาท															
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)	10 มิถุนายน - 9 สิงหาคม 2567															
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่พบปัญหา															
ข้อเสนอแนะ	ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้															

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
16	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	โครงการรื้อถอนอาคารเรียน (อาคาร 2) โรงเรียนเพชรวิทยาคาร	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้วไข ครั้งที่ 12/2566 หน้า 1-9/33 ข้อ 33 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผด.02 หน้า 5 ข้อ 4	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	470,000.- บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มิถุนายน - กันยายน 2567
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	469,500.- บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)	23 เมษายน - 18 มิถุนายน 2567
ผลการดำเนินการ			
<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินโครงการรื้อถอนอาคารเรียน (อาคาร 2) โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จำนวน 1 หลัง เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเพชรวิทยาคาร จำนวน 928 คน ได้รับความปลอดภัยและมีความปลอดภัยในการใช้อาคารสถานที่ได้ร้อยละ 80 ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด การรื้อถอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกำหนดระยะเวลาในการจ้าง ระหว่างการรื้อถอนอาคาร จนเสร็จสิ้นการรื้อถอน ไม่มีผู้ได้รับอุบัติเหตุหรือได้รับความเสียหาย ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการกับทางโรงเรียนมีความปลอดภัยในการใช้อาคารสถานที่ คิดเป็นร้อยละ 100 และมีความพึงพอใจต่อการรื้อถอน ร้อยละ 70.88</p> <p>สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>			
		ปัญหา/อุปสรรค	-ไม่มี-
		ข้อเสนอแนะ	ในการออกแบบและประมาณราคา ต้องขอความอนุเคราะห์สำนักงานโยธาธิการจังหวัด เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ไม่มีช่างผู้เชี่ยวชาญโครงสร้าง จึงไม่สามารถออกแบบและประมาณราคาให้กับโรงเรียนเพชรวิทยาคารได้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

1.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
17	351	โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OSOP)	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 1-3/86 ข้อ 57	
		แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผด.02 หน้า 25 ข้อ 4	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	100,000.- บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	พฤศจิกายน 2566
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	100,000.- บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)	9 – 10 พฤศจิกายน 2567
		ผลการดำเนินการ	
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OSOP) ในวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2567 ณ โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยมีผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 120 คน มีระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการในภาพรวม เท่ากับ 4.61 อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.03 สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ	
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่พบปัญหา		
ข้อเสนอแนะ	ไม่มีข้อเสนอแนะ		

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพตาม
 มาตรฐานวิชาชีพ

1.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี														
18	345	<p>โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 1-3/57 ข้อ 34 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผด.02 หน้า 25 ข้อ 4</p> <table border="1"> <tr> <td>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td>100,000 บาท</td> </tr> <tr> <td>แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td>สิงหาคม 2567</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td>99,976 บาท</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)</td> <td>24 - 25 สิงหาคม 2567</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">ผลการดำเนินการ</p> <p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567 ในวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2567 ณ ห้องประชุมจามจรี โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมจำนวน 26 แห่ง รวม 80 คน เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สามารถใช้เครื่องมือสำหรับใช้ในการวัดและประเมินผลตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการดำเนินงาน ร้อยละ 81.25 อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจ ระดับมากถึงมากที่สุดผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด</p> <p>สถานที่ดำเนินการ ณ ห้องประชุมจามจรี โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p> <table border="1"> <tr> <td>ปัญหา/อุปสรรค</td> <td>-ไม่มี-</td> </tr> <tr> <td>ข้อเสนอแนะ</td> <td>งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ไม่เพียงพอ ทำให้เกิดข้อจำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมฯ</td> </tr> </table>	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	100,000 บาท	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	สิงหาคม 2567	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	99,976 บาท	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)	24 - 25 สิงหาคม 2567	ปัญหา/อุปสรรค	-ไม่มี-	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ไม่เพียงพอ ทำให้เกิดข้อจำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมฯ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม															
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	100,000 บาท															
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	สิงหาคม 2567															
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	99,976 บาท															
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)	24 - 25 สิงหาคม 2567															
ปัญหา/อุปสรรค	-ไม่มี-															
ข้อเสนอแนะ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ไม่เพียงพอ ทำให้เกิดข้อจำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมฯ															

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี														
19	347	<p>โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2567 (Professional Learning Community:PLC)</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 1-3/73 ข้อ 45 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผด.02 หน้า 27 ข้อ 7</p> <table border="1"> <tr> <td>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td>100,000.- บาท</td> </tr> <tr> <td>แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td>ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td>100,000.- บาท</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)</td> <td>29 - 30 มิถุนายน 2567</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">ผลการดำเนินการ</p> <p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2567 (Professional Learning Community:PLC) ในวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมจามจรี โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมจำนวน 26 แห่ง รวม 91 คน เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สามารถใช้เครื่องมือสำหรับใช้ในการวัดและประเมินผลตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจในการดำเนินงาน ร้อยละ 86.68 อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจ ระดับมากถึงมากที่สุดผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด</p> <p>สถานที่ดำเนินการ ณ ห้องประชุมจามจรี โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p> <table border="1"> <tr> <td>ปัญหา/อุปสรรค</td> <td>ไม่พบปัญหา เนื่องจากนายกองการบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีนโยบายที่จะส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา มุ่งยกระดับการจัดการเรียนรู้ สู่สถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</td> </tr> <tr> <td>ข้อเสนอแนะ</td> <td>งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 100,000 บาท ไม่เพียงพอ ทำให้เกิดข้อจำกัด จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากโครงการมีความสำคัญทำให้ จำนวนผู้เข้าอบรมมีจำนวนเกินตามที่กำหนด</td> </tr> </table>	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	100,000.- บาท	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	100,000.- บาท	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)	29 - 30 มิถุนายน 2567	ปัญหา/อุปสรรค	ไม่พบปัญหา เนื่องจากนายกองการบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีนโยบายที่จะส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา มุ่งยกระดับการจัดการเรียนรู้ สู่สถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 100,000 บาท ไม่เพียงพอ ทำให้เกิดข้อจำกัด จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากโครงการมีความสำคัญทำให้ จำนวนผู้เข้าอบรมมีจำนวนเกินตามที่กำหนด
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม															
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	100,000.- บาท															
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567															
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	100,000.- บาท															
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)	29 - 30 มิถุนายน 2567															
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่พบปัญหา เนื่องจากนายกองการบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีนโยบายที่จะส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา มุ่งยกระดับการจัดการเรียนรู้ สู่สถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ															
ข้อเสนอแนะ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 100,000 บาท ไม่เพียงพอ ทำให้เกิดข้อจำกัด จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากโครงการมีความสำคัญทำให้ จำนวนผู้เข้าอบรมมีจำนวนเกินตามที่กำหนด															

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี														
20	348	<p>โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 1-3/61 ข้อ 45 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผด.02 หน้า 27 ข้อ 9</p> <table border="1"> <tr> <td>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td>100,000.- บาท</td> </tr> <tr> <td>แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td>ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td>100,000.- บาท</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)</td> <td>16 - 17 กรกฎาคม 2567</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">ผลการดำเนินการ</p> <p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567 ในวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมจำนวน 26 แห่ง รวม 93 คน เพื่อให้สถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิสามารถนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ถูกต้อง สอดคล้องกับตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ และร้อยละ 80 ของครู มีสื่อนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับตัวชี้วัดและมาตรฐาน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567 มีความพึงพอใจในการดำเนินงานร้อยละ 90.32 อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจระดับมากที่สุดการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด</p> <p>สถานที่ดำเนินการ ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p> <table border="1"> <tr> <td>ปัญหา/อุปสรรค</td> <td>-ไม่มี-</td> </tr> <tr> <td>ข้อเสนอแนะ</td> <td>เนื่องจากโครงการฯ มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรเพิ่มงบประมาณในการดำเนินงานเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าอบรมครบทุกคน</td> </tr> </table>	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	100,000.- บาท	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	100,000.- บาท	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)	16 - 17 กรกฎาคม 2567	ปัญหา/อุปสรรค	-ไม่มี-	ข้อเสนอแนะ	เนื่องจากโครงการฯ มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรเพิ่มงบประมาณในการดำเนินงานเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าอบรมครบทุกคน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม															
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	100,000.- บาท															
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567															
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	100,000.- บาท															
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)	16 - 17 กรกฎาคม 2567															
ปัญหา/อุปสรรค	-ไม่มี-															
ข้อเสนอแนะ	เนื่องจากโครงการฯ มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรเพิ่มงบประมาณในการดำเนินงานเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าอบรมครบทุกคน															

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี														
21	387	<p style="text-align: center;">โครงการจัดกิจกรรมวันครู</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 1-3/36 ข้อ 20 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผด.02 หน้า 34 ข้อ 24</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td>264,000.- บาท</td> </tr> <tr> <td>แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td>ธันวาคม 2566 - มกราคม 2567</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td>263,240.- บาท</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)</td> <td>12 ธันวาคม 2566 - 16 มกราคม 2567</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">ผลการดำเนินการ</p> <p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดโครงการจัดกิจกรรมวันครู ในวันที่ 16 มกราคม 2567 ณ อาคารโรงยิมเนเซียมสิริวิวัฒน์ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เทิดทูน ยกย่องเชิดชูเกียรติครู และพัฒนาวิชาชีพครู และธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม อันดีงามของชาติ และสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 800 คน ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 100 แต่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด เนื่องจากประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง และสถานที่ในการจัดงานไม่สามารถรองรับจำนวนบุคลากรได้เต็มที่เนื่องจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดฯ เข้าร่วมกิจกรรมเกิน 100%</p> <p>สถานที่ดำเนินการ ณ อาคารโรงยิมเนเซียมสิริวิวัฒน์ สนามกีฬาากลาง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>ปัญหา/อุปสรรค</td> <td>-ไม่มี-</td> </tr> <tr> <td>ข้อเสนอแนะ</td> <td>หากมีนโยบายให้หน่วยงานที่จัดการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมกิจกรรม ควรประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง และรวดเร็วเพื่อเตรียมการต่างๆ รวมทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมควรโล่ง โปร่ง และเย็นเนื่องจากมีบุคลากรเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทำให้สถานที่แออัดและคับแคบ</td> </tr> </table>	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	264,000.- บาท	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ธันวาคม 2566 - มกราคม 2567	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	263,240.- บาท	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)	12 ธันวาคม 2566 - 16 มกราคม 2567	ปัญหา/อุปสรรค	-ไม่มี-	ข้อเสนอแนะ	หากมีนโยบายให้หน่วยงานที่จัดการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมกิจกรรม ควรประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง และรวดเร็วเพื่อเตรียมการต่างๆ รวมทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมควรโล่ง โปร่ง และเย็นเนื่องจากมีบุคลากรเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทำให้สถานที่แออัดและคับแคบ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม															
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	264,000.- บาท															
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ธันวาคม 2566 - มกราคม 2567															
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	263,240.- บาท															
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)	12 ธันวาคม 2566 - 16 มกราคม 2567															
ปัญหา/อุปสรรค	-ไม่มี-															
ข้อเสนอแนะ	หากมีนโยบายให้หน่วยงานที่จัดการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมกิจกรรม ควรประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง และรวดเร็วเพื่อเตรียมการต่างๆ รวมทั้งสถานที่ในการจัดกิจกรรมควรโล่ง โปร่ง และเย็นเนื่องจากมีบุคลากรเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทำให้สถานที่แออัดและคับแคบ															

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา นันทนาการ และการออกกำลังกาย

1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
22	436	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 1-8/18 ข้อ 9 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผด.02 หน้า 35 ข้อ 2	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	2,000,000.- บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	พฤศจิกายน 2566 - สิงหาคม 2567
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	1,995,570.- บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)	20 - 29 มิถุนายน 2567 15 - 24 สิงหาคม 2567
		ผลการดำเนินการ	
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดส่งนักกีฬาตัวแทนองค์กรบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 38 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 “คุณทองโบราณเกมส์” จำนวน 11 ชนิดกีฬา วันที่ 20 - 29 มิถุนายน 2567 สนามแข่งขันภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 38 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 “หอโหวด 101 เกมส์” จำนวน 8 ชนิดกีฬา วันที่ 15 - 24 สิงหาคม 2567 ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาตัวแทนองค์กรบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80</p> <p>การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>	
		ปัญหา/อุปสรรค	จากการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ซึ่งงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 1,000,000 บาท ไม่เพียงพอ ทำให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้องโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินโครงการฯ ดังนั้น เห็นควรตั้งงบประมาณในการดำเนินโครงการในปีงบประมาณถัดไปเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ควรจัดระหว่างปิดเทอม เนื่องจากจะได้ทำให้นักเรียนไม่เสียการเรียนและงานไม่เยอะ และสะดวกในการจัดการแข่งขันมากกว่า 2. การแข่งขันวอลเลย์บอลอยากให้มีการถ่ายทอดสด 3. ดีครับ เปิดการแข่งขัน และคัดตัวนักกีฬาไปด้วยครับ 4. อยากให้ทำชุดกีฬาออกมาได้ดีกว่านี้ 5. อยากให้จัดการแข่งขันหลังสอบ เพราะแข่งเสร็จต้องสอบกลางภาค 		

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
23	436	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 1-8/18 ข้อ 9	
		แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผด.02 หน้า 35 ข้อ 2	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	500,000.- บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ธันวาคม 2566
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	499,600.- บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)	2 – 8 ธันวาคม 2566
		ผลการดำเนินการ	
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ในระหว่างวันที่ 2 – 8 ธันวาคม 2566 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และสนามกีฬาพื้นที่ในจังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเล่นกีฬา ออกกำลังกาย และส่งเสริมความเป็นด้านกีฬาของนักเรียน และพัฒนาสู่การเป็นนักกีฬามีอาชีพได้ โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมแข่งขันไม่น้อยกว่า 2,000 คน คิดเป็นระดับความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมกิจกรรมเป็น 97.28%</p> <p>สถานที่ดำเนินการ ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และสนามกีฬาพื้นที่ในจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>	
ปัญหา/อุปสรรค	-ไม่มี-		
ข้อเสนอแนะ	-ไม่มี-		

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
24	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,00 บีทียู สำหรับติดตั้งสนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2566 ผ.03 หน้า 5 ข้อ 1	
		แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผด.02 หน้า 1 ข้อ 1	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	160,800.- บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มีนาคม - เมษายน 2567
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	160,800.- บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)	5 มีนาคม - 24 เมษายน 2567
		ผลการดำเนินการ	
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,00 บีทียู สำหรับใช้ประจำห้องใต้ดินจันทร์ฝั่งมีหลังคา สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 3 เครื่อง เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการและอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่มาขอใช้บริการ และเป็นที่ยอมรับจากผู้ที่มาใช้บริการมากยิ่งขึ้น</p> <p>สถานที่ดำเนินการ ณ สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>	
ปัญหา/อุปสรรค	-ไม่มี-		
ข้อเสนอแนะ	-ไม่มี-		

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
25	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดตั้งผนัง ขนาด 12,000 บีทียู สำหรับติดตั้งสนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 ผ.03 หน้า 2 ข้อ 2	
		แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผด.02 หน้า 7 ข้อ 2	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	16,800.- บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มีนาคม 2567 – เมษายน 2567
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	16,800.- บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)	5 มีนาคม - 24 เมษายน 2567
		ผลการดำเนินการ	
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดตั้งผนัง ขนาด 12,000 บีทียู สำหรับใช้ประจำห้องไต้อัมจันทร์ฝั่งมีหลังคา สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการและอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่มาขอใช้บริการ และเป็นที่ยอมรับจากผู้ที่มาใช้บริการมากยิ่งขึ้น</p> <p>สถานที่ดำเนินการ ณ สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>	
ปัญหา/อุปสรรค	-ไม่มี-		
ข้อเสนอแนะ	-ไม่มี-		

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
26	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู สำหรับติดตั้งสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2566 ผ.03 หน้า 5 ข้อ 1	
		แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผด.02 หน้า 8 ข้อ 3	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	43,000.- บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มีนาคม 2567 – เมษายน 2567
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	43,000.- บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)	5 มีนาคม - 24 เมษายน 2567
		ผลการดำเนินการ	
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,00 บีทียู สำหรับใช้ประจำห้องใต้ถุนจันทร์ฝั่งมีหลังคา สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิที่ได้มาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่มาขอใช้บริการ และเป็นที่ยอมรับจากผู้ที่มาใช้บริการมากยิ่งขึ้น</p> <p>สถานที่ดำเนินการ ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>	
ปัญหา/อุปสรรค	-ไม่มี-		
ข้อเสนอแนะ	-ไม่มี-		

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
 กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา

1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
27	440	โครงการส่งเสริมงานเจ้าพ่อพญาแล	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 1-8/4 ข้อ 2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผด.02 หน้า 39 ข้อ 5	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	572,900.- บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มกราคม 2567
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	572,900.- บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)	12 - 20 มกราคม 2567
		ผลการดำเนินการ	
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2567 ณ เวทีท้องถิ่นบริเวณหน้าอาคารศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 9 วัน 9 คืน โดยมีนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชนทั่วไป และสถานศึกษานอกสังกัดและในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 10,500 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนรู้จักคุณค่าและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาและรู้คุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นที่หลากหลายทางวัฒนธรรม และค่านิยมที่ดีงาม สถานที่ดำเนินการ ณ เวทีท้องถิ่นบริเวณหน้าอาคารศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ	
		ปัญหา/อุปสรรค	จากการดำเนินโครงการส่งเสริมงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2567 ซึ่งงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 500,000 บาทไม่เพียงพอ ทำให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้องโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม เพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินโครงการฯ ดังนั้นเห็นควรตั้งงบประมาณในการดำเนินโครงการในปีงบประมาณถัดไปเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะ	เห็นควรให้มีการดำเนินการโครงการส่งเสริมงานเจ้าพ่อพญาแล ในงบประมาณถัดไป		

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี														
28	440	<p style="text-align: center;">โครงการส่งเสริมงานประเพณีบุญเดือนหก</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 1-8/6 ข้อ 3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผด.02 หน้า 39 ข้อ 5</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td>200,000.- บาท</td> </tr> <tr> <td>แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td>เมษายน - พฤษภาคม 2567</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td>200,000.- บาท</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)</td> <td>15 พฤษภาคม 2567</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">ผลการดำเนินการ</p> <p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมงานประเพณีบุญเดือนหก โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 10,400 คน ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ได้ร่วมขบวนแห่บายศรี เพื่อสืบสานจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของประเพณีบุญเดือนหก และเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าพ่อพญาแล สร้างความสัมพันธ์อันดีกับระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน</p> <p>สถานที่ดำเนินการ ไปตามเส้นทางที่กำหนดโดยเริ่มตั้งแต่ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ ผ่านอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ไปจนถึงศาลเจ้าพ่อพญาแล หนองปลาเฒ่า</p> <p>การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>ปัญหา/อุปสรรค</td> <td>งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการจัดการประกวด เนื่องจาก การประกวดเป็นงานฝีมือ ซึ่งต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นของสด มีมูลค่าสูง จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดเงินรางวัลไว้ให้เพียงพอหากจะดำเนินการประกวดจัดทำบายศรี ให้ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด และการเข้าร่วมขบวนแห่บายศรีแต่ละปีนั้นด้วยระยะทางค่อนข้างไกล ประกอบกับปีงบประมาณ 2567 นี้ได้ประสบกับพายุฝน จึงทำให้เกิดปัญหาระหว่างทางแต่การดำเนินโครงการก็ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี</td> </tr> <tr> <td>ข้อเสนอแนะ</td> <td>เห็นควรเพิ่มวงเงินงบประมาณเพื่อจัดการประกวดบายศรี ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดฯ เพื่อเป็นการร่วมสืบสานจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของประเพณีบุญเดือนหก และระลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าพ่อพญาแล</td> </tr> </table>	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	200,000.- บาท	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	เมษายน - พฤษภาคม 2567	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	200,000.- บาท	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)	15 พฤษภาคม 2567	ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการจัดการประกวด เนื่องจาก การประกวดเป็นงานฝีมือ ซึ่งต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นของสด มีมูลค่าสูง จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดเงินรางวัลไว้ให้เพียงพอหากจะดำเนินการประกวดจัดทำบายศรี ให้ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด และการเข้าร่วมขบวนแห่บายศรีแต่ละปีนั้นด้วยระยะทางค่อนข้างไกล ประกอบกับปีงบประมาณ 2567 นี้ได้ประสบกับพายุฝน จึงทำให้เกิดปัญหาระหว่างทางแต่การดำเนินโครงการก็ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี	ข้อเสนอแนะ	เห็นควรเพิ่มวงเงินงบประมาณเพื่อจัดการประกวดบายศรี ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดฯ เพื่อเป็นการร่วมสืบสานจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของประเพณีบุญเดือนหก และระลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าพ่อพญาแล
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม															
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	200,000.- บาท															
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	เมษายน - พฤษภาคม 2567															
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	200,000.- บาท															
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)	15 พฤษภาคม 2567															
ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการจัดการประกวด เนื่องจาก การประกวดเป็นงานฝีมือ ซึ่งต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นของสด มีมูลค่าสูง จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดเงินรางวัลไว้ให้เพียงพอหากจะดำเนินการประกวดจัดทำบายศรี ให้ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด และการเข้าร่วมขบวนแห่บายศรีแต่ละปีนั้นด้วยระยะทางค่อนข้างไกล ประกอบกับปีงบประมาณ 2567 นี้ได้ประสบกับพายุฝน จึงทำให้เกิดปัญหาระหว่างทางแต่การดำเนินโครงการก็ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี															
ข้อเสนอแนะ	เห็นควรเพิ่มวงเงินงบประมาณเพื่อจัดการประกวดบายศรี ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดฯ เพื่อเป็นการร่วมสืบสานจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของประเพณีบุญเดือนหก และระลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าพ่อพญาแล															

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี		
29	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	โครงการบำรุงรักษาและฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดไพรพินาศ		
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 9/2566 หน้า 1-9/1 ข้อ 1		
		แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผด.02 หน้า 2 ข้อ 1		
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	460,000.- บาท	
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ธันวาคม 2566 - มีนาคม 2567	
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	459,500.- บาท	
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	8 พฤษภาคม - 3 กรกฎาคม 2567	
		ผลการดำเนินการ		
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินโครงการบำรุงรักษาและฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดไพรพินาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ขนาดกว้าง 7.50 เมตร ยาว 7.50 เมตร สูง 2.50 เมตร จำนวน 1 แห่ง เพื่อให้มีแหล่งน้ำศักดิ์ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆได้อย่างปลอดภัยได้สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ โดยมีการปรับปรุงดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. งานติดตั้งเชิงชาย <ul style="list-style-type: none"> - ไม้เชิงชาย น้ำย้อย เฉลอร่า รุน บัวหลวง ลายสัก สีธรรมชาติ 0.8x20x100 ซม. - ทาสีทองคำ สูตมน้ำมัน 2. งานตกแต่งทาสีทองคำ เสากลม คสล. 3. งานประตู - หน้าต่าง <ul style="list-style-type: none"> - ประตูแผ่นเหล็กฉลุลาย CNC พ่นสีทองกันสนิมพร้อมโครงสแตนเลส (บานประตูพร้อมช่องหน้าต่าง วงบอลูมิเนียมสีทอง) พร้อมติดตั้ง - หน้าต่างบานกระจกติดตาย วงบอลูมิเนียมสีทอง ลูกฟักกระจกใส (กระจก Tempered 10 มม.) พร้อมติดตั้ง 4. งานป้ายสแตนเลส <ul style="list-style-type: none"> - งานป้ายสแตนเลสขนแมว ขนาด 1.20 ม. X 0.30 ม. พร้อมติดตั้ง กัดทรายกรอบสีทองพร้อมข้อความตัวหนังสือ - งานป้ายสแตนเลสสีทองกัดทราย ขนาด 1.20 ม. X 080 ม. พร้อมติดตั้ง โครงสแตนเลสหนา 2 มม. 5. งานปลูกไม้กระถาง ซากก्यानพร้อมดินปลูก <p>สถานที่ดำเนินการ วัดไพรพินาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>		
ปัญหา/อุปสรรค	-ไม่มี-			
ข้อเสนอแนะ	-ไม่มี-			

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้

2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
30	430	โครงการส่งเสริมพัฒนาการสร้างอาชีพ 108 อาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้า 2-7/27 ข้อ 19	
		แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผด.02 หน้า 44 ข้อ 10	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองสวัสดิการสังคม
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	100,000.- บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	พฤศจิกายน 2566 - กันยายน 2567
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	99,660.- บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	17 – 18 มิถุนายน 2567
		ผลการดำเนินการ	
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกร ปลากรายจังหวัดชัยนาท และวิสาหกิจชุมชนสวนยางกลางนา และจำนวน 30 คน และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โครงการ จำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 36 คน เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ และเข้าใจถึงการเลี้ยงและ เพาะพันธุ์ปลาได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และได้มาตรฐาน การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ	
ปัญหา/อุปสรรค	ด้านนโยบาย พบปัญหา เนื่องจากนายกองการบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ มีนโยบายให้มีการโอนลดงบประมาณเพื่อไปดำเนินการใน โครงการด้านอื่นๆ จึงส่งผลให้โครงการด้านส่งเสริมอาชีพถูกปรับ ลดขนาดโครงการ และงบประมาณตามไปด้วย ด้านงบประมาณ งบประมาณสำหรับโครงการส่งเสริมการสร้าง อาชีพ 108 อาชีพ ตามแนวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (การ เลี้ยงปลากราย) ปรับลดลง ส่งผลให้ประชาชนผู้สนใจอาชีพอื่นๆ ไม่ได้รับโอกาส ที่จะได้รับความรู้ และศึกษาดูงาน ตามโครงการ พัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)		
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
31	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	โครงการรณรงค์ขอพรสืบสานประเพณีสงกรานต์ อบจ.ชัยภูมิ “รักและใส่ใจสูงวัยอายุยืน” ประจำปี 2567	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 2-7/3 ข้อ 1	
		แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ผด.02 หน้า 2 ข้อ 1	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองสวัสดิการสังคม
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	1,500,000.- บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	เมษายน 2567
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	1,467,580.- บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	15 เมษายน 2567
		ผลการดำเนินการ	
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการรณรงค์ขอพร สืบสานประเพณีสงกรานต์ อบจ.ชัยภูมิ “รักและใส่ใจสูงวัยอายุยืน” ประจำปี 2567 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตัวเองทั้งด้านโภชนาการ และการฟื้นฟู สมรรถภาพร่างกายและจิตใจ และได้มีสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์รณรงค์ขอพรผู้สูงอายุ ให้อยู่คู่ประชาชนรุ่นหลังต่อไป	
การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ			
ปัญหา/อุปสรรค	ด้านนโยบาย ไม่พบปัญหา เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีนโยบายในการส่งเสริมสืบสานประเพณีสงกรานต์ และให้ผู้สูงอายุได้ดูแลสุขภาพตัวเอง		
	ด้านงบประมาณ เนื่องจากโครงการรณรงค์ขอพรสืบสานประเพณีสงกรานต์ อบจ.ชัยภูมิ “รักและใส่ใจ สูงวัยอายุยืน” ประจำปี 2567 ไม่ได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) และไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว เมื่อมีนโยบายเร่งด่วน จึงจำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณจากส่วนอื่นให้เพียงพอสำหรับการดำเนินการดังกล่าวได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอในการดำเนินงาน		
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี		

2.12 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี										
32	179	<p style="text-align: center;">โครงการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2567</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แก่ไข ครั้งที่ 3/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 หน้า 2-12/1 ข้อ 1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผด.02 หน้า 50 ข้อ 1</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td>กองสวัสดิการสังคม</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td>5,000,000.- บาท</td> </tr> <tr> <td>แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td>ธันวาคม 2566 - กันยายน 2567</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td>5,000,000.- บาท</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)</td> <td>5 มีนาคม - กันยายน 2567</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">ผลการดำเนินการ</p> <p>ปีงบประมาณ 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ตั้งงบประมาณจำนวน 5,000,000.-บาท และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา จัดสรรงบประมาณสมทบ จำนวน 5,000,000.-บาท รวมเงินงบประมาณของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 10,000,000.-บาท เพื่อดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยจัดบริการและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อความจำเป็นของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อดำเนินการเป็นค่าใช้จ่าย 3 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ด้านกายอุปกรณ์ ร้อยละ 50 2. ด้านพิจารณาโครงการ ร้อยละ 40 3. ด้านบริหารกองทุนร้อยละ 10 โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. ด้านกายอุปกรณ์ ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> 1.1 ค่าจัดบริการกายภาพบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ และ ค่าจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ 9 รายการ ให้แก่ 19 หน่วยบริการ 1.2 โครงการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการให้ศูนย์เยี่ยม-คืน กายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการประจำโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ รวม 15 โครงการ 15 โรงพยาบาล 2. โครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต <ol style="list-style-type: none"> 2.1 โครงการด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต รวม 4 โครงการ 4 หน่วยงาน 2.2 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองสวัสดิการสังคม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	5,000,000.- บาท	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ธันวาคม 2566 - กันยายน 2567	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	5,000,000.- บาท	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	5 มีนาคม - กันยายน 2567
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองสวัสดิการสังคม											
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	5,000,000.- บาท											
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ธันวาคม 2566 - กันยายน 2567											
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	5,000,000.- บาท											
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	5 มีนาคม - กันยายน 2567											

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
		<p>3. ด้านบริหารกองทุน มีการดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ รวม 6 ชุด การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>	
	ปัญหา/อุปสรรค	<ol style="list-style-type: none"> 1. บางโครงการ เช่น โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย (บางหลัง) ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณจึงต้องขอขยายเวลา 2. ตัวชี้วัดของโครงการมีการกำหนดค่าตัวชี้วัดที่สูงเกินกว่าการนำไปปฏิบัติได้จริง 	
	ข้อเสนอแนะ	ไม่มี	

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน ควบคุมโรคการฟื้นฟูสภาพ การคุ้มครอง
ผู้บริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อม

2.4 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
34	400	โครงการเสริมพลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดชัยภูมิ	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้า 2-4/14 ข้อ 11	
		แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผด.02 หน้า 55 ข้อ 8	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองสาธารณสุข
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	1,000,000.- บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มกราคม - มิถุนายน 2567
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	999,450.- บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)	18 – 30 มีนาคม 2567
		ผลการดำเนินการ	
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินโครงการเสริมพลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดชัยภูมิ โดยการจัดฝึกอบรมให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตพื้นที่จังหวัด ชัยภูมิ จำนวน 9,990 คน เพื่อได้พัฒนาทักษะ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุม โรค การส่งเสริมภาคประชาชน การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ	
ปัญหา/อุปสรรค	ด้านนโยบาย ไม่พบปัญหา เนื่องจากนายกองค้การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ มีนโยบายในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ และเสริมสร้างความรู้ ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อย่างต่อเนื่อง ด้านงบประมาณ ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอในการ ดำเนินงาน		
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี		

กลยุทธ์ที่ 6 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
35	426	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (กิจกรรมการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE) ประจำปีงบประมาณ 2567	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-7/8 ข้อ 6 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผด.02 หน้า 58 ข้อ 6	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองสาธารณสุข
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	1,000,000.- บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	พฤศจิกายน - กันยายน 2567
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	119,520.- บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	12 – 15 กรกฎาคม 2567
		ผลการดำเนินการ	
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (กิจกรรมการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยส่งนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ครูและนักเรียน จำนวน 16 คน ครูและโรงเรียนบ้านเตี๊อวิทยาคม จำนวน 62 คน และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข จำนวน 4 คน รวมทั้งหมด 82 คน เข้าร่วมประกวดและนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในระดับประเทศ ในระหว่างวันที่ 12 – 15 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ	
		ปัญหา/อุปสรรค	ด้านนโยบาย ไม่พบปัญหา เนื่องจากนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีนโยบายในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะให้นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ แสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี		

กลยุทธ์ที่ 7 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันอุบัติเหตุ และป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี												
36	301	<p style="text-align: center;">โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2567</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/2 ข้อ 1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผด.02 หน้า 58 ข้อ 6</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td>สำนักปลัด อบจ.</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td>30,000.-บาท</td> </tr> <tr> <td>แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td>กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2567</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td>30,000.-บาท</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)</td> <td>31 พฤษภาคม 2567</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">ผลการดำเนินการ</p> <p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2567 โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (กลุ่มทุ่งกระมังทั้ง 6 โรงเรียน) จำนวน 60 คน ณ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ปัญหา/อุปสรรค</td> <td> <p>ด้านนโยบาย ไม่พบปัญหา เนื่องจากนายกองการบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีนโยบายในการส่งเสริมเรียนรู้การฝึกว่ายน้ำในกลุ่มเด็กนักเรียนให้ว่ายน้ำเป็นทุกคนเพื่อป้องกันการจมน้ำและการนำทักษะวิชาไปช่วยเหลือสังคมได้ และในการฝึกเป็นไปตามกำหนด และมีการร้องขอให้มีการจัดทำโครงการต่อเนื่องให้ครบ จำนวน 26 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ด้านงบประมาณ ปัญหา คือ การตั้งงบประมาณไว้เพียง 30,000 บาท สำหรับในการดำเนินโครงการซึ่งเป็นปีแรกที่ได้จัดทำโครงการ ซึ่งถือว่าเป็นงบประมาณที่น้อยเกินไปเมื่อเทียบกับความต้องการของนักเรียนในแต่ละโรงเรียนที่มีความสนใจต้องการอบรม</p> <p>ด้านดำเนินการ ปัญหา พื้นที่ที่ใช้ในการฝึกอบรม สระว่ายน้ำ ยังมีปริมาณน้อยและต้องใช้พื้นที่ของเอกชนในการจัดฝึกอบรมและต้องจ่ายค่าเช่าสระว่ายน้ำฝึกอบรม และสระน้ำแบบจำลอง</p> </td> </tr> </table>	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักปลัด อบจ.	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	30,000.-บาท	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2567	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	30,000.-บาท	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)	31 พฤษภาคม 2567	ปัญหา/อุปสรรค	<p>ด้านนโยบาย ไม่พบปัญหา เนื่องจากนายกองการบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีนโยบายในการส่งเสริมเรียนรู้การฝึกว่ายน้ำในกลุ่มเด็กนักเรียนให้ว่ายน้ำเป็นทุกคนเพื่อป้องกันการจมน้ำและการนำทักษะวิชาไปช่วยเหลือสังคมได้ และในการฝึกเป็นไปตามกำหนด และมีการร้องขอให้มีการจัดทำโครงการต่อเนื่องให้ครบ จำนวน 26 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ด้านงบประมาณ ปัญหา คือ การตั้งงบประมาณไว้เพียง 30,000 บาท สำหรับในการดำเนินโครงการซึ่งเป็นปีแรกที่ได้จัดทำโครงการ ซึ่งถือว่าเป็นงบประมาณที่น้อยเกินไปเมื่อเทียบกับความต้องการของนักเรียนในแต่ละโรงเรียนที่มีความสนใจต้องการอบรม</p> <p>ด้านดำเนินการ ปัญหา พื้นที่ที่ใช้ในการฝึกอบรม สระว่ายน้ำ ยังมีปริมาณน้อยและต้องใช้พื้นที่ของเอกชนในการจัดฝึกอบรมและต้องจ่ายค่าเช่าสระว่ายน้ำฝึกอบรม และสระน้ำแบบจำลอง</p>
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักปลัด อบจ.													
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	30,000.-บาท													
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2567													
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	30,000.-บาท													
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)	31 พฤษภาคม 2567													
ปัญหา/อุปสรรค	<p>ด้านนโยบาย ไม่พบปัญหา เนื่องจากนายกองการบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีนโยบายในการส่งเสริมเรียนรู้การฝึกว่ายน้ำในกลุ่มเด็กนักเรียนให้ว่ายน้ำเป็นทุกคนเพื่อป้องกันการจมน้ำและการนำทักษะวิชาไปช่วยเหลือสังคมได้ และในการฝึกเป็นไปตามกำหนด และมีการร้องขอให้มีการจัดทำโครงการต่อเนื่องให้ครบ จำนวน 26 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ด้านงบประมาณ ปัญหา คือ การตั้งงบประมาณไว้เพียง 30,000 บาท สำหรับในการดำเนินโครงการซึ่งเป็นปีแรกที่ได้จัดทำโครงการ ซึ่งถือว่าเป็นงบประมาณที่น้อยเกินไปเมื่อเทียบกับความต้องการของนักเรียนในแต่ละโรงเรียนที่มีความสนใจต้องการอบรม</p> <p>ด้านดำเนินการ ปัญหา พื้นที่ที่ใช้ในการฝึกอบรม สระว่ายน้ำ ยังมีปริมาณน้อยและต้องใช้พื้นที่ของเอกชนในการจัดฝึกอบรมและต้องจ่ายค่าเช่าสระว่ายน้ำฝึกอบรม และสระน้ำแบบจำลอง</p>													

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
		ข้อเสนอแนะ	<ul style="list-style-type: none"> - เห็นควรเพิ่มจำนวนงบประมาณเพิ่มขึ้น จาก 30,000 บาท/1ครั้ง/ปี - เป็น 320,000 บาท 4 ครั้ง/ปี โดยอบรมเป็น 4 กลุ่ม - เพิ่มปริมาณ กลุ่มเป้าหมาย จาก 50 คน/รุ่น/4 ครั้ง/ปี

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี														
37	307	<p>โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0026 บ้านหนองโดน – บ้านสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/29 ข้อ 27 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผด.02 หน้า 63 ข้อ 6</p> <table border="1"> <tr> <td>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td>กองช่าง</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td>5000,000.- บาท</td> </tr> <tr> <td>แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td>พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td>499,500.- บาท</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)</td> <td>20 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2567</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">ผลการดำเนินการ</p> <p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง สายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ (Solar Street Light All in One Cell) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ชุด ๆ ละ 62,500 บาท โดย 1 ชุด ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกัน หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 2. เสาเหล็กชุบกำลัปวาไนท์กันสนิมความสูง 6 เมตร 3. ฐานรากเสาไฟ จำนวน 1 ชุด รวมค่างานต้นทุนพร้อมติดตั้ง และติดตั้งเคอร์สเซ่ทองแดง และค่าขนส่ง <p>สถานที่ดำเนินการ ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0026 บ้านหนองโดน – บ้านสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p> <table border="1"> <tr> <td>ปัญหา/อุปสรรค</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>ข้อเสนอแนะ</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table>	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองช่าง	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	5000,000.- บาท	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	499,500.- บาท	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	20 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2567	ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี	ข้อเสนอแนะ	ไม่มี
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองช่าง															
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	5000,000.- บาท															
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567															
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	499,500.- บาท															
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	20 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2567															
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี															
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี															

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
38	308	<p style="text-align: center;">โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0027 บ้านหนองโดน – บ้านเมืองคอง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ</p>	
<p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/30 ข้อ 28 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผด.02 หน้า 64 ข้อ 7</p>		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองช่าง
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร		5000,000.- บาท	
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้		พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567	
งบประมาณที่ดำเนินการจริง		499,500.- บาท	
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)		20 กุมภาพันธ์ – 9 เมษายน 2567	
ผลการดำเนินการ			
<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง สายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ (Solar Street Light All in One Cell) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ชุด ๆ ละ 62,500 บาท โดย 1 ชุด ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกัน หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 2. เสาเหล็กชุบกำลัปวาไนท์กันสนิมความสูง 6 เมตร 3. ฐานรากเสาไฟ จำนวน 1 ชุด รวมค่างานต้นทุนพร้อมติดตั้ง และติดตั้งสติกเกอร์สะท้อนแสง และค่าขนส่ง <p>สถานที่ดำเนินการ ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0027 บ้านหนองโดน – บ้านเมืองคอง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ</p> <p style="text-align: center;">การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>			
ปัญหา/อุปสรรค		ไม่มี	
ข้อเสนอแนะ		ไม่มี	

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี														
39	309	<p data-bbox="358 260 1557 352">โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทางบ้านสระพัง หมู่ที่ 1 ตำบลสระพัง - บ้านสะเดา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ</p> <p data-bbox="358 359 1557 451">แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/31 ข้อ 29 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผด.02 หน้า 65 ข้อ 8</p> <table border="1" data-bbox="358 457 1557 871"> <tr> <td data-bbox="358 457 789 527">หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td data-bbox="789 457 1557 527">กองช่าง</td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 527 789 596">งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td data-bbox="789 527 1557 596">5000,000.- บาท</td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 596 789 665">แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td data-bbox="789 596 1557 665">พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567</td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 665 789 735">งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td data-bbox="789 665 1557 735">499,500.- บาท</td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 735 789 871">ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)</td> <td data-bbox="789 735 1557 871">20 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2567</td> </tr> </table> <p data-bbox="358 877 1557 940" style="text-align: center;">ผลการดำเนินการ</p> <p data-bbox="358 947 1557 1094">องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง สายทางด้วยระบบโซลาร์เซลล์ (Solar Street Light All in One Cell) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ชุด ๆ ละ 62,500 บาท โดย 1 ชุด ประกอบด้วย</p> <ol data-bbox="358 1100 1557 1325" style="list-style-type: none"> 1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกัน หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 2. เสาเหล็กชุบกำปวาไนท์กันสนิมความสูง 6 เมตร 3. ฐานรากเสาไฟ จำนวน 1 ชุด รวมค่างานต้นทุนพร้อมติดตั้ง และติดตั้งเคเบิลท่อแสง และค่าขนส่ง <p data-bbox="358 1331 1557 1423">สถานที่ดำเนินการ ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ หมู่ที่ 1 ตำบลสระพัง - บ้านสะเดา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ</p> <p data-bbox="358 1430 1557 1472" style="text-align: center;">การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p> <table border="1" data-bbox="358 1520 1557 1667"> <tr> <td data-bbox="358 1520 789 1589">ปัญหา/อุปสรรค</td> <td data-bbox="789 1520 1557 1589">ไม่มี</td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 1589 789 1667">ข้อเสนอแนะ</td> <td data-bbox="789 1589 1557 1667">ไม่มี</td> </tr> </table>	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองช่าง	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	5000,000.- บาท	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	499,500.- บาท	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	20 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2567	ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี	ข้อเสนอแนะ	ไม่มี
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองช่าง															
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	5000,000.- บาท															
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567															
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	499,500.- บาท															
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	20 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2567															
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี															
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี															

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
40	313	<p style="text-align: center;">โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0085 บ้านโนนทอง – บ้านภูดิน อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ</p>	
		<p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/21 ข้อ 19 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผด.02 หน้า 69 ข้อ 12</p>	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองช่าง
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	5000,000.- บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	499,500.- บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	20 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2567
ผลการดำเนินการ			
<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง สายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ (Solar Street Light All in One Cell) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ชุด ะ ละ 62,500 บาท โดย 1 ชุด ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกัน หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 2. เสาเหล็กชุบกำลัปวาไนท์กันสนิมความสูง 6 เมตร 3. ฐานรากเสาไฟ จำนวน 1 ชุด รวมค่างานต้นทุนพร้อมติดตั้ง และติดตั้งเคอร์สเซ่ทองแแสงและค่าขนส่ง <p>สถานที่ดำเนินการ ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0085 บ้านโนนทอง – บ้านภูดิน อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p style="text-align: center;">การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>			
		ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี
		ข้อเสนอแนะ	ไม่มี

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี														
41	314	<p>โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0119 บ้านสำโรงโคก - บ้านสระสี่เหลี่ยม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/7 ข้อ 6 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผด.02 หน้า 70 ข้อ 13</p> <table border="1"> <tr> <td>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td>กองช่าง</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td>5000,000.- บาท</td> </tr> <tr> <td>แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td>พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td>499,500.- บาท</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)</td> <td>20 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2567</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">ผลการดำเนินการ</p> <p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง สายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ (Solar Street Light All in One Cell) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ชุด ๆ ละ 62,500 บาท โดย 1 ชุด ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกัน หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 2. เสาเหล็กชุบกำลัปวาไนท์กันสนิมความสูง 6 เมตร 3. ฐานรากเสาไฟ จำนวน 1 ชุด รวมค่างานต้นทุนพร้อมติดตั้ง และติดตั้งเคอร์สเซ่ทองแดง และค่าขนส่ง <p>สถานที่ดำเนินการ ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0119 บ้านสำโรงโคก - บ้านสระสี่เหลี่ยม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p> <table border="1"> <tr> <td>ปัญหา/อุปสรรค</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>ข้อเสนอแนะ</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table>	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองช่าง	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	5000,000.- บาท	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	499,500.- บาท	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	20 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2567	ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี	ข้อเสนอแนะ	ไม่มี
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองช่าง															
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	5000,000.- บาท															
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567															
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	499,500.- บาท															
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	20 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2567															
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี															
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี															

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี														
42	315	<p>โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0006 แยก ทล.2179 – บ้านวังเสมา อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/8 ข้อ 7 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผด.02 หน้า 71 ข้อ 14</p> <table border="1"> <tr> <td>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td>กองช่าง</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td>5000,000.- บาท</td> </tr> <tr> <td>แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td>พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td>499,500.- บาท</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)</td> <td>20 กุมภาพันธ์ – 9 เมษายน 2567</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">ผลการดำเนินการ</p> <p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง สายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ (Solar Street Light All in One Cell) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ชุด ๆ ละ 62,500 บาท โดย 1 ชุด ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกัน หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 2. เสาเหล็กชุบสีพาวเวอร์กันสนิมความสูง 6 เมตร 3. ฐานรากเสาไฟ จำนวน 1 ชุด รวมค่างานต้นทุนพร้อมติดตั้ง และติดตั้งเคอร์สเซ่ทองแดง และค่าขนส่ง <p>สถานที่ดำเนินการ ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0006 แยก ทล.2179 - บ้านวังเสมา อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p> <table border="1"> <tr> <td>ปัญหา/อุปสรรค</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>ข้อเสนอแนะ</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table>	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองช่าง	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	5000,000.- บาท	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	499,500.- บาท	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	20 กุมภาพันธ์ – 9 เมษายน 2567	ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี	ข้อเสนอแนะ	ไม่มี
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองช่าง															
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	5000,000.- บาท															
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567															
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	499,500.- บาท															
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	20 กุมภาพันธ์ – 9 เมษายน 2567															
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี															
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี															

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี										
43	316	<p>โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0094 บ้านสัมปอຍ - บ้านปากค่ายช่องแมว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ</p>										
		<p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/9 ข้อ 8 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผด.02 หน้า 72 ข้อ 15</p>										
		<table border="1"> <tr> <td>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td>กองช่าง</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td>5000,000.- บาท</td> </tr> <tr> <td>แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td>พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td>499,500.- บาท</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)</td> <td>20 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2567</td> </tr> </table>	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองช่าง	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	5000,000.- บาท	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	499,500.- บาท	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	20 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2567
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองช่าง											
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	5000,000.- บาท											
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567											
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	499,500.- บาท											
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	20 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2567											
		<p style="text-align: center;">ผลการดำเนินการ</p>										
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง สายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ (Solar Street Light All in One Cell) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ชุด ๆ ละ 62,500 บาท โดย 1 ชุด ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกัน หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 2. เสาเหล็กชุบกำลัปวาไนท์กันสนิมความสูง 6 เมตร 3. ฐานรากเสาไฟ จำนวน 1 ชุด รวมค่างานต้นทุนพร้อมติดตั้ง และติดตั้งเคอร์สเซ่ทองแดง และค่าขนส่ง <p>สถานที่ดำเนินการ ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0094 บ้านสัมปอຍ - บ้านปากค่ายช่องแมว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>										
		<table border="1"> <tr> <td>ปัญหา/อุปสรรค</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>ข้อเสนอแนะ</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table>	ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี	ข้อเสนอแนะ	ไม่มี						
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี											
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี											

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี														
44	316	<p>โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0101 บ้านโนนจาน - บ้านหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/11 ข้อ 10 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผด.02 หน้า 74 ข้อ 17</p> <table border="1"> <tr> <td>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td>กองช่าง</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td>5000,000.- บาท</td> </tr> <tr> <td>แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td>พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td>499,500.- บาท</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)</td> <td>20 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2567</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">ผลการดำเนินการ</p> <p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง สายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ (Solar Street Light All in One Cell) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ชุด ๆ ละ 62,500 บาท โดย 1 ชุด ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกัน หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 2. เสาเหล็กชุบกำลัปวาไนท์กันสนิมความสูง 6 เมตร 3. ฐานรากเสาไฟ จำนวน 1 ชุด รวมค่างานต้นทุนพร้อมติดตั้ง และติดตั้งเคอร์สเซ่ทองแดง และค่าขนส่ง <p>สถานที่ดำเนินการ ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0101 บ้านโนนจาน - บ้านหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p> <table border="1"> <tr> <td>ปัญหา/อุปสรรค</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>ข้อเสนอแนะ</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table>	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองช่าง	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	5000,000.- บาท	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	499,500.- บาท	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	20 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2567	ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี	ข้อเสนอแนะ	ไม่มี
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองช่าง															
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	5000,000.- บาท															
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567															
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	499,500.- บาท															
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	20 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2567															
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี															
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี															

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี										
45	331	<p>โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทางถนนพญาแล เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ – บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ</p>										
		<p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/36 ข้อ 33 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผด.02 หน้า 87 ข้อ 30</p>										
		<table border="1"> <tr> <td>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td>กองช่าง</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td>5000,000.- บาท</td> </tr> <tr> <td>แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td>พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td>499,500.- บาท</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)</td> <td>20 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2567</td> </tr> </table>	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองช่าง	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	5000,000.- บาท	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	499,500.- บาท	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	20 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2567
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองช่าง											
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	5000,000.- บาท											
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567											
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	499,500.- บาท											
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	20 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2567											
		<p style="text-align: center;">ผลการดำเนินการ</p>										
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง สายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ (Solar Street Light All in One Cell) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ชุด ๑ ละ 62,500 บาท โดย 1 ชุด ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกัน หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 2. เสาเหล็กชุบสีพาวเดอร์พ่นกันสนิมความสูง 6 เมตร 3. ฐานรากเสาไฟ จำนวน 1 ชุด รวมค่างานต้นทุนพร้อมติดตั้ง และติดตั้งเคเบิลกล่องแสง และค่าขนส่ง <p>สถานที่ดำเนินการ สายทาง ถนนพญาแล เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ – บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>										
		<table border="1"> <tr> <td>ปัญหา/อุปสรรค</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>ข้อเสนอแนะ</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table>	ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี	ข้อเสนอแนะ	ไม่มี						
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี											
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี											

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
46	333	<p style="text-align: center;">โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0032 บ้านหนองมะเขือ - บ้านหนองข้างเอก อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ</p>	
		<p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/38 ข้อ 35 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผด.02 หน้า 89 ข้อ 32</p>	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองช่าง
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	5000,000.- บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	499,500.- บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	20 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2567
ผลการดำเนินการ			
<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง สายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ (Solar Street Light All in One Cell) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ชุด ะ ละ 62,500 บาท โดย 1 ชุด ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกัน หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 2. เสาเหล็กชุบกำลัปวาไนท์กันสนิมความสูง 6 เมตร 3. ฐานรากเสาไฟ จำนวน 1 ชุด รวมค่างานต้นทุนพร้อมติดตั้ง และติดตั้งเคอร์สเซ่ทองแสง และค่าขนส่ง <p>สถานที่ดำเนินการ ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0032 บ้านหนองมะเขือ - บ้านหนองข้างเอก อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p style="text-align: center;">การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>			
		ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี
		ข้อเสนอแนะ	ไม่มี

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี														
47	334	<p style="text-align: center;">โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0030 บ้านโนนทองกลาง – บ้านโคกล่าม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/37 ข้อ 34 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผด.02 หน้า 90 ข้อ 33</p> <table border="1" data-bbox="354 499 1528 919"> <tr> <td>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td>กองช่าง</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td>5000,000.- บาท</td> </tr> <tr> <td>แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td>พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td>499,500.- บาท</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)</td> <td>20 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2567</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">ผลการดำเนินการ</p> <p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง สายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ (Solar Street Light All in One Cell) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ชุด ะ ละ 62,500 บาท โดย 1 ชุด ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกัน หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 2. เสาเหล็กชุบกำลัปวาไนท์กันสนิมความสูง 6 เมตร 3. ฐานรากเสาไฟ จำนวน 1 ชุด รวมค่างานต้นทุนพร้อมติดตั้ง และติดตั้งเคอร์สเซ่ทองแสงและค่าขนส่ง <p>สถานที่ดำเนินการ ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0030 บ้านโนนทองกลาง – บ้านโคกล่าม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p style="text-align: center;">การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p> <table border="1" data-bbox="354 1570 1528 1705"> <tr> <td>ปัญหา/อุปสรรค</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>ข้อเสนอแนะ</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table>	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองช่าง	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	5000,000.- บาท	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	499,500.- บาท	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	20 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2567	ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี	ข้อเสนอแนะ	ไม่มี
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองช่าง															
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	5000,000.- บาท															
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567															
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	499,500.- บาท															
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	20 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2567															
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี															
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี															

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี														
48	335	<p>โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0035 บ้านสระเต้ - บ้านหนองผักหลอด อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/39 ข้อ 36 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผด.02 หน้า 91 ข้อ 34</p> <table border="1"> <tr> <td>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td>กองช่าง</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td>5000,000.- บาท</td> </tr> <tr> <td>แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td>พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td>499,500.- บาท</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)</td> <td>20 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2567</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">ผลการดำเนินการ</p> <p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง สายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ (Solar Street Light All in One Cell) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ชุด ๆ ละ 62,500 บาท โดย 1 ชุด ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกัน หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 2. เสาเหล็กชุบกำลัปวาไนท์กันสนิมความสูง 6 เมตร 3. ฐานรากเสาไฟ จำนวน 1 ชุด รวมค่างานต้นทุนพร้อมติดตั้ง และติดตั้งเกออร์สะท้อนแสง และค่าขนส่ง <p>สถานที่ดำเนินการ ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0035 บ้านสระเต้ - บ้านหนองผักหลอด อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p> <table border="1"> <tr> <td>ปัญหา/อุปสรรค</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>ข้อเสนอแนะ</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table>	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองช่าง	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	5000,000.- บาท	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	499,500.- บาท	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	20 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2567	ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี	ข้อเสนอแนะ	ไม่มี
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองช่าง															
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	5000,000.- บาท															
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567															
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	499,500.- บาท															
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	20 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2567															
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี															
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี															

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
49	336	<p style="text-align: center;">โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0087 บ้านหนองเม็ก – บ้านหนองโนน้อย - บ้านหนองโก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ</p>	
		<p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/32 ข้อ 30 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผด.02 หน้า 92 ข้อ 35</p>	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองช่าง
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	5000,000.- บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	499,500.- บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	20 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2567
ผลการดำเนินการ			
<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง สายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์ (Solar Street Light All in One Cell) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ชุด ๆ ละ 62,500 บาท โดย 1 ชุด ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกัน หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 2. เสาเหล็กชุบสีพาวเดอร์พ่นกันสนิมความสูง 6 เมตร 3. ฐานรากเสาไฟ จำนวน 1 ชุด รวมค่างานต้นทุนพร้อมติดตั้ง และติดตั้งเคอร์เซอร์สะท้อนแสง และค่าขนส่ง <p>สถานที่ดำเนินการ ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0087 บ้านหนองเม็ก – บ้านหนองโนน้อย - บ้านหนองโก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p style="text-align: center;">การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>			
		ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี
		ข้อเสนอแนะ	ไม่มี

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
50	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางแยก (บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201) สายทางบริเวณ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (แยกหน้าโรงพยาบาลแก้งคร้อ) อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แก้ไขครั้งที่ 9/2566 หน้า 2-2/1 ข้อ 1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผด.02 หน้า 3 ข้อ 1	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองช่าง
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	1,366,000.- บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ธันวาคม 2566 - เมษายน 2567
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	1,024,500.- บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	12 มีนาคม – 26 กรกฎาคม 2567
ผลการดำเนินการ			
<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการติดตั้งเสาไฟแบบสูง Mast – Arm (กิ่งเดียว) จำนวน 2 ต้น และเสาไฟแบบธรรมดา จำนวน 4 ต้น (คัดลอกแบบมาตรฐานและเลขที่ ฟฟ – 201_56 และ 202_56) แบบเลขที่ ทถ.-6-041/2566</p> <p>สถานที่ดำเนินการ บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (แยกหน้าโรงพยาบาลแก้งคร้อ) อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>			
		ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี
		ข้อเสนอแนะ	ไม่มี

กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน ครุภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน

2.4 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
51	394	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดตั้งผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้งสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-4/4 ข้อ 4 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผด.02 หน้า 94 ข้อ 4	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองสาธารณสุข
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	49,800.- บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มกราคม 2567 - มิถุนายน 2567
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	49,800- บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	5 – 12 มกราคม 2567
		ผลการดำเนินการ	
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดตั้งผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู สถานที่ดำเนินการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ	
		ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี		

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
52	400	<p>จัดซื้อเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับสนับสนุนการใช้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-4/1 ข้อ 1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผด.02 หน้า 95 ข้อ 5</p>	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองสาธารณสุข
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	11,800.- บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มกราคม 2567 - มิถุนายน 2567
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	11,800- บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	5 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2567
		ผลการดำเนินการ	
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับสนับสนุนการใช้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง</p> <p>สถานที่ดำเนินการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>	
		ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี
		ข้อเสนอแนะ	ไม่มี

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี										
53	401	<p>จัดซื้อเครื่องวัดความดันชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง สำหรับสนับสนุนการใช้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง ตำบลหนองข่า อำเภอกะชังบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ</p>										
		<p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-4/2 ข้อ 2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผด.02 หน้า 95 ข้อ 6</p>										
		<table border="1"> <tr> <td>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td>กองสาธารณสุข</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td>70,000.- บาท</td> </tr> <tr> <td>แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td>มกราคม - มิถุนายน 2567</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td>70,000- บาท</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)</td> <td>14 ธันวาคม 2566 - 13 มกราคม 2567</td> </tr> </table>	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองสาธารณสุข	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	70,000.- บาท	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มกราคม - มิถุนายน 2567	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	70,000- บาท	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	14 ธันวาคม 2566 - 13 มกราคม 2567
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองสาธารณสุข											
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	70,000.- บาท											
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มกราคม - มิถุนายน 2567											
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	70,000- บาท											
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	14 ธันวาคม 2566 - 13 มกราคม 2567											
		<p align="center">ผลการดำเนินการ</p>										
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการเครื่องวัดความดันชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง สำหรับสนับสนุนการใช้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง สถานที่ดำเนินการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง ตำบลหนองข่า อำเภอกะชังบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>										
		<table border="1"> <tr> <td>ปัญหา/อุปสรรค</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>ข้อเสนอแนะ</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table>	ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี	ข้อเสนอแนะ	ไม่มี						
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี											
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี											

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี														
54	402	<p>จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบพกพา จำนวน 5 เครื่อง สำหรับสนับสนุนการใช้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง ตำบลหนองข่า อำเภอกะชังบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-4/3 ข้อ 3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผด.02 หน้า 96 ข้อ 7</p> <table border="1"> <tr> <td>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td>กองสาธารณสุข</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td>17,500.- บาท</td> </tr> <tr> <td>แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td>มกราคม 2567 - มิถุนายน 2567</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td>17,500- บาท</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)</td> <td>5 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2567</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">ผลการดำเนินการ</p> <p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบพกพา จำนวน 5 เครื่อง สำหรับสนับสนุนการใช้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง</p> <p>สถานที่ดำเนินการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p> <table border="1"> <tr> <td>ปัญหา/อุปสรรค</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>ข้อเสนอแนะ</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table>	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองสาธารณสุข	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	17,500.- บาท	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มกราคม 2567 - มิถุนายน 2567	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	17,500- บาท	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	5 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2567	ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี	ข้อเสนอแนะ	ไม่มี
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองสาธารณสุข															
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	17,500.- บาท															
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มกราคม 2567 - มิถุนายน 2567															
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	17,500- บาท															
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	5 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2567															
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี															
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี															

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
55	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบพกพา	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 2-4/1 ข้อ 1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผด.02 หน้า 2 ข้อ 1	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองสาธารณสุข
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	17,500.- บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	พฤษภาคม 2567
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	17,500- บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	15 – 30 พฤษภาคม 2567
		ผลการดำเนินการ	
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบพกพา จำนวน 5 เครื่อง เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ	
		ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี		

2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
56	559	โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเข็ญป่าหม้อ ตำบลโคกสูง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/1 ข้อ 1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผด.02 หน้า 101 ข้อ 4	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองสาธารณสุข
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	100,000.- บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มกราคม - สิงหาคม 2567
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	99,800- บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	27 กุมภาพันธ์ – 17 กรกฎาคม 2567
		ผลการดำเนินการ	
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารส่งเสริมสุขภาพตำบล เปลี่ยนฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบื้อง ซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4.00 มิลลิเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร พร้อมทาสี และติดตั้งรางน้ำสังกะสี ยาว 20.00 เมตร</p> <p>สถานที่ดำเนินการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเข็ญป่าหม้อ ตำบลโคกสูง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>	
		ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี		

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี																		
57	559	<p style="text-align: center;">โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่าย่าดี ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/2 ข้อ 2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผด.02 หน้า 102 ข้อ 5</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td>กองสาธารณสุข</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td>100,000.- บาท</td> </tr> <tr> <td>แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td>มกราคม - สิงหาคม 2567</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td>99,900- บาท</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)</td> <td>27 กุมภาพันธ์ – 17 กรกฎาคม 2567</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">ผลการดำเนินการ</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8.40 ตารางเมตร พร้อมงานสุขภัณฑ์ จำนวน 2 ห้อง สถานที่ดำเนินการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่าย่าดี ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p> </td> </tr> <tr> <td>ปัญหา/อุปสรรค</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>ข้อเสนอแนะ</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table>	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองสาธารณสุข	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	100,000.- บาท	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มกราคม - สิงหาคม 2567	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	99,900- บาท	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	27 กุมภาพันธ์ – 17 กรกฎาคม 2567	ผลการดำเนินการ		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8.40 ตารางเมตร พร้อมงานสุขภัณฑ์ จำนวน 2 ห้อง สถานที่ดำเนินการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่าย่าดี ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>		ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี	ข้อเสนอแนะ	ไม่มี
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองสาธารณสุข																			
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	100,000.- บาท																			
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มกราคม - สิงหาคม 2567																			
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	99,900- บาท																			
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	27 กุมภาพันธ์ – 17 กรกฎาคม 2567																			
ผลการดำเนินการ																				
<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8.40 ตารางเมตร พร้อมงานสุขภัณฑ์ จำนวน 2 ห้อง สถานที่ดำเนินการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่าย่าดี ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>																				
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี																			
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี																			

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
58	560	โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกุ้ง ตำบลโคกกุ้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/3 ข้อ 3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผด.02 หน้า 103 ข้อ 6		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กongsaransuk	
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร		100,000.- บาท	
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้		มกราคม - สิงหาคม 2567	
งบประมาณที่ดำเนินการจริง		99,900- บาท	
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)		27 กุมภาพันธ์ – 10 กรกฎาคม 2567	
ผลการดำเนินการ			
<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 หลัง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชั้นที่ 1 เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กกรีดลอนเคลือบอลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มิลลิเมตร พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 82.80 ตารางเมตร พร้อมงานฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9.00 มิลลิเมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 40.00 ตารางเมตร - ชั้นที่ 2 เปลี่ยนฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 0.40 มิลลิเมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 85.00 ตารางเมตร และติดตั้งรางน้ำสังกะสียาว 20.00 เมตร <p>สถานที่ดำเนินการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกุ้ง ตำบลโคกกุ้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ</p> <p>การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>			
ปัญหา/อุปสรรค		ไม่มี	
ข้อเสนอแนะ		ไม่มี	

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
59	560	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนจิว ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/4 ข้อ 4 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผด.02 หน้า 104 ข้อ 7	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองสาธารณสุข
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	150,000.- บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มกราคม - สิงหาคม 2567
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	149,500- บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	27 กุมภาพันธ์ – 9 กรกฎาคม 2567
		ผลการดำเนินการ	
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง สถานที่ดำเนินการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนจิว ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ	
		ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี		

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
60	561	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะไฟหวาน ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/5 ข้อ 5 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผด.02 หน้า 105 ข้อ 8	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองสาธารณสุข
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	100,000.- บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มกราคม - สิงหาคม 2567
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	99,700- บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	27 กุมภาพันธ์ – 23 กรกฎาคม 2567
		ผลการดำเนินการ	
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 34.00 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง พร้อมงานประตู่รั้วเหล็ก จำนวน 1 ชุด สถานที่ดำเนินการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะไฟหวาน ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ	
		ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี		

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี														
61	561	<p style="text-align: center;">โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพิ้ววน ตำบลเก่าyadi อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/6 ข้อ 6 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผด.02 หน้า 106 ข้อ 9</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td>กองสาธารณสุข</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td>100,000.- บาท</td> </tr> <tr> <td>แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td>มกราคม - สิงหาคม 2567</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td>99,800- บาท</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)</td> <td>27 กุมภาพันธ์ – 23 กรกฎาคม 2567</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">ผลการดำเนินการ</p> <p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการปรับอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เปลี่ยนฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หน้า 4.00 มิลลิเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร และติดตั้งรางน้ำสังกะสี ยาว 20.00 เมตร</p> <p>สถานที่ดำเนินการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพิ้ววน ตำบลเก่าyadi อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>ปัญหา/อุปสรรค</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>ข้อเสนอแนะ</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table>	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองสาธารณสุข	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	100,000.- บาท	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มกราคม - สิงหาคม 2567	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	99,800- บาท	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	27 กุมภาพันธ์ – 23 กรกฎาคม 2567	ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี	ข้อเสนอแนะ	ไม่มี
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองสาธารณสุข															
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	100,000.- บาท															
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มกราคม - สิงหาคม 2567															
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	99,800- บาท															
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	27 กุมภาพันธ์ – 23 กรกฎาคม 2567															
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี															
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี															

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
62	562	โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมูลกระบือ ตำบลหนองคอนไทย อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/9 ข้อ 8 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผด.02 หน้า 107 ข้อ 10	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองสาธารณสุข
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	500,000.- บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มกราคม - สิงหาคม 2567
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	499,000- บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	9 พฤษภาคม – 2 กรกฎาคม 2567
		ผลการดำเนินการ	
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปลี่ยนแผ่นหลังคาเหล็กกริดลอนเคลือบสี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 370 ตารางเมตร - เปลี่ยนฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มิลลิเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 162 ตารางเมตร <p>สถานที่ดำเนินการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมูลกระบือ ตำบลหนองคอนไทย อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>	
		ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี		

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
63	563	โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแก ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอกงศรี อำเภอกงศรี จังหวัดชัยภูมิ	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/10 ข้อ 9 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผด.02 หน้า 108 ข้อ 11	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองสาธารณสุข
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	500,000.- บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มกราคม - สิงหาคม 2567
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	500,000- บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	5 มิถุนายน – 11 กันยายน 2567
		ผลการดำเนินการ	
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล - เปลี่ยนแผ่นหลังคาเหล็กกริดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มิลลิเมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร งานฝ้าภายนอกฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 4 มิลลิเมตร พื้นที่รวมไม่น้อย กว่า 140 ตารางเมตร งานฝ้าภายใน ฝ้ายิปซัมบอร์ หนา 9 มิลลิเมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 125 ตาราง เมตร จำนวน 1 หลัง</p> <p>สถานที่ดำเนินการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแก ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอกงศรี จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>	
		ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี		

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
64	565	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง ตำบลนาหนองข่า อำเภอกะษัตราสมบุรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/14 ข้อ 13 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผด.02 หน้า 108 ข้อ 11	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองสาธารณสุข
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	232,000.- บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มกราคม - สิงหาคม 2567
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	230,000- บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	27 พฤษภาคม – 25 กรกฎาคม 2567
		ผลการดำเนินการ	
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.40 เมตร จำนวน 1 หลัง พร้อมงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU แบบแขวน ระบบ inverter จำนวน 2 เครื่อง สถานที่ดำเนินการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง ตำบลนาหนองข่า อำเภอกะษัตรา สมบุรณ์ จังหวัดชัยภูมิ การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ	
		ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี		

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
65	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แกไข ครั้งที่ 8/2565 หน้า 2-9/63 ข้อ 5 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567 ผด.02 หน้า 9 ข้อ 1	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองสาธารณสุข
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	310,000.- บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มีนาคม - กรกฎาคม 2567
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	309,000- บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	26 มิถุนายน – 9 สิงหาคม 2567
		ผลการดำเนินการ	
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการทำสีอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาฝาย ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ	
		ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี
		ข้อเสนอแนะ	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
66	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมอหินขาว	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2565 หน้า 3-8/1 ข้อ 1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผด.02 หน้า 56 ข้อ 5	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	1,000,000.- บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ธันวาคม 2566 - มกราคม 2567
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	991,480.80.- บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันสิ้นสุด)	31 ธันวาคม 2567
		ผลการดำเนินการ	
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมอหินขาว โดยจัดกิจกรรม ดังนี้	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. ปรับภูมิทัศน์ให้เป็นแนวแคมป์ปิ้ง 2. จัดการแสดงดนตรีตลอดงาน 3. แสดง แสง สี เสียงประกอบดนตรี 4. บริการตู้สุขาเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 	
		จำนวนนักท่องเที่ยว/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 24,777 คน การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ	
		ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี		
67	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	<p align="center">โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0009 บำเหน็จณรงค์ - ซับใหญ่ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ</p>		
		<p>แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2566 หน้า 5-9/5 ข้อ 4 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 ผด.02 หน้า 1</p>		
		<table border="1"> <tr> <td>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td>กองช่าง</td> </tr> </table>	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองช่าง
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองช่าง	
		<table border="1"> <tr> <td>งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td>3,070,000.- บาท</td> </tr> </table>	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	3,070,000.- บาท
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	3,070,000.- บาท	
		<table border="1"> <tr> <td>แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td>ธันวาคม 2566 - พฤษภาคม 2567</td> </tr> </table>	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ธันวาคม 2566 - พฤษภาคม 2567
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ธันวาคม 2566 - พฤษภาคม 2567	
		<table border="1"> <tr> <td>งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td>2,243,990.- บาท</td> </tr> </table>	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	2,243,990.- บาท
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	2,243,990.- บาท	
<table border="1"> <tr> <td>ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)</td> <td>6 มีนาคม – 21 พฤษภาคม 2567</td> </tr> </table>	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	6 มีนาคม – 21 พฤษภาคม 2567		
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	6 มีนาคม – 21 พฤษภาคม 2567			
ผลการดำเนินการ				
<p>กองช่างได้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ และค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำหรับไปดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านเส้นทางการคมนาคมในพื้นที่อำเภอกอนสวรรค์ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร</p> <p>ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 2,300.00 ตารางเมตร</p> <p>สถานที่ดำเนินการ : รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0009 บำเหน็จณรงค์ - ซับใหญ่ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>				
<table border="1"> <tr> <td>ปัญหา/อุปสรรค</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table>	ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี		
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี			
<table border="1"> <tr> <td>ข้อเสนอแนะ</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table>	ข้อเสนอแนะ	ไม่มี		
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี			

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
68	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0021 บ้านไทรงาม - บ้านหนองแดงน้อย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 ผด.02 หน้า 2	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองช่าง
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	1,400,000.- บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ธันวาคม 2566 - พฤษภาคม 2567
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	905,000.- บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	7 มีนาคม – 27 มิถุนายน 2567
ผลการดำเนินการ			
<p>กองช่างได้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ และค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำหรับไปดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านเส้นทางการคมนาคมในพื้นที่อำเภอคอนสวรรค์ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการ : ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจระจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,650.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร</p> <p>สถานที่ดำเนินการ : สายทางบ้านไทรงาม - บ้านหนองแดงน้อย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>			
		ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี
		ข้อเสนอแนะ	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยการพัฒนาท้องถิ่น และการรับรู้ข่าวสาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี		
69	215	โครงการต้นกล้าประชาธิปไตยใส่ใจเรียนรู้สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 6-1/10 ข้อ 7		
		แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผด.02 หน้า 211 ข้อ 1		
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	500,000.- บาท	
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ธันวาคม 2566 - มีนาคม 2567	
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	385,985.- บาท	
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	22 - 24 พฤษภาคม 2567	
		ผลการดำเนินการ		
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำโครงการต้นกล้าประชาธิปไตยใส่ใจเรียนรู้สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน ชุมชน ได้มีจิตใจเป็นนักประชาธิปไตย และมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ให้กับนักเรียน เยาวชน ครู กรรมการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน จำนวน 90 คน ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2567 ฝึกอบรม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร และศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ สอ.รพ. “โคกหนองนาโมเดล” ภายในพื้นที่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี</p> <p style="text-align: center;">การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>		
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี			
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี			

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
70	219	โครงการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้นำชุมชนท้องถิ่น	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 6-1/8 ข้อ 6 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผด.02 หน้า 212 ข้อ 4	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	500,000.- บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ธันวาคม 2566 - สิงหาคม 2567
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	476,440.- บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	วันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2567
		ผลการดำเนินการ	
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้นำชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้นำชุมชน ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษา ศักดิ์ศรีความเป็นผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นให้มีความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดฝึกอบรม มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 100 คน และศึกษาดูงาน จำนวน 96 คน โดยฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลกับการป้องกันการทุจริต และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่และขั้นตอนการดำเนินงานในศูนย์ดำรงธรรม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมบ้านจำรุง กลุ่มงาน มหาวิทยาลัยบ้านนอก สภาองค์กรชุมชน ตำบลเนินฆ้อ อำเภอเนินฆ้อ จังหวัดระยอง และศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง</p> <p style="text-align: center;">การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>	
		ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี		

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
71	287	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 6-1/1 ข้อ 1		แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผด.02 หน้า 213 ข้อ 6	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก		กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร		150,000.- บาท	
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้		ตุลาคม - ธันวาคม 2566	
งบประมาณที่ดำเนินการจริง		100,680 บาท	
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันสิ้นสุด)		ตุลาคม - ธันวาคม 2566	
ผลการดำเนินการ			
<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยติดตามและประเมินผลโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2567 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการจัดงาน ได้แก่ โครงการจัดกิจกรรมวันครู ,โครงการงานส่งเสริมงานเจ้าพ่อพญาแล ,โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นของ อบจ.ชัยภูมิ เป็นต้น - โครงการฝึกอบรม ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ,โครงการบริหารจัดการเก็บขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ,โครงการพัฒนาเสริมสร้างประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นต้น -โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซลาร์เซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์ สำหรับติดตั้งบนสายทางในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ - โครงการขุดลอก (ลำห้วย สระน้ำ คลอง หนองน้ำ อ่างเก็บน้ำ) โครงการขุดขยาย - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น โครงการวางท่อระบายน้ำ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง โครงการก่อสร้างสะพาน เป็นต้น <p>มีการติดตามและประเมินผลโครงการ ในพื้นที่ 16 อำเภอ เป็นรายไตรมาส (ทุก 3 เดือน) จำนวน 4 ไตรมาส รวมทั้งสิ้น 86 โครงการ และโครงการกันเงินเหลือปี พ.ศ.2565 จำนวน 98 โครงการ รวมทั้งสิ้น 184 โครงการ</p> <p style="text-align: center;">การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>			
ปัญหา/อุปสรรค		ในการเดินทางไปติดตามและประเมินผลโครงการ ทั้ง 16 อำเภอ ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในช่วงเวลาแผนดำเนินงาน 2 เดือน ที่ตั้งไว้ เนื่องด้วยในแต่ละพื้นที่ที่ดำเนินโครงการมีระยะทางที่ห่างกัน การวางแผนการติดตามจึงต้องขยายระยะเวลาให้เหมาะสมต่อการลงพื้นที่	
ข้อเสนอแนะ		ในการจัดทำโครงการ หากไม่สามารถดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้ ให้ทำการขอแก้ไขแผนดำเนินงานประจำปี ทุกครั้ง เพื่อที่การดำเนินการจะได้สอดคล้องกับแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการเบิกจ่าย ของหน่วยงาน	

กลยุทธ์ที่ 2 การบูรณาการการพัฒนาาร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี		
72	218	โครงการวันท้องถิ่นไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ		
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 6-1/23 ข้อ 15		
		แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผด.02 หน้า 214 ข้อ 1		
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	30,000.- บาท	
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มีนาคม 2567	
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	8,940 บาท	
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	18 มีนาคม 2567	
		ผลการดำเนินการ		
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับมอบภารกิจ จากจังหวัดชัยภูมิ ในการจัดเตรียมสถานที่ งานวันท้องถิ่นไทย จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2567 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดหาเต็นท์ จำนวน 1 หลัง - จัดหาพานพุ่มดอกไม้สด <p>ข้าราชการ พนักงาน ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า)</p> <p>การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>		
		ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี	
		ข้อเสนอแนะ	ไม่มี	

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี														
73	287	<p style="text-align: center;">โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 6-1/5 ข้อ 4 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผด.02 หน้า 214 ข้อ 2</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td>กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td>800,000.- บาท</td> </tr> <tr> <td>แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td>ธันวาคม 2566 - กันยายน 2567</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td>148,839.- บาท</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)</td> <td>ธันวาคม 2566 - กันยายน 2567</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">ผลการดำเนินการ</p> <p>ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม และเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อร่วมคิด ร่วมทำร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วม รับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปกป้องรักษาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ จากประชาชนในพื้นที่ ผู้มีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ประธานชุมชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หัวหน้าส่วนราชการ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) สมาชิกป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) คณะกรรมการกองทุน คณะกรรมการชุมชน และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขตจังหวัด สรุปการประชุม ดังนี้</p> <p>เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567</p> <p style="text-align: center;">การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">ปัญหา/อุปสรรค</td> <td>มีโครงการเร่งด่วนที่สำคัญที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาคมท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องประชุมประชาคมท้องถิ่นในเดือนกันยายน ซึ่งทำให้เวลาการดำเนินการจริงเกินกว่าห้วงเวลาที่ตั้งไว้แผนดำเนินงาน</td> </tr> <tr> <td>ข้อเสนอแนะ</td> <td>- เพื่อเป็นลดค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมท้องถิ่น เห็นควรให้ใช้ห้องประชุมภูคิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง 300 คน - ในการจัดทำโครงการ หากไม่สามารถดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้ ให้ทำการขอแก้ไขแผนดำเนินงานประจำปี ทุกครั้ง เพื่อที่การดำเนินการจะได้สอดคล้องกับแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการเบิกจ่าย ของหน่วยงาน</td> </tr> </table>	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	800,000.- บาท	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ธันวาคม 2566 - กันยายน 2567	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	148,839.- บาท	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	ธันวาคม 2566 - กันยายน 2567	ปัญหา/อุปสรรค	มีโครงการเร่งด่วนที่สำคัญที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาคมท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องประชุมประชาคมท้องถิ่นในเดือนกันยายน ซึ่งทำให้เวลาการดำเนินการจริงเกินกว่าห้วงเวลาที่ตั้งไว้แผนดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ	- เพื่อเป็นลดค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมท้องถิ่น เห็นควรให้ใช้ห้องประชุมภูคิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง 300 คน - ในการจัดทำโครงการ หากไม่สามารถดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้ ให้ทำการขอแก้ไขแผนดำเนินงานประจำปี ทุกครั้ง เพื่อที่การดำเนินการจะได้สอดคล้องกับแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการเบิกจ่าย ของหน่วยงาน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ															
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	800,000.- บาท															
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ธันวาคม 2566 - กันยายน 2567															
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	148,839.- บาท															
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	ธันวาคม 2566 - กันยายน 2567															
ปัญหา/อุปสรรค	มีโครงการเร่งด่วนที่สำคัญที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาคมท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องประชุมประชาคมท้องถิ่นในเดือนกันยายน ซึ่งทำให้เวลาการดำเนินการจริงเกินกว่าห้วงเวลาที่ตั้งไว้แผนดำเนินงาน															
ข้อเสนอแนะ	- เพื่อเป็นลดค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมท้องถิ่น เห็นควรให้ใช้ห้องประชุมภูคิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง 300 คน - ในการจัดทำโครงการ หากไม่สามารถดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้ ให้ทำการขอแก้ไขแผนดำเนินงานประจำปี ทุกครั้ง เพื่อที่การดำเนินการจะได้สอดคล้องกับแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการเบิกจ่าย ของหน่วยงาน															

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาปรับปรุงอาคาร/สถานที่ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กร ปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านพักอาศัย
และระบบสาธารณูปโภค และสิ่งสาธารณูปการ
6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี														
74	218	<p style="text-align: center;">โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 2)</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 หน้า 6-9/1 ข้อ 1 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /2566 ผด.02 หน้า 6 ข้อ 1</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td>สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td>1,542,000.- บาท</td> </tr> <tr> <td>แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td>มีนาคม 2567</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td>1,270,000.- บาท</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)</td> <td>28 ธันวาคม 2566 – 17 มิ.ย.2567</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">ผลการดำเนินการ</p> <p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำโครงการปรับปรุงศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 2) เพื่อให้มีความมั่นคง แข็งแรง สวยงาม และถูกสุขลักษณะ และเพื่อใช้ในการประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของประชาชน ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น งานประเพณี กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ การจัดเวทีประชาคม</p> <p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการ : ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 หลัง (บริเวณด้านข้างศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ) มีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. งานเปลี่ยนฝ้าเพดานไม้อัด OSB พื้นที่ 926 ตารางเมตร 2. งานผนังอลูมิเนียม กระจกใส หนา 6 มม. พื้นที่ 133 ตารางเมตร 3. งานเปลี่ยนประตู - หน้าต่าง 4. งานทาสีอาคาร พื้นที่ 1,983 ตารางเมตร <p>การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>ปัญหา/อุปสรรค</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>ข้อเสนอแนะ</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table>	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	1,542,000.- บาท	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มีนาคม 2567	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	1,270,000.- บาท	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	28 ธันวาคม 2566 – 17 มิ.ย.2567	ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี	ข้อเสนอแนะ	ไม่มี
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด															
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	1,542,000.- บาท															
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มีนาคม 2567															
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	1,270,000.- บาท															
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	28 ธันวาคม 2566 – 17 มิ.ย.2567															
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี															
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี															

3. โครงการกันเงินเหลือมีปี เฉพาะโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566
 ที่ดำเนินการแล้วและเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1. โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1.1. โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ
1	<p>โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านแก้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแก้ง – บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 17 หน้า 5-9/131 ข้อ 123 เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 16 หน้า 5-9/10 ข้อ 10) ระยะเวลาดำเนินการ : 16 กันยายน 2566 - 12 กุมภาพันธ์ 2567 ผลการดำเนินงาน : ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 1,462.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 1,129.00 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ</p>	785,000.00
2	<p>โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 10 ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ - บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ 13 ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 16 หน้า 5-9/8 ข้อ 8) ระยะเวลาดำเนินการ : 28 ตุลาคม 2565 – 26 มีนาคม 2566 ผลการดำเนินงาน : ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น ผิวจราจร กว้าง 4.50 เมตร ระยะทางรวม 1,645.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 1,147.00 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ</p>	600,000.00
3	<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านท่าเว่อ หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ -บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 9 ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/95 ข้อ 88) ระยะเวลาดำเนินการ : 31 สิงหาคม 2565 - 28 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงาน : ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น ผิวจราจร กว้าง 4.50 เมตร ระยะทาง รวม 2,910.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุกบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 2,029.00 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ</p>	499,000.00
4	<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านเก่ายาดี หมู่ที่ 1 ตำบลเก่ายาดี อำเภอแก้งคร้อ บ้านท่าหินโงม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/91 ข้อ 84) ระยะเวลาดำเนินการ : 21 กันยายน 2565 – 18 มกราคม 2566 ผลการดำเนินงาน : ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรลูกรังบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 1,969.00 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ</p>	499,000.00

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ
5	<p>โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำคันทันดู สายทาง ชย.ถ.1-0091 บ้านปะโค - บ้านโคกเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 21 หน้า 5-9/49 ข้อ 38)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 25 พฤษภาคม 2565 – 24 ธันวาคม 2566</p> <p>ผลการดำเนินงาน ก่อสร้างสะพาน คสล.ขนาดกว้าง 9.00 เมตร (ไม่มีทางเท้า) ยาว 40.00 เมตร (10+10+10+10) ตามแบบ มฐ.อบจ.เลขที่ 16-03-49 ป้องกันการกัดเซาะคอสะพาน ชนิดตาดคอนกรีต ตามแบบ มฐ.อบจ.ชัยภูมิ เลขที่ 16-001-48</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ</p>	3,989,000.00
6	<p>โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านโนนตะโก หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านขาม - บ้านหนองโสน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวโคก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/147 ข้อ 139)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 10 ธันวาคม 2565 – 8 เมษายน 2566</p> <p>ผลการดำเนินงาน : งานดินถมบดอัดแน่น หนา 0.30 เมตร กว้าง 6.30 เมตร ยาว 740.00 เมตร หรือปริมาณดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,465.00 ลูกบาศก์เมตร งานลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 683.00 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ</p>	499,000.00
7	<p>โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0002 บ้านค่าย - บ้านตาเนิน - บ้านละหาน อำเภอนีนสง่า จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 21 หน้า 5-9/48 ข้อ 37)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 17 สิงหาคม 2566 - 2 สิงหาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ปรับปรุงขยายถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete กม. 15+010 - กม. 15+700 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 490.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 3.00 เมตร หนา 0.05 เมตร (เชื่อมทางจาก 8.00 เมตร ไป 12.00 เมตร 2 ด้าน) ผิวจราจร กว้าง 8.00 - 12.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ รวมไม่น้อยกว่า 7,880.00 ตารางเมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ</p>	4,620,000.00
8	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวง - บ้านโสกไร่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 17 หน้า 5-9/53 ข้อ 48)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 26 สิงหาคม – 23 ธันวาคม 2566</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,650.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ</p>	728,000.00

1.2 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของเศรษฐกิจฐานราก)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ
9	<p>โครงการขุดลอกสระโปร่งแจ้ง บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 4 ตำบลหุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 21 หน้า 2-10/7 ข้อ 1)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 16 พฤศจิกายน 2565 – 29 กันยายน 2566</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ขุดลอก พื้นที่เฉลี่ยปาก 2,956 ตารางเมตร พื้นที่เฉลี่ยกัน 2,389.00 ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย 2.70 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากเดิม) ลาดเอียง 1:1 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,906.58 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ</p>	249,572.00
10	<p>โครงการขุดลอกสระหนองไข่น้ำ บ้านสระไข่น้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 21 หน้า 2-10/2 ข้อ 1)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 21 กันยายน 2565 – 19 ธันวาคม 2565</p> <p>ผลการดำเนินงาน : <u>สภาพเดิม</u> พื้นที่เฉลี่ยปากหนองน้ำ 5,015.00 ตารางเมตร พื้นที่เฉลี่ยกันหนองน้ำ 4,213 ตารางเมตร ลึกเดิม 1.50 เมตร <u>ดำเนินการขุดลอก</u> พื้นที่เฉลี่ยปากหนองน้ำ 5,015.00 ตารางเมตร พื้นที่เฉลี่ยกันหนองน้ำ 3,251 ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากเดิม) ลาดเอียง 1:2 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,543.00 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ</p>	344,738.00

2. โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2.1 โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ
11	<p>โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปู Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0080 บ้านหนองปลาเฒ่า - บ้านคลองสี่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 5-9/35-36 ข้อ 32)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 30 สิงหาคม 2566 – 25 กุมภาพันธ์ 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน :</p> <p>ช่วงที่ 1 (ฝั่งซ้าย) ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1,245.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,245.00 ตารางเมตร, (ฝั่งซ้าย) พร้อมผิว Asphaltic Concrete กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1,245.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,245.00 ตารางเมตร, (ฝั่งขวา) ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1,223.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,223.00 ตารางเมตร , (ฝั่งขวา) พร้อมผิว Asphaltic Concrete กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1,223.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,223.00 ตารางเมตร</p> <p>ช่วงที่ 2 (ฝั่งซ้าย)ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1 เมตร ยาว 256.00 เมตร หนา0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 256.00 ตารางเมตร,(ฝั่งซ้าย) พร้อมผิว Asphaltic Concrete กว้าง 1.00 เมตร ยาว 256.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 256.00 ตารางเมตร , (ฝั่งขวา) พร้อมผิว Asphaltic Concrete กว้าง 1.50 เมตร ยาว 256.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 345.00 ตารางเมตร,โคมไฟถนน LED 50 วัตต์ พร้อมกิ่งและอุปกรณ์รวมติดตั้ง 36 ชุด</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ</p>	2,349,000.00
12	<p>โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านซับห่าง หมู่ที่ 9 ตำบลซับใหญ่ - บ้านทุ่งกระถินพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/102 ข้อ 92)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 30 มิถุนายน – 26 ธันวาคม 2566</p> <p>ผลการดำเนินงาน : งานดินถมบดอัดแน่น กว้าง 6.30 เมตร ยาว 3,385.00 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือปริมาณดินถมบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 6,702.00 ลูกบาศก์เมตร งานลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,385.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 3,122.00 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p>	1,350,000.00
13	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองประดู่พัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ - บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/103 ข้อ 93)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 5 กรกฎาคม – 1 พฤศจิกายน 2566</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 321.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,605.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p>	705,000.00

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ
14	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.1-0118 บ้านท่าช้าง - บ้านท่ากูป ตำบลโสกปลาตุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/77 ข้อ 67)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 5 กรกฎาคม 2566 – 1 พฤศจิกายน 2566</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,620.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p>	712,000.00
15	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วยหินฝน (สายที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง - บ้านเจ้าทอง หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/30 ข้อ 22)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 17 สิงหาคม 2566 – 14 ธันวาคม 2566</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p>	940,000.00
16	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.1-0113 บ้านหนองโจด - บ้านวังตะเฆ่ ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/78 ข้อ 68)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 22 กรกฎาคม 2566 – 18 พฤศจิกายน 2566</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางรวม 270.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,620.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p>	765,000.00
17	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะเฆ่ - บ้านแจ้งใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/79 ข้อ 69)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 6 กรกฎาคม - 2 พฤศจิกายน 2566</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 412.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,648.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p>	784,000.00
18	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.1-0124 บ้านโนนน้อย - บ้านโนนโพธิ์ ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 5-9/1 ข้อ 1)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 22 มิถุนายน - 18 พฤศจิกายน 2566</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 340.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,040.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p>	895,000.00

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ
19	<p>โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง ขย.ถ.1-0055 บ้านสันติสุข - บ้านโสกมะตูม ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/59 ข้อ 49)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 23 มิถุนายน - 19 พฤศจิกายน 2566</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 812.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,684.00 ตารางเมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p>	1,240,000.00
20	<p>โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง ขย.ถ.1-0055 บ้านสันติสุข - บ้านโสกมะตูม ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/59 ข้อ 49)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 7 มิถุนายน - 4 กันยายน 2566</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 199.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 796.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p>	499,000.00
21	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโปร่งคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสาร - บ้านหินกอง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 5-9/29 ข้อ 26)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 6 มิถุนายน 2566 - 4 กันยายน 2566</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 775.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p>	499,000.00
22	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองผักหลอด หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น - บ้านห้างสูง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/49 ข้อ 39)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 11 กรกฎาคม 2566 - 7 มกราคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 619.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,095.00 ตารางเมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p>	1,290,000.00
23	<p>โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลท่าใหญ่ - บ้านโนนตูม หมู่ที่ 7 ตำบลวังชมพู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/32 ข้อ 24)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 13 กรกฎาคม 2566 - 9 มกราคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน :</p> <p>ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,410.00 ตารางเมตร</p>	6,700,000.00

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ
	<p>ช่วงที่ 2 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 เมตร ยาว 345.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,760.00 ตารางเมตร</p> <p>ช่วงที่ 3 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 เมตร ยาว 920.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,520.00 ตารางเมตร</p> <p>ช่วงที่ 4 ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,025.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,150.00 ตารางเมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p>	
24	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.1-0068 บ้านเจ้าทอง - บ้านห้วยหินฝน ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/28 ข้อ 20)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 22 พฤษภาคม 2566 – 19 กันยายน 2566</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 850.00 ตารางเมตร หนา 0.25 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p>	755,090.00
25	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านไร่ - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 10 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/71 ข้อ 61)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 4 กรกฎาคม 2566 – 1 พฤศจิกายน 2566</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 407.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,628.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p>	739,999.00
26	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วยเหนือ หมู่ที่ 18 ตำบลตลาดแร้ง - บ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้า 5-9/2 ข้อ 2)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 2 มิถุนายน 2566 – 30 กันยายน 2566</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,320.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ถมดินบดอัดแน่น กว้าง 4.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p>	858,000.00
27	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยไร่ - บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 5-9/27 ข้อ 24)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 6 มิถุนายน – 4 กันยายน 2566</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p>	439,000.00

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ
28	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 ตำบลช่องสามหมอ - บ้านสำราญ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 5-9/27 ข้อ 24)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 6 มิถุนายน - 4 กันยายน 2566</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 199.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 796.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p>	499,000.00
29	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านตลาด หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหัน - บ้านแก้งสอนคอน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 5-9/28 ข้อ 25)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 10 กรกฎาคม - 7 พฤศจิกายน 2566</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 414.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,656.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.15 เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p>	741,800.00
30	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0081 บ้านนาโจด - บ้านหนองปลาปิ้ง ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 5-9/26 ข้อ 23)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 15 สิงหาคม 2566 - 13 พฤศจิกายน 2566</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางรวม 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.15 เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p>	499,000.00
31	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านห้วยหินฝน (หน้าวัดป่าภักดีชุมพล) หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง - บ้านเจ้าทอง หมู่ที่ 3 ตำบลเจ้าทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/29 ข้อ 21)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 5 กรกฎาคม 2566 - 2 พฤศจิกายน 2566</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 363.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,452.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p>	812,000.00
32	<p>โครงการขุดลอกลำห้วยซ่งแซ่ บ้านกุดหัวช้าง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว - บ้านโจด หมู่ที่ 6 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/1 ข้อ 1)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 23 มกราคม 2567 - 21 พฤษภาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ขุดลอก ปากกว้าง 12.00 เมตร ก้นกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,430.00 เมตร ขุดลึก 1.00 เมตร (ขุดลึกจากอีกจากลึกเดิม) ลึกรวมทั้งหมด 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือ ปริมาตรดินขุดลอก ไม่น้อยกว่า 12,155.00 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p>	481,0000.00

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ
33	<p>โครงการขุดลอกลำห้วยน้อย บ้านสีปลาด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอกุฉินารายณ์ - บ้านโจด หมู่ที่ 6 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/2 ข้อ 2)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 23 มกราคม 2567 - 21 พฤษภาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน :</p> <p><u>ช่วงที่ 1</u> ขุดลอก ปากกว้าง 10.00 เมตร ก้นกว้าง 3.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร ขุดลึก 2.40 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลีกรวมทั้งหมด 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 10,416.00 ลูกบาศก์เมตร</p> <p><u>ช่วงที่ 2</u> ขุดลอก ปากกว้าง 8.00 เมตร ก้นกว้าง 1.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ขุดลึก 2.50 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลีกรวมทั้งหมด 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 2,150.00 ลูกบาศก์เมตร หรือรวมปริมาตรดินขุดลอกทั้งหมดไม่น้อยกว่า 12,566.00 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p>	481,500.00
34	<p>โครงการขุดลอกลำห้วยเฟื่องคำ บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอกุฉินารายณ์ - บ้านโนนข่า หมู่ที่ 2 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/3 ข้อ 3)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 22 มกราคม 2567 - 21 พฤษภาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ขุดลอกลำห้วย ปากกว้าง 12.00 เมตร ก้นกว้าง 6.00 เมตร ยาว 780.00 เมตร ขุดลึก 2.00 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลีกรวมทั้งหมด 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,480.00 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p>	485,500.00
35	<p>โครงการขุดลอกลำห้วยวังบอน บ้านนาหนองพุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอกุฉินารายณ์ - บ้านเป่า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเป่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/4 ข้อ 4)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 22 มกราคม 2567 - 21 พฤษภาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ขุดลอกลำห้วย ปากกว้าง 18.00 เมตร ก้นกว้าง 12.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร ลึก 2.30 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลีกรวมทั้งหมด 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,701.70 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p>	489,000.00
36	<p>โครงการขุดลอกลำห้วยช่องครูบุตร บ้านนาหนองพุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอกุฉินารายณ์ - บ้านทีก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเป่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/5 ข้อ 5-7)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 23 มกราคม 2567 - 21 พฤษภาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน :</p> <p><u>ช่วงที่ 1</u> ดำเนินการ ขุดลอก ปากกว้าง 6.00 เมตร ก้นกว้าง 1.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร ลึก 0.70 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลีกรวมทั้งหมด 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 130.90 ลูกบาศก์เมตร</p>	481,500.00

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ
	<p>ช่วงที่ 2 ดำเนินการ ขุดลอกปากกว้าง 6.00 เมตร ก้นกว้าง 1.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร ลึก 2.10 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลีกรวมทั้งหมด 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือ ปริมาตรดิน ขุดไม่น้อยกว่า 1,531.80 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>ช่วงที่ 3 ดำเนินการ ขุดลอก ปากกว้าง 6.00 เมตร ก้นกว้าง 0.40 เมตร ยาว 1,250.00 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลีกรวมทั้งหมด 2.80 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,750.00 ลูกบาศก์เมตร หรือรวมปริมาตรดินขุดลอกทั้งหมดไม่น้อยกว่า 12,412.70 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p>	
37	<p>โครงการขุดลอกลำห้วยกุดจอกน้อย บ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว - บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/7 ข้อ 6)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 23 มกราคม 2567 – 21 พฤษภาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ขุดลอก ปากกว้าง 35.00 เมตร ก้นกว้าง 23.00 เมตร ยาว 327.00 เมตร ขุดลึก 1.50 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลีกรวมทั้งหมด 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,385.13 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ</p>	480,500.00
38	<p>โครงการขุดลอกลำห้วยกุดโคลน บ้านกุดโคลน หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/8 ข้อ 7)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 22 มกราคม 2567 – 21 พฤษภาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ขุดลอก ปากกว้าง 30.00 เมตร ก้นกว้าง 18.00 เมตร ยาว 296.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลีกรวมทั้งหมด 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,432.00 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ</p>	480,500.00
39	<p>โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสาธารณะ บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแก้ง - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/9 ข้อ 8)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 3 พฤศจิกายน 2566 – 2 มีนาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ขุดลอก ปากกว้าง 6.00 เมตร ก้นกว้าง 2.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000.00 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ</p>	480,000.00

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ
40	<p>โครงการขุดลอกคลองสองโก บ้านหนองเบน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองคอนไทย - บ้านม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลกุดยม อำเภอกุฉีชัย จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/10 ข้อ 9)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 19 ธันวาคม 2566 – 17 เมษายน 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ขุดลอก ปากกว้าง 8.00 เมตร ก้นกว้าง 2.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลึกรวมทั้งหมด 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000.00 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ</p>	481,000.00
41	<p>โครงการขุดลอกลำห้วยศาลปู่พรหม บ้านทุ่งลุยลาย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งลุยลาย - บ้านมอตาเจ็ก หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยยาง อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/12 ข้อ 11)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 5 มกราคม – 19 สิงหาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน :</p> <p><u>ช่วงที่ 1</u> ขุดลอกปากกว้าง 5.00 เมตร ก้นกว้าง 1.40 เมตร ยาว 34.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลึกรวมทั้งหมด 1.80 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 168.30 ลูกบาศก์เมตร</p> <p><u>ช่วงที่ 2</u> ขุดลอกปากกว้าง 12.00 เมตร ก้นกว้าง 8.40 เมตร ยาว 120.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลึกรวมทั้งหมด 1.80 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,106.00 ลูกบาศก์เมตร</p> <p><u>ช่วงที่ 3</u> ขุดลอกปากกว้าง 12.00 เมตร ก้นกว้าง 6.60 เมตร ยาว 222.00 เมตร ลึก 2.60 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลึกรวมทั้งหมด 2.80 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,505.60 ลูกบาศก์เมตร</p> <p><u>ช่วงที่ 4</u> ขุดลอกปากกว้าง 15.00 เมตร ก้นกว้าง 12.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร ลึก 1.30 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลึกรวมทั้งหมด 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,967,90 ลูกบาศก์เมตร หรือปริมาตรดินขุดรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 9,747.80 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ</p>	379,063.79
42	<p>โครงการขุดลอกสระสาธารณประโยชน์ บ้านน้ำพุปางวัว หมู่ที่ 8 ตำบลคอนสาร อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/14 ข้อ 12)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 4 มกราคม – 2 กรกฎาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : พื้นที่ขุดลอกความยาวเส้นรอบรูปไม่น้อยกว่า 310.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 3,658.00 ตารางเมตร ขุดลึกลงอีกจากเดิมเฉลี่ย 2.40 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,921.20 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ</p>	393,000.00

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ
43	<p>โครงการขุดลอกลำห้วยห้วย บ้านห้วยห้วย หมู่ที่ 10 ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ – บ้านหนองคร้อ หมู่ที่ 3 ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/15 ข้อ 13)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 19 ธันวาคม 2566 – 15 มกราคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ขุดลอกปากกว้าง 12.00 เมตร ก้นกว้าง 4.00 เมตร ยาว 767.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลึกรวมทั้งหมด 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,272 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ</p>	480,000.00
44	<p>โครงการขุดลอกลำห้วยประลำ บ้านคุ้มไทรทอง หมู่ที่ 10 ตำบลท่ามะไฟหวาน - บ้านเก่ายาดิ หมู่ที่ 1 ตำบลเก่ายาดิ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/16 ข้อ 14)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 27 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2566</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ขุดลอกปากกว้าง 25.00 เมตร ก้นกว้าง 17.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลึกรวมทั้งหมด 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,187.50 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ</p>	480,000.00
45	<p>โครงการขุดลอกคลองควายเดิน บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลหัวทะเล - บ้านตลาดคำปิง หมู่ที่ 21 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/17 ข้อ 15)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 22 ธันวาคม 2566 – 18 เมษายน 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ขุดลอกปากกว้าง 10.00 เมตร ก้นกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร ลึก 2.10 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลึกรวมทั้งหมด 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,529.00 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ</p>	447,000.00
46	<p>โครงการขุดลอกคลองดักตาดตอนล่าง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญรัมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ - บ้านห้วยยายจิว หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/18 ข้อ 16)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 22 ธันวาคม 2566 – 2 กรกฎาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน :</p> <p><u>ช่วงที่ 1</u> ขุดลอกปากกว้าง 17.00 เมตร ก้นกว้าง 12.60 เมตร ยาว 400.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลึกรวมทั้งหมด 2.20 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,624.00 ลูกบาศก์เมตร</p> <p><u>ช่วงที่ 2</u> ขุดลอกปากกว้าง 14.00 เมตร ก้นกว้าง 9.60 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลึกรวมทั้งหมด 2.20 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,792.00 ลูกบาศก์เมตร</p> <p><u>ช่วงที่ 3</u> ขุดลอกปากกว้าง 15.00 เมตร ก้นกว้าง 10.60 เมตร ยาว 125.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลึกรวมทั้งหมด 2.20 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,770.00 ลูกบาศก์เมตร หรือปริมาตรดินขุดรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 11,186.00 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ</p>	438,000.00

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ
47	<p>โครงการขุดลอกแก้มลิง ลำห้วยหามแห บ้านหัน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/19 ข้อ 17)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 22 ธันวาคม 2566 – 12 กุมภาพันธ์ 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : พื้นที่ขุดลอก พื้นที่ขุดความยาวเส้นรอบรูปไม่น้อยกว่า 229.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 3,380.17 ตารางเมตร ขุดลึกลงอีกจากเดิมเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,279.25 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ</p>	435,000.00
48	<p>โครงการขุดลอกลำห้วยสงแคน บ้านสงแคน หมู่ที่ 6 ตำบลชีบน - บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/20 ข้อ 18)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 22 ธันวาคม 2566 – 12 กันยายน 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน :</p> <p><u>ช่วงที่ 1</u> ขุดลอกปากกว้าง 10.00 เมตร ก้นกว้าง 4.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลึกรวมทั้งหมด 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,187.50 ลูกบาศก์เมตร</p> <p><u>ช่วงที่ 2</u> ขุดลอกปากกว้าง 10.00 เมตร ก้นกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลึกรวมทั้งหมด 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,937.50 ลูกบาศก์เมตร หรือรวมปริมาตรดินขุดลอกทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10,125.00 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ</p>	398,500.00
49	<p>โครงการขุดลอกฝายคำคร้อ (ตอนบน) บ้านห้วยคลองนา หมู่ที่ 9 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/22 ข้อ 19)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 22 ธันวาคม 2566 – 25 เมษายน 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : พื้นที่ขุดลอกความยาวเส้นรอบรูปไม่น้อยกว่า 397.17 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 4,371.72 ตารางเมตร ขุดลึกลงอีกจากเดิมเฉลี่ย 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,589.79 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ</p>	403,500.00
50	<p>โครงการขุดลอกลำห้วยกุ่ม บ้านห้วยกุ่ม 2 หมู่ที่ 14 ตำบลนางแดด - บ้านหนองกุง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/23 ข้อ 20)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 22 ธันวาคม 2566 – 18 มกราคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ขุดลอกปากกว้าง 12.00 เมตร ก้นกว้าง 5.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลึกรวมทั้งหมด 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,000.00 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ</p>	439,500.00

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ
51	<p>โครงการขุดลอกคลองมะเกลือ บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง - บ้านเจียง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/24 ข้อ 21)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 22 ธันวาคม 2566 – 12 มิถุนายน 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน :</p> <p><u>ช่วงที่ 1</u> ขุดลอกปากกว้าง 18.00 เมตร ก้นกว้าง 12.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลึกรวมทั้งหมด 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,445.00 ลูกบาศก์เมตร</p> <p><u>ช่วงที่ 2</u> ขุดลอกปากกว้าง 34.00 เมตร ก้นกว้าง 28.00 เมตร ยาว 141.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลึกรวมทั้งหมด 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,662.00 ลูกบาศก์เมตร หรือรวมปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า 12,107.00 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ</p>	462,500.00
52	<p>โครงการขุดลอกหนองหลง บ้านเชียม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสูง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/26 ข้อ 22)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 4 ธันวาคม 2566 – 8 กุมภาพันธ์ 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : พื้นที่ขุดลอก ความยาวเส้นรอบรูปไม่น้อยกว่า 286.76 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 3,560.76 ตารางเมตร ขุดลึกลงอีกจากเดิมเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,869.41 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ</p>	409,000.00
53	<p>โครงการขุดลอกหนองโปรง บ้านดอนหัน หมู่ที่ 7 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/27 ข้อ 23)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 4 มกราคม – 17 เมษายน 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : พื้นที่ขุดลอกความยาวเส้นรอบรูปไม่น้อยกว่า 319.41 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 4,584.27 ตารางเมตร ขุดลึกลงอีกจากเดิมเฉลี่ย 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:2 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,631.90 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ</p>	428,000.00
54	<p>โครงการขุดลอกลำห้วยรวก บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 12 ตำบลนาหนองทุ่ม - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/28 ข้อ 24)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 21 ธันวาคม 2566 – 24 เมษายน 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ขุดลอกปากกว้าง 8.00 เมตร ก้นกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร ลึก 1.30 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลึกรวมทั้งหมด 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,387 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ</p>	416,000.00

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ
55	<p>โครงการขุดลอกลำห้วยชี้หนู บ้านหนองรวก หมู่ที่ 2 ตำบลนาหนองทุ่ม - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/29 ข้อ 25)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 21 ธันวาคม 2566 – 24 เมษายน 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ขุดลอกปากกว้าง 12.00 เมตร ก้นกว้าง 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลีกรวมทั้งหมด 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,900.00 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ</p>	464,000.00
56	<p>โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บ้านป่าवान บ้านห้วยจันทร์หล้า หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/30 ข้อ 26)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 19 ธันวาคม 2566 – 17 มกราคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : พื้นที่ขุดลอกความยาวเส้นรอบรูปไม่น้อยกว่า 342.14 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 4,465.70 ตารางเมตร ขุดลึกลงอีกจากเดิมเฉลี่ย 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,151.75 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ</p>	430,000.00
57	<p>โครงการขุดลอกลำห้วยหางเขื่อน บ้านทุ่งคำหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะไฟหวาน - บ้านเก่ายาดี หมู่ที่ 1 ตำบลเก่ายาดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/31 ข้อ 27)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 19 ธันวาคม 2566 – 25 เมษายน 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : พื้นที่ขุดลอก ความยาวเส้นรอบรูปไม่น้อยกว่า 400.81 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 5,120.00 ตารางเมตร ขุดลึกลงอีกจากเดิมเฉลี่ย 1.90 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,674.44 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ</p>	486,000.00
58	<p>โครงการขุดลอกลำห้วยวังก้านเหลือง บ้านโนนศรีไค้ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านขาม – บ้านพลับ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/32 ข้อ 28)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 21 ธันวาคม 2566 – 5 กุมภาพันธ์ 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ขุดลอกปากกว้าง 12.00 เมตร ก้นกว้าง 7.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลีกรวมทั้งหมด 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,800.00 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ</p>	384,000.00
59	<p>โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ บ้านหนองโก หมู่ที่ 10 ตำบลคอนสวรรค์ - บ้านหนองบัวบานเย็น หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/33 ข้อ 29)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 19 ธันวาคม 2566 – 15 มกราคม 2567</p>	410,000.00

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน : <u>ช่วงที่ 1</u> ขุดลอกปากกว้าง 5.00 เมตร ก้นกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร ลึก 1.50 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลีกรวมทั้งหมด 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 <u>ช่วงที่ 2</u> ขุดลอกปากกว้าง 5.00 เมตร ก้นกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 1.50 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลีกรวมทั้งหมด 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ	
60	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านหนองโน หมู่ที่ 12 ตำบลโคกมั่งงอย - บ้านจอก หมู่ที่ 13 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/35 ข้อ 30) ระยะเวลาดำเนินการ : 19 ธันวาคม 2566 – 15 มกราคม 2567 ผลการดำเนินงาน : ขุดลอกปากกว้าง 6.00 เมตร ก้นกว้าง 1.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร ลึก 1.50 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลีกรวมทั้งหมด 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ	379,000.00
61	โครงการขุดลอกลำห้วยแคน บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ - บ้านซับรวงไทร หมู่ที่ 4 ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/36 ข้อ 31) ระยะเวลาดำเนินการ : 20 ธันวาคม 2566 – 17 เมษายน 2567 ผลการดำเนินงาน : ขุดลอก ปากกว้าง 10.00 เมตร ก้นกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลีกรวมทั้งหมด 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ	361,000.00
62	โครงการขุดลอกลำห้วยยางคำ บ้านยางคำ หมู่ที่ 4 ตำบลท่ามะไฟหวาน - บ้านเก่ายาดี หมู่ที่ 1 ตำบลเก่ายาดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/37 ข้อ 32) ระยะเวลาดำเนินการ : 20 ธันวาคม 2566 – 17 เมษายน 2567 ผลการดำเนินงาน : ขุดลอกพื้นที่ขุดลอก ความยาวเส้นรอบรูปไม่น้อยกว่า 480.93 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 4,740.00 ตารางเมตร ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิมเฉลี่ย 2.20 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 8,734.37 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ	490,000.00
63	โครงการขุดลอกคลองนา บ้านพัฒนาสามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล - บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/38 ข้อ 33) ระยะเวลาดำเนินการ : 23 ธันวาคม 2566 – 20 เมษายน 2567 ผลการดำเนินงาน : ขุดลอกปากกว้าง 15.00 เมตร ก้นกว้าง 3.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากเดิม) ลีกรวมทั้งหมด 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 11,200 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ	445,000.00

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ
64	<p>โครงการขุดลอกหนองติว บ้านหนองเมย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดอน อำเภอกู่เข็ญ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/39 ข้อ 34)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 23 ธันวาคม 2566 – 20 เมษายน 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ขุดลอกความยาวเส้นรอบรูปไม่น้อยกว่า 355.83 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 7,749.17 ตารางเมตร ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,486.80 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ</p>	384,000.00
65	<p>โครงการขุดลอกหนองโดน บ้านฉนวนเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดอน อำเภอกู่เข็ญ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/40 ข้อ 35)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 22 ธันวาคม 2566 – 20 เมษายน 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : พื้นที่ขุดลอกความยาวเส้นรอบรูปไม่น้อยกว่า 269.36 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,559.85 ตารางเมตร ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,900.73 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ</p>	248,500.00

2.2 ครุภัณฑ์ตามโครงการบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ
66	<p>โคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซลาร์เซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 37 ชุด (สถานที่ดำเนินการ สายทาง ชย.ถ.1-0060 บ้านปางม่วง - บ้านทุ่งกระมัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ)</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 26 ข้อ 26)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 17 มิถุนายน 2566 – 27 ธันวาคม 2566</p> <p>ผลการดำเนินงาน : <u>ดำเนินการ</u> ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซลาร์เซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ขนาดไม่น้อยกว่า 40 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด แบบเสากิ่งเดี่ยว จำนวน 37 ชุด โดย 1 ชุดประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบชุดเดียวกัน ไม่น้อยกว่า 40 วัตต์ จำนวน 1 โคม - เสากิ่งเดี่ยวชุปกัลป์วาไนท์ สูง 6 เมตร จำนวน 1 ต้น - ฐานรากเสาไฟ จำนวน 1 ชุด 	2,301,400.00
67	<p>โคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซลาร์เซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (Solar Street Light All In One Cell) จำนวน 55 ชุด สายทาง ชย.ถ.1-0002 บ้านค่าย - บ้านตาเนิน - บ้านละหาน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ผ.03 หน้า 1 ข้อ 1)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 17 มิถุนายน 2566 – 14 ตุลาคม 2566</p> <p>ผลการดำเนินงาน : <u>ดำเนินการ</u> ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซลาร์เซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ขนาดไม่น้อยกว่า 40 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด แบบเสากิ่งเดี่ยว จำนวน 55 ชุด โดย 1 ชุดประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบชุดเดียวกัน ไม่น้อยกว่า 40 วัตต์ จำนวน 1 โคม - เสากิ่งเดี่ยวชุปกัลป์วาไนท์ สูง 6 เมตร จำนวน 1 ต้น - ฐานรากเสาไฟ จำนวน 1 ชุด 	3,421,000.00

2.3 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ
68	<p>โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทาง ชย.ถ.1-0034 บ้านแก้งคร้อ - บ้านนาหนองทุ่ม ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 5-9/66-67 ข้อ 54)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 9 พฤษภาคม 2566 – 4 ธันวาคม 2566</p> <p>ผลการดำเนินงาน :</p> <p>ช่วงที่ 1 ดำเนินการ กม. 0+070 – 0+592 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 825.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร</p> <p>ช่วงที่ 2 ดำเนินการ กม. 0+741 – 2+467 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 825.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 17,984.00 ตารางเมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ</p>	8,217,000.00
69	<p>โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทาง ชย.ถ.1-0082 บ้านยางหวาย - บ้านจอก ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 5-9/3 ข้อ 3)</p> <p>เงินรายได้ 1,392,200 บาท, เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 13,924,800 บาท</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 – 19 กันยายน 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,500 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 36,000.00 ตารางกิโลเมตร</p>	15,317,000.00
70	<p>โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สายทาง ชย.ถ.1-0091 บ้านปะโค - บ้านโคกเพชร ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 5-9/18 ข้อ 18) เงินรายได้ 1,967,900 บาท, เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 17,990,100 บาท</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 15 พฤษภาคม 2566 – 10 มกราคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 6,000 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 48,000.00 ตารางเมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ</p>	19,958,000.00

2.4 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำหรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ
71	<p>โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สายทาง บ้านสว่าง - บ้านพรหมเหนือ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0045 หมู่ที่ 12 บ้านหนองแซงน้อย ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 11 กรกฎาคม 2566 – 6 มกราคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ</p>	1,113,000.00
72	<p>โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหนองนาแซง - บ้านโนนหวานไพร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0023 หมู่ที่ 1 บ้านซีลอง,หมู่ที่ 9 บ้านท่าขามแป ตำบลซีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 2 ช่วง หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 21 กรกฎาคม 2566 – 17 มกราคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน :</p> <p>ช่วงที่ 1 ดำเนินการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.04 เมตร</p> <p>ช่วงที่ 2 ดำเนินการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,600.00 ตารางเมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ</p>	2,678,000.00
73	<p>โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สายทาง บ้านหนองมะเขือ - บ้านหนองข้างเอกร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0032 หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะเขือ ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 21,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 20 กรกฎาคม 2566 – 15 มกราคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 21,000.00 ตารางเมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ</p>	5,399,000.00

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ
74	<p>โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สายทาง บ้านจอก - บ้านสำราญ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0083 หมู่ที่ 10 บ้านหนองโก ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,600 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 20,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 20 กรกฎาคม 2566 – 15 มกราคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,600.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 20,080.00 ตารางเมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ</p>	5,770,000.00
75	<p>โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านเขว้า - บ้านหนองบัวบาน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0102 หมู่ที่ 5 บ้านโนนตาด,หมู่ที่ 4 บ้านคลองไผ่งาม,หมู่ที่ 8 บ้านหนองโสมง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 5 ช่วง หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 16,170 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 22 กรกฎาคม 2566 – 28 กันยายน 2566</p> <p>ผลการดำเนินงาน :</p> <p>ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic Concrete</p> <p>ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 740.00 เมตร</p> <p>ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร</p> <p>ช่วงที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 740.00 เมตร</p> <p>ช่วงที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 245.00 เมตร</p> <p>ช่วงที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 820.00 เมตร</p> <p>หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 16,170.00 เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ</p>	5,970,000.00
76	<p>โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านวังก้านเหลือง - บ้านโนนน้อย รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.1-0022 หมู่ที่ 8 บ้านหางเรียง,หมู่ที่ 2 บ้านท่าแก้ง,หมู่ที่ 5 บ้านวังกุ่ม, หมู่ที่ 16 บ้านคลองโลโพ ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 4 ช่วง หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 16,110 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 20 กรกฎาคม 2566 – 15 มกราคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic Concrete</p> <p>ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,650 เมตร</p> <p>ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 100 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร</p> <p>ช่วงที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 135 เมตร</p> <p>ช่วงที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 575 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 16,110.00 เมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ</p>	5,630,000.00

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ
77	<p>โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านบุงคล้า - บ้านกุดตุ้ม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0014 หมู่ที่ 4 บ้านกุดโง้ง ตำบลบุงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 24 สิงหาคม 2566 – 19 กุมภาพันธ์ 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 ยาว 1,500.00 ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ</p>	4,110,000.00
78	<p>โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง บ้านหนองบัวขาว - บ้านท่าขามแปะ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0075 หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลาโต, หมู่ที่ 7 บ้านโป่งเกตต์ ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 3 ช่วง หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,130 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 10 สิงหาคม 2566 – 5 กุมภาพันธ์ 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 3 ช่วง หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,130.00 ตารางเมตร</p> <p>รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ</p>	3,650,000.00

ปัญหาและอุปสรรค

สาเหตุที่ต้องการเงินเพิ่มปี เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ภายในงบประมาณ และยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จึงต้องขออนุมัติเงิน จากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในการประชุมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ.2565 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2566 และการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ.2566

4. โครงการกันเงินเหลือปี พ.ศ.2567

ลำดับ ที่	ชื่อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	งบประมาณ(บาท)		สถานะโครงการ
				แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา						
		กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย				
		1.3 แผนการศึกษา				
		กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุน พัฒนา ปรับปรุง สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้				
		1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
1	542	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/7 ข้อ 6)	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	5,000,000	481,000.00	8 พ.ย.2567
2	543	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete โรงเรียนโนนกอภิวิทยา ตำบลโนนกอภิ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/8 ข้อ 7)	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	348,000	348,000.00	
3	492	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนสระพังวิทยาคม ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้า 1-9/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	668,000	460,000.00	
4	504	โครงการปรับปรุงสนามเทนนิส สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/2 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	950,000	949,000.00	19 พ.ย.2567
5	488	โครงการก่อสร้างซุ้มทางเดินและต่อเติมกันสาดอาคารเรียนโรงเรียนโนนกอภิวิทยา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/10 ข้อ 8)	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	214,000	214,000.00	
6	489	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านเตื่อวิทยาคม ตำบลบ้านเตื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/5 ข้อ 4)	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	500,000	500,000.00	
7	489	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านเป่าวิทยา ตำบลบ้านเป่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/13 ข้อ 10)	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	500,000	500,000.00	
8	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการก่อสร้างอาคารห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (2 หลัง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 หน้า 1-9/8 ข้อ 8)	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	1,264,000	1,236,876.00	
9	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการก่อสร้างอาคารห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (1 หลัง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 หน้า 1-9/19 ข้อ 19)	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	632,000	590,000.00	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	งบประมาณ(บาท)		สถานะโครงการ
				แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
10	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการก่อสร้างอาคารห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี ตำบลโป่งนก อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (1 หลัง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 1-9/3 ข้อ 3)	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	632,000	628,613.00	
กลยุทธ์ที่ 7 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย						
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
11	302	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง ตำบลหนองขา อำเภอกษัตริย์ศึก จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-2/1 ข้อ 1)	กองสาธารณสุข	125,000	124,500.00	
12	305	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0067 บ้านเจียง - บ้านคลองจันทรา อำเภอกักตี่ชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/17 ข้อ 16)	กองช่าง	2,000,000	1,984,000.00	8 พ.ย.2567
13	306	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0028 บ้านแท่น - บ้านวังหิน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/28 ข้อ 26)	กองช่าง	1,500,000	1,488,000.00	11 พ.ย.2567
14	310	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0090 แยก ทล.205 - บ้านกุ่ม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/16 ข้อ 15)	กองช่าง	2,000,000	1,984,000.00	8 พ.ย.2567
15	311	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0082 บ้านยางหวาย - บ้านจอก อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/20 ข้อ 18)	กองช่าง	1,000,000	992,000.00	11 พ.ย.2567
16	312	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0029 บ้านหนองชาติ - บ้านโนนเขวา อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/18 ข้อ 17)	กองช่าง	1,000,000	990,000.00	11 พ.ย.2567
17	317	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0095 บ้านโนนฝาย - บ้านโนนศรี อำเภอดูสิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/10 ข้อ 9)	กองช่าง	1,500,000	1,488,000.00	8 พ.ย.2567

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	งบประมาณ(บาท)		สถานะโครงการ
				แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
18	319	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0025 บ้านนาแก - บ้านหนองไผ่ล้อม - บ้านดงพอง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/34 ข้อ 32)	กองช่าง	1,500,000	1,488,000.00	12 พ.ย.2567
19	320	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทางบ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลท่าใหญ่ - บ้านโนนตุม หมู่ที่ 7 ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/40 ข้อ 37)	กองช่าง	2,000,000	1,984,000.00	8 พ.ย.2567
20	321	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทางบ้านหนองเชียงชา หมู่ที่ 16 ตำบลฝักบัว - บ้านหนองดินคำ หมู่ที่ 21 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/22 ข้อ 20)	กองช่าง	2,000,000	1,984,000.00	
21	322	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0089 แยก ทล.205 - บ้านหนองอีหล้อ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/14 ข้อ 13)	กองช่าง	1,500,000	1,488,000.00	8 พ.ย.2567
22	323	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0091 บ้านปะโค - บ้านโคกเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/15 ข้อ 14)	กองช่าง	1,500,000	1,488,000.00	8 พ.ย.2567
23	324	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0058 บ้านนาโปร่ง - บ้านโนนหวานไพร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/13 ข้อ 12)	กองช่าง	3,000,000	2,976,000.00	12 พ.ย.2567
24	325	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0033 บ้านขามูลนาก - บ้านห้วยหวานไพล อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/25 ข้อ 23)	กองช่าง	2,000,000	1,984,000.00	12 พ.ย.2567
25	326	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0128 บ้านขามูลนาก - บ้านหนองแก อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/26 ข้อ 24)	กองช่าง	2,000,000	1,984,000.00	12 พ.ย.2567
26	327	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทางบ้านแก้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแก้ง บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/27 ข้อ 25)	กองช่าง	1,000,000	992,000.00	8 พ.ย.2567

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	งบประมาณ(บาท)		สถานะโครงการ
				แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
27	328	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0074 บ้านท่าหว้า - บ้านดอนขวาง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/23 ข้อ 21)	กองช่าง	1,000,000	992,000.00	8 พ.ย.2567
28	329	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0043 แยก ทล.2037 - บ้านหนองหญ้าขาวนาก อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/12 ข้อ 11)	กองช่าง	1,000,000	992,000.00	8 พ.ย.2567
29	330	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0054 บ้านบัวพักเกวียน - บ้านโนนตุน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/24 ข้อ 22)	กองช่าง	2,000,000	1,984,000.00	
30	332	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0064 บ้านโนนเหมา - บ้านหนองหอยปึง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/41 ข้อ 38)	กองช่าง	2,000,000	1,984,000.00	8 พ.ย.2567
31	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0002 บ้านค้าย - บ้านตาเนิน - บ้านละหาน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 50 ชุด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 หน้า 2-2/2 ข้อ 2)	กองช่าง	3,125,000	3,125,000.00	
32	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0075 บ้านหนองบัวขาว - บ้านท่าขามแป อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 31 ชุด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 หน้า 2-2/21 ข้อ 21)	กองช่าง	1,937,500	1,937,000.00	
33	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0074 บ้านท่าหว้า - บ้านดอนขวาง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 8 ชุด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 หน้า 2-2/20 ข้อ 20)	กองช่าง	500,000	499,000.00	13 พ.ย.2567
34	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0010 บ้านเล่า - บ้านนางัว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 8 ชุด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2566 หน้า 2-2/1 ข้อ 1)	กองช่าง	500,000	499,000.00	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	งบประมาณ(บาท)		สถานะโครงการ
				แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
35	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โคมไพฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0021 บ้านไทรงาม - บ้านหนองแดงน้อย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 8 ชุด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2566 หน้า 2-2/2 ข้อ 2)	กองช่าง	500,000	499,000.00	
36	ตั้งจ่าย รายการใหม่	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	สำนักปลัด อบจ.	1,092,000	1,092,000.00	
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน ครุภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน						
2.4 แผนงานสาธารณสุข						
37	393	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกำแพง ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 5 เครื่อง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-4/5 ข้อ 5)	กองสาธารณสุข	92,500	92,500.00	8 ก.ย.2567
38	393	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำคำ ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 2 เครื่อง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-4/7 ข้อ 7)	กองสาธารณสุข	37,000	37,000.00	2 ก.ย.2567
39	393-394	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง ตำบลหนองขา อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 2 เครื่อง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-4/6 ข้อ 6)	กองสาธารณสุข	81,800	81,800.00	
2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
40	501	โครงการก่อสร้างรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนน้อย ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/15 ข้อ 14)	กองสาธารณสุข	500,000	500,000.00	
41	502	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไม้แดง ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/16 ข้อ 15)	กองสาธารณสุข	500,000	500,000.00	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	งบประมาณ(บาท)		สถานะโครงการ
				แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
42	503	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองทุ่ม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/17 ข้อ 16)	กองสาธารณสุข	500,000	500,000.00	
43	564	โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองทุ่ม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/11 ข้อ 10)	กองสาธารณสุข	500,000	499,400.00	15 พ.ย.2567
44	564	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกำแพง ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/12 ข้อ 11)	กองสาธารณสุข	278,500	277,800.00	15 ต.ค.2567
45	565	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำคำ ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/13 ข้อ 12)	กองสาธารณสุข	332,000	331,300.00	15 ต.ค.2567
46	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าไก่อัง ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 8/2565 หน้า 2-9/7 ข้อ 14)	กองสาธารณสุข	815,000	534,000.00	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร						
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร						
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
47	462	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลตาเนิน - บ้านชีเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/56 ข้อ 55)	กองช่าง	2,000,000	2,000,000.00	
48	463	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0124 บ้านโนนน้อย - บ้านโนนโพธิ์ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/52 ข้อ 51)	กองช่าง	500,000	495,000.00	
49	464	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่ายาง หมู่ที่ 3 ตำบลกลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า - บ้านวังก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านค้าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/53 ข้อ 52)	กองช่าง	500,000	499,000.00	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	งบประมาณ(บาท)		สถานะโครงการ
				แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
50	465	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านหัว หนอง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว - บ้านขาด หมู่ที่ 6 ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/28 ข้อ 27)	กองช่าง	3,000,000	3,000,000.00	
51	466	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโสก - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไร่ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/27 ข้อ 26)	กองช่าง	500,000	497,000.00	
52	467	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอกอนสาร - บ้านดู่ ลาย หมู่ที่ 12 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/71 ข้อ 70)	กองช่าง	500,000	496,000.00	
53	468	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคูณ - บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/70 ข้อ 69)	กองช่าง	500,000	495,000.00	
54	470	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามฝายน้ำล้น สายทางบ้านฝาย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม - บ้าน หนองโคก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโสก อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/55 ข้อ 54)	กองช่าง	1,607,000	1,607,000.00	
55	471	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0001 แก้งคร้อ - ท่ามะไฟหวาน อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/69 ข้อ 68)	กองช่าง	300,000	299,500.00	
56	472	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0132 บ้านห้วยตะแคง - บ้านแจ้งยาว อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/63 ข้อ 62)	กองช่าง	1,260,000	1,260,000.00	
57	473	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านวังตาท้าว หมู่ที่ 3 ตำบลนางายก๊ก อำเภอเทพสถิต - บ้าน ชัยเจริญสุข หมู่ที่ 5 ตำบลชัยใหญ่ อำเภอชัยใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/16 ข้อ 15)	กองช่าง	1,500,000	1,500,000.00	
58	474	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 1-0107 บ้านวังอ้ายโพธิ์ - บ้านวัง ใหม่พัฒนา อำเภเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/17 ข้อ 16)	กองช่าง	1,500,000	1,500,000.00	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	งบประมาณ(บาท)		สถานะโครงการ
				แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
59	475	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดอนมะค่าง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านหัน - บ้านโนนซ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/47 ข้อ 46)	กองช่าง	500,000	496,000.00	
60	476	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านยาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง - บ้านโนนมะเยา หมู่ที่ 9 ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/45 ข้อ 44)	กองช่าง	500,000	494,000.00	
61	477	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองคู หมู่ที่ 7 ตำบลสระโพนทอง - บ้านดอนมะค่าง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/46 ข้อ 45)	กองช่าง	500,000	494,000.00	
62	478	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนซ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลสระโพนทอง - บ้านดอนมะค่าง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/44 ข้อ 43)	กองช่าง	500,000	494,000.00	
63	479	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนซาด หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเป้า - บ้านวังม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/78 ข้อ 76)	กองช่าง	500,000	494,000.00	
64	480	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเล่า - บ้านนาวัง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/29 ข้อ 28)	กองช่าง	500,000	495,000.00	
65	481	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0044 บ้านหนองเบ็น - บ้านกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/36 ข้อ 35)	กองช่าง	500,000	495,000.00	
66	482	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองกุงเก่า หมู่ที่ 14 ตำบลกวางโจน - บ้านหนองกุงใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/43 ข้อ 42)	กองช่าง	264,000	263,000.00	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	งบประมาณ(บาท)		สถานะโครงการ
				แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
67	483	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ถนนพญาแล เทศบาลเมืองชัยภูมิ - บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/83 ข้อ 81)	กองช่าง	500,000	496,000.00	
68	484	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านไทรงาม หมู่ที่ 12 ตำบลนาเสียว (แยก 201) - บ้านซำม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/87 ข้อ 85)	กองช่าง	500,000	497,000.00	
69	486	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาไก่เขา หมู่ที่ 6 ตำบลนาเสียว - บ้านนาฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/89 ข้อ 87)	กองช่าง	500,000	497,000.00	
70	487	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านคูเมือง หมู่ที่ 14 ตำบลคูเมือง - บ้านโชคอำนวย หมู่ที่ 7 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/22 ข้อ 21)	กองช่าง	500,000	496,500.00	
71	488	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลตาเนิน - บ้านหนองตาโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลกะษัต อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-9/3 ข้อ 3)	กองช่าง	1,000,000	1,000,000.00	
72	490	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวโคก - บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-9/28 ข้อ 27)	กองช่าง	500,000	491,000.00	
73	493	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ขย.ถ.1-0047 บ้านหนองตาไ้ - บ้านโอล์ ตำบลโอล์ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/13 ข้อ 11)	กองช่าง	2,000,000	2,000,000.00	
74	494	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านยาง - บ้านแก่น้อย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/14 ข้อ 12)	กองช่าง	1,000,000	1,000,000.00	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	งบประมาณ(บาท)		สถานะโครงการ
				แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
75	495	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสระโพหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลสระโพหนอง - บ้านดอนมะค่าง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านหัน อำเภอกษัตริย์บุรณ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/15 ข้อ 13)	กองช่าง	500,000	491,000.00	
76	497	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.1-0086 แยก ทล.2054 - บ้านหนองหญ้าขาว ตำบลช่องสามหมอ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/16 ข้อ 14)	กองช่าง	2,100,000	2,100,000.00	
77	498	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 ตำบลวังทอง - บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลเจาทอง อำเภอกักตึชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/8 ข้อ 7)	กองช่าง	2,000,000	2,000,000.00	
78	500	โครงการวางท่อส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองส้มโรง หมู่ที่ 18 ตำบลลุ่มลำชี - บ้านกุดฉนวน อุดม หมู่ที่ 19 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/10 ข้อ 8)	กองช่าง	500,000	499,000.00	
79	505	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านซับน้ำใส หมู่ที่ 11 ตำบลท่ากูป อำเภอบ้านเขว้า - บ้านท่าบอน หมู่ที่ 8 ตำบลโสกปลาดุก อำเภอนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/37 ข้อ 36)	กองช่าง	500,000	499,000.00	
80	507	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านโป่งเกตุ หมู่ที่ 2 ตำบลท่ากูป อำเภอบ้านเขว้า - บ้านร้านหญ้า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโดน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/39 ข้อ 38)	กองช่าง	500,000	499,000.00	
81	508	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านวังรัง หมู่ที่ 8 ตำบลท่ากูป - บ้านวังซ้อ หมู่ที่ 4 ตำบลซับใหญ่ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/40 ข้อ 39)	กองช่าง	500,000	499,000.00	
82	509	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 3 ตำบลตะโกทอง - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลซับใหญ่ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/41 ข้อ 40)	กองช่าง	500,000	498,000.00	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	งบประมาณ(บาท)		สถานะโครงการ
				แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
83	510	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านเขื่อนล้น หมู่ที่ 1 ตำบลตะโกทอง อำเภอชัยใหญ่ - บ้านใหม่มาติ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/42 ข้อ 41)	กองช่าง	500,000	498,000.00	
84	511	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านกองสี หมู่ที่ 14 ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ - บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/49 ข้อ 48)	กองช่าง	500,000	498,000.00	
85	512	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 1-0106 บ้านไทรงาม - บ้านห้วยกุ่ม อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/32 ข้อ 31)	กองช่าง	500,000	499,000.00	
86	513	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านท่าเตือ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านยาง บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 2 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/48 ข้อ 47)	กองช่าง	1,000,000	1,000,000.00	
87	514	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านสารจวดใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ - บ้านคลองเตย หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/82 ข้อ 80)	กองช่าง	500,000	499,000.00	
88	515	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านสารจวดเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ - บ้านคลองเตย หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/81 ข้อ 79)	กองช่าง	500,000	498,000.00	
89	516	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเป้า - บ้านวังม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/80 ข้อ 78)	กองช่าง	500,000	499,000.00	
90	517	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/79 ข้อ 77)	กองช่าง	500,000	498,000.00	
91	518	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนกกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ - บ้านคำผักแพว หมู่ที่ 13 ตำบลชัยสือทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/7 ข้อ 6)	กองช่าง	500,000	499,000.00	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	งบประมาณ(บาท)		สถานะโครงการ
				แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
92	519	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านสระ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนกกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ - บ้านคำผักแพว หมู่ที่ 13 ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายที่ 2) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/19 ข้อ 18)	กองช่าง	500,000	499,000.00	
93	520	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0050 บ้านแดง - บ้านสว่าง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/14 ข้อ 13)	กองช่าง	2,000,000	2,000,000.00	
94	521	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านแซ หมู่ที่ 5 ตำบลฝักปึง - บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ 6 ตำบลโอล์ อำเภอกุฉีชัย จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/33 ข้อ 32)	กองช่าง	1,000,000	1,000,000.00	
95	522	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 5 ตำบลโอล์ - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเพชร อำเภอกุฉีชัย จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/35 ข้อ 34)	กองช่าง	1,236,000	1,236,000.00	
96	523	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0052 บ้านหนองงูเหลือม - บ้านหินลาด อำเภอกุฉีชัย จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/34 ข้อ 33)	กองช่าง	500,000	499,000.00	
97	525	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0017 บ้านลาดใหญ่ - บ้านห้วยบงเหนือ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/62 ข้อ 61)	กองช่าง	3,000,000	3,000,000.00	
98	526	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0079 บ้านยางป่า - บ้านโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/60 ข้อ 59)	กองช่าง	2,320,000	2,320,000.00	
99	527	โครงการปรับปรุงคอสะพาน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0076 บ้านห้วยหลัว - บ้านป่ายาง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/59 ข้อ 58)	กองช่าง			

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	งบประมาณ(บาท)		สถานะโครงการ
				แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
100	528	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านนงเจ้า หมู่ที่ 2 ตำบลโนนกกอก - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลหนองข่า อำเภอกะชังบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2566 หน้า 5-9/1 ข้อ 1)	กองช่าง	390,000	389,000.00	
101	529	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0074 บ้านท่าหว่า - บ้านคอนขวาง อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-9/35 ข้อ 31)	กองช่าง	3,500,000	3,500,000.00	8 พ.ย.2567
102	530	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0072 บ้านกุดละลม - บ้านหนองแห่น ตำบลหนองไผ่ อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-9/36 ข้อ 32)	กองช่าง	500,000	498,000.00	
103	531	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านตาดพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลตลาดแร่ - บ้านหัวเฒ่า หมู่ที่ 1 ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/64 ข้อ 63)	กองช่าง	500,000	498,000.00	
104	532	โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำตาดคอนกรีตและก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตาด หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า - บ้านหนองปลาโต หมู่ที่ 8 ตำบลชีลอง อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/50 ข้อ 49)	กองช่าง	1,000,000	1,000,000.00	
105	533	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0008 คำปิง - บ้านเนินจมนรงค์ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/20 ข้อ 19)	กองช่าง	1,578,000	1,578,000.00	
106	534	โครงการปรับปรุงพื้นที่ริมทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0085 บ้านโนนทอง - บ้านภูดิน อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/26 ข้อ 25)	กองช่าง	393,000	392,000.00	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	งบประมาณ(บาท)		สถานะโครงการ
				แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
107	535	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0117 บ้านห้วยยายจิว - บ้านวังตาลาดสมบุรณ์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (ระยะที่ 1) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/24 ข้อ 23)	กองช่าง	2,000,000	2,000,000.00	
108	536	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านวังอ้ายคง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านไร่ - บ้านเขาวงศ์ พระจันทร์ หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยยายจิว อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/25 ข้อ 24)	กองช่าง	1,000,000	1,000,000.00	
109	537	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0006 แยก ทล.2179 บ้านวังเสมา อำเภोजัตรัส จังหวัดสงขลา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/90 ข้อ 88)	กองช่าง	500,000	499,000.00	
110	538	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านหนองบัวรอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวใหญ่ - บ้านสำโรงทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัตรัส จังหวัดสงขลา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/21 ข้อ 20)	กองช่าง	500,000	499,000.00	
111	539	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0061 บ้านหนองบัวแดง - บ้านโหล่น อำเภอนงนุช จังหวัดสงขลา (ระยะที่ 1) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/57 ข้อ 56)	กองช่าง	3,000,000	3,000,000.00	
112	541	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น - บ้านกองสี หมู่ที่ 14 ตำบลหนองสังข์ อำเภอกำแพงศรี จังหวัดสงขลา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/54 ข้อ 53)	กองช่าง	500,000	498,000.00	
113	546	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองไผ่ - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมพืด อำเภอกำแพงศรี จังหวัดสงขลา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/21 ข้อ 19)	กองช่าง	500,000	499,000.00	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	งบประมาณ(บาท)		สถานะโครงการ
				แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
114	548	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0030 บ้านโนน ทองกลาง - บ้านโคกล่าม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/67 ข้อ 66)	กองช่าง	50,000	495,000.00	
115	549	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0001 แก้งคร้อ - ท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/68 ข้อ 67)	กองช่าง	500,000	495,000.00	
116	550	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า - บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/11 ข้อ 9)	กองช่าง	1,541,000	1,541,000.00	
117	551	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 2 ตำบลโคกมั่งงอย - บ้านโคกไผ่งาม หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/24 ข้อ 22)	กองช่าง	500,000	499,300.00	
118	552	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic concrete สายทางชุมชนโนนสาทร เขต เทศบาลเมืองชัยภูมิ - บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/58 ข้อ 57)	กองช่าง	500,000	497,000.00	
119	553	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางบ้านหนองเชียงชา หมู่ที่ 8 ตำบลฝักปึง - บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/1 ข้อ 1)	กองช่าง	2,110,000	2,110,000.00	11 พ.ย.2567
120	554	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางบ้านหนองแซง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแก้ง - บ้านสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบล หนองตม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/2 ข้อ 2)	กองช่าง	500,000	499,000.00	
121	555	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจร Asphaltic concrete สายทางบ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว - บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/3 ข้อ 3)	กองช่าง	190,000	189,500.00	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	งบประมาณ(บาท)		สถานะโครงการ
				แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
122	556	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ปูผิวจราจร Asphaltic concrete สายทางบ้านโนนสาวเอ้ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสะอาด - บ้านหนองเบน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/4 ข้อ 4)	กองช่าง	200,000	199,500.00	
123	557	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0054 บ้านหนองบัวพักเกวียน - บ้านโนนตุ่น อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2566 หน้า 5-9/9 ข้อ 7)	กองช่าง	500,000	499,000.00	8 พ.ย.2567
124	558	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สายทาง ชย.ถ.1-0035 บ้านสระเต้ - บ้านหนองผักหลอด ตำบลบ้านดอน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 2) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2566 หน้า 5-9/4 ข้อ 3)	กองช่าง	500,000	495,000.00	
125	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.1-0086 แยกทางหลวง 2054 - บ้านหนองหญ้าขาว อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 5-9/13 ข้อ 13) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 11,952,000 บาท/เงินรายได้ 1,328,000 บาท)	กองช่าง	13,280,000	10,790,000.00	
126	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic concrete สายทาง ชย.ถ.1-0042 บ้านโคกสะอาด - บ้านหนองไร่ไก่อ ตำบลโคกสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 5-9/6 ข้อ 6)	กองช่าง	8,560,000	5,720,000.00	
127	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0062 บ้านหนองไฮใต้ - บ้านกุดชุมแสง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอนางรอง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 5-9/88-89 ข้อ 70)	กองช่าง	8,583,000	4,630,000.00	
128	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE สายทาง ชย.ถ.1-0078 บ้านนาสีดา - บ้านนาคานหัก ตำบลบ้านเตื่อ อำเภอกษัตริย์บุรณ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 5-9/77 ข้อ 63)	กองช่าง	5,314,000	2,690,000.00	
129	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic concrete สายทาง ชย.ถ.1-0115 บ้านภู่านาง - บ้านวังม่วง ตำบลหนองโพนงาม อำเภอกษัตริย์บุรณ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/12 ข้อ 10)	กองช่าง	5,940,000	2,789,000.00	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก	งบประมาณ(บาท)		สถานะโครงการ
				แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
130	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0075 บ้านหนองบัวขาว - บ้านท่าขามแป อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 5-9/15 ข้อ 15)	กองช่าง	3,000,000	3,000,000.00	
131	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0116 บ้านวังม่วง - บ้านภู่านาง ตำบลบ้านเป่า อำเภอกษัตริย์บุรณ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/13 ข้อ 11)	กองช่าง	3,000,000	3,000,000.00	
กลยุทธ์ที่ 2 การบริหารจัดการน้ำ						
5.10 แผนงานการเกษตร						
132	570	โครงการขุดลอกคลองลำห้วยซึ้นหนู บ้านห้วยเจริญสุข หมู่ที่ 11 ตำบลโนนคูณ อำเภอกอนสาร - บ้านนาหัวแรด หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอกุฉินาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-10/2 ข้อ 2)	กองช่าง	470,000	469,000.00	
133	571	โครงการขุดลอกคลองลำห้วยโสกมะตูม บ้านโจดกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนคูณ อำเภอกอนสาร - บ้านสันติสุข หมู่ที่ 8 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอกษัตริย์บุรณ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-10/3 ข้อ 3)	กองช่าง	500,000	499,000.00	
กลยุทธ์ที่ 5 ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการประชาชน พัฒนาระบบการบริการ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวก						
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป						
134	ตั้งจ่าย รายการใหม่	จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 50 ตัว (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 6-1/2 ข้อ 2)	สำนักปลัด อบจ.	139,500	139,500.00	
135	ตั้งจ่าย รายการใหม่	จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 5 เครื่อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 6-1/11 ข้อ 9)	สำนักปลัด อบจ.	22,250	22,250.00	
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการประชาชน พัฒนาระบบการบริการ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวก						
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป						
	ตั้งจ่าย รายการใหม่	ซุ่มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 หน้า 6-9/1 ข้อ 1)	สำนักปลัด อบจ.	497,500	497,500.00	
รวมโครงการกันเงินเหลือปี				172,469,550.00	152,376,339.00	

สรุปรายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ จำนวน 74 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.72 กั้นเงินเหลือในปี จำนวน 136 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.59 และไม่ดำเนินการ จำนวน 102 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.69 และเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 115,988,770.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.38 กั้นเงินเหลือในปี จำนวน 152,943,689 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.79 และไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 125,916,790.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.89 สาเหตุที่ต้องมีการขออนุมัติกั้นเงินงบประมาณเหลือในปี เนื่องจากยังมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ ประกอบกับช่วงเดือน มิถุนายน 2567 นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้ลาออก จึงเป็นเหตุให้มีการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 11 บัญญัติว่าให้จัดการเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นดำรงตำแหน่งครบวาระหรือภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ดังนั้น ในห้วงเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงมีการโอนงบประมาณรายจ่ายจากโครงการอื่นมาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง และมีหลายโครงการที่ต้องขยายเวลาดำเนินการออกไปซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ซึ่งโครงการกั้นเงินเหลือปีจำนวนหลายโครงการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้ ดังนั้น ก่อนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จะเข้าดำเนินโครงการจะต้องขออนุญาตกรมป่าไม้ก่อน ตามขั้นตอนดำเนินการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และการขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ



(นางสาวสุวีรวรรณ นาคาศัย)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ