

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567





ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567

ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 35/4 วรรค 5 กำหนดให้นายองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประจำทุกปี และวรรค 6 คำแถลงนโยบาย ของนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบกับเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อย่างถูกต้อง และโปร่งใส ประกอบกับในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ตัวชี้วัดย่อย ที่ 9.2 การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำเนินงานและงบประมาณ ข้อ ๐7 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 กำหนดให้แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2567 นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงขอประกาศ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.chpao.org

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2568

(นางสาวสุวีรธร นาคาศัย)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567

1. ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2567

ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ผลการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนี้

ผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

พิจารณาจากการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ว่าสามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยวัดจากงบประมาณที่เบิกจ่ายและห้วงระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
		1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา												
		กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย												
		1.3 แผนงานการศึกษา												
1	342	1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้พลีชีพของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/8 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000	-	-	X	มี.ค. - เม.ย.67	-			1	X	
2	349	2 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/3 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	330,000	30,350.00	-	1	1.พ.ย.66 - มี.ค.67 2.พ.ค. - ก.ย.67	29 ก.พ. - 22 มี.ค. 67	1			1	
3	368	3 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/38 ข้อ 22)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000	-	-	X	พ.ค. - มี.ย.67	-			1	X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (แก้ไขห้วงระยะเวลาดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
4	369	4 โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-3/2 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	1,000,000	-	-	X	ก.ย.67	-			1	X	
5	369	5 โครงการประกวดโครงงานนักเรียนสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/41 ข้อ 23)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000	-	-	X	ม.ค. - ก.ย.67	-			1	X	
6	370	6 โครงการมหกรรมการแข่งขันทักษะทาง วิชาการสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/62 ข้อ 38)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	500,000	459,483.00	-	1	พ.ค. - ก.ค.67	1.7-8 มิ.ย. 67 2.11-13ก.ค.67	1			1	
7	370-372	7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเครื่องแบบ นักเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 1-3/4 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	5,804,200	5,579,952.00	-	1	1.ต.ค. - ธ.ค.66 2.ก.ค. - ก.ย.67	16 พ.ค. - 20 ก.ย. 67	1			X	
8	372-374	8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2565 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 1-3/7 ข้อ 3)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	5,689,400	5,560,354.00	-	1	1.ต.ค. - ธ.ค.66 2.ก.ค. - ก.ย.67	16 ต.ค. 66 - 20 ก.ย. 67	1			1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
9	374-376	9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 1-3/4 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	10,740,400	10,486,863.00	-	1	1.ด.ค. - ธ.ค.66 2.ก.ค. - ก.ย.67	16 พ.ค. - 5 ก.ย. 67	1			X	
10	376-378	10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 1-3/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	42,833,700	41,851,308.00	-	1	1.ด.ค. - ธ.ค.66 2.พ.ค. - มิ.ย.67	16 ต.ค. 66 - 5 ก.ย. 67	1			X	
11	378-380	11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิ่ม) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 7/2565 หน้า 1-3/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	2,968,000	2,938,500.00	-	1	1.ด.ค. - ธ.ค.66 2.พ.ค. - มิ.ย.67	6 พ.ย. 66 - 5 ก.ย. 67	1			X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
12	380-382	12 โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ท้องถิ่น (คำปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน ยากจน) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 1-3/14 ข้อ 5)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	6,108,000	5,757,000.00	-	1	1.ด.ค. - ธ.ค.66 2.พ.ค. - มิ.ย.67	27 พ.ย. 66 - 5 ก.ย. 67	1			X	
13	382-384	13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน คำหนังสือเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 1-3/5 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	11,954,300	11,231,172.75	-	1	ม.ค. - ก.พ.67	18 มี.ค. - 5 ก.ย. 67	1			X	- จัดสรร งบประมาณมา 11,400,800 บาท
14	384	14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาการเรียนท้องถิ่นอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 1-3/5 ข้อ 4)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	200,000	80,000.00	-	1	มี.ค. - พ.ค.67	25 เม.ย. - 27 พ.ค. 67	1			1	- โอนลด งบประมาณ 120,000 บาท คงเหลือ 80,000 บาท
15	385	15 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาการเรียนท้องถิ่นอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิในสถานศึกษาสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 1-3/3 ข้อ 3)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	200,000	-	-	X	มี.ค. - พ.ค.67	-			1	X	- โอนลด งบประมาณ 197,000 บาท คงเหลือ 3,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
16	386	16 โครงการแข่งขันโครสเวิร์ด เอแม็ท คำคม ระดับประเทศ (VTEA Crossword A-Math Kumkom Challenge) (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก่ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	200,000	-	-	X	พ.ย. - ธ.ค.67	-			1	X	โอนลดงบประมาณ 184,000 บาท คงเหลือ 16,000 บาท
17	345	17 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่ กระบวนการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/66 ข้อ 40)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	300,000	299,994.00	-	1	เม.ย. - พ.ค.67	12-14 พ.ค. 67	1			1	
18	350	18 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/65 ข้อ 39)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	200,000	400,860.00	-	X	ก.ค. - ส.ค.67	2 - 5 ก.ย. 67	1			X	โอนเพิ่ม งบประมาณ 335,000 บาท คงเหลือ 134,140 บาท
		รวม 18 โครงการ		89,248,000	84,675,836.75	0.00	11			12	0	6	5	
		กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย												
		1.8 แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ												
19	441	1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันชัยภูมิ ศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 1-8/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000	-	-	X	ต.ค.66 - ก.ย.67	-			1	X	- โอนลด งบประมาณ 90,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท
		รวม 1 โครงการ		100,000	0.00	0.00	0			0	0	1	0	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
		กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมและทั่วถึง												
		1.3 แผนงานการศึกษา												
20	343	1 โครงการประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/59 ข้อ 36)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	350,000	152,640.00	-	1	เม.ย. - ส.ค.67	26-27 มี.ค. 67	1			X	- โอนลด งบประมาณ 172,660 บาท คงเหลือ 24,700 บาท
		รวม 1 โครงการ		350,000	152,640.00	0.00	1			1	0	0	0	
		กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุน พัฒนา ปรับปรุง สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้												
		1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
21	542	1 โครงการปรับปรุงอาคารห้องน้ำ โรงเรียน หนองไผ่วิทยานุสรณ์ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/6 ข้อ 5)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	500,000	499,500.00	-	1	ม.ค. - ก.ย.67	13 มิ.ย. - 5 ก.ย. 67	1			1	
22	542	2 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียน โคกสะอาดวิทยา ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/7 ข้อ 6)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	500,000	-	481,000.00	X	ม.ค. - ก.ย.67	-		1		X	
23	543	3 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete โรงเรียนโนน กอกวิทยา ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตร สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/8 ข้อ 7)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	348,000	-	348,000.00	X	เม.ย. - ก.ย.67	-		1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
24	492	4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนสระพังวิทยาคม ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้าที่ 1-9/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	668,000	-	460,000.00	X	ม.ค. - ก.ย.67	-		1		X	
25	504	5 โครงการปรับปรุงสนามเทนนิสสนามกีฬา กลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/2 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	950,000	-	949,000.00	X	เม.ย. - ก.ย.67	-		1		X	
26	505	6 โครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/4 ข้อ 3)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	500,000	499,500.00	-	1	ธ.ค.66 - ส.ค.67	10 มิ.ย. - 9 ส.ค. 67	1			1	
27	488	7 โครงการก่อสร้างซุ้มทางเดินและต่อเติมกัน สาดอาคารเรียนโรงเรียนโนนกอวิทยยา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/10 ข้อ 8)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	214,000	-	214,000.00	X	ม.ค. - ก.ย.67	-		1		X	
28	489	8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/5 ข้อ 4)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	500,000	-	500,000.00	X	ม.ค. - ก.ย.67	-		1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
29	489	9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านเป่าวิทยา ตำบลบ้านเป่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/13 ข้อ 10)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	500,000	-	500,000.00	X	ม.ค. - ก.ย.67	-		1		X	
30	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	10 โครงการก่อสร้างอาคารห้องส้วมนักเรียน ชาย 6 ที่/49 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์ วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตร สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (2 หลัง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 หน้า 1-9/8 ข้อ 8)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	1,264,000	-	1,236,876.00	X	มิ.ย. - ก.ย.67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 (เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ (1)
31	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	11 โครงการก่อสร้างอาคารห้องส้วมนักเรียน ชาย 6 ที่/49 โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (1 หลัง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 หน้า 1-9/19 ข้อ 19)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	632,000	-	590,000.00	X	มิ.ย. - ก.ย.67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 (เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ (2)
32	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	12 โครงการก่อสร้างอาคารห้องส้วมนักเรียน ชาย 6 ที่/49 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ (1 หลัง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 1-9/3 ข้อ 3)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	632,000	-	628,613.00	X	มิ.ย. - ก.ย.67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 (เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ (3)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
33	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	13 โครงการรื้อถอนอาคารเรียน (อาคาร 2) โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตำบลบ้านเพชร อำเภอบางบาล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 12/2566 หน้า 1-9/33 ข้อ 33)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	470,000	469,500.00	-	1	มิ.ย. - ก.ย.67	23 เม.ย. - 18 มิ.ย. 67	1			X	- แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
		รวม 13 โครงการ		7,678,000	1,468,500.00	5,907,489.00	3			3	10	0	2	
		กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา												
		1.3 แผนงานการศึกษา												
34	351	1 โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (One School One Innovation : OSOI) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/81 ข้อ 53)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000	-	-	X	เม.ย. - มิ.ย.67	-			1	X	
35	385	2 โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OSOP) (แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/86 ข้อ 57)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000	100,000.00	-	1	พ.ย.66	9-10 พ.ย. 66	1			1	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 (แก้ไขหัว ระยะเวลาการดำเนิน โครงการ)
36	387	3 โครงการแข่งขันหุ่นยนต์โดยองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/69 ข้อ 42)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000	-	-	X	ต.ค.66 - ก.ย.67	-			1	X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
37	368	4 โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 1-3/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000	-	-	X	มี.ย. - ก.ย.67	-			1	X	
		รวม 4 โครงการ		400,000	100,000.00	0.00	1			1	0	3	1	
		กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ												
		1.3 แผนงานการศึกษา												
38	343	1 โครงการประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/79 ข้อ 51)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000	-	-	X	มี.ค.67	-			1	X	
39	344	2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/34 ข้อ 19)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	200,000	-	-	X	มี.ค. - เม.ย.67	-			1	X	- โอนลด งบประมาณ 180,000 บาท คงเหลือ 20,000 บาท
40	344	3 โครงการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/83 ข้อ 54)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	250,000	-	-	X	มี.ค. - เม.ย.67	-			1	X	- โอนลด งบประมาณ 240,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
41	345	4 โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/57 ข้อ 34)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000	99,976.00		1	ต.ค.66 - ก.ย.67	24-25 ส.ค. 67	1			1	
42	346	5 โครงการพัฒนารูปแบบการสอน STEM Education สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/72 ข้อ 44)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000	-	-	X	เม.ย. - พ.ค.67	-			1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
43	346	6 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-3/6 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000	-	-	X	เม.ย. - พ.ค.67	-			1	X	
44	347	7 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/73 ข้อ 45)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000	100,000.00		1	ต.ค.66 - ก.ย.67	29-30 มิ.ย. 67	1			1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
45	347	8 โครงการพัฒนาสมรรถนะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/37 ข้อ 21)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000	-	-	X	ก.พ. - มี.ค.67	-			1	X	
46	348	9 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/61 ข้อ 37)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000	100,000.00		1	ต.ค.66 - ก.ย.67	16-17 ก.ค. 67	1			1	
47	351	10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 1-3/17 ข้อ 7)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000	-	-	X	เม.ย. - พ.ค.67	-			1	X	
48	352	11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/48 ข้อ 28)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000	-	-	X	เม.ย. - พ.ค.67	-			1	X	
49	352	12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/54 ข้อ 31)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000	-	-	X	มี.ค. - เม.ย.67	-			1	X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
50	353	13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/55 ข้อ 32)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000	-	-	X	เม.ย. - พ.ค.67	-			1	X	
51	353	14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/45 ข้อ 26)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000	-	-	X	เม.ย. - พ.ค.67	-			1	X	
52	354	15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 1-3/20 ข้อ 9)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000	-	-	X	เม.ย. - พ.ค.67	-			1	X	
53	354	16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 1-3/18 ข้อ 8)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000	-	-	X	เม.ย. - พ.ค.67	-			1	X	
54	355	17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/46 ข้อ 27)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000	-	-	X	เม.ย. - พ.ค.67	-			1	X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
55	355	18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/42 ข้อ 24)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000	-	-	X	เม.ย. - พ.ค.67	-			1	X	
56	356	19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/56 ข้อ 33)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000	-	-	X	เม.ย. - พ.ค.67	-			1	X	
57	356	20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้เคมี ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/12 ข้อ 3)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000	-	-	X	เม.ย. - พ.ค.67	-			1	X	
58	357	21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ชีววิทยา ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/10 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000	-	-	X	มี.ค. - เม.ย.67	-			1	X	
59	357	22 โครงการอบรมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/70 ข้อ 43)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000	-	-	X	เม.ย. - พ.ค.67	-			1	X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
60	435	23 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/23 ข้อ 12)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	12,000	-	-	X	ก.พ. - เม.ย.67	-			1	X	
61	387	24 โครงการจัดกิจกรรมวันครู (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/36 ข้อ 20)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	300,000	263,240.00	-	1	ธ.ค.66 - ม.ค.67	12 ธ.ค. 66 - 16 ม.ค. 67	1			1	- โอนลด งบประมาณ 36,000 บาท คงเหลือ 264,000 บาท
62	348	25 โครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนและในโรงเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/58 ข้อ 35)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000	-	-	X	เม.ย. - พ.ค.67	-			1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
		รวม 25 โครงการ		1,822,000	563,216.00	0.00	4			4	0	21	4	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
		กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกาย												
		1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ												
63	436	1 โครงการกีฬานันทนาการเพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/16 ข้อ 8)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	150,000	-	-	X	ต.ค.66 - ก.ย.67	-			1	X	- โอนลด งบประมาณ 140,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท
64	436	2 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/18 ข้อ 9)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	1,000,000	1,999,570.00	-	X	พ.ย.66 - ส.ค.67	1.20-29มิ.ย.67 2.15-24ส.ค.67	1			1	- โอนเพิ่ม งบประมาณ 1,000,000 บาท คงเหลือ 2,000,000 บาท
65	437	3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/22 ข้อ 11)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000	-	-	X	ต.ค. - ธ.ค.66	-			1	X	
66	437	4 โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล "อาวุโสคัพ" (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/14 ข้อ 7)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000	-	-	X	ม.ค. - พ.ค.67	-			1	X	
67	438	5 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาให้กับโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/20 ข้อ 10)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	500,000	-	-	X	ต.ค.66 - ก.ย.67	-			1	X	
68	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	6 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 หน้า 1-8/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	500,000	499,600.00		1	ธ.ค.66	2 - 8 ธ.ค. 66	1			1	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
69	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	7 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้ง พื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู (จำนวน 3 เครื่อง) สำหรับ ติดตั้งสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 ผ.03 หน้า 1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	160,800	160,800.00		1	มี.ค. - เม.ย.67	5 มี.ค. - 24 เม.ย. 67	1			1	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
70	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	8 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติด ผนัง ขนาด 12,000 บีทียู (จำนวน 1 เครื่อง) สำหรับติดตั้งสนามกีฬากลางองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 ผ.03 หน้า 2 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	16,800	16,800.00		1	มี.ค. - เม.ย.67	5 มี.ค. - 24 เม.ย. 67	1			1	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
71	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	9 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้ง พื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู (จำนวน 1 เครื่อง) สำหรับติดตั้งสนามกีฬา กลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2566 ผ.03 หน้า 5 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	43,000	43,000.00		1	มี.ค. - เม.ย.67	5 มี.ค. - 24 เม.ย. 67	1			1	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
		รวม 9 โครงการ		2,570,600	2,719,770.00	0.00	4			5	0	4	5	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
		กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น												
		1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ												
72	438	1 โครงการจัดทำทะเบียนปราสาทบ้าน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/8 ข้อ 4)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	250,000	-	-	X	ม.ค. - มิ.ย.67	-			1	X	- โอนลด งบประมาณ 240,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท
73	439	2 โครงการเดินธรรมยาตรา ฟันฟุชีวิตและ ธรรมชาติลุ่มน้ำปะทาว (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	50,000	-	-	X	ธ.ค.66	-			1	X	- โอนลด งบประมาณ 45,000 บาท คงเหลือ 5,000 บาท
74	439	3 โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วัน มาฆบูชา) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-8/4 ข้อ 3)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	50,000	-	-	X	มี.ค.67	-			1	X	- โอนลด งบประมาณ 50,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
75	439	4 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/9 ข้อ 5)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000	-	-	X	ม.ค. - ก.ค.67	-			1	X	- โอนลด งบประมาณ 77,000 บาท คงเหลือ 23,000 บาท
76	440	5 โครงการส่งเสริมงานเจ้าพ่อพญาแล (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/4 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	500,000	572,900.00		X	ม.ค.67	12-20 ม.ค. 67	1			1	- โอนเพิ่ม งบประมาณ 72,900 บาท คงเหลือ 572,900 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
77	440	6 โครงการส่งเสริมงานประเพณีบุญเดือนหก (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/6 ข้อ 3)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	200,000	200,000.00		1	เม.ย. - พ.ค.67	15 พ.ค. 67	1			1	
78	441	7 โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-8/3 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	50,000	-	-	X	ส.ค. - ก.ย.67	-			1	X	- โอนลด งบประมาณ 40,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท
		รวม 7 โครงการ		1,200,000	772,900.00	0.00	1			2	0	5	2	
		กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น												
		1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา												
79	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	1 โครงการปรับปรุงแบบบำรุงรักษาและฟื้นฟู แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดไพรพินาศ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2566 หน้า 1-9/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	460,000	459,500.00			ธ.ค.66 - มี.ค.67	8 พ.ค. - 3 ก.ค. 67	1				- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
		รวม 1 โครงการ		460,000	459,500.00	0.00	0			1	0	0	0	
		รวมทั้งหมด 79 โครงการ		103,828,600	90,912,362.75	5,907,489.00	25			29	10	40	19	
		2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต												
		กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้												
		2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
80	420	1 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 2-7/1 ข้อ 1)	กองสวัสดิการ สังคม	100,000	-	-	X	พ.ย.66 - ก.ย.67	-			1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
81	422	2 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/10 ข้อ 6)	กองสวัสดิการ สังคม	100,000	-	-	X	เม.ย. - ส.ค.67	-			1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
82	422	3 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเพาะเห็ด จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/17 ข้อ 11)	กองสวัสดิการ สังคม	100,000	-	-	X	ม.ค. - มิ.ย.67	-			1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
83	424	4 โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/28 ข้อ 20)	กองสวัสดิการ สังคม	100,000	-	-	X	พ.ย.66 - ก.ย.67	-			1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
84	424	5 โครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์จากพืช สมุนไพรจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/12 ข้อ 8)	กองสวัสดิการ สังคม	100,000	-	-	X	เม.ย. - ส.ค.67	-			1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
85	427	6 โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ทดแทนการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/11 ข้อ 7)	กองสวัสดิการ สังคม	100,000	-	-	X	เม.ย. - ส.ค.67	-			1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
86	427	7 โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรแปลง ใหญ่จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/19 ข้อ 13)	กองสวัสดิการ สังคม	100,000	-	-	X	พ.ย.66 - ก.ย.67	-			1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
87	428	8 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน ตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/32 ข้อ 23)	กองสวัสดิการ สังคม	100,000	-	-	X	เม.ย. - ส.ค.67	-			1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
88	423	9 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/24 ข้อ 17)	กองสวัสดิการ สังคม	100,000	-	-	X	พ.ย.66 - มี.ค.67	-			1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
89	430	10 โครงการส่งเสริมพัฒนาการสร้างอาชีพ 108 อาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/27 ข้อ 19)	กองสวัสดิการ สังคม	100,000	99,660.00		1	พ.ย.66 - ก.ย.67	17-18 มิ.ย. 67	1			1	
90	426	11 โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 2-7/2 ข้อ 2)	กองสวัสดิการ สังคม	100,000	-	-	X	พ.ย.66 - ก.ย.67	-			1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
		รวม 11 โครงการ		1,100,000	99,660.00	0.00	1			1	0	10	1	
		กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน												
		2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
91	419	1 โครงการบ้านนี้มีรัก "ค่ายครอบครัวอบอุ่น" (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/37 ข้อ 27)	กองสวัสดิการ สังคม	250,000	-	-	X	ม.ค. - ส.ค.67	-			1	X	- โอนลด งบประมาณ 250,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
		รวม 1 โครงการ		250,000	0.00	0.00	0			0	0	1	0	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
		กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี												
		2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์												
92	414	1 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2564 หน้า 2-5/1 ข้อ 1)	กองสวัสดิการสังคม	500,000	-	-	X	ต.ค.66 - ก.ย.67	-			1	X	- โอนลด งบประมาณ 500,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
		รวม 1 โครงการ		500,000	0.00	0.00	0			0	0	1	0	
		2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
93	421	1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/35 ข้อ 26)	กองสวัสดิการสังคม	250,000	-	-	X	มิ.ย. - ก.ย.67	-			1	X	- โอนลด งบประมาณ 250,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
94	423	2 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/34 ข้อ 25)	กองสวัสดิการสังคม	250,000	-	-	X	มี.ค. - ก.ย.67	-			1	X	- โอนลด งบประมาณ 250,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
95	429	3 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/33 ข้อ 24)	กองสวัสดิการสังคม	250,000	-	-	X	ก.พ. - มิ.ย.67	-			1	X	- โอนลด งบประมาณ 250,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
96	429	4 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/4 ข้อ 3)	กองสวัสดิการสังคม	250,000	-	-	X	ธ.ค.66 - พ.ค.67	-			1	X	- โอนลด งบประมาณ 250,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
97	428	5 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มสัมมาชีพเครือข่ายจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/38 ข้อ 28)	กองสวัสดิการสังคม	100,000	-	-	X	ม.ค. - ก.ย.67	-			1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
98	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	6 โครงการรณรงค์ขอพร สืบสานประเพณี สงกรานต์ อบจ.ชัยภูมิ "รักและใส่ใจสูงวัย อายุยืน" ประจำปี 2567 (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 2-7/3 ข้อ 1)	กองสวัสดิการ สังคม	1,500,000	1,467,580.00	-	1	เม.ย. 67	15 เม.ย. 67	1			1	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
		รวม 6 โครงการ		2,600,000	1,467,580.00	0.00	1			1	0	5	1	
		2.10 แผนงานการเกษตร												
99	567	1 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สำหรับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-10/1 ข้อ 1)	กองสวัสดิการ สังคม	500,000	-	-	X	ต.ค.66 - ก.ย.67	-			1	X	- โอนลด งบประมาณ 500,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
		รวม 1 โครงการ		500,000	0.00	0.00	0			0	0	1	0	
		2.12 แผนงานงบกลาง												
100	179	1 โครงการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 หน้า 2-12/1 ข้อ 1)	กองสวัสดิการ สังคม	5,000,000	5,000,000.00	-	1	ธ.ค.66 - ก.ย.67	5 มี.ค. - 30 ก.ย. 67	1			1	
101	179	2 โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 หน้า 2-12/1 ข้อ 1)	กองสวัสดิการ สังคม	1,000,000	957,643.00	-	1	ต.ค.66 - ก.ย.67	23 พ.ย. 66 - 30 ก.ย. 67	1			1	
		รวม 2 โครงการ		6,000,000	5,957,643.00	0.00	2			2	0	0	2	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
		กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน ควบคุมโรค การฟื้นฟูสภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อม												
		2.4 แผนงานสาธารณสุข												
102	396	1 โครงการจัดกิจกรรมสาธารณะเพื่อการ สาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-4/28 ข้อ 22)	กองสาธารณสุข	100,000	-	-	X	ม.ค. - มิ.ย.67	-			1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
103	397	2 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อ การป้องกันโรคเรื้อรังจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 2-4/16 ข้อ 12)	กองสาธารณสุข	100,000	-	-	X	ก.พ. - เม.ย.67	-			1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
104	397	3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพทีมควบคุมโรคใช้เลือดออกจังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 2-4/21 ข้อ 16)	กองสาธารณสุข	100,000	-	-	X	เม.ย. - ก.ย. 67	-			1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
105	398	4 โครงการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารใน สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 2-4/22 ข้อ 17)	กองสาธารณสุข	100,000	-	-	X	มี.ค. - มิ.ย.67	-			1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
106	398	5 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 2-4/12 ข้อ 10)	กองสาธารณสุข	500,000	-	-	X	ม.ค. - มิ.ย.67	-			1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
107	399	6 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้เสี่ยง ไม่ เสี่ยงเอดส์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 2-4/18 ข้อ 14)	กองสาธารณสุข	100,000	-	-	X	พ.ค. - ก.ค.67	-			1	X	- โอนลด งบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
108	399	7 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคระบาดจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 2-4/24 ข้อ 18)	กองสาธารณสุข	100,000	-	-	X	ต.ค.66 - ก.ย.67	-			1	X	- โอนลดงบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
109	400	8 โครงการเสริมพลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 2-4/14 ข้อ 11)	กองสาธารณสุข	1,000,000	999,450.00		1	ม.ค. - มิ.ย.67	18-30 มี.ค. 67	1			1	
		รวม 8 โครงการ		2,100,000	999,450.00	0.00	1			1	0	7	1	
		กลยุทธ์ที่ 6 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด												
		2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
110	419	1 โครงการ TO BE NUMBER ONE รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-7/10 ข้อ 7)	กองสาธารณสุข	500,000	-	-	X	ม.ค. - ก.ย.67	-			1	X	
111	420	2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-7/12 ข้อ 8)	กองสาธารณสุข	500,000	-	-	X	ม.ค. - ก.ย.67	-			1	X	
112	421	3 โครงการพัฒนาเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-7/1 ข้อ 1)	กองสาธารณสุข	100,000	-	-	X	ม.ค. - มิ.ย.67	-			1	X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
113	425	4 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-7/5 ข้อ 4)	กองสาธารณสุข	100,000	-	-	X	มิ.ย.67	-			1	X	
114	425	5 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-7/7 ข้อ 5)	กองสาธารณสุข	100,000	-	-	X	ม.ค. - ก.ย.67	-			1	X	
115	426	6 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (กิจกรรมการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-7/8 ข้อ 6)	กองสาธารณสุข	1,000,000	119,520.00	-	1	พ.ย.66 - ก.ย.67	12 - 15 ก.ค. 67	1			1	
116	430	7 โครงการเสริมทักษะและพัฒนาคุณภาพชมรม TO BE NUMBER ONE (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-7/13 ข้อ 9)	กองสาธารณสุข	100,000	-	-	X	ม.ค. - มิ.ย.67	-			1	X	
		รวม 7 โครงการ		2,400,000	119,520.00	0.00	1			1	0	6	1	
		กลยุทธ์ที่ 7 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย												
		2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน												
117	301	1 โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/2 ข้อ 2)	สำนักปลัด อบจ.	40,000	-	-	X	มี.ค. - ส.ค.67	-			1	X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
118	301	2 โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/2 ข้อ 1)	สำนักปลัด อบจ.	30,000	30,000.00	-	1	ก.พ. - ส.ค.67	31 พ.ค. 67	1			1	
119	302	3 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง ตำบลหนองขา อำเภอกะชังบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-2/1 ข้อ 1)	กองสาธารณสุข	125,000	-	124,500.00	X	ม.ค. - เม.ย.67	-		1		X	
120	305	4 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0067 บ้านเจียง - บ้านคลองจันทรา อำเภอกิตติภูมิพล จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/17 ข้อ 16)	กองช่าง	2,000,000	-	1,984,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67			1		X	
121	306	5 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0028 บ้านแท่น - บ้านวังหิน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/28 ข้อ 26)	กองช่าง	1,500,000	-	1,488,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67			1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
122	307	6 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0026 บ้านหนองโดน - บ้านสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/29 ข้อ 27)	กองช่าง	500,000	499,500.00	-	1	พ.ย.66 - <u>ม.ค.67</u>	20 ก.พ. - <u>25 มี.ค. 67</u>	1			X	
123	308	7 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0027 บ้านหนองโดน - บ้านเมืองคง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/30 ข้อ 28)	กองช่าง	500,000	499,500.00	-	1	พ.ย.66 - <u>ม.ค.67</u>	20 ก.พ. - <u>9 เม.ย. 67</u>	1			X	
124	309	8 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทางบ้านสระพัง หมู่ที่ 1 ตำบลสระพัง - บ้านสะเดา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/31 ข้อ 29)	กองช่าง	500,000	499,500.00	-	1	พ.ย.66 - <u>ม.ค.67</u>	20 ก.พ. - <u>25 มี.ค. 67</u>	1			X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
125	310	9 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0090 แยก ทล.205 - บ้านกุ่ม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/16 ข้อ 15)	กองช่าง	1,375,000	-	1,364,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67	-		1		X	
126	311	10 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0082 บ้านยางหวาย - บ้านจอก อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/20 ข้อ 18)	กองช่าง	2,000,000	-	1,984,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67	-		1		X	
127	312	11 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0029 บ้านหนองชาติ - บ้านโนนเขวา อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/18 ข้อ 17)	กองช่าง	1,000,000	-	992,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67	-		1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
128	313	12 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0085 บ้านโนนทอง - บ้านภูดิน อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/21 ข้อ 19)	กองช่าง	500,000	499,500.00	-	1	พ.ย.66 - <u>ม.ค.67</u>	20 ก.พ. - <u>25 มี.ค. 67</u>	1			X	
129	314	13 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0119 บ้านสำโรงโคก - บ้านสระสี่เหลี่ยม อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/7 ข้อ 6)	กองช่าง	500,000	499,500.00	-	1	พ.ย.66 - <u>ม.ค.67</u>	20 ก.พ. - <u>25 มี.ค. 67</u>	1			X	
130	315	14 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0006 แยก ทล.2179 - บ้านวังเสมา อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/8 ข้อ 7)	กองช่าง	500,000	499,500.00	-	1	พ.ย.66 - <u>ม.ค.67</u>	20 ก.พ. - <u>9 เม.ย. 67</u>	1			X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
131	316	15 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0094 บ้านส้มป่อย - บ้านปากค่ายช่องแมว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/9 ข้อ 8)	กองช่าง	500,000	499,500.00	-	1	พ.ย.66 - <u>ม.ค.67</u>	20 ก.พ. - <u>25 มี.ค. 67</u>	1			X	
132	317	16 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0095 บ้านโนนผาย - บ้านโนนศรี้อ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/10 ข้อ 9)	กองช่าง	1,000,000	-	992,000.00	X	พ.ย.66 - <u>เม.ย.67</u>	-		1		X	
133	318	17 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0101 บ้านโนนจาน - บ้านหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/11 ข้อ 10)	กองช่าง	500,000	499,500.00	-	1	พ.ย.66 - <u>ม.ค.67</u>	20 ก.พ. - <u>25 มี.ค. 67</u>	1			X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
134	319	18 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0025 บ้านนาแก - บ้านหนองไผ่ล้อม - บ้านต่งพอง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/34 ข้อ 32)	กองช่าง	1,500,000	-	1,488,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67	-		1		X	
135	320	19 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งสายทาง บ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลท่าใหญ่ - บ้านโนนตูม หมู่ที่ 7 ตำบลวังชมพู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/40 ข้อ 37)	กองช่าง	2,000,000	-	1,984,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67	-		1		X	
136	321	20 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทาง บ้านหนองเชียงชา หมู่ที่ 16 ตำบลผักปิ้ง - บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 21 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/22 ข้อ 20)	กองช่าง	2,000,000	-	1,984,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67	-		1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
137	322	21 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0089 แยก ทล.205 - บ้านหนองอีหล้อ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/14 ข้อ 13)	กองช่าง	1,500,000	-	1,488,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67	-		1		X	
138	323	22 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0091 บ้านปะโค - บ้านโคกเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/15 ข้อ 14)	กองช่าง	1,500,000	-	1,488,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67	-		1		X	
139	324	23 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0058 บ้านนาโป่ง - บ้านโนนหวานไพร อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/13 ข้อ 12)	กองช่าง	3,000,000	-	2,976,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67	-		1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
140	325	24 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0033 บ้านชำมูลนา - บ้านห้วยห้วยน้ำไหล อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/25 ข้อ 23)	กองช่าง	2,000,000	-	1,984,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67	-		1		X	
141	326	25 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0128 บ้านชำมูลนา - บ้านหนองแก อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/26 ข้อ 24)	กองช่าง	2,000,000	-	1,984,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67	-		1		X	
142	327	26 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทางบ้านแก้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแก้ง บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/27 ข้อ 25)	กองช่าง	1,000,000	-	992,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67	-		1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
143	328	27 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0074 บ้านท่าหว้า - บ้านดอนขวาง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/23 ข้อ 21)	กองช่าง	1,000,000	-	992,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67	-		1		X	
144	329	28 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0043 แยก ทล.2037 - บ้านหนองหญ้าขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/12 ข้อ 11)	กองช่าง	1,000,000	-	992,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67	-		1		X	
145	330	29 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0054 บ้านบัวพัก เกวียน - บ้านโนนตุน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/24 ข้อ 22)	กองช่าง	2,000,000	-	1,984,000.00	X	พ.ย.66 - เม.ย.67	-		1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
146	331	30 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งสายทาง ถนนพญาแล เขตเทศบาล เมืองชัยภูมิ - บ้านชีเหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/36 ข้อ 33)	กองช่าง	500,000	499,500.00	-	1	พ.ย.66 - <u>ม.ค.67</u>	20 ก.พ. - <u>25 มี.ค. 67</u>	1			X	
147	332	31 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0064 บ้านโนนเหมา - บ้านหนองหอยบึง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/41 ข้อ 38)	กองช่าง	2,000,000	-	1,984,000.00	X	พ.ย.66 - <u>เม.ย.67</u>	-		1		X	
148	333	32 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0032 บ้านหนองมะเขือ - บ้านหนองช้างเอ็ก อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/38 ข้อ 35)	กองช่าง	500,000	499,500.00	-	1	พ.ย.66 - <u>ม.ค.67</u>	20 ก.พ. - <u>25 มี.ค. 67</u>	1			X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
149	334	33 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0030 บ้านโนนทองหลาง - บ้านโคกลำม อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/37 ข้อ 34)	กองช่าง	500,000	499,500.00		1	พ.ย.66 - <u>ม.ค.67</u>	20 ก.พ. - <u>25 มี.ค. 67</u>	1			X	
150	335	34 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0035 บ้านสระเต้ - บ้านหนองผักหลอด อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/39 ข้อ 36)	กองช่าง	500,000	499,500.00	-	1	พ.ย.66 - <u>ม.ค.67</u>	20 ก.พ. - <u>25 มี.ค. 67</u>	1			X	
151	336	35 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0087 บ้านหนองเม็ก - บ้านหนองโนน้อย - บ้านหนองโก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/32 ข้อ 30)	กองช่าง	500,000	499,500.00	-	1	พ.ย.66 - <u>ม.ค.67</u>	20 ก.พ. - <u>25 มี.ค. 67</u>	1			X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
152	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	36 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางแยก (บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201) สายทางบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (แยกหน้าโรงพยาบาลแก้งคร้อ) อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2566 หน้า 2-2/1 ข้อ 1)	กองช่าง	1,366,000	1,024,500.00	-	1	ธ.ค.66 - เม.ย.67	12 มี.ค. - 26 ก.ค. 67	1			X	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
153	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	37 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0002 บ้านค้าย - บ้านตาเนิน - บ้านละหาน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 50 ชุด) (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 หน้า 2-2/2 ข้อ 2)	กองช่าง	3,125,000	-	3,125,000.00	X	มี.ค. - ส.ค.67	-		1		X	
154	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	38 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0075 บ้านหนองบัว ขาว - บ้านท่าขามแป อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 31 ชุด) (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 หน้า 2-2/21 ข้อ 21)	กองช่าง	1,937,500	-	1,937,000.00	X	มี.ค. - ส.ค.67	-		1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
155	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	39 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0074 บ้านท่าหว้า - บ้านดอนขวาง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ (จำนวน 8 ชุด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 หน้า 2-2/20 ข้อ 20)	กองช่าง	500,000	-	499,000.00	X	มี.ค. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
156	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	40 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0010 บ้านเล้า - บ้าน นาวัง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 8 ชุด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2566 หน้า 2-2/1 ข้อ 1)	กองช่าง	500,000	-	499,000.00	X	เม.ย. - ก.ย.67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567
157	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	41 โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0021 บ้านไทรงาม - บ้านหนองแดงน้อย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 8 ชุด) (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2566 หน้า 2-2/2 ข้อ 2)	กองช่าง	500,000	-	499,000.00	X	เม.ย. - ก.ย.67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
158	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	42 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	สำนักปลัด อบจ.	1,092,000	-	1,092,000.00	X	ก.ย.67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2567
		รวม 42 โครงการ		47,090,500	7,548,000.00	38,899,500.00	15			15	26	1	1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
		กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน ครุภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน												
		2.4 แผนงานสาธารณสุข												
159	393	1 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกำแพง ตำบลซัน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 5 เครื่อง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-4/5 ข้อ 5)	กองสาธารณสุข	92,500	-	92,500.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67	-		1		X	
160	393	2 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำคำ ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 2 เครื่อง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-4/7 ข้อ 7)	กองสาธารณสุข	37,000	-	37,000.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67	-		1		X	
161	393-394	3 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง ตำบลหนองข่า อำเภอกษัตริย์ศึก จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 2 เครื่อง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-4/6 ข้อ 6)	กองสาธารณสุข	81,800	-	81,800.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67	-		1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
162	394	4 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 2 เครื่อง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-4/4 ข้อ 4)	กองสาธารณสุข	49,800	49,800.00	-	1	ม.ค. - มิ.ย.67	5 - 12 ม.ค. 67	1			1	
163	400	5 จัดซื้อเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง ตำบลหนองขา อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-4/1 ข้อ 1)	กองสาธารณสุข	11,800	11,800.00	-	1	ม.ค. - มิ.ย.67	5 ม.ค. - 4 ก.พ. 67	1			1	
164	401	6 จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง สำหรับสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง ตำบลหนองขา อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-4/2 ข้อ 2)	กองสาธารณสุข	70,000	70,000.00	-	1	ม.ค. - มิ.ย.67	14 ธ.ค. 66 - 13 ม.ค. 67	1			X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
165	402	7 จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบพกพา จำนวน 5 เครื่อง สำหรับสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง ตำบลหนองข่า อำเภอกะปงตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-4/3 ข้อ 3)	กองสาธารณสุข	17,500	17,500.00	-	1	ม.ค. - ก.ค.67	5 ม.ค. - 4 ก.พ. 67	1			1	
166	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	8 จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบพกพา จำนวน 5 เครื่อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 2-4/1 ข้อ 1)	กองสาธารณสุข	17,500	17,500.00	-	1	พ.ค.67	15 - 30 พ.ค. 67	1			1	- แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567
		รวม 8 โครงการ		377,900	166,600.00	211,300.00	5			5	3	0	4	
		กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน ครุภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน												
		2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
167	501	1 โครงการก่อสร้างรื้อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนน้อย ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/15 ข้อ 14)	กองสาธารณสุข	500,000	-	500,000.00	X	ม.ค. - ส.ค.67	-		1		X	
168	502	2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไม้แดง ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/16 ข้อ 15)	กองสาธารณสุข	500,000	-	500,000.00	X	ม.ค. - ส.ค.67	-		1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
169	503	3 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองพุ่ม ตำบลนาหนองพุ่ม อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/17 ข้อ 16)	กองสาธารณสุข	500,000	-	500,000.00	X	ม.ค. - ส.ค.67	-		1		X	
170	559	4 โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเข็ญป่าหม้อ ตำบลโคกสูง อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/1 ข้อ 1)	กองสาธารณสุข	100,000	99,800.00	-	1	ม.ค. - ส.ค.67	27 ก.พ. - 17 ก.ค. 67	1			1	
171	559	5 โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่าย่ำดี ตำบลเก่าย่ำดี อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/2 ข้อ 2)	กองสาธารณสุข	100,000	99,900.00	-	1	ม.ค. - ส.ค.67	27 ก.พ. - 17 ก.ค. 67	1			1	
172	560	6 โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/3 ข้อ 3)	กองสาธารณสุข	100,000	99,900.00	-	1	ม.ค. - ส.ค.67	27 ก.พ. - 10 ก.ค. 67	1			1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
173	560	7 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนจั่ว ตำบลหนอง ขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/4 ข้อ 4)	กองสาธารณสุข	150,000	149,500.00	-	1	ม.ค. - ส.ค.67	27 ก.พ. - 9 ก.ค. 67	1			1	
174	561	8 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะไฟหวาน ตำบล ท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/5 ข้อ 5)	กองสาธารณสุข	100,000	99,700.00	-	1	ม.ค. - ส.ค.67	27 ก.พ. - 8 ก.ค. 67	1			1	
175	561	9 โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพิพ่วน ตำบลเก่าย่ำดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/6 ข้อ 6)	กองสาธารณสุข	100,000	99,800.00	-	1	ม.ค. - ส.ค.67	27 ก.พ. - 23 ก.ค. 67	1			1	
176	562	10 โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมูลกระบือ ตำบล หนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/9 ข้อ 8)	กองสาธารณสุข	500,000	499,000.00	-	1	ม.ค. - ส.ค.67	9 พ.ค. - 2 ก.ค. 67	1			1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
177	563	11 โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแก ตำบลนา หนองทุ่ม อำเภอกงศรีอยุธยา จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/10 ข้อ 9)	กองสาธารณสุข	500,000	500,000.00	-	1	ม.ค. - ส.ค.67	5 มิ.ย. - 11 ก.ย. 67	1			X	
178	564	12 โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองทุ่ม ตำบลนา หนองทุ่ม อำเภอกงศรีอยุธยา จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/11 ข้อ 10)	กองสาธารณสุข	500,000	-	499,400.00	X	ม.ค. - ส.ค.67	-		1		X	
179	564	13 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกำแพง ตำบล ชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/12 ข้อ 11)	กองสาธารณสุข	278,500	-	277,800.00	X	ม.ค. - ส.ค.67	-		1		X	
180	565	14 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำคำ ตำบล ภูแล่นคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/13 ข้อ 12)	กองสาธารณสุข	332,000	-	331,300.00	X	ม.ค. - ส.ค.67	-		1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
181	565	15 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หอนงแดง ตำบล หอนงข้า อำเภอกะชังตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/14 ข้อ 13)	กองสาธารณสุข	232,000	230,000.00	-	1	ม.ค. - ส.ค.67	27 พ.ค. - 25 ก.ค. 67	1			1	
182	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	16 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 8/2565 หน้า 2-9/3 ข้อ 5)	กองสาธารณสุข	310,000	309,000.00	-	1	มี.ค. - ธ.ค.67	26 มิ.ย. - 9 ส.ค. 67	1			X	- แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (4))
183	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	17 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าไก่อ ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 8/2565 หน้า 2-9/7 ข้อ 14)	กองสาธารณสุข	815,000	-	534,000.00	X	มี.ค. - ก.ค.67	-		1		X	- แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (5))
		รวม 17 โครงการ		5,617,500	2,186,600.00	3,142,500.00	10			10	7	0	8	
		รวมทั้งหมด 104 โครงการ		68,535,900	18,545,053.00	42,253,300.00	36			36	36	32	19	
		3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว												
		กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว												
		3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ												
184	443	1 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดงาน "เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน" จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 3-8/1 ข้อ 1)	สำนักปลัด อบจ.	100,000	-	-	X	พ.ค. - มิ.ย.67	-			1	X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
185	443	2 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านที่พักเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 3-8/3 ข้อ 3)	สำนักปลัด อบจ.	100,000	-	-	X	มี.ค. - เม.ย.67	-			1	X	
186	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	3 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมอหินขาว (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2566 หน้า 3-8/1 ข้อ 1)	สำนักปลัด อบจ.	1,000,000	991,480.80	-	1	ธ.ค.66 - ม.ค.67	31 ธ.ค. 66	1			1	- แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566
		รวม 3 โครงการ		1,200,000	991,480.80	0.00	1			1	0	2	1	
		กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว												
		3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ												
187	444	1 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานขับเคลื่อนชัยภูมิอีโพาร์ค เพื่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 3-8/1 ข้อ 1)	สำนักปลัด อบจ.	100,000	-	-	X	ก.พ. - มี.ค.67	-			1	X	
		รวม 1 โครงการ		100,000	0.00	0.00	0			0	0	1	0	
		รวมทั้งหมด 4 โครงการ		1,300,000	991,480.80	0.00	1			1	0	3	1	
		4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
		กลยุทธ์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาหมอกควัน การบริหารจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบ												
		4.6 แผนงานเคหะและชุมชน												
188	416	1 โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 4-6/1 ข้อ 1)	กองสาธารณสุข	500,000	-	-	X	ม.ค. - ก.ย.67	-			1	X	
		รวมทั้งหมด 1 โครงการ		500,000	0.00	0.00	0			0	0	1	0	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ ดำเนินการ			
		5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร													
		กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร													
		5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา													
189	462	1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลตาเนิน - บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลกะฮาด อำเภอ เนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้าที่ 5-9/56 ข้อ 55)	กองช่าง	2,000,000	-	2,000,000.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67	-			1		X	
190	463	2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0124 บ้าน โนนน้อย - บ้านโนนโพธิ์ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/52 ข้อ 51)	กองช่าง	500,000	-	495,000.00	X	ม.ค. - มี.ค.67	-			1		X	
191	464	3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่ายาง หมู่ที่ 3 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า - บ้าน วังก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/53 ข้อ 52)	กองช่าง	500,000	-	499,000.00	X	ม.ค. - มี.ค.67	-			1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
192	465	4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว - บ้านขาด หมู่ที่ 6 ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/28 ข้อ 27)	กองช่าง	3,000,000	-	3,000,000.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67	-		1		X	
193	466	5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโสก - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไร่ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/27 ข้อ 26)	กองช่าง	500,000	-	497,000.00	X	ม.ค. - มี.ค.67	-		1		X	
194	467	6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอกอนสาร - บ้านตุล่าย หมู่ที่ 12 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/71 ข้อ 70)	กองช่าง	500,000	-	496,000.00	X	ม.ค. - มี.ค.67	-		1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
195	468	7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคูณ - บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/70 ข้อ 69)	กองช่าง	500,000	-	495,000.00	X	ม.ค. - มี.ค.67	-		1		X	
196	469	8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 11 ตำบลคูเมือง - บ้านห้วยไผ่ใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/23 ข้อ 22)	กองช่าง	500,000	-	-	X	ม.ค. - มี.ค.67	-			1	X	
197	470	9 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เหล็กข้ามฝายน้ำล้น สายทางบ้านฝาย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม - บ้านหนองโคก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/55 ข้อ 54)	กองช่าง	1,607,000	-	1,607,000.00	X	ม.ค. - มี.ย.67	-		1		X	
198	471	10 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1-0001 แก่งคร้อ - ท่ามะไฟหวาน อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/69 ข้อ 68)	กองช่าง	300,000	-	299,500.00	X	ม.ค. - มี.ค.67	-		1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
199	472	11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัทสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0132 บ้าน ห้วยตะแคง - บ้านแจ้งยาว อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/63 ข้อ 62)	กองช่าง	1,260,000	-	1,260,000.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67	-		1		X	
200	473	12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านวังตาท้าว หมู่ที่ 3 ตำบลนายาง กลัก อำเภเทพสถิต - บ้านชัยเจริญสุข หมู่ที่ 5 ตำบลชัยใหญ่ อำเภอชัยใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/16 ข้อ 15)	กองช่าง	1,500,000	-	1,500,000.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67	-		1		X	
201	474	13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัทสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 1-0107 บ้าน วังอ้ายโพธิ์ - บ้านวังใหม่พัฒนา อำเภเทพ สถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/17 ข้อ 16)	กองช่าง	1,500,000	-	1,500,000.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67	-		1		X	
202	475	14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดอนมะค่าง หมู่ที่ 17 ตำบล บ้านหัน - บ้านโนนซ้อง หมู่ที่ 2 ตำบลสระ โพนทอง อำเภเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/47 ข้อ 46)	กองช่าง	500,000	-	496,000.00	X	ม.ค. - มี.ค.67	-		1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
203	476	15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านยาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง - บ้านโนนมะเยา หมู่ที่ 9 ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/45 ข้อ 44)	กองช่าง	500,000	-	494,000.00	X	ม.ค. - มี.ค.67	-		1		X	
204	477	16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองคู หมู่ที่ 7 ตำบลสระโพน ทอง - บ้านดอนมะค่า หมู่ที่ 17 ตำบล บ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/46 ข้อ 45)	กองช่าง	500,000	-	494,000.00	X	ม.ค. - มี.ค.67	-		1		X	
205	478	17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 2 ตำบลสระ โพนทอง - บ้านดอนมะค่า หมู่ที่ 17 ตำบล บ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/44 ข้อ 43)	กองช่าง	500,000	-	494,000.00	X	ม.ค. - มี.ค.67	-		1		X	
206	479	18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนชาด หมู่ที่ 11 ตำบลบ้าน เป้า - บ้านวังม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโพน งาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/78 ข้อ 76)	กองช่าง	500,000	-	495,000.00	X	ม.ค. - มี.ค.67	-		1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
207	480	19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 ตำบล บ้านเล่า - บ้านนาวัง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเลี้ยว อำเภอมือชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/29 ข้อ 28)	กองช่าง	500,000	-	495,000.00	X	ม.ค. - มี.ค.67	-		1		X	
208	481	20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัทสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0044 บ้าน หนองเบ็น - บ้านกุดยม อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/36 ข้อ 35)	กองช่าง	264,000	-	263,000.00	X	ม.ค. - มี.ค.67	-		1		X	
209	482	21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองกุงเก่า หมู่ที่ 14 ตำบล กวางโจน - บ้านหนองกุงใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบล ธาตุทอง อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/43 ข้อ 42)	กองช่าง	500,000	-	496,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (1) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
210	483	22 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ถนนพญา แล เทศบาลเมืองชัยภูมิ - บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลรอบเมือง อำเภอมือชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/83 ข้อ 81)	กองช่าง	500,000	-	499,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (2) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
211	484	23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านไทรงาม หมู่ที่ 12 ตำบลนา เสียว (แยก 201) - บ้านข้ามม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลโพหนอง อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/87 ข้อ 85)	กองช่าง	500,000	-	497,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (3) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
212	485	24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านซับพระไวย หมู่ที่ 6 ตำบลโพน ทอง - บ้านนาวัง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเสียว อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/88 ข้อ 86)	กองช่าง	500,000	-	-	X	ก.พ. - ส.ค.67	-			1	X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (4) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
213	486	25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาไก่อ หมู่ที่ 6 ตำบลนาเสียว - บ้านนาฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลนาฝาย อำเภอ มืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/89 ข้อ 87)	กองช่าง	500,000	-	497,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (5) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
214	487	26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านคูเมือง หมู่ที่ 14 ตำบลคูเมือง - บ้านโคกอำนวย หมู่ที่ 7 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/22 ข้อ 21)	กองช่าง	500,000	-	496,500.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (6) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
215	488	27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลตาเนิน - บ้านหนองตาโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้าที่ 5-9/3 ข้อ 3)	กองช่าง	1,000,000	-	1,000,000.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67	-		1		X	
216	490	28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 2 ตำบล หนองบัวโคก - บ้านสระสีเหลี่ยม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้าที่ 5-9/28 ข้อ 27)	กองช่าง	500,000	-	491,000.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67	-		1		X	
217	491	29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางชุมชนขี้เหล็กใหญ่ เทศบาลเมือง ชัยภูมิ - บ้านโนนกอก หมู่ที่ 1 ตำบลรอบ เมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้าที่ 5-9/84 ข้อ 82)	กองช่าง	500,000	-	-	X	ม.ค. - มิ.ย.67	-			1	X	
218	493	30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ขย.ถ.1-0047 บ้านหนองตาไก้ - บ้านโอโล ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/13 ข้อ 11)	กองช่าง	2,000,000	-	2,000,000.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67	-		1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
219	494	31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้าน ยาง - บ้านแก่น้อย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/14 ข้อ 12)	กองช่าง	1,000,000	-	1,000,000.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67	-		1		X	
220	495	32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสระโพนทอง หมู่ที่ 4 ตำบล สระโพนทอง - บ้านดอนมะค่า หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/15 ข้อ 13)	กองช่าง	500,000	-	491,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (7) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
221	496	33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.1-0087 บ้านหนองเม็ก - บ้านหนองโนน้อย - บ้านหนองโก ตำบล โคกมั่งงอย อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/17 ข้อ 15)	กองช่าง	1,500,000	-	-	X	ม.ค. - มิ.ย.67	-			1	X	
222	497	34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.1-0086 แยก ทล.2054 - บ้านหนองหญ้าขาว ตำบลช่องสามหมอ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/16 ข้อ 14)	กองช่าง	2,100,000	-	2,100,000.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67	-		1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
223	498	35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 ตำบลวังทอง - บ้านหนองกระพุ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลเจ้าทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้าที่ 5-9/8 ข้อ 7)	กองช่าง	2,000,000	-	2,000,000.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67	-		1		X	
224	499	36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วยกนาเหเนือ หมู่ที่ 17 ตำบลคูเมือง - บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบล หนองแวง อำเภอนองบัวแดง จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/9 ข้อ 7)	กองช่าง	500,000	-	-	X	ก.พ. - ส.ค.67	-			1	X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (8) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
225	500	37 โครงการวางท่อส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองส้มโง หมู่ที่ 18 ตำบล ลุ่มลำชี - บ้านกุดฉนวนอุดม หมู่ที่ 19 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/10 ข้อ 8)	กองช่าง	500,000	-	499,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (9) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
226	501	38 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยท่า ย่านาง บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลช่อง สามหมอ - บ้านหนองรวกพัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลนาหนองพุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/1 ข้อ 1)	กองช่าง	2,244,000	-	-	X	ม.ค. - มิ.ย.67	-			1	X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
227	505	39 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านซับน้ำใส หมู่ที่ 11 ตำบลท่ากูป อำเภอซับใหญ่ - บ้านท่าบอน หมู่ที่ 8 ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/37 ข้อ 36)	กองช่าง	500,000	-	499,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (10) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
228	506	40 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านโป่งเกตุ หมู่ที่ 2 ตำบลท่ากูป อำเภอซับใหญ่ - บ้านร่วมมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/38 ข้อ 37)	กองช่าง	500,000	-	-	X	ก.พ. - ส.ค.67	-			1	X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (11) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
229	507	41 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านโป่งเกตุ หมู่ที่ 2 ตำบลท่ากูป อำเภอซับใหญ่ - บ้านร้านหญ้า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/39 ข้อ 38)	กองช่าง	500,000	-	499,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (12) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
230	508	42 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านวังรัง หมู่ที่ 8 ตำบลท่ากูป - บ้านวังซ้อ หมู่ที่ 4 ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับ ใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/40 ข้อ 39)	กองช่าง	500,000	-	499,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (13) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
231	509	43 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 3 ตำบล ตะโกทอง - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบล ซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/41 ข้อ 40)	กองช่าง	500,000	-	498,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (14) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
232	510	44 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านเขื่อนล้น หมู่ที่ 1 ตำบลตะโก ทอง อำเภอซับใหญ่ - บ้านใหม่นาดิ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/42 ข้อ 41)	กองช่าง	500,000	-	498,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (15) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
233	511	45 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านกองสี หมู่ที่ 14 ตำบลหนอง สังข์ อำเภอแก้งคร้อ - บ้านหนองดินดำ หมู่ ที่ 8 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/49 ข้อ 48)	กองช่าง	500,000	-	498,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (16) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
234	512	46 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 1-0106 บ้านไทรงาม - บ้านห้วยกุ่ม อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/32 ข้อ 31)	กองช่าง	500,000	-	499,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (17) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
235	513	47 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านท่าเตื่อ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านยาง บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 2 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/48 ข้อ 47)	กองช่าง	1,000,000	-	1,000,000.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67	-		1		X	
236	514	48 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านสารจวดใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบล หนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ - บ้านคลองเตย หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยยาง อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/82 ข้อ 80)	กองช่าง	500,000	-	499,000.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67	-		1		X	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
237	515	49 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านสารจอตเก่า หมู่ที่ 3 ตำบล หนองโพนงาม อำเภอกะษัตราสมบุรณ์ - บ้านคลองเตย หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยยาง อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/81 ข้อ 79)	กองช่าง	500,000	-	498,000.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67	-		1		X	
238	516	50 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเป้า - บ้านวังม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอกะษัตราสมบุรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/80 ข้อ 78)	กองช่าง	500,000	-	499,000.00	X	ม.ค. - มิ.ย.67	-		1		X	
239	517	51 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนอง โพนงาม อำเภอกะษัตราสมบุรณ์ - บ้านโนน เจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอกอน สาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/79 ข้อ 77)	กองช่าง	500,000	-	498,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (18) (แก้ไขหัว ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
240	518	52 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลโนน กอก อำเภอกษัตริย์สมุทร - บ้านคำฝัก แพ หมู่ที่ 13 ตำบลชัยทอง อำเภอมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/7 ข้อ 6)	กองช่าง	500,000	-	499,350.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (19) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
241	519	53 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้าน สระ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนกอก อำเภอกษัตริย์ สมุทร - บ้านคำฝักแพ หมู่ที่ 13 ตำบล ชัยทอง อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายที่ 2) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/19 ข้อ 18)	กองช่าง	500,000	-	499,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (20) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
242	520	54 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.1-0050 บ้านแดง - บ้านสว่าง อำเภอกุฉิวย จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/14 ข้อ 13)	กองช่าง	2,000,000	-	2,000,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (21) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
243	521	55 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้าน แซ่ หมู่ที่ 5 ตำบลผักปิง - บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ 6 ตำบลโอโล อำเภอกุญเชียง จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/33 ข้อ 32)	กองช่าง	1,000,000	-	1,000,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (22) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
244	522	56 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านโนนดิน จี่ หมู่ที่ 5 ตำบลโอโล - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเพชร อำเภอกุญเชียง จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/35 ข้อ 34)	กองช่าง	1,236,000	-	1,236,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (23) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
245	523	57 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ขย.ถ.1-0052 บ้านหนองงูเหลือม - บ้านหินลาด อำเภอกุญเชียง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/34 ข้อ 33)	กองช่าง	500,000	-	499,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (24) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
246	524	58 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านนาวัง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเสียว - บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 2 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/86 ข้อ 84)	กองช่าง	1,000,000	-	-	X	เม.ย. - มิ.ย.67	-			1	X	- โอนลด งบประมาณ 1,000,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
247	525	59 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ขย.ถ.1-0017 บ้านลาดใหญ่ - บ้าน ห้วยบงเหนือ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/62 ข้อ 61)	กองช่าง	3,000,000	-	3,000,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (25) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
248	526	60 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ขย.ถ.1-0079 บ้านยางป่า - บ้าน โคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/60 ข้อ 59)	กองช่าง	2,320,000	-	2,320,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (26) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
249	527	61 โครงการปรับปรุงคอสะพาน รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ขย.ถ.1-0076 บ้านห้วยหลัว - บ้าน ป้ายาง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/59 ข้อ 58)	กองช่าง	680,000	-	680,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (27) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
250	528	62 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านนกเจ้า หมู่ที่ 2 ตำบลโนนกกอก - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลหนองข่า อำเภอกะซันบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2566 หน้า 5-9/1 ข้อ 1)	กองช่าง	390,000	-	389,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (28) (แก้ไขห้วงระยะเวลาการดำเนินโครงการ)
251	529	63 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0074 บ้านท่าหว้า - บ้านดอนขวาง อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-9/35 ข้อ 31)	กองช่าง	3,500,000	-	3,500,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (29) (แก้ไขห้วงระยะเวลาการดำเนินโครงการ)
252	530	64 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ. 1-0072 บ้านกุดละลม - บ้านหนองแห่น ตำบลหนองไผ่ อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-9/36 ข้อ 32)	กองช่าง	500,000	-	498,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (30) (แก้ไขห้วงระยะเวลาการดำเนินโครงการ)
253	531	65 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านตาตพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลตลาดแร่ - บ้านหัวเฒ่า หมู่ที่ 1 ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/64 ข้อ 63)	กองช่าง	500,000	-	498,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (31) (แก้ไขห้วงระยะเวลาการดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
254	532	66 โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต และก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตาด หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า - บ้านหนองปลาโต หมู่ที่ 8 ตำบลศีลอม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/50 ข้อ 49)	กองช่าง	1,000,000	-	1,000,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (32) (แก้ไขห้วงระยะเวลาการดำเนินโครงการ)
255	533	67 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0008 คำปิง - บำเหน็จณรงค์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/20 ข้อ 19)	กองช่าง	1,578,000	-	1,578,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (33) (แก้ไขห้วงระยะเวลาการดำเนินโครงการ)
256	534	68 โครงการปรับปรุงพื้นที่ริมทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0085 บ้านโนนทอง - บ้านภูดิน อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/26 ข้อ 25)	กองช่าง	393,000	-	392,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (34) (แก้ไขห้วงระยะเวลาการดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
257	535	69 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ขย.ถ.1-0117 บ้านห้วยยายจิว - บ้านวังตาลดสมบูรณ์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (ระยะที่ 1) (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/24 ข้อ 23)	กองช่าง	2,000,000	-	2,000,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (35) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
258	536	70 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านวังอ้ายคง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านไร่ - บ้านเขาวงศ์พระจันทร์ หมู่ที่ 15 ตำบล ห้วยยายจิว อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/25 ข้อ 24)	กองช่าง	1,000,000	-	1,000,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (36) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
259	537	71 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ขย.ถ.1-0006 แยก ทล.2179 บ้าน วังเสมา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/90 ข้อ 88)	กองช่าง	500,000	-	499,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (37) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
260	538	72 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านหนองบัวรอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวใหญ่ - บ้านสำโรงทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกอก อำเภोजัดรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/21 ข้อ 20)	กองช่าง	500,000	-	499,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (38) (แก้ไขห้วงระยะเวลาการดำเนินโครงการ)
261	539	73 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0061 บ้านหนองบัวแดง - บ้านโหล่น อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/57 ข้อ 56)	กองช่าง	3,000,000	-	3,000,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (39) (แก้ไขห้วงระยะเวลาการดำเนินโครงการ)
262	540	74 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านโนนแดง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนแดง - บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7 ตำบลภูแล่นคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/65 ข้อ 64)	กองช่าง	500,000	-		X	ก.พ. - ส.ค.67	-			1	X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (40) (แก้ไขห้วงระยะเวลาการดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
263	541	75 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 8 ตำบล หนองคู อำเภอบ้านแท่น - บ้านกองสี หมู่ที่ 14 ตำบลหนองสังข์ อำเภอกำแพงศรี จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/54 ข้อ 53)	กองช่าง	500,000	-	498,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (41) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
264	544	76 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านซึ้งเหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลรอบ เมือง - บ้านขวาน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบึงคล้า อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/85 ข้อ 83)	กองช่าง	270,000	-	-	X	ก.พ. - ส.ค.67	-			1	X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (42) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
265	545	77 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลช่อง สามหมอ - บ้านหนองสามขา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่ อำเภอกำแพงศรี จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/19 ข้อ 17)	กองช่าง	256,000	-	-	X	ก.พ. - ส.ค.67	-			1	X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (43) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
266	546	78 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ตำบลหนอง ไผ่ - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 4 ตำบลหลุบคา อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/21 ข้อ 19)	กองช่าง	500,000	-	499,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (44) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
267	547	79 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ตำบลหนอง ไผ่ - บ้านป่าเลี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสาม หมอ อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/22 ข้อ 20)	กองช่าง	500,000	-	-	X	ก.พ. - ส.ค.67	-			1	X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (45) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
268	548	80 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.1-0030 บ้านโนนทองหลาง - บ้านโคกสาม อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/67 ข้อ 66)	กองช่าง	500,000	-	499,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (46) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
269	549	81 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.1-0001 กำแพงศรี - ท่ามะไฟ หวาน อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/68 ข้อ 67)	กองช่าง	500,000	-	495,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (47) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
270	550	82 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบล โนนแดง อำเภอบ้านเขว้า - บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/11 ข้อ 9)		1,541,000	-	1,541,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (48) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
271	551	83 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 2 ตำบลโคก มั่งงอย - บ้านโคกไม้้งาม หมู่ที่ 6 ตำบลห้วย ไร่ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/24 ข้อ 22)	กองช่าง	500,000	-	499,300.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (49) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
272	552	84 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic concrete สายทาง ชุมชนโนนสาทร เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ - บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภอมือชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/58 ข้อ 57)	กองช่าง	500,000	-	497,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (50) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
273	553	85 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง บ้านหนองเชียงชา หมู่ที่ 8 ตำบลฝักปึง - บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอกุฉิเยศว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/1 ข้อ 1)	กองช่าง	2,110,000	-	2,110,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (51) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
274	554	86 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง บ้านหนองแขง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแก้ง - บ้านสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตม อำเภอกุ ฉิเยศว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/2 ข้อ 2)	กองช่าง	500,000	-	499,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (52) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
275	555	87 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจร Asphaltic concrete สายทาง บ้านนาหนองหุ้ม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว - บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/3 ข้อ 3)	กองช่าง	190,000	-	189,500.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (53) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
276	556	88 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจร Asphaltic concrete สายทาง บ้านโนนสาวเอ้ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสะอาด - บ้านหนองเบน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/4 ข้อ 4)	กองช่าง	200,000	-	199,500.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (54) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)
277	557	89 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0054 บ้านหนองบัวพักเกวียน - บ้านโนนตุ่น อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2566 หน้า 5-9/9 ข้อ 7)	กองช่าง	500,000	-	499,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (55) (แก้ไขห้วง ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
278	558	90 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สายทาง ชย.ถ. 1-0035 บ้านสระแด่ - บ้านหนองผักหลอด ตำบลบ้านดอน อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 2) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2566 หน้า 5-9/4 ข้อ 3)	กองช่าง	500,000	-	495,000.00	X	ก.พ. - ส.ค.67	-		1		X	- แผนการดำเนินงาน แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 (56) (แก้ไขห้วงระยะเวลาการดำเนินโครงการ)
279	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	91 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0009 บำเหน็จณรงค์ - ชับใหญ่ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2566 หน้า 5-9/5 ข้อ 4)	กองช่าง	3,070,000	2,243,990.00	-	1	ธ.ค.66 - พ.ค.67	-	1			1	- แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 (แก้ไขห้วงระยะเวลาการดำเนินโครงการ)
280	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	92 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0021 บ้านไทรงาม - บ้านหนองแดงน้อย อำเภอสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/1 ข้อ 1)	กองช่าง	1,440,000	905,000.00	-	1	ธ.ค.66 - พ.ค.67	7 มี.ค. - 27 มี.ย. 67	1			X	- แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 (แก้ไขห้วงระยะเวลาการดำเนินโครงการ)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
281	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	93 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.1-0086 แยกทางหลวง 2054 - บ้านหนองหญ้าขาว อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 5-9/13 ข้อ 13) - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 11,952,000 บาท - เงินรายได้ 1,328,000 บาท	กองช่าง	13,280,000	-	10,790,000.00	X	มี.ค. - ก.ย.67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 (เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ (6))
282	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	94 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic concrete สายทาง ชย.ถ. 1-0042 บ้านโคกสะอาด - บ้านหนองไร่ไก่อ่ ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/6 ข้อ 6)	กองช่าง	8,560,000	-	5,720,000.00	X	มี.ค. - ก.ย.67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 (เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ (7))
283	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	95 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชัย.ถ.1-0062 บ้านหนองไฮใต้ - บ้านกุด ชุมแสง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัว แดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 5-9/88-89 ข้อ 70)	กองช่าง	8,583,000	-	4,630,000.00	X	มี.ค. - ก.ย.67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 (เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ (8))

[illegible]

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
		5.10 แผนงานการเกษตร												
288	570	1 โครงการขุดลอกคลองลำห้วยชีหนู บ้านห้วย เจริญสุข หมู่ที่ 11 ตำบลโนนคูณ อำเภ คอนสาร - บ้านนาหัวแรด หมู่ที่ 11 ตำบล บ้านแก่ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-10/2 ข้อ 2)	กองช่าง	470,000	-	469,000.00	X	ต.ค.66 - ก.พ.67	-		1		X	
289	571	2 โครงการขุดลอกคลองลำห้วยโสมพะตูม บ้านโจดกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนคูณ อำเภคอนสาร - บ้านสันติสุข หมู่ที่ 8 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-10/3 ข้อ 3)	กองช่าง	500,000	-	499,000.00	X	ต.ค.66 - ก.พ.67	-		1		X	
290	568-569	3 ขุดสูบน้ำแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางใหญ่ จำนวน 2 ชุด (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-10/1 ข้อ 1)	กองช่าง	23,610,000	-	-	X	ม.ค. - มิ.ย.67	-			1	X	- โอนลด งบประมาณ 23,610,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
		รวม 3 โครงการ		24,580,000	0.00	968,000.00	0			0	2	1	0	
		รวมทั้งรวม 102 โครงการ		156,206,000	3,148,990.00	104,123,650.00	2			2	87	13	1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
		6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี												
		กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย การพัฒนาท้องถิ่น และการรับรู้ข่าวสาร												
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป												
291	215	1 โครงการต้นกล้าประชาธิปไตยใส่ใจเรียนรู้สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/10 ข้อ 7)	สำนักงาน เลขานุการ อบจ.	500,000	385,985.00	-	1	ธ.ค.66 - ส.ค.67	22-24 พ.ค. 67	1			1	
292	217	2 โครงการพัฒนาสร้างเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/6 ข้อ 5)	สำนักงาน เลขานุการ อบจ.	500,000	-	-	X	ธ.ค.66 - ส.ค.67	-			1	X	- โอนลด งบประมาณ 500,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
293	218	3 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยตามรอยพ่อสู่วิถีพอเพียง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/12 ข้อ 8)	สำนักงาน เลขานุการ อบจ.	1,000,000	-	-	X	ธ.ค.66 - ส.ค.67	-			1	X	- โอนลด งบประมาณ 500,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
294	219	4 โครงการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้นำชุมชนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/8 ข้อ 6)	สำนักงาน เลขานุการ อบจ.	500,000	476,440.00		1	ธ.ค.66 - ส.ค.67	5-7 มิ.ย. 67	1			1	
295	219	5 โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สร้างสรรค์ความสัมพันธ์มวลชนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/13 ข้อ 9)	สำนักงาน เลขานุการ อบจ.	289,000	-	-	X	ธ.ค.66 - ส.ค.67	-			1	X	- โอนลด งบประมาณ 250,000 บาท คงเหลือ 39,000 บาท
296	287	6 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/1 ข้อ 1)	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	150,000	100,680.00	-	1	ต.ค. - ธ.ค.66	ต.ค. - ธ.ค.66	1			1	
		รวม 6 โครงการ		2,939,000	963,105.00	0.00	3			3	0	3	3	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
		กลยุทธ์ที่ 2 การบูรณาการการพัฒนาาร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน												
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป												
297	218	1 โครงการวันท้องถิ่นไทยองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/23 ข้อ15)	สำนักปลัด อบจ.	10,000	8,940.00	-	1	มี.ค.67	18 มี.ค. 67	1			1	
298	287	2 โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/5 ข้อ 4)	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	800,000	148,839.00	-	1	ธ.ค.66 - ก.ย.67	1.25 ธ.ค. 66 2.13 ธ.ค. 66 3.28 ก.พ. 67	1			X	- โอนลด งบประมาณ 6,500 บาท คงเหลือ 793,500 บาท
299	288	3 โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/3 ข้อ 3)	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	800,000	-	-		ม.ค. - มี.ค.67	-			1		
		รวม 3 โครงการ		1,610,000	157,779.00	0.00	2			2	0	1	1	
		กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติและจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน สร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดมั่นแนวทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล												
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป												
300	288	1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 6-1/1 ข้อ 1)	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	100,500	-	-	X	เม.ย. - มิ.ย.67	-			1	X	
301	289	2 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/2 ข้อ 2)	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	500,000	-	-	X	พ.ค. - ก.ค.67	-			1	X	- โอนลด งบประมาณ 163,000 บาท คงเหลือ 337,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
302	289	3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการ ประชาสัมพันธ์" ให้กับบุคลากรขององค์กร บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 6-1/2 ข้อ 2)	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	180,000	-	-	X	มี.ค. - พ.ค.67	-			1	X	- โอนลด งบประมาณ 168,000 บาท คงเหลือ 12,000 บาท
		รวม 3 โครงการ		780,500	0.00	0.00	0			0	0	3	0	
		กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาปรับปรุงอาคาร/สถานที่ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กร ปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านพักอาศัยและระบบสาธารณูปโภค และสิ่งสาธารณูปการ												
		6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
303	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	1 โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมจังหวัด ชัยภูมิ (ระยะที่ 2) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 หน้า 6-9/1 ข้อ 1)	สำนักปลัด อบจ.	1,542,000	1,270,000.00	-	1	พ.ย. - <u>ม.ค.67</u>	28 ธ.ค. 66 - <u>17 มิ.ย. 67</u>	1			X	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
		รวม 1 โครงการ		1,542,000	1,270,000.00	0.00	1			1	0	0	0	
		กลยุทธ์ที่ 5 ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการประชาชน พัฒนาระบบการบริการ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวก												
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป												
304	532	1 ครุภัณฑ์ตามโครงการ Chaiphum Smart City ระยะที่ 1 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 6-1/2 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	56,500,000	-	-	X	ต.ค.66 - ก.ย.67	-			1	X	- โอนลด งบประมาณ 56,500,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
305	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	2 จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 50 ตัว (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 6-1/2 ข้อ 2)	สำนักปลัด อบจ.	139,500	-	139,500.00	X	ก.ย. 67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2567

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือในปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือในปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
306	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	3 จัดซื้อพัสดุอุตสาหกรรม จำนวน 5 เครื่อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 6-1/11 ข้อ 9)	สำนักปลัด อบจ.	22,250	-	22,250.00	X	ก.ย. 67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2567
		รวม 1 โครงการ		56,661,750	0.00	161,750.00	0			0	2	1	0	
		กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และวันสำคัญต่างๆ												
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป												
307	214	1 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาเทิดไท้องค์ ราชินีสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรม ราชินี (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/24 ข้อ 16)	สำนักปลัด อบจ.	10,000	-	-	X	มิ.ย.67	-			1	X	
308	214	2 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/19 ข้อ 13)	สำนักปลัด อบจ.	10,000	-	-	X	เม.ย.67	-			1	X	
309	217	3 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรี สินทรมหาวชิราลงกรณา พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/21 ข้อ 14)	สำนักปลัด อบจ.	10,000	-	-	X	ก.ค. 67	-			1	X	
310	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	4 ชุมนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 หน้า 6-9/1 ข้อ 1)	สำนักปลัด อบจ.	497,500	-	497,500.00	X	ก.ย. 67	-		1		X	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2567
		รวม 3 โครงการ		527,500	0.00	497,500.00	0			0	1	3	0	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือปี	ยังไม่ ดำเนินการ		
		กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และวันสำคัญต่างๆ												
		6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
311	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	1 ปรับปรุงซ่อมประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติพระ ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 6-9/1 ข้อ 1)	สำนักปลัด อบจ.	168,000	-	-	X	ก.ค.-ส.ค.67	-			1	X	- แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567
		รวม 1 โครงการ		168,000	0.00	0.00	0			0	0	1	0	
		รวมทั้งหมด 21 โครงการ		64,228,750	2,390,884.00	659,250.00	6			6	3	12	4	
		7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า												
		กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน การผลิต การใช้พลังงานทดแทน												
		7.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
312	427	1 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 7-7/1 ข้อ 1)	กองสวัสดิการ สังคม	250,000	-	-	X	ธ.ค.66 - มี.ค.67	-			1	X	- โอนลด งบประมาณ 250,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
		รวมทั้งหมด 1 โครงการ		250,000	0.00	0.00	0			0	0	1	0	
		รวมทั้งสิ้น 312 โครงการ		394,849,250	115,988,770.55	152,943,689.00	70			74	136	102	44	

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2567 จำนวน 312 โครงการ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ จำนวน 70 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.44 ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
ที่กำหนดไว้ จำนวน 242 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 77.56 และสามารถดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ จำนวน 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.10 ไม่เป็นไปตาม
แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ จำนวน 268 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.90