



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 2
(รอบ 6 เดือน ดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 (3) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ขอประกาศเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน ดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) สำหรับใช้เป็นข้อมูลจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ หากประชาชนหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ สนใจ สามารถขอข้อมูลได้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ หรือเว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ www.chpao.org

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2568

(นางสาวสุวิวรรณ นาคาศัย)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

เอกสารแนบท้ายประกาศ
รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 2
(รอบ 6 เดือน ดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

1. ผลการนำโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น		จัดทำงบประมาณ		คิดเป็นร้อยละ	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา	107	628,633,357.85	60	148,190,520.00	56.07	23.57
2	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต	81	246,019,724.00	40	22,533,000.00	49.38	9.16
3	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	7	259,400,000.00	6	1,800,000.00	85.71	0.69
4	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	26	139,806,000.00	13	6,491,000.00	50.00	4.64
5	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	139	1,209,951,850.00	95	85,270,450.00	68.35	7.05
6	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	24	17,428,800.00	16	8,454,000.00	66.67	48.51
7	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า	1	1,000,000.00	1	450,000.00	100.00	45.00
	รวม	385	2,502,239,731.85	231	273,188,970.00	60.00	10.92

2. ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ		คิดเป็นร้อยละ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ		คิดเป็นร้อยละ	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา	107	628,633,357.85	12	77,448,692.50	11.21	12.32	5	4.67	90	551,184,665.35	84.11	87.68
2	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนา คุณภาพชีวิต	81	246,019,724.00	1	5,523,408.00	1.23	2.25	10	12.35	70	240,496,316.00	86.42	97.75
3	ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการ ท่องเที่ยว	7	259,400,000.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	7	259,400,000.00	100.00	100.00
4	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	26	139,806,000.00	0	0.00	0.00	0.00	13	50.00	13	139,806,000.00	50.00	100.00
5	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	139	1,209,951,850.00	0	0.00	0.00	0.00	90	64.75	49	1,209,951,850.00	35.25	100.00
6	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	24	17,428,800.00	4	178,258.00	16.67	1.02	1	4.17	19	17,250,542.00	79.17	98.98
7	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์ และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า	1	1,000,000.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	1	1,000,000.00	100.00	100.00
	รวม	385	2,502,239,731.85	17	83,150,358.50	4.42	3.32	119	30.91	249	2,419,089,373.35	64.68	96.68

3. ผลการดำเนินโครงการที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับ		ดำเนินการแล้วเสร็จ		คิดเป็นร้อยละ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ		คิดเป็นร้อยละ	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา	60	148,190,520.00	12	77,448,692.50	20.00	52.26	5	8.33	43	70,741,827.50	71.67	47.74
2	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนา คุณภาพชีวิต	40	22,533,000.00	1	5,523,408.00	2.50	24.51	10	25.00	29	17,009,592.00	72.50	75.49
3	ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการ ท่องเที่ยว	6	1,800,000.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	6	1,800,000.00	100.00	100.00
4	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	13	6,491,000.00	0	0.00	0.00	0.00	13	100.00	0	6,491,000.00	0.00	100.00
5	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	95	85,270,450.00	0	0.00	0.00	0.00	90	94.74	5	85,270,450.00	5.26	100.00
6	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	16	8,454,000.00	4	178,258.00	25.00	2.11	1	6.25	11	8,275,742.00	68.75	97.89
7	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์ และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า	1	450,000.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	1	450,000.00	100.00	100.00
	รวม	231	273,188,970	17	83,150,359	7.36	30.44	119	51.52	95	190,038,611.50	41.13	69.56

สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน ดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม - มีนาคม 2568)

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา						
		กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย						
		1.3 แผนงานการศึกษา						
1	300	1 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/65 ข้อ 39)	670,000	-	1			
2	324	2 โครงการประกวดโครงงานนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/41 ข้อ 23)	100,000	-	1			
3	324	3 โครงการมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/62 ข้อ 38)	1,000,000	-	1			
4	323	4 โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-3/2 ข้อ 2)	1,000,000	-	1			
5	328-330	5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/3 ข้อ 2)	11,263,500	10,739,463.50			1	
6	325-326	6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/7 ข้อ 4)	5,724,300	-	1			
7	336-338	7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าหนังสือเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/1 ข้อ 1)	11,743,800	10,915,187.00			1	

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
8	330-332	8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/5 ข้อ 3)	45,334,000	43,572,674.00			1	
9	332-334	9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิ่ม) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/9 ข้อ 5)	2,900,000	2,813,500.00			1	
10	326-328	10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 5/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 1-3/7 ข้อ 3)	5,652,200	2,724,280.00		1		
11	334-336	11 โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 1-3/14 ข้อ 5)	5,751,000	2,838,000.00		1		
12	339	12 โครงการแข่งขันโครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม ระดับประเทศ (VTEA Crossword A-Math Kumkom Challenge) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/1 ข้อ 1)	200,000	-	1			
		12	91,338,800	73,603,104.50	6	2	4	
		กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย						
		1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์						
13	362	1 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2567 หน้า 1-5/1 ข้อ 1)	330,000	-	1			
		1	330,000	0.00	1	0	0	
		กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมและทั่วถึง						
		1.3 แผนงานการศึกษา						

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
14	295	1 โครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/59 ข้อ 36)	350,000	-		1		ตัดยอดไว้ 192,698 บาท
		1	350,000	0.00	0	1	0	
		กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุน พัฒนา ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้						
		1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
15		1 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเพชรวิทยาการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-9/5 ข้อ 5)	9,609,000	-	1			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1
16		2 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเกษตรสมบูรณ์ เพื่อติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 100 KVA. 3 เฟส 4 สาย โรงเรียนบ้านเป่าวิทยา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-6/1 ข้อ 1)	432,870	-		1		แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
		2	10,041,870	0.00	1	1	0	
		กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา						
		1.3 แผนงานการศึกษา						
17	301	1 โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (One School One Innovation : OSOI) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/81 ข้อ 53)	200,000	-	1			
18	338	2 โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OSOP) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/86 ข้อ 57)	50,000	-	1			
19	340	3 โครงการแข่งขันหุ่นยนต์โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/69 ข้อ 42)	100,000	-	1			
20	323	4 โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 1-3/1 ข้อ 1)	100,000	-	1			
		4	450,000	0.00	4	0	0	

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ						
		1.3 แผนงานการศึกษา						
21	296	1 โครงการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/83 ข้อ 54)	250,000	-	1			
22	301	2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ" โรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 1-3/17 ข้อ 7)	20,000	-	1			
23	303	3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ" โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/55 ข้อ 32)	20,000	-	1			
24	304	4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 1-3/18 ข้อ 8)	20,000	-	1			
25	305	5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม" โรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/46 ข้อ 27)	20,000	-	1			
26	302	6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์" โรงเรียนใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/54 ข้อ 31)	20,000	-	1			
27	302	7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์" โรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/48 ข้อ 28)	20,000	19,995.00			1	
28	304	8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" โรงเรียนใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 1-3/20 ข้อ 9)	20,000	-	1			

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
29	303	9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/45 ข้อ 26)	20,000	9,095.00			1	
30	306	10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/56 ข้อ 33)	20,000	-	1			
31	305	11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/42 ข้อ 24)	20,000	-	1			
32	306	12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้เคมี ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/12 ข้อ 3)	20,000	-	1			
33	307	13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ชีววิทยาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/10 ข้อ 2)	20,000	-	1			
34	299	14 โครงการพัฒนาสมรรถนะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/37 ข้อ 21)	150,000	-	1			
35	307	15 โครงการอบรมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/70 ข้อ 43)	200,000	-	1			
36	295	16 โครงการประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/79 ข้อ 51)	100,000	-	1			
37	296	17 โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/57 ข้อ 34)	200,000	133,240.00			1	

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
38	299	18 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/61 ข้อ 37)	300,000	300,000.00			1	
39	300	19 โครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนและในโรงเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/58 ข้อ 35)	300,000	-	1			
40	297	20 โครงการพัฒนารูปแบบการสอน STEM Education สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/72 ข้อ 44)	300,000	-	1			
41	298	21 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/73 ข้อ 45)	500,000	-	1			
42	298	22 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-3/6 ข้อ 1)	300,000	-	1			
43	340	23 โครงการจัดกิจกรรมวันครู (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/36 ข้อ 20)	300,000	258,400.00			1	
44	297	24 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/66 ข้อ 40)	300,000	-	1			
45	294	25 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ฟิสิกส์ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/8 ข้อ 1)	20,000	-	1			
		25	3,460,000	720,730.00	20	0	5	
		กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ						
		1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ						

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
46	382	1 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/23 ข้อ 12)	12,000	-	1			
			1	12,000	0.00	1	0	0
		กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย						
		1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
47	383	1 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/18 ข้อ 9)	1,700,000	2,316,658.00			1	
48	385	2 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาให้กับโรงเรียนสังกัดการบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/20 ข้อ 10)	1,000,000	31,200.00		1		
49	384	3 โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล "อาวุโสค์พ" (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/14 ข้อ 7)	249,750	-	1			
50	383	4 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/22 ข้อ 11)	300,000	-	1			
51	382	5 โครงการกีฬา นันทนาการ เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/16 ข้อ 8)	500,000	-	1			
52	384	6 โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลชัยภูมิคัพ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 1-8/1 ข้อ 1)	582,100	-	1			
			6	4,331,850	2,347,858.00	4	1	1
		กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย						
		1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
53	429	1 โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาในร่มพร้อมสนามมวยมาตรฐานแข่งขัน จำนวน 1 หลัง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 12/2566 หน้า 1-9/35 ข้อ 35) (เงิน อบจ.ชย.สมทบ 1,000,000 บาท และเงินอุดหนุนฯ 9,000,000 บาท)	10,000,000	-	1			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
54	449	2 โครงการปรับปรุงคู่มือและลานกรีฑา สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 12/2566 หน้า 1-9/34 ข้อ 34) (เงิน อบจ.ชย.สมทบ 2,680,600 บาท และเงินอุดหนุนฯ 24,125,400 บาท)	26,806,000	-	1			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 3
			2	36,806,000	0.00	2	0	0
		กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุนศาสนา ศิลป วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น						
		1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
55	387	1 โครงการส่งเสริมงานเจ้าพ่อพญาแล (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/4 ข้อ 2)	500,000	729,000.00			1	
56	387	2 โครงการส่งเสริมงานประเพณีบุญเดือนหก (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/6 ข้อ 3)	200,000		1			
57	386	3 โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-8/4 ข้อ 3)	100,000	48,000.00			1	
58	385	4 โครงการจัดทำทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/8 ข้อ 4)	100,000	-	1			
59	386	5 โครงการเดินธรรมยาตรา ฟันฟุชีวิตและธรรมชาติลุ่มน้ำปะทิว (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/1 ข้อ 1)	20,000	-	1			
60	386	6 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/9 ข้อ 5)	150,000	-	1			
			6	1,070,000	777,000.00	4	0	2
		60	148,190,520	77,448,692.50	43	5	12	
		2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต						
		กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้						
		2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
61	374	1 โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/11 ข้อ 7)	300,000	-	1			
62	372	2 โครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/12 ข้อ 8)	300,000	-	1			
63	375	3 โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/23 ข้อ 16)	450,000	-	1			
64	370	4 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/24 ข้อ 17)	100,000	-	1			
65	377	5 โครงการส่งเสริมพัฒนาการสร้างอาชีพ 108 อาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/27 ข้อ 19)	500,000	-	1			
66	371	6 โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/28 ข้อ 20)	300,000	-	1			
67	375	7 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 8/2567 หน้า 2-7/1 ข้อ 1	450,000	-	1			
68	369	8 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 2-7/1 ข้อ 1)	500,000	-		1		
69	373	9 โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 2-7/2 ข้อ 2)	100,000	-	1			
		9	3,000,000	0.00	8	1	0	
		กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน						
		2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
70	368	โครงการบ้านนี้มีรัก "ค่ายครอบครัวอบอุ่น" (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/37 ข้อ 27)	250,000	-	1			
		1	250,000	0.00	1	0	0	

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในสังคมให้มีความคุณภาพชีวิตที่ดี						
		2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์						
71	362	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 2-5/1 ข้อ 1)	100,000	-	1			
		1	100,000	0.00	1	0	0	
		กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในสังคมให้มีความคุณภาพชีวิตที่ดี						
		2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
72	376	1 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/4 ข้อ 3)	100,000	-	1			
73	376	2 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/33 ข้อ 24)	300,000	-	1			
74	371	3 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/34 ข้อ 25)	300,000	-	1			
75	369	4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/35 ข้อ 26)	200,000	-	1			
76	376	5 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มสมาชิพเครือข่ายจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/38 ข้อ 28)	150,000	-	1			
		5	1,050,000	0.00	5	0	0	
		กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในสังคมให้มีความคุณภาพชีวิตที่ดี						
		2.10 แผนงานการเกษตร						
77	526	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิสำหรับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-10/1 ข้อ 1)	100,000	-	1			

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		1	100,000	0.00	1	0	0	
		กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี						
		2.12 แผนงานงบกลาง						
78	206	1 โครงการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 2-12/1 ข้อ 1)	5,000,000	5,000,000.00			1	
79	196	2 โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 2-12/1 ข้อ 1)	1,000,000	294,328.00		1		
		2	6,000,000	5,294,328.00	0	1	1	
		กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน ควบคุมโรค การฟื้นฟูสภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อม						
		2.4 แผนงานสาธารณสุข						
80	350	1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-4/12 ข้อ 10)	500,000	-	1			
81	351	2 โครงการเสริมพลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-4/14 ข้อ 11)	500,000	-		1		
82	349	3 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคเรื้อรังจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-4/16 ข้อ 12)	300,000	-	1			
83	350	4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-4/24 ข้อ 18)	500,000	-	1			
84	349	5 โครงการจัดกิจกรรมสาธารณะเพื่อสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-4/28 ข้อ 22)	100,000	-	1			
		5	1,900,000	0.00	4	1	0	
		กลยุทธ์ที่ 6 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด						
		2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
85	370	1 โครงการพัฒนาเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-7/1 ข้อ 1)	100,000	-	1			
86	372	2 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-7/5 ข้อ 4)	100,000	-	1			
87	373	3 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (กิจกรรมการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-7/8 ข้อ 6)	500,000	229,080.00		1		
88	368	4 โครงการ TO BE NUMBER ONE รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-7/10 ข้อ 7)	500,000	-	1			
		4	1,200,000	229,080.00	3	1	0	
		กลยุทธ์ที่ 7 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย						
		2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
89	284	1 โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/2 ข้อ 2)	40,000	-	1			
90	287	2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 2-2/1 ข้อ 1)	2,563,000	-	1			
91	287	3 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 2-2/3 ข้อ 3)	927,000	-	1			
92	288	4 เครื่องสูบน้ำติดตั้งบนแทรกเตอร์ลากจูง จำนวน 2 เครื่อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 2-2/2 ข้อ 2)	1,000,000	-	1			
		4	4,530,000	0.00	4	0	0	
		กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน ครุภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน						

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
93	521	1 โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโป่ง ตำบลวังตะเฒ่า อำเภอนองบัว ระแหง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 10/2567 หน้า 2-9/2 ข้อ 2)	404,000	-		1		ตัดยอดไว้ 404,000 บาท
94	522	2 โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องสำราญ ตำบลละตะแบก อำเภอเทพ สถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 10/2567 หน้า 2-9/3 ข้อ 3)	601,000	-	1			
95	523	3 โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกวางโจน ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 10/2567 หน้า 2-9/4 ข้อ 4)	723,000	-	1			
96	524	4 โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนหม่า ตำบลนางแดด อำเภอนอง บัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 10/2567 หน้า 2-9/1 ข้อ 1)	327,000	-		1		ตัดยอดไว้ 327,000 บาท
97		5 โครงการก่อสร้างห้องน้ำประชาชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมือดแอ่ ตำบลคูเมือง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2566 หน้า 2-9/11 ข้อ 11)	602,000	-		1		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 4 - ตัดยอดไว้ 602,000 บาท
98		6 โครงการก่อสร้างห้องน้ำประชาชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าไก่อ ตำบลทุ่ง ลุยลาย อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2566 หน้า 2-9/12 ข้อ 12)	602,000	-		1		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 5 - ตัดยอดไว้ 602,000 บาท
99		7 โครงการก่อสร้างห้องน้ำประชาชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองจันทรา ตำบลบ้าน เจียง อำเภอกักศิชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2566 หน้า 2-9/13 ข้อ 13)	602,000	-		1		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 6 - ตัดยอดไว้ 602,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
100		8 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเพชร ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2566 หน้า 2-9/1 ข้อ 1)	542,000	-		1		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 7 - ตัดยอดไว้ 542,000 บาท
			8	4,403,000	0.00	2	6	0
		40	22,533,000	5,523,408.00	29	10	1	
		3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว						
		กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว						
		3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
101	389	1 โครงการจัดกิจกรรมเทศกาลประจำปีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ ภายใต้แนวคิด "ชัยภูมิ Local a Like เที่ยวได้ทั้งปี" (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 3-8/7 ข้อ 6)	300,000	-	1			
102	390	2 โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ของจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 3-8/11 ข้อ 9)	300,000	-	1			
103	390	3 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดงาน "เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน" จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 3-8/1 ข้อ 1)	100,000	-	1			
104	391	4 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Chaiyaphum Music Season (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 3-8/6 ข้อ 5)	300,000	-	1			
105	391	5 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมอหินขาว (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2566 หน้า 3-8/1 ข้อ 1)	500,000	-	1			
			5	1,500,000	0.00	5	0	0
		กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน						
		3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
106	392	1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 3-8/2 ข้อ 2)	300,000	-	1			

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		1	300,000	0.00	1	0	0	
		6	1,800,000	0.00	6	0	0	
		4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
		กลยุทธ์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาผลกระทบ การบริหารจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบ						
		4.6 แผนงานเคหะและชุมชน						
107	365	1 โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 4-6/1 ข้อ 1)	500,000	-		1		
		1	500,000	0.00	0	1	0	
		กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ						
		4.10 แผนงานการเกษตร						
108	527	1 โครงการขุดลอกลำห้วยกลางนา บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองนาแซง - บ้านปุงคล้า หมู่ที่ 3 ตำบลปุงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/5 ข้อ 4)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
109	528	2 โครงการขุดลอกลำห้วยแคน บ้านเสี้ยนน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเล่า - บ้านนาไก่เขา หมู่ที่ 6 ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/6 ข้อ 5)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
110	529	3 โครงการขุดลอกลำห้วยแคนตอนล่าง บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเล่า - บ้านนาวัง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/7 ข้อ 6)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
111	529-530	4 โครงการขุดลอกลำห้วยกอก บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกอก บ้านจานทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/2 ข้อ 2)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
112	531	5 โครงการขุดลอกลำห้วยหนองอ้อไทย บ้านดอนอุดม หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า - บ้านโป่งเกตุ หมู่ที่ 7 ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/1 ข้อ 1)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
113	532	6 โครงการขุดลอกคลองพลับ บ้านคลองไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล - บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/11 ข้อ 10)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
114	533	7 โครงการขุดลอกลำห้วยชัน บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12 ตำบลโอโล บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/9 ข้อ 8)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
115	534	8 โครงการขุดลอกลำห้วยคำซึ้ง บ้านสารจอตเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโพนงาม - บ้านร่องแสนคำ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/8 ข้อ 7)	491,000	-		1		ตัดยอดไว้ 491,000 บาท
116	534-535	9 โครงการขุดลอกลำห้วยสะเดา บ้านศาลา หมู่ที่ 4 ตำบลกุดเลาะ - บ้านแก่งสองคอน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/12 ข้อ 11)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
117	536	10 โครงการขุดลอกลำห้วยข่า บ้านขามป้อม หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเลาะ - บ้านร่องแสนคำ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/14 ข้อ 12)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
118	537	11 โครงการขุดลอกลำห้วยข่าเฒ่า บ้านภูนกเขียน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าใหญ่ - บ้านโคกกรวด หมู่ที่ 5 ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/4 ข้อ 3)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
119	538	12 โครงการขุดลอกสระอีสานเขียว บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/10 ข้อ 9)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
		12	5,991,000	0.00	0	12	0	

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		13	6,491,000	0.00	0	13	0	
		5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน						
		กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เพียงพอและให้ได้มาตรฐาน						
		5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
120	430	1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านซิมม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลโพหนอง - บ้าน หินกอง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/77 ข้อ 72)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
121	431	2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านชีเหล็กใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง - บ้านชีเหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/83 ข้อ 78)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
122	432	3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านชีเหล็กใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง - บ้านโนนกอก หมู่ที่ 1 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/84 ข้อ 79)	500,000	-	1			
123	433	4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านโกรกกุลา หมู่ที่ 8 ตำบลตาเนิน - บ้าน หนองผักชี หมู่ที่ 5 ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/12 ข้อ 10)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
124	434	5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลตลาดแร้ง - บ้านยางนาดี หมู่ที่ 10 ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/62 ข้อ 58)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
125	435	6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านอุดมผล หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า - บ้านหนองปลาโต หมู่ที่ 8 ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/52 ข้อ 48)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
126	436	7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอนองบัวระเหว - บ้านชาด หมู่ที่ 6 ตำบลลัมป่อย อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/9 ข้อ 7)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
127	437	8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 18 ตำบลห้วยยายจิ๋ว - บ้านโคกโค หมู่ที่ 5 ตำบลละตะแบก อำเภอสทิงหมี่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/13 ข้อ 11)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
128	438	9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านน้ำลาด หมู่ที่ 4 ตำบลนายางกลัก - บ้านสุขประเสริฐ หมู่ที่ 12 ตำบลโป่งนก อำเภอสทิงหมี่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/20 ข้อ 17)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
129	439	10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองรัง หมู่ที่ 17 ตำบลนายางกลัก อำเภอสทิงหมี่ - บ้านบุญนวน หมู่ที่ 6 ตำบลซับใหญ่ อำเภอสบใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/21 ข้อ 18)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
130	440	11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง แยกทางหลวงหมายเลข 225- บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/88 ข้อ 83)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
131	441	12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองคู หมู่ที่ 1 ตำบลหนองคู อำเภอ บ้านแท่น - บ้านดอนไถ่เลื่อน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/51 ข้อ 47)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
132	442	13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0043 แยก ทล.2037 - บ้านหนองหญ้าขาว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/27 ข้อ 24)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
133	443	14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลผักปัง - บ้านหนองตาไ้ หมู่ที่ 6 ตำบลโอด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/15 ข้อ 13)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
134	444	15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขาม อำเภอกอนสวรรค์ - บ้านหนองสระแบง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยยาง อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/92 ข้อ 86)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
135	445	16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านยาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง - บ้านระหัด หมู่ที่ 3 ตำบลกุดเลาะ อำเภอกษัตริย์บุรณ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/63 ข้อ 59)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
136	446	17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหัวขัว หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบัว - บ้านยาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง อำเภอกษัตริย์บุรณ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/98 ข้อ 92)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
137	447	18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านยาง - บ้านแก่น้อย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบัว อำเภอกษัตริย์บุรณ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/64 ข้อ 60)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
138	448	19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าใหญ่ - บ้านโคกกรวด หมู่ที่ 5 ตำบลวังชมพู อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/73 ข้อ 68)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
139	450	20 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0074 บ้านท่าหว้า - บ้านดอนขวาง อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/33 ข้อ 30)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
140	451	21 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0022 บ้านวังก้านเหลือง - บ้านโนนน้อย อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/23 ข้อ 20)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
141	452	22 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ. 1-0073 บ้านซับม่วง - วัดภูแฝด อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/32 ข้อ 29)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
142	453	23 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านเมืองทอง พัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ - บ้านสระ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนกกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/78 ข้อ 73)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
143	454	24 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านซับสีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ - บ้านเก่ายาดี หมู่ที่ 1 ตำบลเก่ายาดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/79 ข้อ 74)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
144	455	25 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านลาดผักหนาม หมู่ที่ 6 ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ - บ้านสระโพนทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/80 ข้อ 75)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
145	456	26 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านห้วยด่อน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยด่อน - บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/81 ข้อ 76)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
146	457	27 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านบุรพา หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า - บ้านหนองบัวขาว หมู่ที่ 5 ตำบลสีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/53 ข้อ 49)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
147	458	28 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านห้วยด่อน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยด่อน - บ้านห้วยตะแคง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/82 ข้อ 77)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
148	459	29 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0096 บ้านหนองบัวโคก - บ้านหนองลูมพุก อำเภोजิตร์ส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/38 ข้อ 35)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
149	460	30 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0097 แยก ทล.201 - บ้านหนองลูมพุก อำเภोजิตร์ส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/39 ข้อ 36)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
150	461	31 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0006 แยกทล.2179 - บ้านวังเสมา อำเภोजิตร์ส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/22 ข้อ 19)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
151	462	32 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0093 โรงเรียนบ้านห้วย-บ้านโนนตะโก อำเภोजิตร์ส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/36 ข้อ 33)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
152	463	33 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0094 บ้านส้มป่อย - บ้านปากค่ายช่องแมว อำเภोजิตร์ส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/37 ข้อ 34)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
153	464	34 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0108 บ้านหนองฉิม - บ้านรังงาม อำเภอนีนสง่า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/41 ข้อ 38)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
154	465	35 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ.1-0104 แยก ทล.225 - ทข.สายหลุมโพธิ์ - บ้านหนองกระทุ่ม อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/40 ข้อ 37)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
155	466	36 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ.1-0122 แยก ทล.225 - บ้านคลองไผ่งาม อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/46 ข้อ 43)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
156	467	37 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวง ท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ.1-0124 บ้านโนนน้อย - บ้านโนนโพธิ์ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/47 ข้อ 44)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
157	468	38 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ.1-0121 บ้านวังตะเฒ่า - บ้านห้วยแย้ อำเภอนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/45 ข้อ 42)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
158	469	39 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านคลองบงพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเพชรพัฒนา - บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/94 ข้อ 88)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
159	470	40 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านโคกคิม หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเพชรพัฒนา - บ้านเกาะมะนาว หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/67 ข้อ 63)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
160	471	41 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านโคกตาเมา หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ - บ้านหินเพิงพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบล ห้วยยายจิว อำเภอสทิงพระ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/68 ข้อ 64)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
161	472	42 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0109 บ้านหนองยายบุตร - บ้านหนองดง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/42 ข้อ 39)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
162	473	43 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง บ้านกุดตาลาด หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเริงรมย์ - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/54 ข้อ 50)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
163	474	44 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0090 แยก ทล.205 - บ้านกุ่ม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/35 ข้อ 32)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
164	475	45 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0088 บ้านโคกพะงาด - บ้านโคกวัง อำเภอสทิงพระ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/34 ข้อ 31)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
165	476	46 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0126 แยก ทล.228 - บ้านไทรงาม อำเภอสทิงพระ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/48 ข้อ 45)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
166	477	47 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านนาอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลเขาทอง-บ้านนา ระยะ หมู่ที่ 1 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/49 ข้อ 46)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
167	478	48 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านวังอุดม หมู่ที่ 12 ตำบลท่ากูป - บ้านวังซ้อ หมู่ที่ 4 ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/66 ข้อ 62)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
168	479	49 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านซับใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ - บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 10 ตำบลนาแย้มก๊ก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/93 ข้อ 87)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
169	480	50 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0027 บ้านหนองโดน - บ้านเมืองคง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/24 ข้อ 21)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
170	481	51 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0028 บ้านแท่น - บ้านวังหิน อำเภอบ้าน แท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/25 ข้อ 22)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
171	482	52 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0053 บ้านหนองสองห้อง - บ้านโนนข่า อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/30 ข้อ 27)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
172	483	53 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ.1-0047 บ้านหนองตาไก่ - บ้านโหล อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/29 ข้อ 26)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
173	484	54 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแก้ง - บ้านหัวคูสระ หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสะอาด อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/74 ข้อ 69)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
174	485	55 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านโนนสาวเอ้ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสะอาด - บ้านโป่งงาม หมู่ที่ 10 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/75 ข้อ 70)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
175	486	56 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านเทวาสถิตย์ หมู่ที่ 14 ตำบลโคกสะอาด - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 ตำบลผักปัง อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/76 ข้อ 71)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
176	487	57 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ขย.ถ. 1-0046 บ้านหนองบัวพักเกวียน - บ้านเพชร อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/1 ข้อ 1)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
177	488	58 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ.1-0039 บ้านหนองกุงใหม่ - บ้านธาตุกลาง อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/26 ข้อ 23)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
178	489	59 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านกวางโจน หมู่ที่ 4 ตำบลกวางโจน - บ้านฉนวน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดอน อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/69 ข้อ 65)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
179	490	60 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0045 บ้านสว่าง - บ้านพรมเหนือ อำเภอกุฉิวยาง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/28 ข้อ 25)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
180	491	61 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านโนนดินหอม หมู่ที่ 8 ตำบลหลุบคา - บ้านดงชี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/97 ข้อ 91)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
181	492	62 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านก่าน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ -บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/99 ข้อ 93)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
182	493	63 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านชำมุลานาค หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่ - บ้านห้วยหว้านไพร หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/96 ข้อ 90)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
183	494	64 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านป่าเลี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสามหมอ - บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/10 ข้อ 8)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
184	495	65 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านหนองรวกพัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลนาหนองพุ่ม - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/71 ข้อ 66)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
185	496	66 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านหนองรวกพัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลนาหนองพุ่ม - บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/72 ข้อ 67)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
186	497	67 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง - บ้านหนองรวก หมู่ที่ 2 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/85 ข้อ 80)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
187	498	68 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านหนองมะเขือใหม่ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองขาม - บ้านโนนทองกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/86 ข้อ 81)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
188	499	69 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขาม - บ้านป่าเลี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/87 ข้อ 82)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
189	500	70 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านยางหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลยางหวาย - บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองขาม อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/55 ข้อ 51)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
190	501	71 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 14 ตำบลคอนสวรรค์ - บ้านสงแดง หมู่ที่ 6 ตำบลยางหวาย อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/56 ข้อ 52)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
191	502	72 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลคอนสวรรค์ - บ้านนาโจด หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสำราญ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/57 ข้อ 53)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
192	503	73 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโสก -บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยไร่ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/89 ข้อ 84)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
193	504	74 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านหนองแดงน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกมั่งงอย - บ้านดงเย็น หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยไร่ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/91 ข้อ 85)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
194	505	75 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ. 1-0120 บ้านจมื่น - บ้านหนองเต้ ตำบลบ้านเต้ อำเภอกะชังบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/16 ข้อ 14)	500,000	-	1			
195	506	76 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง บ้านสระ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนกกอก อำเภอกะชังบุรีรัมย์ - บ้านคำผักแพว หมู่ที่ 13 ตำบลชัยสืทอง อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/18 ข้อ 16)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
196	507	77 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเต้ อำเภอกะชังบุรีรัมย์ - บ้านนาคานหัก หมู่ที่ 1 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/17 ข้อ 15)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
197	508	78 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 6 ตำบลกุดชุมแสง - บ้านโสกร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/11 ข้อ 9)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
198	509	79 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านโนนถาวร หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำวัวแดง - บ้านหลักแดน หมู่ที่ 9 ตำบลวังชมพู อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/60 ข้อ 56)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
199	510	80 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านคลองเตย หมู่ที่ 9 ตำบลนางแดด - บ้านวังทอง หมู่ที่ 11 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/61 ข้อ 57)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
200	511	81 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0064 บ้านโนนเหมา - บ้านหนองหอยปิง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/2 ข้อ 2)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
201	512	82 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านโนนโจด หมู่ที่ 2 ตำบลโนนคูณ อำเภอกอนสาร - บ้านดอนเตาเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/58 ข้อ 54)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
202	513	83 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านห้วยเจริญสุข หมู่ที่ 11 ตำบลโนนคูณ อำเภอกอนสาร - บ้านนาหัวแรด หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/59 ข้อ 55)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
203	514	84 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านโคกนกทา หมู่ที่ 1 ตำบลดงกลาง - บ้านดอนอุดม หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/65 ข้อ 61)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
204	515	85 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0058 บ้านนาโป่ง-บ้านโนนหวานไพร อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/31 ข้อ 28)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
205	516	86 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านน้ำพุหินลาด หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งนาเลา - บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งพระ อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/95 ข้อ 89)	500,000	-		1		ตัดยอดไว้ 500,000 บาท
206	517	87 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ. 1-0107 บ้านวังอ้ายโพธิ์ - บ้านวังใหม่พัฒนา อำเภอกเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/100 ข้อ 94)	8,000,000	-		1		ตัดยอดไว้ 8,000,000 บาท
207	518	88 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0117 บ้านห้วยยายจิว - บ้านวังตาลาตสมบูรณ์ อำเภอกเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/7 ข้อ 5)	8,000,000	-		1		ตัดยอดไว้ 8,000,000 บาท
208	519	89 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ. 1-0118 บ้านท่าช้าง - บ้านท่ากูป อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 5-9/31 ข้อ 31)	2,000,000	-		1		ตัดยอดไว้ 2,000,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
209	520	90 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ขย.ถ.1-0113 บ้านหนองโจด - บ้านวังตะเฒ่า อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/4 ข้อ 4)	2,000,000	-		1		ตัดยอดไว้ 2,000,000 บาท
210		91 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ขย.ถ.1-0033 บ้านชำมุลนาก - บ้านห้วยหัวน้ำไพร อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2566 หน้า 5-9/3 ข้อ 2)	9,275,000	-		1		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 8
211		92 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สายทาง ขย.ถ.1-0030 บ้านโนนทองหลาง - บ้านโคกลำ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 10/2566 หน้า 5-9/1 ข้อ 1)	8,021,000	-		1		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 9
212	412	93 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคา จำนวน 2 คัน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 5-9/3 ข้อ 3)	2,181,800	-	1			
213	418-419	94 โครงการจัดซื้อชุดเครื่องมือทดสอบงานคอนกรีต (Concrete Test) จำนวน 1 ชุด (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 5-9/4 ข้อ 4)	2,080,650	-	1			
214	419-423	95 โครงการจัดซื้อชุดเครื่องมือทดสอบงานดิน (Soil Test) จำนวน 1 ชุด (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 5-9/7 ข้อ 5)	712,000	-	1			
		95	85,270,450	0.00	5	90	0	
		95	85,270,450	0.00	5	90	0	
		6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี						
		กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย การพัฒนาท้องถิ่น และการรับรู้ข่าวสาร						
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป						
215	239	1 โครงการต้นกล้าประชาธิปไตยใส่ใจเรียนรู้สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้า 6-1/10 ข้อ 7)	600,000	-	1			

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
216	241	2 โครงการพัฒนาสร้างเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/6 ข้อ 5)	500,000	-	1			
217	243	3 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยตามรอยพ่อสู่วิถีพอเพียง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/12 ข้อ 8)	610,000	-	1			
218	243	4 โครงการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้นำชุมชนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/8 ข้อ 6)	600,000	-	1			
219	244	5 โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สร้างสรรค์ความสัมพันธ์มวลชนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/13 ข้อ 9)	139,000	-	1			
220	271	6 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/1 ข้อ 1)	150,000	91,200.00			1	
		6	2,599,000	91,200.00	5	0	1	
		กลยุทธ์ที่ 2 การบูรณาการการพัฒนาาร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน						
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป						
221	242	1 โครงการวันท้องถิ่นไทยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 6-1/23 ข้อ 15)	10,000	3,000.00			1	
222	271	2 โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/5 ข้อ 4)	800,000	84,058.00			1	
223	272	3 โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/3 ข้อ 3)	1,000,000	-	1			
224	242	4 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 6-1/1 ข้อ 1)	306,000	-	1			
		4	2,116,000	87,058.00	2	0	2	
		กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติและจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน สร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดมั่นแนวทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล						
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป						

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
225	273	1 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 หน้า 6-1/3 ข้อ 1)	1,000,000	-	1			
		1	1,000,000	0.00	1	0	0	
		กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาปรับปรุงอาคาร/สถานที่ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กร ปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านพักอาศัยและระบบสาธารณูปโภค และสิ่งสาธารณูปการ						
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป						
226	364	1 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 8/2567 หน้า 6-6/1 ข้อ 1)	2,563,000	-		1		
		1	2,563,000	0.00	0	1	0	
		กลยุทธ์ที่ 5 ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการประชาชน พัฒนาระบบการบริการ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวก						
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป						
227	262	1 กล้องถ่ายภาพพร้อมเลนส์ จำนวน 1 กล้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้ง ที่ 12/2567 หน้า 6-1/1 ข้อ 1)	106,000	-	1			
		1	106,000	0.00	1	0	0	
		กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และวันสำคัญต่างๆ						
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป						
228	238	1 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาเทิดไท้องค์ราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 6-1/24 ข้อ 16)	30,000	-	1			
229	238	2 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 6-1/19 ข้อ 13)	10,000	-			1	
230	241	3 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง กรณา พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 6-1/21 ข้อ 14)	30,000	-	1			
		3	70,000	0.00	2	0	1	
		16	8,454,000	178,258.00	11	1	4	

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า						
		กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน						
		7.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
231	374	1 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 8/2567 หน้า 7-7/1 ข้อ 1)	450,000	-	1			
		1	450,000	0.00	1	0	0	
		231	273,188,970	83,150,358.50	95	119	17	

4.รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาส 2

(รอบ 6 เดือน ดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

โครงการกักเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรณีกักเงินไว้แล้ว (กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับ		ดำเนินการแล้วเสร็จ		คิดเป็นร้อยละ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ		คิดเป็นร้อยละ	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1	ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
	กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ												
	4.10 แผนงานการเกษตร												
		1	374,000.00	1	115,550.37	100	30.90	0	0	0	-	0	0
	รวม	1	374,000.00	1	115,550.37	100	30.90	0	-	0	-	0	0

รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน ดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

โครงการกั้นเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566 (กรณีก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกั้นเงินเหลือปี 2566	งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กั้นเงิน	เบิกจ่าย	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 4.10 แผนงานการเกษตร							
1	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โครงการขุดลอกลำห้วยนาใหม่ บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 5 ตำบลโอโล-บ้านหนองสูงเหลื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเพชร อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-10/11 ข้อ 10) แผนการดำเนินงาน ปี 2568	374,000	374,000.00	115,550.37	0	0	1	31 มี.ค. 68 เบิกจ่าย
รวม			374,000	374,000.00	115,550.37	0	0	1	

รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน ดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

โครงการกักเงินเหลื่อมปี งบประมาณ พ.ศ.2567

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการกักเงินเหลื่อมปี		ดำเนินการแล้วเสร็จ		คิดเป็นร้อยละ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ		คิดเป็นร้อยละ	
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	คิดเป็น ร้อยละ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา												
	รวม	10	5,907,489.00	3	2,666,876.00	0	45.14	0	-	7	3,240,613.00	70.00	54.86
2	ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต												
	รวม	36	42,253,300.00	26	32,902,167.00	72.22	77.87			10	9,351,133.00	27.78	22.13
3	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว												
	รวม	0	-	0									
4	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม												
	รวม	2	968,000.00	0	-	0	-	0	0	2	968,000.00	100	100
5	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐาน												
		85	103,155,650.00	0	-	0	-	0	0	85	103,155,650.00	100	100
6	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี												
	รวม	3	659,250.00	3	658,250.00	100.00	99.85	0	0	0	-	0.00	-
7	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ												
	รวม	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0
รวมทั้งหมด		136	152,943,689.00	32.00	36,227,293.00	23.53	23.69	0	0	104	116,715,396.00	76.47	76.31

รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ไตรมาสที่ 1 และไตรมาส 2 (รอบ 6 เดือน ดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
โครงการกักเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567 (กรณีก่อนนี้ผูกพัน) บัญชี 1

แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2568

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกักเงินเหลือปี 2567	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กักเงินเหลือปี		ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	
		2. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต							
		กลยุทธ์ที่ 7 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน							
		การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย							
		2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
1	305	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1-0067 บ้านเจียง - บ้านคลองจันทรา อำเภอภักดี ชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/17 ข้อ 16)	2,000,000.00	1,984,000.00	1,984,000.00	0	0	1	08-พ.ย.-67
2	306	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1-0028 บ้านแท่น - บ้านวังหิน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/28 ข้อ 26)	1,500,000.00	1,488,000.00	1,488,000.00	0	0	1	11-พ.ย.-67
3	310	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1-0090 แยก ทล.205 - บ้านกุ่ม อำเภอบำเหน็จ ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/16 ข้อ 15)	1,375,000.00	1,364,000.00	1,364,000.00	0	0	1	08-พ.ย.-67
4	311	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1-0082 บ้านยางหาย - บ้านจอก อำเภอกอน สวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/20 ข้อ 18)	2,000,000.00	1,984,000.00	1,984,000.00	0	0	1	11-พ.ย.-67

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี		ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	
5	312	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0029 บ้านหนองชาติ - บ้านโนนเขว อำเภ คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/18 ข้อ 17)	1,000,000.00	992,000.00	992,000.00	0	0	1	11-พ.ย.-67
6	317	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0095 บ้านโนนฝาย - บ้านโนนศรี อำเภ จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/10 ข้อ 9)	1,000,000.00	992,000.00	992,000.00	0	0	1	08-พ.ย.-67
7	319	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0025 บ้านนาแก - บ้านหนองไผ่ล้อม - บ้านดง พอง อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/34 ข้อ 32)	1,500,000.00	1,488,000.00	1,488,000.00	0	0	1	12-พ.ย.-67
8	320	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทางบ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลท่าใหญ่ - บ้านโนนตูม หมู่ที่ 7 ตำบลวังชมพู อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/40 ข้อ 37)	2,000,000.00	1,984,000.00	1,984,000.00	0	0	1	08-พ.ย.-67
9	321	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทางบ้านหนอง เซียงชา หมู่ที่ 16 ตำบลผักปัง - บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 21 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอกุฉิเยว จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/22 ข้อ 20)	2,000,000.00	1,984,000.00	1,984,000.00	0	0	1	11-พ.ย.-67
10	322	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0089 แยก ทล.205 - บ้านหนองอีหล้อ อำเภ บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/14 ข้อ 13)	1,500,000.00	1,488,000.00	1,488,000.00	0	0	1	08-พ.ย.-67

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2566	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี		ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	
11	323	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1-0091 บ้านปะโค - บ้านโคกเพชร อำเภอ บ้านเข็ญจมนรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/15 ข้อ 14)	1,500,000.00	1,488,000.00	1,488,000.00	0	0	1	08-พ.ย.-67
12	324	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1-0058 บ้านนาโปร้ง - บ้านโนนหวานไพร อำเภ คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/13 ข้อ 12)	3,000,000.00	2,976,000.00	2,976,000.00	0	0	1	12-พ.ย.-67
13	325	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1-0033 บ้านชำมุลนาก - บ้านห้วยห้วยไพล อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/25 ข้อ 23)	2,000,000.00	1,984,000.00	1,984,000.00	0	0	1	12-พ.ย.-67
14	326	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1-0128 บ้านชำมุลนาก - บ้านหนองแก อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/26 ข้อ 24)	2,000,000.00	1,984,000.00	1,984,000.00	0	0	1	12-พ.ย.-67
15	327	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทางบ้านแก้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแก้ง บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/27 ข้อ 25)	1,000,000.00	992,000.00	992,000.00	0	0	1	08-พ.ย.-67
16	328	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1-0074 บ้านท่าหว้า - บ้านดอนขวาง อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/23 ข้อ 21)	1,000,000.00	992,000.00	992,000.00	0	0	1	08-พ.ย.-67

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกั้นเงินเหลือปี 2567	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กั้นเงินเหลือปี		ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	
17	329	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0043 แยก ทล.2037 - บ้านหนองหญ้าขาวก อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/12 ข้อ 11)	1,000,000.00	992,000.00	992,000.00	0	0	1	08-พ.ย.-67
18	330	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0054 บ้านบัวพักเจริญ - บ้านโนนคูน อำเภอภู เขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/24 ข้อ 22)	2,000,000.00	1,984,000.00	1,984,000.00	0	0	1	08-พ.ย.-67
19	332	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0064 บ้านโนนเหมา - บ้านหนองหอยบึง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/41 ข้อ 38)	2,000,000.00	1,984,000.00	1,984,000.00	0	0	1	08-พ.ย.-67
20	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0074 บ้านท่าหว้า - บ้านดอนขวาง อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 8 ชุด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 หน้า 2-2/20 ข้อ 20)	500,000.00	499,000.00	499,000.00	0	0	1	13-พ.ย.-67
21	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0010 บ้านเล่า - บ้านนาวัง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 8 ชุด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2566 หน้า 2-2/1 ข้อ 1)	500,000.00	499,000.00	0	1	0	0	
22	ตั้งจ่าย รายการใหม่	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0021 บ้านไทรงาม - บ้านหนองแดงน้อย อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 8 ชุด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2566 หน้า 2-2/2 ข้อ 2)	500,000.00	499,000.00	0	1	0	0	
			32,875,000.00	32,621,000.00	31,623,000.00	2.00	0.00	20.00	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี		ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	
		4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**							
		กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ							
		4.10 แผนงานการเกษตร							
23	570	โครงการขุดลอกคลองลำห้วยชัน หมู่ 11 ตำบลโนนคูณ อำเภอกอนสาร - บ้านนาหัวแรด หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-10/2 ข้อ 2)	470,000.00	469,000.00	0	1	0	0	
24	571	โครงการขุดลอกคลองลำห้วยโสมงะตุม บ้านโคงกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนคูณ อำเภอกอนสาร - บ้านสันติสุข หมู่ที่ 8 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-10/3 ข้อ 3)	500,000.00	499,000.00	0	1	0	0	
			970,000.00	968,000.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
		5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร							
		กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ							
		และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร							
		5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
25	463	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0124 บ้านโนนน้อย - บ้านโนนโพธิ์ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/52 ข้อ 51)	500,000.00	495,000.00	0	1	0	0	
26	464	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่ายาง หมู่ที่ 3 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า - บ้านวังก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/53 ข้อ 52)	500,000.00	499,000.00	0	1	0	0	
27	466	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโสก - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไร่ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/27 ข้อ 26)	500,000.00	497,000.00	0	1	0	0	
28	467	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอกอนสาร - บ้านตุล่าย หมู่ที่ 12 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/71 ข้อ 70)	500,000.00	496,000.00	0	1	0	0	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี		ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	
29	468	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคูณ - บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/70 ข้อ 69)	500,000.00	495,000.00	0	1	0	0	
30	471	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0001 แก้งคร้อ - ท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/69 ข้อ 68)	300,000.00	299,500.00	0	1	0	0	
31	475	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดอนมะค่าง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านหัน - บ้านโนนผ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/47 ข้อ 46)	500,000.00	496,000.00	0	1	0	0	
32	476	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านยาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง - บ้านโนนมะเยา หมู่ที่ 9 ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/45 ข้อ 44)	500,000.00	494,000.00	0	1	0	0	
33	477	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองคู หมู่ที่ 7 ตำบลสระโพนทอง - บ้านดอนมะค่าง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/46 ข้อ 45)	500,000.00	494,000.00	0	1	0	0	
34	478	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนผ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลสระโพนทอง - บ้านดอนมะค่าง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/44 ข้อ 43)	500,000.00	494,000.00	0	1	0	0	
35	479	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเป้า - บ้านวังม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/78 ข้อ 76)	500,000.00	495,000.00	0	1	0	0	
36	480	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเล่า - บ้านนาวัง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเลี้ยว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/29 ข้อ 28)	500,000.00	495,000.00	0	1	0	0	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี		ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	
37	481	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0044 บ้านหนองเบ็น - บ้านกุดยม อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/36 ข้อ 35)	264,000.00	263,000.00	0	1	0	0	
38	482	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองกงเก่า หมู่ที่ 14 ตำบลกวางโจน - บ้านหนองกงใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลธาตุทอง อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/43 ข้อ 42)	500,000.00	496,000.00	0	1	0	0	
39	483	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ถนนพญาแล เทศบาล เมืองชัยภูมิ - บ้านชีเหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/83 ข้อ 81)	500,000.00	499,000.00	0	1	0	0	
40	484	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านไทรงาม หมู่ที่ 12 ตำบลนาเลี้ยว (แยก 201) - บ้านขมิ้ว หมู่ที่ 8 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/87 ข้อ 85)	500,000.00	497,000.00	0	1	0	0	
41	486	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาไก่เขา หมู่ที่ 6 ตำบลนาเลี้ยว - บ้านนาฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/89 ข้อ 87)	500,000.00	497,000.00	0	1	0	0	
42	487	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านคูเมือง หมู่ที่ 14 ตำบลคูเมือง - บ้านโคกอำนวนย หมู่ที่ 7 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/22 ข้อ 21)	500,000.00	496,500.00	0	1	0	0	
43	490	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวโคก - บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 ครั้งที่ 5-9/28 ข้อ 27)	500,000.00	491,000.00	0	1	0	0	
44	495	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสระโพหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลสระโพหนอง - บ้านดอนมะค่า หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/15 ข้อ 13)	500,000.00	491,000.00	0	1	0	0	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี		ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	
45	500	โครงการวางท่อส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองส้มโรง หมู่ที่ 18 ตำบลลุ่มลำชี - บ้าน กุดฉนวนอุดม หมู่ที่ 19 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/10 ข้อ 8)	500,000.00	499,000.00	0	1	0	0	
46	505	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านชัยน้ำใส หมู่ที่ 11 ตำบลท่ากูบ อำเภอชัย ใหญ่ - บ้านท่าบอน หมู่ที่ 8 ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/37 ข้อ 36)	500,000.00	499,000.00	0	1	0	0	
47	507	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านโป่งเกตุ หมู่ที่ 2 ตำบลท่ากูบ อำเภอชัยใหญ่ - บ้านร้านหม้อ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/39 ข้อ 38)	500,000.00	499,000.00	0	1	0	0	
48	508	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านวังรัง หมู่ที่ 8 ตำบลท่ากูบ - บ้านวังซ้อ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยใหญ่ อำเภอชัยใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/40 ข้อ 39)	500,000.00	499,000.00	0	1	0	0	
49	509	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 3 ตำบลตะโกทอง - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลชัยใหญ่ อำเภอชัยใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/41 ข้อ 40)	500,000.00	498,000.00	0	1	0	0	
50	510	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านเขื่อนล้น หมู่ที่ 1 ตำบลตะโกทอง อำเภอชัย ใหญ่ - บ้านใหม่มาติ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/42 ข้อ 41)	500,000.00	498,000.00	0	1	0	0	
51	512	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 1-0106 บ้านไทรงาม - บ้านห้วยกุ่ม อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/32 ข้อ 31)	500,000.00	499,000.00	0	1	0	0	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี		ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	
52	514	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านสารจอตใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ - บ้านคลองเตย หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/82 ข้อ 80)	500,000.00	499,000.00	0	1	0	0	
53	515	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านสารจอตเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ - บ้านคลองเตย หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/81 ข้อ 79)	500,000.00	498,000.00	0	1	0	0	
54	516	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเป้า - บ้านวังม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/80 ข้อ 78)	500,000.00	499,000.00	0	1	0	0	
55	517	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/79 ข้อ 77)	500,000.00	498,000.00	0	1	0	0	
56	518	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนกกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ - บ้านคำผักแพว หมู่ที่ 13 ตำบลชัยสิทธิ์ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/7 ข้อ 6)	500,000.00	499,350.00	0	1	0	0	
57	519	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านสระ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนกกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ - บ้านคำผักแพว หมู่ที่ 13 ตำบลชัยสิทธิ์ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายที่ 2) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/19 ข้อ 18)	500,000.00	499,000.00	0	1	0	0	
58	523	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0052 บ้านหนองงูเห่า - บ้านหินลาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/34 ข้อ 33)	500,000.00	499,000.00	0	1	0	0	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี		ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน แล้ว เสร็จ	
59	528	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านนกเจ้า หมู่ที่ 2 ตำบลโนนกกอก - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลหนองข่า อำเภอกะสมบุรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2566 หน้า 5-9/1 ข้อ 1)	390,000.00	389,000.00	0	1	0	0	
60	530	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง ขย.ถ.1-0072 บ้านกุดละลม - บ้านหนองเหิน ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-9/36 ข้อ 32)	500,000.00	498,000.00	0	1	0	0	
61	531	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านตาตพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลตลาดแร่ - บ้านหัวเผ่า หมู่ที่ 1 ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/64 ข้อ 63)	500,000.00	498,000.00	0	1	0	0	
62	534	โครงการปรับปรุงพื้นที่ริมทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1-0085 บ้านโนนทอง - บ้านภูดิน อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/26 ข้อ 25)	393,000.00	392,000.00	0	1	0	0	
63	537	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1-0006 แยก ทล.2179 บ้านวังเสมา อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/90 ข้อ 88)	500,000.00	499,000.00	0	1	0	0	
64	538	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านหนองบัวรอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวใหญ่ - บ้านสำโรงทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/21 ข้อ 20)	500,000.00	499,000.00	0	1	0	0	
65	541	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น - บ้านก่องสี หมู่ที่ 14 ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/54 ข้อ 53)	500,000.00	498,000.00	0	1	0	0	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกั้นเงินเหลือปี 2567	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กั้นเงินเหลือในปี		ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	
66	546	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองไผ่ - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 4 ตำบลหุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.	500,000.00	499,000.00	0	1	0	0	
67	548	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0030 บ้านโนนทองกลาง - บ้านโคกลำ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.	500,000.00	499,000.00	0	1	0	0	
68	549	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0001 แก้งคร้อ - ท่ามะไฟหวาน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/68 ข้อ 67)	500,000.00	495,000.00	0	1	0	0	
69	551	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 2 ตำบลโคกมั่งงอย - บ้านโคกไม้ฆาม หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยไร่ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/24 ข้อ 22)	500,000.00	499,300.00	0	1	0	0	
70	552	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic concrete สายทางชุมชนโนนสาร เทศบาลเมืองชัยภูมิ - บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/58 ข้อ 57)	500,000.00	497,000.00	0	1	0	0	
71	554	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางบ้านหนองแซง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแก้ง - บ้านสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/2 ข้อ 2)	500,000.00	499,000.00	0	1	0	0	
72	555	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic concrete สายทางบ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว - บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/3 ข้อ 3)	190,000.00	189,500.00	0	1	0	0	
73	556	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic concrete สายทางบ้านโนนสาวเอ้ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสะอาด - บ้านหนองเบน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/4 ข้อ 4)	200,000.00	199,500.00	0	1	0	0	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	งบประมาณ (บาท)			สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี		เบิกจ่าย	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ
74	557	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ขย.ถ.1-0054 บ้านหนองบัวพักเกวียน - บ้านโนนตุน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2566 หน้า	500,000.00	499,000.00	0	1	0	0	
75	558	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สายทาง ขย.ถ.1-0035 บ้านสระเต้ - บ้านหนองผักหลอด ตำบลบ้านดอน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 2) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2566 หน้า 5-9/4 ข้อ 3)	500,000.00	495,000.00	0	1	0	0	
			24,237,000.00	24,106,650.00	0.00	51.00	0.00	0.00	
		รวมทั้งสิ้น	58,082,000.00	57,695,650.00	31,623,000.00	55.00	0.00	20.00	

รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน ดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
โครงการกั้นเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567 (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) บัญชี 2

แผนการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกั้นเงินเหลือปี 2567	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการดำเนินงาน	กั้นเงินเหลือปี		ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา							
		กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุน พัฒนา ปรับปรุง สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้							
		1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
1	489	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านเป่าวิทยา ตำบลบ้านเป่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/13 ข้อ 10)	500,000.00	500,000.00	0	1	0	0	
2	489	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/5 ข้อ 4)	500,000.00	500,000.00	0	1	0	0	
3	488	โครงการก่อสร้างซุ้มทางเดินและต่อเติมกันสาดอาคารเรียนโรงเรียนโนนกอวิทยา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/10 ข้อ 8)	214,000.00	214,000.00	0	1	0	0	
4	543	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete โรงเรียนโนนกอวิทยา ตำบลโนนกอ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/8 ข้อ 7)	348,000.00	348,000.00	0	1	0	0	
			1,562,000.00	1,562,000.00	0	4	0	0	
		2. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต							
		กลยุทธ์ที่ 7 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน							
		การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย							
		2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
5	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0002 บ้านค่าย - บ้านตาเนิน - บ้านสะพาน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 50 ชุด) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 หน้า 2-2/2 ข้อ 2)	3,125,000.00	3,125,000.00	0	1	0	0	

รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน ดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
 โครงการกักเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567 (กรณีไม่ก่องหนี้ผูกพัน) บัญชี 2

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกักเงินเหลือปี 2567	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการดำเนินงาน	กักเงินเหลือปี		ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
6	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	คอมพิวเตอร์ส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0075 บ้านหนองบัว ขาว - บ้านท่าขามแป อำเภอมะนิคมชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 31 ชุด) (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 หน้า 2-2/21 ข้อ 21)	1,937,500.00	1,937,000.00	0	0	0	0	
7	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	1,092,000.00	1,092,000.00	0	0	0	0	
			6,154,500.00	6,154,000.00	0	1	0	0	
		กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน ครุภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน							
		2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
8	501	โครงการก่อสร้างรื้อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนน้อย ตำบลกลุ่มลำชี อำเภอบ้าน เขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/15 ข้อ 14)	500,000.00	500,000.00	0	1	0	0	
9	502	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไม้แดง ตำบลกลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/16 ข้อ 15)	500,000.00	500,000.00	0	1	0	0	
10	503	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองพุ่ม ตำบลนาหนองพุ่ม อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/17 ข้อ 16)	500,000.00	500,000.00	0	1	0	0	
			1,500,000.00	1,500,000.00	-	3	0	0	

รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน ดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
 โครงการกักเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567 (กรณีไม่กักเงินผูกพัน) บัญชี 2

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกักเงินเหลือปี 2567	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการดำเนินงาน	กักเงินเหลือปี		ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน							
		กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เพียงพอและให้ได้มาตรฐาน							
		5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
11	462	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนไธ หมู่ที่ 3 ตำบลตาเนิน - บ้านชีเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/56 ข้อ 55)	2,000,000.00	2,000,000.00	0	1	0	0	
12	465	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว - บ้านขาด หมู่ที่ 6 ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/28 ข้อ 27)	3,000,000.00	3,000,000.00	0	1	0	0	
13	470	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามฝายน้ำล้น สายทางบ้านฝาย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม - บ้านหนองโคก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/55 ข้อ 54)	1,607,000.00	1,607,000.00	0	1	0	0	
14	472	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.1-0132 บ้านหัวตะแคง - บ้านแจ้งยาว อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/63 ข้อ 62)	1,260,000.00	1,260,000.00	0	1	0	0	
15	473	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านวังตาท้าว หมู่ที่ 3 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต - บ้านชัยเจริญสุข หมู่ที่ 5 ตำบลชัยใหญ่ อำเภอชัยใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/16 ข้อ 15)	1,500,000.00	1,500,000.00	0	1	0	0	
16	474	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 1-0107 บ้านวังอ้ายโพธิ์ - บ้านวังใหม่พัฒนา อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/17 ข้อ 16)	1,500,000.00	1,500,000.00	0	1	0	0	

รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน ดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
โครงการกักเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567 (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) บัญชี 2

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกักเงินเหลือปี 2567	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการดำเนินงาน	กักเงินเหลือปี		ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
17	488	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลตาเนิน - บ้านหนองตาโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลกะชาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-9/3 ข้อ 3)	1,000,000.00	1,000,000.00	0	1	0	0	
18	493	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.1-0047 บ้านหนองตาไก้ - บ้านโหล ตำบลโหล อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/13 ข้อ 11)	2,000,000.00	2,000,000.00	0	1	0	0	
19	494	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านยาง - บ้านแก่น้อย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/14 ข้อ 12)	1,000,000.00	1,000,000.00	0	1	0	0	
20	497	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.1-0086 แยก ทล.2054 - บ้านหนองหญ้าขาว ตำบลช่องสามหมอ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/16 ข้อ 14)	2,100,000.00	2,100,000.00	0	1	0	0	
21	498	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนารยะ หมู่ที่ 1 ตำบลวังทอง - บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลเจ้าทอง อำเภอกักตชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/8 ข้อ 7)	2,000,000.00	2,000,000.00	0	1	0	0	
22	513	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านท่าเตี หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านยาง บ้านโนนเขาว หมู่ที่ 2 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/48 ข้อ 47)	1,000,000.00	1,000,000.00	0	1	0	0	
23	520	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0050 บ้านแดง - บ้านสว่าง อำเภอกุฉิเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/14 ข้อ 13)	2,000,000.00	2,000,000.00	0	1	0	0	

รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน ดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
โครงการกั้นเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567 (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) บัญชี 2

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกั้นเงินเหลือปี 2567	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการดำเนินงาน	กั้นเงินเหลือปี		ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
24	521	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง บ้านแซ่ หมู่ที่ 5 ตำบลฝักบัว - บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ 6 ตำบลโอโล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/33 ข้อ 32)	1,000,000.00	1,000,000.00	0	1	0	0	
25	522	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านโนนดินสี หมู่ที่ 5 ตำบลโอโล - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเพชร อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/35 ข้อ 34)	1,236,000.00	1,236,000.00	0	1	0	0	
26	525	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0017 บ้านลาดใหญ่ - บ้านห้วยบงเหนือ อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/62 ข้อ 61)	3,000,000.00	3,000,000.00	0	1	0	0	
27	526	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0079 บ้านยางป่า - บ้านโคกสูง อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/60 ข้อ 59)	2,320,000.00	2,320,000.00	0	1	0	0	
28	527	โครงการปรับปรุงคอสะพาน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0076 บ้านห้วยหลัว - บ้านป่ายาง อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/59 ข้อ 58)	680,000	680,000.0	0	1	0	0	
29	529	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0074 บ้านท่าหว้า - บ้านดอนขวาง อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้า 5-9/35 ข้อ 31)	3,500,000.00	3,500,000.00	0	1	0	0	
30	532	โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำคาคอนกรีตและก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคาค หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า - บ้านหนองปลาโต หมู่ที่ 8 ตำบลชีลอง อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/50 ข้อ 49)	1,000,000.00	1,000,000.00	0	1	0	0	

รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน ดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
 โครงการกั้นเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567 (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) บัญชี 2

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกั้นเงินเหลือปี 2567	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการดำเนินงาน	กั้นเงินเหลือปี		ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
31	533	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0008 คำปึง - บ้านเหน็จมนรงค์ อำเภอบ้านหมื่นจมนรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/20 ข้อ 19)	1,578,000.00	1,578,000.00	0	1	0	0	
32	535	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0117 บ้านห้วยยายจิว - บ้านวังศาลาตสมบูรณ์ อำเภอสทิงหมี่ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/24 ข้อ 23)	2,000,000.00	2,000,000.00	0	1	0	0	
33	536	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านวังอ้ายคง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านไร่ - บ้านเขาวังพระจันทร์ หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยยายจิว อำเภอสทิงหมี่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/25 ข้อ 24)	1,000,000.00	1,000,000.00	0	1	0	0	
34	539	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0061 บ้านหนองบัวแดง - บ้านโหล่น อำเภอนางรอง จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/57 ข้อ 56)	3,000,000.00	3,000,000.00	0	1	0	0	
35	550	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า - บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/11 ข้อ 9)	1,541,000.00	1,541,000.00	0	1	0	0	
36	553	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางบ้านหนองเชียงสา หมู่ที่ 8 ตำบลลัมปัง - บ้านหนองดินคำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/1 ข้อ 1)	2,110,000.00	2,110,000.00	0	1	0	0	
37	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0075 บ้านหนองบัวขาว - บ้านท่าขามแป อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 5-9/15 ข้อ 15)	3,000,000.00	3,000,000.00	0	1	0	0	

รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ไตรมาสที่ 1และไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน ดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
 โครงการกั้นเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567 (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน) บัญชี 2

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกั้นเงินเหลือปี 2567	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการดำเนินงาน	กั้นเงินเหลือปี		ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
38	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0116 บ้านวังม่วง - บ้านหญ้านาง ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/13 ข้อ 11)	3,000,000.00	3,000,000.00	0	1	0	0	
			51,932,000.00	51,932,000.00	0.00	28.00	0.00	0.00	
		6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี							
		กลยุทธ์ที่ 5 ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการประชาชน พัฒนาระบบการบริการ							
		ครุภัณฑ์ เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวก							
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป							
39	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	จัดซื้อโต๊ะพับเนกประสงค์ จำนวน 50 ตัว (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 6-1/2 ข้อ 2)	139,500.00	139,500.00	138,500.00	0	0	1	17-ธ.ค.-67
40	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 5 เครื่อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 6-1/11 ข้อ 9)	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0	0	1	16-ธ.ค.-67
			161,750.00	161,750.00	160,750.00	-	-	2.00	
		กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และต่างๆ							
		วันสำคัญต่างๆ							
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป							
41	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 หน้า 6-9/1 ข้อ 1)	497,500.00	497,500.00	497,500.00	0	0	1	
			497,500.00	497,500.00	497,500.00	0.00	0.00	1.00	
		รวม	61,807,750.00	61,807,250.00	658,250.00	36.00	0.00	3.00	

รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน ดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2568)

โครงการกันเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567 (กรณีกีดกันผู้ผูกพัน)เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บัญชี 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี		ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว	
		1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา							
		กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุน พัฒนา ปรับปรุง สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้							
		1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
1	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	โครงการก่อสร้างอาคารห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุด เลาะอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (2 หลัง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 หน้า 1-9/8 ข้อ 8)	1,264,000.00	1,236,876.00	1,236,876.00	0	0	1	
2	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	โครงการก่อสร้างอาคารห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี ตำบลโปงนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (1 หลัง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 หน้า 1-9/19 ข้อ 19)	632,000.00	590,000.00	0	1	0	0	
3	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	โครงการก่อสร้างอาคารห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนโปงนกประชาสามัคคี ตำบลโปงนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (1 หลัง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 1-9/3 ข้อ 3)	632,000.00	628,613.00	0	1	0	0	
			2,528,000.00	2,455,489.00	1,236,876.00	2.00	0.00	1.00	
		2. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต							
		2.4 แผนงานสาธารณสุข							
		กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน ครุภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน							
		2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
4	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าไก่อ ตำบลทุ่ง ลุยลาย อำเภอนครชัย จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 8/2565 หน้า 2-9/7 ข้อ 14)	815,000.00	534,000.00	0	1	0	0	
			815,000.00	534,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี		ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว	
		5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร							
		กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ							
		และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร							
		5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
5	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ขย.ถ.1-0086 แยกทางหลวง 2054 - บ้านหนองหญ้าขาว อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 5-9/13 ข้อ 13) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 11,952,000 บาท/เงินรายได้ 1,328,000 บาท	13,280,000.00	10,790,000.00	0	1	0	0	
6	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic concrete สายทาง ขย.ถ.1-0042 บ้านโคกสะอาด - บ้านหนองไร่โก่ ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/6 ข้อ 6)	8,560,000.00	5,720,000.00	0	1	0	0	
7	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ขย.ถ.1-0062 บ้านหนองไฮใต้ - บ้านกุดชุมแสง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 5-9/88-89 ข้อ 70)	8,583,000.00	4,630,000.00	0	1	0	0	
8	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE สายทาง ขย.ถ.1-0078 บ้านนาสีดา - บ้านนาคานหัก ตำบลบ้านเตื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 5-9/77 ข้อ 63)	5,314,000.00	2,690,000.00	0	1	0	0	
9	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic concrete สายทาง ขย.ถ.1-0115 บ้านหนองนาง - บ้านวังม่วง ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 5-9/12 ข้อ 10)	5,940,000.00	2,789,000.00	0	1	0	0	
			41,677,000.00	26,619,000.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
		รวมทั้งสิ้น	45,020,000.00	29,608,489.00	1,236,876.00	8.00	0.00	1.00	

รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ไตรมาสที่ 1 (รอบ 3 เดือน ดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567)

โครงการกันเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567 (กรณีกอนี้ผูกพัน) ใช้แผนการดำเนินงาน ปี 2567 (บัญชี 4)

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2566	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี		ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว	
		1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา							
		กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุน พัฒนา ปรับปรุง สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน							
		ที่เอื้อต่อการเรียนรู้							
		1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
1	542	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/7 ข้อ 6) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 7/2567	500,000.00	481,000.00	481,000.00	0	0	1	08-พ.ย.-67
2	492	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนสระพังวิทยาคม ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566 หน้า 1-9/1 ข้อ 1) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 7/2567	668,000.00	460,000.00	0	1	0	0	
3	504	โครงการปรับปรุงสนามเทนนิส สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-9/2 ข้อ 2) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 7/2567	950,000.00	949,000.00	949,000.00	0	0	1	19-พ.ย.-67
			2,118,000.00	1,890,000.00	1,430,000.00	1	0	2	
		2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต							
		กลยุทธ์ ที่ 7 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน							
		การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย							
		2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
4	302	โคมโไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองแดง ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-2/1 ข้อ 1) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 7/2567	125,000.00	124,500.00	0	1	0	0	
			125,000.00	124,500.00	-	1	0	0	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2566	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือมี		ยังไม่ ดำเนิน	อยู่ใน ระหว่าง	ดำเนิน การ	
		กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน							
		ครุภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน							
		2.4 แผนงานสาธารณสุข							
5	393	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกำแพง ตำบลขิบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 5 เครื่อง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-4/5 ข้อ 5) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 7/2567	92,500.00	92,500.00	92,500.00	0	0	1	26-พ.ย.-67
6	393	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำคำ ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 2 เครื่อง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-4/7 ข้อ 7) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 7/2567	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0	0	1	26-พ.ย.-67
7	393-394	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 2 เครื่อง) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-4/6 ข้อ 6) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 7/2567	81,800.00	81,800.00	81,800.00	0	0	1	19-พ.ย.-67
			211,300.00	211,300.00	211,300.00	0.00	0.00	3.00	
		กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน ครุภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน							
		2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
8	564	โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองทุ่ม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/11 ข้อ 10) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 7/2567	500,000.00	499,400.00	481,421.00	0	0	1	15-พ.ย.-67
9	564	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกำแพง ตำบลขิบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/12 ข้อ 11) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 7/2567	278,500.00	277,800.00	266,410.20	0	0	1	15-ต.ค.-67
10	565	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำคำ ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-9/13 ข้อ 12) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 7/2567	332,000.00	331,300.00	320,035.80	0	0	1	15-ต.ค.-67

			1,110,500.00	1,108,500.00	1,067,867.00	0.00	0.00	3.00	
ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	โครงการกันเงินเหลือปี 2566	งบประมาณ (บาท)		เบิกจ่าย	สถานะโครงการ			หมายเหตุ
			แผนการ ดำเนินงาน	กันเงินเหลือปี		ยังไม่ ดำเนิน	อยู่ใน ระหว่าง	ดำเนิน การ	
		5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร							
		กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ							
		และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร							
		5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
11	511	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านกองสี หมู่ที่ 14 ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก่งกระจาน - บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแพ้น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/49 ข้อ 48) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	500,000.00	498,000.00	0	1	0	0	
			500,000.00	498,000.00	0	1	0	0	
		รวมทั้งสิ้น	4,064,800.00	3,832,300.00	2,709,167.00	3.00	0.00	8.00	