



รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2568





ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 35/4
วรรค 5 กำหนดให้นายองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประจำทุกปี และวรรค 6 คำแถลงนโยบาย ของนายองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อย่างถูกต้อง และโปร่งใส ประกอบกับในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2569 ตัวชี้วัดย่อย ที่ 8.2 การบริหารงาน ข้อ ๐7 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2568 กำหนดให้แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประกอบกับหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวน์โหลด
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.chpao.org

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2569

(นางสาวสุวิวรรณ นาคาศัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

1. ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2568

ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ผลการประเมินประสิทธิผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนี้

ผลการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปี

พิจารณาจากการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปี ว่าสามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยวัดจากงบประมาณที่เบิกจ่าย

และห้วงระยะเวลาที่ดำเนินการจริง

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ห้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ก้นเงินเหลือมี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก้นเงิน เหลือมี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา												
		กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย												
		1.3 แผนงานการศึกษา												
1	300	1 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/65 ข้อ 39)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	670,000.00	128,708.00	-	1	ส.ค.-68	25-28 ส.ค.68	1			1	
2	324	2 โครงการประกวดโครงงานนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/41 ข้อ 23)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000.00	-	-	x	ม.ค.-ก.ย.68				1	x	
3	324	3 โครงการมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/62 ข้อ 38)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	1,000,000.00	799,748.00	-	1	มิ.ย.-ก.ค.68	26 มิ.ย.- 26 ก.ค.68	1			1	
4	323	4 โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-3/2 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	1,000,000.00	-	-	x	ก.ย.-68					1	x
5	328-330	5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/3 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	11,263,500.00	10,972,298.50	-	1	1.ต.ค.-ธ.ค.67 2.ม.ค.-มี.ค.68	28 ต.ค.67 31 ก.ค.68	1			1	
6	325-326	6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/7 ข้อ 4)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	5,724,300.00	5,576,280.00	-	1	เม.ย.-พ.ค.68	1 เม.ย.68 31 ก.ค.68	1			1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ท้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	ก้นเงินเหลือมีปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก้นเงิน เหลือมีปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
7	336-338	7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่านั่งสือเรียน โรงเรียนใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	11,743,800.00	11,647,957.00	-	1	เม.ย.-มิ.ย.68	8 มี.ค.68 31 ก.ค.68	1			1	
8	330-332	8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/5 ข้อ 3)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	45,334,000.00	44,517,320.00	-	1	1.ต.ค.-ธ.ค.67 2.ม.ค.-มี.ค.68	28 ต.ค.67 31ก.ค.68	1			1	
9	332-334	9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิ่ม) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/9 ข้อ 5)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	2,900,000.00	2,876,000.00	-	1	1.ต.ค.-ธ.ค.67 2.ม.ค.-มี.ค.68	28 ต.ค.67 31ก.ค.68	1			1	
10	326-328	10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 5/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 1-3/7 ข้อ 3)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	5,652,200.00	5,511,740.00	-	1	1.ต.ค.-ธ.ค.67 2.เม.ย.-มิ.ย.68	28 ต.ค.67 31ก.ค.68	1			1	
11	334-336	11 โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่า ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 1-3/14 ข้อ 5)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	5,751,000.00	5,751,000.00	-	1	1.ต.ค.-ธ.ค.67 2.เม.ย.-มิ.ย.68	28 ต.ค.67 31 ก.ค.68	1			1	
12	339	12 โครงการแข่งขันโครอสเวิร์ด เอเอ็มที คำคม ระดับประเทศ (VTEA Crossword A-Math Kumkom Challenge) (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	200,000.00	-	-	x	มี.ค.-เม.ย.68				1	x	
13	ตั้งจ่าย รายการใหม่	13 โครงการจัดหาสื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อการรู้เรื่อง ภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) และการจัดการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ที่เน้นสัมผัสได้ (Tangible Dimension) สู่การเรียนรู้ แบบ Active Learning ให้แก่โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 หน้า 1-3/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	8,990,956.00	-	-	x	มี.ค.-เม.ย.68				1	x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 -โอนลงงบประมาณ 8,990,956 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัววงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือมี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือมี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
14	ตั้งจ่าย รายการใหม่	14 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	150,000.00	41,596.00	-	1	ส.ค.-68	25-28 ส.ค.68	1			1	แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568	
		14		100,479,756.00	87,822,647.50	0.00	10			10	0	4	10		
		กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย													
		1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์													
15	362	1 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก่ไข ครั้งที่ 9/2567 หน้า 1-5/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	330,000.00	-	-	0.00	1.ค.ค.-ธ.ค.67 2.เม.ย.-มิ.ย.68					1	x	
		1		330,000.00	0.00	0.00	0			0	0	1	0		
		กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมและทั่วถึง													
		1.3 แผนงานการศึกษา													
16	295	1 โครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/59 ข้อ 36)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	350,000.00	120,540.00	-	1	มี.ค.-ส.ค.68	27- 28 มี.ค.68 29 มี.ค.-30 เม.ย. 68	1			1		
		1		350,000.00	120,540.00	0.00	1			1	0	0	1		
		กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุน พัฒนา ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้													
		1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา													
17		1 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอก เสาเข็ม) โรงเรียนเพชรวิทยาคาร (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-9/5 ข้อ 5)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	9,609,000.00	-	8,935,000.00	x					1	x	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1	
18	ตั้งจ่าย รายการใหม่	2 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเกษตรสมบูรณ์ เพื่อติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 100 KVA. 3 เฟส 4 สาย โรงเรียนบ้านเป่าวิทยยา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-6/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	432,870.00	432,870.00	-	1	มี.ค.-เม.ย.68	21 ก.พ.-18 พ.ค.68	1			1	แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568	
		2		10,041,870.00	432,870.00	8,935,000.00	1			1	1	0	1		
		กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา													
		1.3 แผนงานการศึกษา													
19	301	1 โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (One School One Innovation : OSOI) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/81 ข้อ 53)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	200,000.00	-	-	x	ก.พ.-เม.ย.68					1	x	โอนลดงบประมาณ 200,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
20	338	2 โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OSOP) (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/86 ข้อ 57)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	50,000.00	-	-	x	ม.ค.-มี.ค.68					1	x	โอนลดงบประมาณ 50,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือมี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือมี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
21	340	3 โครงการแข่งขันหุ่นยนต์โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/69 ข้อ 42)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000.00	-	-	x	มี.ย.-ก.ค.68				1	x	
22	323	4 โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 1-3/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000.00	-	-	x	มี.ย.-ก.ค.68				1	x	
23	ตั้งจ่าย รายการใหม่	5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามโครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Life) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 6/2568 หน้า 1-3/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	1,600,000.00	1,600,000.00	-	1	ส.ค.-ก.ย.68	1- 25 ก.ย.68	1			1	แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568
24	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	6 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในห้องเรียนนึ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนกวางใจนศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/22 ข้อ 17)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	997,000.00	-	997,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568
25	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	7 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในห้องเรียนนึ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนภูแลนคาวิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/14 ข้อ 9)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	997,000.00	-	997,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568
26	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	8 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในห้องเรียนนึ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนโนนศรีวิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/21 ข้อ 16)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	498,500.00	-	498,500.00	x	ก.ย.-68			1		x	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2568 -กันเงินเหลือมีปี 68 498,500 บาท
27	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	9 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในห้องเรียนนึ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/13 ข้อ 8)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	498,500.00	-	498,500.00	x	ก.ย.-68			1		x	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2568 -กันเงินเหลือมีปี 68 498,500 บาท
28	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	10 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในห้องเรียนนึ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/17 ข้อ 12)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	498,500.00	-	498,500.00	x	ก.ย.-68			1		x	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2568 -กันเงินเหลือมีปี 68 498,500 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ท้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือมปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
29	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	11 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์เว็ชชีนเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนนวัตกรรมเข้มนศาสตร์นุสรณ์สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/17 ข้อ 12)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	498,500.00	-	498,500.00	x	ก.ย.-68			1		x	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กันเงินเหลือมปี 68 498,500 บาท
30	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	12 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์เว็ชชีนเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนห้วยยางวิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/6 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	498,500.00	-	498,500.00	x	ก.ย.-68			1		x	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กันเงินเหลือมปี 68 498,500 บาท
31	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	13 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์เว็ชชีนเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนมัธยมหนองศาลาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/12 ข้อ 7)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	498,500.00	-	498,500.00	x	ก.ย.-68			1		x	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2568 -กันเงินเหลือมปี 68 498,500 บาท
32	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	14 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์เว็ชชีนเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนสระพังวิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/11 ข้อ 6)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	498,500.00	-	498,500.00	x	ก.ย.-68			1		x	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กันเงินเหลือมปี 68 498,500 บาท
33	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	15 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์เว็ชชีนเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนกลุ่มลำชีนิรมติวิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/30 ข้อ 25)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	498,500.00	-	498,500.00	x	ก.ย.-68			1		x	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กันเงินเหลือมปี 68 498,500 บาท
34	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	16 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์เว็ชชีนเลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียนหนองขามวิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/9 ข้อ 4)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	498,500.00	-	498,500.00	x	ก.ย.-68			1		x	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กันเงินเหลือมปี 68 498,500 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ท้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
35	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	17 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในเวซัน เลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียน มัธยมชัยมงคลรังงามสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/29 ข้อ 24)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	498,500.00	-	498,500.00	x	ก.ย.-68			1		x	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กักเงินเหลือมปี 68 498,500 บาท
36	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	18 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในเวซัน เลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียน หนองไผ่วิทยานุสรณ์สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/8 ข้อ 3)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	498,500.00	-	498,500.00	x	ก.ย.-68			1		x	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กักเงินเหลือมปี 68 498,500 บาท
37	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	19 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในเวซัน เลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียน โป่งนกประชาสามัคคีสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/28 ข้อ 23)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	498,500.00	-	498,500.00	x	ก.ย.-68			1		x	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2568 -กักเงินเหลือมปี 68 498,500 บาท
38	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	20 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในเวซัน เลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียน โคกสะอาดวิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/27 ข้อ 22)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	498,500.00	-	498,500.00	x	ก.ย.-68			1		x	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กักเงินเหลือมปี 68 498,500 บาท
39	โอน เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร	21 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในเวซัน เลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียน กุดน้ำใสพิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/26 ข้อ 21)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	498,500.00	-	498,500.00	x	ก.ย.-68			1		x	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2568 -กักเงินเหลือมปี 68 498,500 บาท
40	ตั้งจ่าย รายการใหม่	22 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในเวซัน เลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียน ห้วยต้อนพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/7 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	997,000.00	-	997,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือม ปี 68 997,000 บาท
41	ตั้งจ่าย รายการใหม่	23 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในเวซัน เลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียน หนองสังข์วิทยายน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/10 ข้อ 5)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	997,000.00	-	997,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือม ปี 68 997,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ท้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือมี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือมี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
42	ตั้งจ่าย รายการใหม่	24 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในเวซัน เลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียน เพชรวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/15 ข้อ 10)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	997,000.00	-	997,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือมี ปี 68 997,000 บาท
43	ตั้งจ่าย รายการใหม่	25 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในเวซัน เลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียน บ้านป่าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/16 ข้อ 11)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	997,000.00	-	997,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือมี ปี 68 997,000 บาท
44	ตั้งจ่าย รายการใหม่	26 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในเวซัน เลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียน บ้านหันวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/18 ข้อ 13)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	997,000.00	-	997,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือมี ปี 68 997,000 บาท
45	ตั้งจ่าย รายการใหม่	27 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในเวซัน เลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียน บำเหน็จณรงค์วิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/19 ข้อ 14)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	997,000.00	-	997,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือมี ปี 68 997,000 บาท
46	ตั้งจ่าย รายการใหม่	28 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในเวซัน เลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียน โนนกอวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/20 ข้อ 15)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	997,000.00	-	997,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือมี ปี 68 997,000 บาท
47	ตั้งจ่าย รายการใหม่	29 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในเวซัน เลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียน เนินสง่าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/23 ข้อ 18)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	997,000.00	-	997,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือมี ปี 68 997,000 บาท
48	ตั้งจ่าย รายการใหม่	30 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในเวซัน เลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียน ตรีประชาพัฒนาศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/24 ข้อ 19)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	997,000.00	-	997,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือมี ปี 68 997,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือมี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือมี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
49	ตั้งจ่าย รายการใหม่	31 โครงการห้องเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในเวซัน เลิร์นนิ่ง (INNOVATION LEARNING CLASSROOM) โรงเรียน เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-3/25 ข้อ 20)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	997,000.00	-	997,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือมี ปี 68 997,000 บาท
		31		20,993,000.00	1,600,000.00	18,943,000.00	1			1	26	4	1	
		กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ												
		1.3 แผนงานการศึกษา												
50	296	1 โครงการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/83 ข้อ 54)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	250,000.00	228,400.00	-	1	มี.ค.68	24 เม.ย. - 9 พ.ค.68	1			1	
51	301	2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพ" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 1-3/17 ข้อ 7)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000.00	19,000.00	-	1	เม.ย.-พ.ค.68	1 เม.ษ 68 - 9 พ.ค.68	1			1	
52	303	3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/55 ข้อ 32)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000.00	19,000.00	-	1	มิ.ย.-ก.ค.68	29 พ.ค. - 10 มิ.ย.68	1			1	
53	304	4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 1-3/18 ข้อ 8)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000.00	19,000.00	-	1	มิ.ย.-ก.ค.68	23 มิ.ย. 68 - 4 ก.ค. 68	1			1	
54	305	5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/46 ข้อ 27)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000.00	19,925.00	-	1	มิ.ย.-ก.ค.68	18 มิ.ย. - 8 ก.ค.68	1			1	
55	302	6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/54 ข้อ 31)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000.00	19,980.00	-	1	มี.ค.-เม.ย.68	6-14 พ.ค.68	1			1	
56	302	7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/48 ข้อ 28)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000.00	19,995.00	-	1	เม.ย.-พ.ค.68	27 ธ.ค.67 7 ม.ค.68	1			1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือมี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือมี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
57	304	8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้า 1-3/20 ข้อ 9)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000.00	59,830.00	-	1	มี.ย.-ก.ค.68	22 เม.ย.68- 16 พ.ค.68	1			1	โอนเพิ่มงบประมาณ 60,000 บาท คงเหลือ 20,170 บาท
58	303	9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/45 ข้อ 26)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000.00	9,095.00	-	1	มี.ค.-เม.ย.68	28 ก.พ.68 - 13 มี.ค.68	1			1	
59	306	10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/56 ข้อ 33)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000.00	19,980.00	-	1	มี.ย.-ก.ค.68	4 มี.ย. 68 - 15 ก.ค.68	1			1	
60	305	11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลุ่มสาระการเรียนรู้สุศึกษาและพลศึกษา" โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/42 ข้อ 24)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000.00	16,900.00	-	1	มี.ย.-ก.ค.68	1 มี.ย.68 - 2 ก.ค.68	1			1	
61	306	12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้เคมี ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/12 ข้อ 3)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000.00	-	-	x	เม.ย.-พ.ค.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 20,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
62	307	13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ชีววิทยาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/10 ข้อ 2)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000.00	-	-	x	มี.ค.-เม.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 20,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
63	299	14 โครงการพัฒนาสมรรถนะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/37 ข้อ 21)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	150,000.00	349,010.00	-	1	พ.ค.-68	22-23 พ.ค.68	1			1	โอนเพิ่มงบประมาณ 200,000 บาท คงเหลือ 990 บาท
64	307	15 โครงการอบรมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/70 ข้อ 43)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	200,000.00	-	-	x	เม.ย.-พ.ค.68				1	x	
65	295	16 โครงการประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/79 ข้อ 51)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	100,000.00	-	-	x	เม.ย.-68				1	x	โอนลดงบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
66	296	17 โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/57 ข้อ 34)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	200,000.00	133,240.00	-	1	ก.พ.-มี.ค.68	27-28 ก.พ.68	1			1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือมี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือมี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
67	299	18 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/61 ข้อ 37)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	300,000.00	-	-	x	มี.ค.-68				1	x	โอนลดงบประมาณ 288,900 บาท คงเหลือ 11,100 บาท	
68	300	19 โครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนและโรงเรียนเพื่อพัฒนา นักเรียนของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/58 ข้อ 35)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	300,000.00	-	-	x	เม.ย.-พ.ค.68				1	x		
69	297	20 โครงการพัฒนารูปแบบการสอน STEM Education สถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/72 ข้อ 44)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	300,000.00	-	-	x	เม.ย.-พ.ค.68				1	x		
70	298	21 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/73 ข้อ 45)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	500,000.00	-	-	x	พ.ค.-มิ.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 500,000 บาท คงเหลือ 0 บาท	
71	298	22 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการ พัฒนางาน ข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการ ศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-3/6 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	300,000.00	-	-	x	มิ.ย.-ก.ค.68				1	x		
72	340	23 โครงการจัดกิจกรรมวันครู (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/36 ข้อ 20)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	300,000.00	258,400.00	-	1	ม.ค.68	12 ธ.ค.67 - 16 ม.ค.68	1			1		
73	297	24 โครงการพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้สู่กระบวนการจัดการเรียน การสอนสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-3/66 ข้อ 40)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	300,000.00	-	-	x	มิ.ย.-ส.ค.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 300,000 บาท คงเหลือ 0 บาท	
74	294	25 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ พิสิกส์ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก์ไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/8 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	20,000.00	-	-	x	มี.ค.-เม.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 20,000 บาท คงเหลือ 0 บาท	
				25	3,460,000.00	1,191,755.00	0.00	14			14	0	11	14	
		กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ													
		1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ													
75	382	1 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/23 ข้อ 12)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	12,000.00	-	-	x	ต.ค.67-ก.ย.68			0		1	x	
				1	12,000.00	0.00	0.00	0			0	0	1	0	
		กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย													
		1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ													

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กัเงินเหลือมี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กัเงิน เหลือมี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
76	383	1 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/18 ข้อ 9)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	1,700,000.00	2,591,858.00	-	1	ต.ค.67-ก.พ.68	11 ธ.ค.67 7 ก.ย.68	1		1	โอนเพิ่มงบประมาณ 1,010,000 บาท คงเหลือ 118,142 บาท	
77	385	2 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาให้กับโรงเรียนสังกัด องค์กรบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/20 ข้อ 10)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	1,000,000.00	96,000.00	-	1	ต.ค.67-ก.ย.68	มี.ค.-เม.ย.68	1		1		
78	384	3 โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล "อาวโสภา" (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/14 ข้อ 7)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	249,750.00	-	-	x	ต.ค.67-ก.ย.68				1	x	
79	383	4 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/22 ข้อ 11)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	300,000.00	198,400.00	-	1	ต.ค.67-ก.ย.68	22-30 มิ.ย.68	1		1		
80	382	5 โครงการกีฬา นันทนาการ เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของ ประชาชนในชุมชนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 1-8/16 ข้อ 8)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	500,000.00	-	-	x	ต.ค.67-ก.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 450,000 บาท คงเหลือ 50,000 บาท
81	384	6 โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลชัยภูมิคัพ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 1-8/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	582,100.00	552,174.00	-	1	ต.ค.67-ก.ย.68	31 พ.ค.68- 13 ก.ค.68	1		1		
		6		4,331,850.00	3,438,432.00	0.00	4			4	0	2	4	
		กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย												
		1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ												
82	ตั้งจ่าย รายการใหม่	1 ติดตั้งจอภาพประชาสัมพันธ์ (LED) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2568 หน้า 1-8/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	9,150,000.00	-	9,150,000.00	x	ก.ย.68				1	x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กัเงินเหลือมี ปี 68 9,150,000 บาท
83	ตั้งจ่าย รายการใหม่	2 จัดซื้อพืชมงคล พืชสมุนไพรและตาข่ายแบดมินตัน (แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 หน้า 1-8/1 ข้อ 1)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	498,000.00	-	497,000.00	x	ก.ย.68				1	x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กัเงินเหลือมี ปี 68 497,000 บาท
		2		9,648,000.00	0.00	9,647,000.00	0	0		0	2	0	0	
		1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
84	429	1 โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาในร่มพร้อมสนามมวยมาตรฐาน แข่งขัน จำนวน 1 หลัง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 12/2566 หน้า 1-9/35 ข้อ 35) (เงิน อบจ.ชย.สมทบ 1,000,000 บาท และเงินอุดหนุนฯ 9,000,000 บาท)	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	10,000,000.00	-	-	x	ต.ค.67-ก.ย.68				1	x	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2 เปลี่ยนแปลงโครงการ

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กั้นเงินเหลือมีปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กั้นเงิน เหลือมีปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้												
		2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
94	374	1 โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/11 ข้อ 7)	กองสวัสดิการสังคม	300,000.00	-	-	x	มี.ค.-มิ.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 292,200 บาท คงเหลือ 7,800 บาท
95	372	2 โครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/12 ข้อ 8)	กองสวัสดิการสังคม	300,000.00	-	-	x	พ.ค.-ส.ค.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 300,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
96	375	3 โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/23 ข้อ 16)	กองสวัสดิการสังคม	450,000.00	-	-	x	พ.ค.-ก.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 450,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
97	370	4 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/24 ข้อ 17)	กองสวัสดิการสังคม	100,000.00	90,378.00	-	1	มี.ย.-ส.ค.68	15 ก.ค.-4 ส.ค.68	1		1		
98	377	5 โครงการส่งเสริมพัฒนาการสร้างอาชีพ 108 อาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/27 ข้อ 19)	กองสวัสดิการสังคม	500,000.00	-	-	x	ก.พ.-ก.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 500,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
99	371	6 โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/28 ข้อ 20)	กองสวัสดิการสังคม	300,000.00	-	-	x	เม.ย.-ก.ค.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 300,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
100	375	7 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก๊ไข ครั้งที่ 8/2567 หน้า 2-7/1 ข้อ 1)	กองสวัสดิการสังคม	450,000.00	439,918.00	-	1	มี.ค.-มิ.ย.68	28-30 พ.ค.68	1		1		
101	369	8 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 2-7/1 ข้อ 1)	กองสวัสดิการสังคม	500,000.00	461,064.00	-	1	ก.พ.-ก.ย.68	2-4 เม.ย.68	1		1		
102	373	9 โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 2-7/2 ข้อ 2)	กองสวัสดิการสังคม	100,000.00	-	-	x	เม.ย.-ก.ค.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
		9		3,000,000.00	991,360.00	0.00	3			3	0	6	3	
		กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน												
		2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
103	368	1 โครงการบ้านนี้มีรัก "ค่ายครอบครัวอบอุ่น" (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/37 ข้อ 27)	กองสวัสดิการสังคม	250,000.00	-	-	x	มี.ย.-ก.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 250,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
		1		250,000.00	0.00	0.00	0			0	0	1	0	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือมี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือมี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี												
		2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์												
104	362	1 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 2-5/1 ข้อ 1)	กองสวัสดิการสังคม	100,000.00	-	-	x	ต.ค.67-ก.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 90,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท
		1		100,000.00	0.00	0.00	0			0	0	1	0	
		กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี												
		2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
105	376	1 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/4 ข้อ 3)	กองสวัสดิการสังคม	100,000.00	-	-	x	ธ.ค.67-มี.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
106	376	2 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/33 ข้อ 24)	กองสวัสดิการสังคม	300,000.00	-	-	x	เม.ย.-ก.ค.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 300,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
107	371	3 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/34 ข้อ 25)	กองสวัสดิการสังคม	300,000.00	-	-	x	มี.ค.-ส.ค.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 300,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
108	369	4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/35 ข้อ 26)	กองสวัสดิการสังคม	200,000.00	-	-	x	ก.พ.-พ.ค.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 200,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
109	376	5 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มสมาชิกเครือข่ายจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-7/38 ข้อ 28)	กองสวัสดิการสังคม	150,000.00	-	-	x	มี.ค.67-มี.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 150,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
		5		1,050,000.00	0.00	0.00	0			0	0	5	0	
		กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี												
		2.10 แผนงานการเกษตร												
110	526	1 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิสำหรับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-10/1 ข้อ 1)	กองสวัสดิการสังคม	100,000.00	-	-	x	พ.ค.-ก.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 90,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาท
		1		100,000.00	0.00	0.00	0			0	0	1	0	
		กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี												
		2.12 แผนงานงบกลาง												

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือมี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือมี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
111	206	1 โครงการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 2-12/1 ข้อ 1)	กองสวัสดิการสังคม	5,000,000.00	5,000,000.00	-	1	ต.ค.67-ก.ย.68	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.68	1			1		
112	196	2 โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 2-12/1 ข้อ 1)	กองสวัสดิการสังคม	1,000,000.00	992,360.00	-	1	ต.ค.67-ก.ย.68	1 ต.ค.67- 30 ก.ย.68	1			1		
			2	6,000,000.00	5,992,360.00	0.00	2			2	0	0	2		
		กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน ควบคุมโรค การฟื้นฟูสภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อม													
		2.4 แผนงานสาธารณสุข													
113	350	1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-4/12 ข้อ 10)	กองสาธารณสุข	500,000.00	-	-	x	ม.ค.-เม.ย.68					1	x	
114	351	2 โครงการเสริมพลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-4/14 ข้อ 11)	กองสาธารณสุข	500,000.00	500,000.00	-	1	ม.ค.-ส.ค.68	19-31 มี.ค.68	1			1		
115	349	3 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคเรื้อรัง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-4/16 ข้อ 12)	กองสาธารณสุข	300,000.00	-	-	x	ม.ค.-ส.ค.68					1	x	โอนลดงบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 200,000 บาท
116	350	4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-4/24 ข้อ 18)	กองสาธารณสุข	500,000.00	-	-	x	ธ.ค.67-ก.ย.68					1	x	โอนลดงบประมาณ 500,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
117	349	5 โครงการจัดกิจกรรมสาธารณะเพื่อการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 2-4/28 ข้อ 22)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	-	x	ธ.ค.67-ก.ย.68					1	x	โอนลดงบประมาณ 85,000 บาท คงเหลือ 15,000 บาท
			5	1,900,000.00	500,000.00	0.00	1			1	0	4	1		
		กลยุทธ์ที่ 6 การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด													
		2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน													
118	370	1 โครงการพัฒนาเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-7/1 ข้อ 1)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	-	x	ม.ค.-ก.ค.68					1	x	โอนลดงบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
119	372	2 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-7/5 ข้อ 4)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	-	x	มิ.ย.68					1	x	โอนลดงบประมาณ 100,000 บาท คงเหลือ 100,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
120	373	3 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (กิจกรรมการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-7/8 ข้อ 6)	กองสาธารณสุข	500,000.00	490,920.00	-	1	ม.ค.-ก.ค.68	ธ.ค.67-ก.ค.68	1			1	
121	368	4 โครงการ TO BE NUMBER ONE รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-7/10 ข้อ 7)	ม.ค.-ก.ค.68	500,000.00	-	-	x	ม.ค.-ก.ค.68				1	x	โอนลูกงบประมาณ 495,600 บาท คงเหลือ 4,400 บาท
			4	1,200,000.00	490,920.00	0.00	1			1	0	3	1	
		กลยุทธ์ที่ 7 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย												
		2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน												
122	284	1 โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/2 ข้อ 2)	สำนักปลัด อบจ.	40,000.00	40,000.00	-	1	ก.พ.-ส.ค.68	23 เม.ย. - 9 มิ.ย.68	1			1	
123	287	2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 2-2/1 ข้อ 1)	สำนักปลัด อบจ.	2,563,000.00	-	-	x	เม.ย.-มิ.ย.68				1	x	
124	287	3 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 2-2/3 ข้อ 3)	สำนักปลัด อบจ.	927,000.00	-	-	x	เม.ย.-มิ.ย.68				1	x	
125	288	4 เครื่องสูบน้ำติดตั้งบนแทรกเตอร์ลากจูง จำนวน 2 เครื่อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 2-2/2 ข้อ 2)	สำนักปลัด อบจ.	1,000,000.00	-	-	x	เม.ย.-มิ.ย.68				1	x	
126	ตั้งจ่าย รายการใหม่	5 โครงการโคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0008 คาบึง-บ้านเนินจมนรงค์ อำเภอป่าหน่ยมจมนรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 8/2568 หน้า 2-2/1 ข้อ 1)	กองช่าง	1,937,500.00	-	1,937,500.00	x	ก.ย.68				1	x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 6/2568 -กักเงินเหลือมปี 68 1,937,500 บาท
127	ตั้งจ่าย รายการใหม่	6 โครงการโคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0091 บ้านปะโค-บ้านโคกเพชร อำเภอป่าหน่ยมจมนรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 8/2568 หน้า 2-2/2 ข้อ 2)	กองช่าง	3,125,000.00	-	3,125,000.00	x	ก.ย.68				1	x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 6/2568 -กักเงินเหลือมปี 68 3,125,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือมี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือมี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
128	ตั้งจ่าย รายการใหม่	7 โครงการโคฟไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0090 แยก ทล.205 - บ้านกุ่มอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 8/2568 หน้า 2-2/3 ข้อ 3)	กองช่าง	1,000,000.00	-	1,000,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 6/2568 -กันเงินเหลือมี 68 1,000,000 บาท
129	ตั้งจ่าย รายการใหม่	8 โครงการโคฟไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0045 บ้านสว่าง - บ้านพรมเหนือ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 10/2568 หน้า 2-2/1 ข้อ 1)	กองช่าง	1,937,500.00	-	1,937,500.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 6/2568 -กันเงินเหลือมี 68 1,937,500 บาท
130	ตั้งจ่าย รายการใหม่	9 โครงการโคฟไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0079 บ้านยางป่า - บ้านโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 10/2568 หน้า 2-2/2 ข้อ 2)	กองช่าง	1,937,500.00	-	1,937,500.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 6/2568 -กันเงินเหลือมี 68 1,937,500 บาท
			9	14,467,500.00	40,000.00	9,937,500.00	1			1	5	3	1	
		กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน ครุภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน												
		2.4 แผนสาธารณสุข												
131	ตั้งจ่าย รายการใหม่	1 โครงการสนับสนุนเพิ่มศักยภาพในการให้บริการสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 1 ข้อ 1)	กองสาธารณสุข	13,176,000.00	-	13,176,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 -กันเงินเหลือมี ปี 68 13,105,179 บาท
132	ตั้งจ่าย รายการใหม่	2 โครงการจัดซื้อยูนิตทำพื้นเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้า 1 ข้อ 1)	กองสาธารณสุข	460,000.00	-	460,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือมี ปี 68 460,000 บาท
133	ตั้งจ่าย รายการใหม่	3 โครงการจัดซื้อยูนิตทำพื้นเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยบงเหนือ ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้า 1 ข้อ 2)	กองสาธารณสุข	460,000.00	-	460,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือมี ปี 68 460,000 บาท
134	ตั้งจ่าย รายการใหม่	4 โครงการจัดซื้อยูนิตทำพื้นเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเล่า ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 5/2568 หน้า 2 ข้อ 3)	กองสาธารณสุข	460,000.00	-	460,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือมี ปี 68 460,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือมี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือมี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
135	ตั้งจ่าย รายการใหม่	5 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมูลกระบือ ตำบลหนองคอนไทย อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไข ครั้งที่ 5/2568 หน้า 2 ข้อ 4)	กองสาธารณสุข	460,000.00	-	460,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือมี ปี 68 460,000 บาท
136	ตั้งจ่าย รายการใหม่	6 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง ตำบล โคกสูง อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แกไข ครั้งที่ 5/2568 หน้า 3 ข้อ 5)	กองสาธารณสุข	460,000.00	-	460,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือมี ปี 68 460,000 บาท
137	ตั้งจ่าย รายการใหม่	7 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองศาลา ตำบลหนองสังข์ อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไข ครั้งที่ 5/2568 หน้า 3 ข้อ 6)	กองสาธารณสุข	460,000.00	-	460,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือมี ปี 68 460,000 บาท
138	ตั้งจ่าย รายการใหม่	8 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองพุ่ม ตำบลนาหนองพุ่ม อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไข ครั้งที่ 5/2568 หน้า 4 ข้อ 7)	กองสาธารณสุข	460,000.00	-	460,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือมี ปี 68 460,000 บาท
139	ตั้งจ่าย รายการใหม่	9 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนน้อย ตำบลโนนน้อย อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไข ครั้งที่ 5/2568 หน้า 4 ข้อ 8)	กองสาธารณสุข	460,000.00	-	460,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือมี ปี 68 460,000 บาท
140	ตั้งจ่าย รายการใหม่	10 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุมโพธิ์ ตำบลตลาดแร่ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไข ครั้งที่ 5/2568 หน้า 5 ข้อ 9)	กองสาธารณสุข	460,000.00	-	460,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือมี ปี 68 460,000 บาท
141	ตั้งจ่าย รายการใหม่	11 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกรัง ตำบล ห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไข ครั้งที่ 5/2568 หน้า 5 ข้อ 10)	กองสาธารณสุข	460,000.00	-	460,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือมี ปี 68 460,000 บาท
142	ตั้งจ่าย รายการใหม่	12 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขามเหล็ก ตำบลนาขามเหล็ก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไข ครั้งที่ 5/2568 หน้า 6 ข้อ 11)	กองสาธารณสุข	460,000.00	-	460,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือมี ปี 68 460,000 บาท
143	ตั้งจ่าย รายการใหม่	13 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนาเลา ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที่ 5/2568หน้า 6ข้อ12)	กองสาธารณสุข	460,000.00	-	460,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือมี ปี 68 460,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวข้อยุทธศาสตร์		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
144	ตั้งจ่าย รายการใหม่	14 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสัมปอ่ย ตำบล สัมปอ่ย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้า ที่ 7 ข้อ 13)	กองสาธารณสุข	460,000.00	-	460,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือม ปี 68 460,000 บาท
145	ตั้งจ่าย รายการใหม่	15 โครงการจัดซื้อยูนิตทำฟันเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยทะเล ตำบล ห้วยทะเล อำเภอป่าหน่ยมงคล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2568 หน้า ที่ 7 ข้อ 14)	กองสาธารณสุข	460,000.00	-	460,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือม ปี 68 460,000 บาท
146	ตั้งจ่าย รายการใหม่	16 โครงการจัดซื้อเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการ ให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนจิว อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 4 ข้อ 8)	กองสาธารณสุข	80,000.00	-	80,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือม ปี 68 80,000 บาท
147	ตั้งจ่าย รายการใหม่	17 โครงการจัดซื้อเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการ ให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยคนทา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา สุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 5 ข้อ 9)	กองสาธารณสุข	80,000.00	-	80,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือม ปี 68 80,000 บาท
148	ตั้งจ่าย รายการใหม่	18 โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพิพ วน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 5 ข้อ 10)	กองสาธารณสุข	80,000.00	-	80,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือม ปี 68 80,000 บาท
149	ตั้งจ่าย รายการใหม่	19 โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดยาง อำเภอ บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 6 ข้อ 11)	กองสาธารณสุข	80,000.00	-	80,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือม ปี 68 80,000 บาท
150	ตั้งจ่าย รายการใหม่	20 โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากจวบ อำเภอป่าหน่ยมงคล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับ พื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 6 ข้อ 12)	กองสาธารณสุข	80,000.00	-	80,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือม ปี 68 80,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือมี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือมี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
151	ตั้งจ่าย รายการใหม่	21 โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองอีหล้อ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับ พื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 7 ข้อ 13)	กองสาธารณสุข	80,000.00	-	80,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือมี ปี 68 80,000 บาท
152	ตั้งจ่าย รายการใหม่	22 โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดแคน อำเภอ บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 7 ข้อ 14)	กองสาธารณสุข	80,000.00	-	80,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือมี ปี 68 80,000 บาท
153	ตั้งจ่าย รายการใหม่	23 โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองศาลา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 8 ข้อ 15)	กองสาธารณสุข	80,000.00	-	80,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือมี ปี 68 80,000 บาท
154	ตั้งจ่าย รายการใหม่	24 โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 8 ข้อ 16)	กองสาธารณสุข	80,000.00	-	80,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือมี ปี 68 80,000 บาท
155	ตั้งจ่าย รายการใหม่	25 โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามูลนาถ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 9 ข้อ 17)	กองสาธารณสุข	80,000.00	-	80,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือมี ปี 69 880,000 บาท
156	ตั้งจ่าย รายการใหม่	26 โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหุบโพธิ์ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 10 ข้อ 18)	กองสาธารณสุข	80,000.00	-	80,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือมี ปี 68 80,000 บาท
157	ตั้งจ่าย รายการใหม่	27 โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขี้มั่งคล อำเภอ เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 10 ข้อ 19)	กองสาธารณสุข	80,000.00	-	80,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือมี ปี 68 80,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือมีปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือมีปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
158	ตั้งจ่าย รายการใหม่	28 โครงการจัดซื้อเครื่องนั่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะลอมไม่ อำเภอนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับ พื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 11 ข้อ 20)	กองสาธารณสุข	80,000.00	-	80,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือมี ปี 68 80,000 บาท
159	ตั้งจ่าย รายการใหม่	29 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการ ให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแก อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพ ระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 11 ข้อ 21)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือมี ปี 68 100,000 บาท
160	ตั้งจ่าย รายการใหม่	30 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการ ให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขี้ยวป่าหม้อ อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา สุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 12 ข้อ 22)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือมี ปี 68 100,000 บาท
161	ตั้งจ่าย รายการใหม่	31 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการ ให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางนาดี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพ ระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 13 ข้อ 23)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือมี ปี 68 100,000 บาท
162	ตั้งจ่าย รายการใหม่	32 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการ ให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังกำแพง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา สุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 13 ข้อ 24)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือมี ปี 68 100,000 บาท
163	ตั้งจ่าย รายการใหม่	33 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการ ให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหญ้าไถ้อ อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา สุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 14 ข้อ 25)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือมี ปี 68 100,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ท้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
164	ตั้งจ่าย รายการใหม่	34 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองสองห้อง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 14 ข้อ 26)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือม ปี 68 100,000 บาท
165	ตั้งจ่าย รายการใหม่	35 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองจันทา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 15 ข้อ 27)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือม ปี 68 100,000 บาท
166	ตั้งจ่าย รายการใหม่	36 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยบงเหนือ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 16 ข้อ 28)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือม ปี 68 100,000 บาท
167	ตั้งจ่าย รายการใหม่	37 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมูลกระบือ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 16 ข้อ 29)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือม ปี 68 100,000 บาท
168	ตั้งจ่าย รายการใหม่	38 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกกุ้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 17 ข้อ 30)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือม ปี 68 100,000 บาท
169	ตั้งจ่าย รายการใหม่	39 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 18 ข้อ 31)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือม ปี 68 100,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ท้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
170	ตั้งจ่าย รายการใหม่	40 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตานา อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 18 ข้อ 32)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือม ปี 68 100,000 บาท
171	ตั้งจ่าย รายการใหม่	41 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำคำ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 19 ข้อ 33)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือม ปี 68 100,000 บาท
172	ตั้งจ่าย รายการใหม่	42 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนน้อย อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 20 ข้อ 34)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือม ปี 68 100,000 บาท
173	ตั้งจ่าย รายการใหม่	43 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไม้แดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 20 ข้อ 35)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือม ปี 68 100,000 บาท
174	ตั้งจ่าย รายการใหม่	44 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดหลิง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 21 ข้อ 36)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือม ปี 68 100,000 บาท
175	ตั้งจ่าย รายการใหม่	45 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองไผ่งาม อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 21 ข้อ 37)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือม ปี 68 100,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
176	ตั้งจ่าย รายการใหม่	46 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกรัง อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 22 ข้อ 38)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือมปี 68 100,000 บาท
177	ตั้งจ่าย รายการใหม่	47 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนสำราญ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 23 ข้อ 39)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือมปี 68 100,000 บาท
178	ตั้งจ่าย รายการใหม่	48 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุ่งลุยลาย อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 23 ข้อ 40)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือมปี 68 100,000 บาท
179	ตั้งจ่าย รายการใหม่	49 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดงบัง อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 24 ข้อ 41)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือมปี 68 100,000 บาท
180	ตั้งจ่าย รายการใหม่	50 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โสภปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 25 ข้อ 42)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือมปี 68 100,000 บาท
181	ตั้งจ่าย รายการใหม่	51 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าโป่ง อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 25 ข้อ 43)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือมปี 68 100,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ท้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
182	ตั้งจ่าย รายการใหม่	52 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 26 ข้อ 44)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือม ปี 68 100,000 บาท
183	ตั้งจ่าย รายการใหม่	53 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สัมปอ่ย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 26 ข้อ 45)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือม ปี 68 100,000 บาท
183	ตั้งจ่าย รายการใหม่	54 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองแดง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 27 ข้อ 46)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือม ปี 68 100,000 บาท
185	ตั้งจ่าย รายการใหม่	55 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนสะอาด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 28 ข้อ 47)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือม ปี 68 100,000 บาท
186	ตั้งจ่าย รายการใหม่	56 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยหิน อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 28 ข้อ 48)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือม ปี 68 100,000 บาท
187	ตั้งจ่าย รายการใหม่	57 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนจาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 29 ข้อ 49)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือม ปี 68 100,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ท้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กัเงินเหลือมี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กัเงิน เหลือมี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
188	ตั้งจ่าย รายการใหม่	58 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาระยะ อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 30 ข้อ 50)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กัเงินเหลือมี ปี 68 100,000 บาท
189	ตั้งจ่าย รายการใหม่	59 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 30 ข้อ 51)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กัเงินเหลือมี ปี 68 100,000 บาท
190	ตั้งจ่าย รายการใหม่	60 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนาเลา อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 31 ข้อ 52)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กัเงินเหลือมี ปี 68 100,000 บาท
191	ตั้งจ่าย รายการใหม่	61 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 31 ข้อ 53)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กัเงินเหลือมี ปี 68 100,000 บาท
192	ตั้งจ่าย รายการใหม่	62 โครงการจัดซื้อเตียงตรวจภายในไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 32 ข้อ 54)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กัเงินเหลือมี ปี 68 100,000 บาท
193	ตั้งจ่าย รายการใหม่	63 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ พร้อมวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดสำหรับทารกแรกคลอด เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 33 ข้อ 55)	กองสาธารณสุข	100,000.00	-	100,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กัเงินเหลือมี ปี 68 100,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือมปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
194	ตั้งจ่าย รายการใหม่	64 โครงการจัดซื้อเครื่องซั้มน้ำหนัก แบบดิจิทัลพร้อมที่วัดส่วนสูง เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่ายาดิ อำเภอกำแพงศรีอ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 35 ข้อ 58)	กองสาธารณสุข	20,000.00	-	20,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือม ปี 68 20,000 บาท
195	ตั้งจ่าย รายการใหม่	65 โครงการจัดซื้อเครื่องซั้มน้ำหนัก แบบดิจิทัลพร้อมที่วัดส่วนสูง เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเฒ อำเภอนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 35 ข้อ 59)	กองสาธารณสุข	20,000.00	-	20,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือม ปี 68 20,000 บาท
196	ตั้งจ่าย รายการใหม่	66 โครงการจัดซื้อเครื่องกระดูกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมติดตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องสำราญ อำเภอสลิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 36 ข้อ 60)	กองสาธารณสุข	70,000.00	-	70,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือม ปี 68 70,000 บาท
197	ตั้งจ่าย รายการใหม่	67 โครงการจัดซื้อเครื่องกระดูกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมติดตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหินฝน อำเภอสลิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 36 ข้อ 61)	กองสาธารณสุข	70,000.00	-	70,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือม ปี 68 70,000 บาท
198	ตั้งจ่าย รายการใหม่	68 โครงการจัดซื้อเครื่องกระดูกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมติดตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคงบัง อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 37 ข้อ 62)	กองสาธารณสุข	70,000.00	-	70,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือม ปี 68 70,000 บาท
199	ตั้งจ่าย รายการใหม่	69 โครงการจัดซื้อเครื่องกระดูกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมติดตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเหมา อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 38 ข้อ 63)	กองสาธารณสุข	70,000.00	-	70,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือม ปี 68 70,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ท้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
200	ตั้งจ่าย รายการใหม่	70 โครงการจัดซื้อเครื่องกระดูกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง พื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน เพื่อสนับสนุนการ ให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา สุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 38 ข้อ 64)	กองสาธารณสุข	70,000.00	-	70,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือมี ปี 68 70,000 บาท
201	ตั้งจ่าย รายการใหม่	71 โครงการจัดซื้อเครื่องกระดูกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง พื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน เพื่อสนับสนุนการ ให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพ ระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 39 ข้อ 65)	กองสาธารณสุข	70,000.00	-	70,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือมี ปี 68 70,000 บาท
202	ตั้งจ่าย รายการใหม่	72 โครงการจัดซื้อเครื่องกระดูกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง พื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน เพื่อสนับสนุนการ ให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จอมแก้ว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา สุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 39 ข้อ 66)	กองสาธารณสุข	70,000.00	-	70,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือมี ปี 68 70,000 บาท
203	ตั้งจ่าย รายการใหม่	73 โครงการจัดซื้อเครื่องกระดูกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง พื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน เพื่อสนับสนุนการ ให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพ ระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 40 ข้อ 67)	กองสาธารณสุข	70,000.00	-	70,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือมี ปี 68 70,000 บาท
204	ตั้งจ่าย รายการใหม่	74 โครงการจัดซื้อเครื่องกระดูกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง พื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน เพื่อสนับสนุนการ ให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพ ระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 41 ข้อ 68)	กองสาธารณสุข	70,000.00	-	70,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือมี ปี 68 70,000 บาท
205	ตั้งจ่าย รายการใหม่	75 โครงการจัดซื้อเครื่องกระดูกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง พื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน เพื่อสนับสนุนการ ให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังใหม่พัฒนา อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา สุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 41 ข้อ 69)	กองสาธารณสุข	70,000.00	-	70,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กักเงินเหลือมี ปี 68 70,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือมี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือมี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
206	ตั้งจ่าย รายการใหม่	76 โครงการจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 42 ข้อ 70)	กองสาธารณสุข	40,000.00	-	40,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือมี ปี 68 40,000 บาท
207	ตั้งจ่าย รายการใหม่	77 โครงการจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 42 ข้อ 71)	กองสาธารณสุข	40,000.00	-	40,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือมี ปี 68 40,000 บาท
208	ตั้งจ่าย รายการใหม่	78 โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์บริหารจัดการคิว สำหรับสถานพยาบาล (Hospital Queue Management System) ขนาด XL (ไม่จำกัดจำนวนคิวต่อวัน) เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 33 ข้อ 56)	กองสาธารณสุข	80,000.00	-	80,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือมี ปี 68 80,000 บาท
209	ตั้งจ่าย รายการใหม่	79 โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์บริหารจัดการคิว สำหรับสถานพยาบาล (Hospital Queue Management System) ขนาด XL (ไม่จำกัดจำนวนคิวต่อวัน) เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 1/2567 หน้า 34 ข้อ 57)	กองสาธารณสุข	80,000.00	-	80,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือมี ปี 68 80,000 บาท
210	ตั้งจ่าย รายการใหม่	80 โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 7/2568 หน้า 1 ข้อ 1)	กองสาธารณสุข	1,302,000.00	-	1,302,000.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 6/2568 -กันเงินเหลือมี ปี 68 1,302,000 บาท
				80	26,438,000.00	0.00	26,438,000.00	0			0	80	0	0
		2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
211	521	1 โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโป่ง ตำบลวังตะเภา อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 10/2567 หน้า 2-9/2 ข้อ 2)	กองสาธารณสุข	404,000.00	403,500.00	-	1	ม.ค.-ส.ค.68	20 พ.ค.- 25 ก.ค.68	1			1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กัเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กัเงิน เหลือมปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
212	522	2 โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องสำราญ ตำบลชะแตก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 10/2567 หน้า 2-9/3 ข้อ 3)	กองสาธารณสุข	601,000.00	-	437,000.00	x	ม.ค.-ส.ค.68			1		x	กัเงินเหลือมปี 68 437,000 บาท
213	523	3 โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกวางโจน ตำบลกวางโจน อำเภอกุฉีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 10/2567 หน้า 2-9/4 ข้อ 4)	กองสาธารณสุข	723,000.00	-	-	x	ม.ค.-ส.ค.68				1	x	
214	524	4 โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเหมา ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 10/2567 หน้า 2-9/1 ข้อ 1)	กองสาธารณสุข	327,000.00	326,500.00	-	1	ม.ค.-ส.ค.68	21 พ.ค. 15 ส.ค.68	1			1	
215		5 โครงการก่อสร้างห้องน้ำประชาชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมือดแร่ ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2566 หน้า 2-9/11 ข้อ 11)	กองสาธารณสุข	602,000.00	520,000.00	-	1	ต.ค.67-เม.ย.68	14 มี.ค.68- 4 ก.ค.68	1			1	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 4
216		6 โครงการก่อสร้างห้องน้ำประชาชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าไก่อ ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2566 หน้า 2-9/12 ข้อ 12)	กองสาธารณสุข	602,000.00	-	477,000.00	x	ต.ค.67-เม.ย.68			1		x	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 5 กัเงินเหลือมปี 68 477,000 บาท
217		7 โครงการก่อสร้างห้องน้ำประชาชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองจันลา ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2566 หน้า 2-9/13 ข้อ 13)	กองสาธารณสุข	602,000.00	-	488,000.00	x	ต.ค.67-เม.ย.68			1		x	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 6 กัเงินเหลือมปี 68 488,000 บาท
218		8 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเพชร ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2566 หน้า 2-9/1 ข้อ 1)	กองสาธารณสุข	542,000.00	-	516,000.00	x	ต.ค.67-เม.ย.68			1		x	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 7 กัเงินเหลือมปี 68 516,000 บาท
219	ตั้งจ่าย รายการใหม่	9 โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชิลองตำบลชิลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2568 หน้า 1 ข้อ 1)	กองสาธารณสุข	152,000.00	-	152,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2568 -กัเงินเหลือมปี 68 152,000 บาท
220	ตั้งจ่าย รายการใหม่	10 โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชำมูลนา ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2568 หน้า 1 ข้อ 2)	กองสาธารณสุข	153,000.00	-	153,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2568 -กัเงินเหลือมปี 68 153,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กั้นเงินเหลือมี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กั้นเงิน เหลือมี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
221	ตั้งจ่าย รายการใหม่	11 โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองศาลา ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2568 หน้า 2 ข้อ 3)	กองสาธารณสุข	176,000.00	-	176,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2568 -กั้นเหลือมี 68 176,000 บาท
222	ตั้งจ่าย รายการใหม่	12 โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนองศาลา ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก่งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2568 หน้า 2 ข้อ 4)	กองสาธารณสุข	154,000.00	-	154,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2568 -กั้นเหลือมี 68 154,000 บาท
223	ตั้งจ่าย รายการใหม่	13 โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลนาหนองทุ่ม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2568 หน้า 3 ข้อ 5)	กองสาธารณสุข	123,000.00	-	123,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2568 -กั้นเหลือมี 68 123,000 บาท
		13		5,161,000.00	1,250,000.00	2,676,000.00	3			3	9	1	3	
		130		59,666,500.00	9,264,640.00	39,051,500.00	11			11	94	25	11	
		3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว												
		กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว												
		3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ												
224	389	1 โครงการจัดกิจกรรมเทศกาลประจำปีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดชัยภูมิ ภายใต้แนวคิด "ชัยภูมิ Local a Like เที่ยวได้ทั้งปี" (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 3-8/7 ข้อ 6)	สำนักปลัด อบจ.	300,000.00	-	-	x	ม.ค.-ก.ย.68			1		x	โอนลดงบประมาณ 300,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
225	390	2 โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อน ประวัติศาสตร์ของจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 3-8/11 ข้อ 9)	สำนักปลัด อบจ.	300,000.00	-	-	x	ก.พ.-ก.ย.68			1		x	โอนลดงบประมาณ 300,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
226	390	3 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดงาน "เทศกาลท่องเที่ยวดอก กระเจียวบาน" จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) หน้า 3-8/1 ข้อ 1)	สำนักปลัด อบจ.	100,000.00	-	-	x	พ.ค.-ส.ค.68			1		x	โอนลดงบประมาณ 86,200 บาท คงเหลือ 13,800 บาท
227	391	4 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Chaiyaphum Music Season (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 3-8/6 ข้อ 5)	สำนักปลัด อบจ.	300,000.00	-	-	x	พ.ค.-ส.ค.68			1		x	
228	391	5 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมอหิชา (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2566 หน้า 3-8/1 ข้อ 1)	สำนักปลัด อบจ.	500,000.00	-	-	x	ธ.ค.67-ม.ค.68			1		x	โอนลดงบประมาณ 500,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
		5		1,500,000.00	0.00	0.00	0			0	0	5	0	
		กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาลินค้าและการบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน												
		3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ												

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือมี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือมี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
229	392	1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 3-8/2 ข้อ 2)	สำนักปลัด อบจ.	300,000.00	-	-	x	ม.ค.-ก.ย.68				1	x	
		1		300,000.00	0.00	0.00	0			0	0	1	0	
		6		1,800,000.00	0.00	0.00	0			0	0	6	0	
		4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
		กลยุทธ์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาผลกระทบ การบริหารจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบ												
		4.6 แผนงานเคหะและชุมชน												
230	365	1 โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 4-6/1 ข้อ 1)	กองสาธารณสุข	500,000.00	494,310.00	-	1	ม.ค.-ก.ย.68	10 เม.ย.68- 27 พ.ค.68	1			1	
		1		500,000.00	494,310.00	0.00	1			1	0	0	1	
		กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ												
		4.10 แผนงานการเกษตร												
231	527	1 โครงการขุดลอกลำห้วยกลางนา บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองนาแซง - บ้านบึงคล้า หมู่ที่ 3 ตำบลบึงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/5 ข้อ 4)	กองช่าง	500,000.00	488,000.00	-	1	ธ.ค.67-ก.ย.68	17 มิ.ย.68 - 14 ต.ค. 68	1			1	
232	528	2 โครงการขุดลอกลำห้วยแคน บ้านเสี้ยวน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเล่า - บ้านนาไก่เขา หมู่ที่ 6 ตำบลนาเสี้ยว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/6 ข้อ 5)	กองช่าง	500,000.00	498,000.00	-	1	ธ.ค.67-ก.ย.68	21 มิ.ย. - 18 ต.ค.68	1			1	
233	529	3 โครงการขุดลอกลำห้วยแคนตอนล่าง บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเล่า-บ้านนาวัง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเสี้ยว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/7 ข้อ 6)	กองช่าง	500,000.00	499,000.00	-	1	ธ.ค.67-ก.ย.68	17 มิ.ย. - 14 ต.ค.68	1			1	
234	529-530	4 โครงการขุดลอกลำห้วยกอก บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกอก บ้านจานทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/2 ข้อ 2)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68				1	x	กันเงินเหลือมีปี 68 499,000 บาท
235	531	5 โครงการขุดลอกลำห้วยหนองอ้อไทย บ้านดอนอุดม หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า - บ้านโปร่งเกตุ หมู่ที่ 7 ตำบลสีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/1 ข้อ 1)	กองช่าง	500,000.00	498,000.00	-	1	ธ.ค.67-ก.ย.68	14 มิ.ย. - 14 ต.ค.68	1			1	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมิ		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมิ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
243	430	1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านซั่มม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลโพหนอง -บ้านหินกอง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/77 ข้อ 72)	กองช่าง	500,000.00	465,000.00	-	1	ธ.ค.67-ก.ย.68	25 ก.ค. - 22 ต.ค.68	1			1	
244	431	2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านชีเหล็กใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง-บ้านชีเหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/83 ข้อ 78)	กองช่าง	500,000.00	-	-	x	ธ.ค.67-ก.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 500,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
245	432	3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านชีเหล็กใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง-บ้านโนนกกอก หมู่ที่ 1 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/84 ข้อ 79)	กองช่าง	500,000.00	-	-	x	ธ.ค.67-ก.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 498,000 บาท คงเหลือ 2,000 บาท
246	433	4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านโกรกกุลา หมู่ที่ 8 ตำบลตาเนิน - บ้านหนองผักชี หมู่ที่ 5 ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/12 ข้อ 10)	กองช่าง	500,000.00	-	499,900.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กักเงินเหลือมิปี 68 499,900 บาท
247	434	5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลตลาดแร่ - บ้านยางนาดี หมู่ที่ 10 ตำบลซับน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/62 ข้อ 58)	กองช่าง	500,000.00	-	464,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กักเงินเหลือมิปี 68 464,000 บาท
248	435	6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านอุดมผล หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า - บ้านหนองปลาโด หมู่ที่ 8 ตำบลชื่อง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/52 ข้อ 48)	กองช่าง	500,000.00	-	464,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กักเงินเหลือมิปี 68 464,000 บาท
249	436	7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว - บ้านขาด หมู่ที่ 6 ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/9 ข้อ 7)	กองช่าง	500,000.00	-	499,900.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กักเงินเหลือมิปี 68 499,900 บาท
250	437	8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองผักบุง หมู่ที่ 18 ตำบลห้วยยายจิว - บ้านโคกโค หมู่ที่ 5 ตำบลละตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/13 ข้อ 11)	กองช่าง	500,000.00	-	499,900.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กักเงินเหลือมิปี 68 499,900 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือมี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือมี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
251	438	9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านน้ำลาด หมู่ที่ 4 ตำบลนาอาจกลัก -บ้านสุขประเสริฐ หมู่ที่ 12 ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่11/2567 หน้า5-9/20 ข้อ17)	กองช่าง	500,000.00	-	499,900.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมี 68 499,900 บาท
252	439	10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองจิ้ง หมู่ที่ 17 ตำบลนาอาจกลัก อำเภอเทพสถิต - บ้านปูนนวน หมู่ที่ 6 ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/21 ข้อ 18)	กองช่าง	500,000.00	-	499,900.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมี 68 499,900 บาท
253	440	11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง แยกทาง หลวงหมายเลข 225- บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลวังทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/88 ข้อ 83)	กองช่าง	500,000.00	-	495,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมี 68 495,000 บาท
254	441	12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองคู หมู่ที่ 1 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น - บ้านคอนไถ่เลื่อน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านคอน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/51 ข้อ 47)	กองช่าง	500,000.00	-	465,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมี 68 465,000 บาท
255	442	13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ.1-0043 แยก ทล.2037 - บ้านหนองหญ้าขาวนาก อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/27 ข้อ 24)	กองช่าง	500,000.00	-	460,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมี 68 460,000 บาท
256	443	14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองหัวี่ หมู่ที่ 6 ตำบลฝักปิง - บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ 6 ตำบลโกล้อ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า5-9/15 ข้อ 13)	กองช่าง	500,000.00	-	-	x	ธ.ค.67-ก.ย.68				1	x	โอนงบประมาณ 500,000 บาท คงเหลือ0 บาท
257	444	15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขาม อำเภอกอนสวรรค์ - บ้านหนองสระแบง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/92 ข้อ 86)	กองช่าง	500,000.00	-	497,800.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมี 68 497,800 บาท
258	445	16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านยาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง - บ้านระหัด หมู่ที่ 3 ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/63 ข้อ 59)	กองช่าง	500,000.00	-	498,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมี 68 498,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือมี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือมี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
259	446	17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหัวขัว หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบัว - บ้านยาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/98 ข้อ 92)	กองช่าง	500,000.00	-	458,800.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมี 68 458,800 บาท
260	447	18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านยาง - บ้านแก่น้อย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/64 ข้อ 60)	กองช่าง	500,000.00	-	458,800.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมี 68 458,800 บาท
261	448	19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านโนน สำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าใหญ่ บ้านโคกกรวด หมู่ที่ 5 ตำบลวัง ชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/73 ข้อ 68)	กองช่าง	500,000.00	-	460,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมี 68 460,000 บาท
262	450	20 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING รหัสทางหลวง ท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ. 1-0074 บ้านท่าหว้า - บ้านดอนขวาง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/33 ข้อ 30)	กองช่าง	500,000.00	-	499,700.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมี 68 499,700 บาท
263	451	21 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING รหัสทางหลวง ท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ. 1-0022 บ้านวังก้านเหลือง - บ้านโนน น้อย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/23 ข้อ 20)	กองช่าง	500,000.00	-	499,600.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมี 68 499,600 บาท
264	452	22 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING รหัสทางหลวง ท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ. 1-0073 บ้านซับม่วง - วัดผูกแผด อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/32 ข้อ 29)	กองช่าง	500,000.00	-	499,400.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมี 68 499,400 บาท
265	453	23 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังค่อัดแน่น สายทาง บ้านเมืองทอง พัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ - บ้านสระ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนกกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/78 ข้อ 73)	กองช่าง	500,000.00	-	497,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมี 68 497,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ท้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือมี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือมี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
266	454	24 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านซับสีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ - บ้านเก่าชาติ หมู่ที่ 1 ตำบลเก่าชาติ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/79 ข้อ 74)	กองช่าง	500,000.00	-	497,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมี ปี 68 497,000 บาท
267	455	25 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านลาด ผักหนาม หมู่ที่ 6 ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ - บ้านสระ โพนทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/80 ข้อ 75)	กองช่าง	500,000.00	-	497,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมี ปี 68 497,900 บาท
268	456	26 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านห้วยดอน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยดอน - บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/81 ข้อ 76)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมี ปี 68 499,000 บาท
269	457	27 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านบุรพา หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า - บ้านหนองบัวขาว หมู่ที่ 5 ตำบลสีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/53 ข้อ 49)	กองช่าง	500,000.00	-	-	x	ธ.ค.67-ก.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 500,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
270	458	28 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านห้วยดอน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยดอน - บ้านห้วยตะแคง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/82 ข้อ 77)	กองช่าง	500,000.00	-	498,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมี ปี 68 498,000 บาท
271	459	29 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวง ท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0096 บ้านหนองบัวโคก -บ้านหนองลู มพุท อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/38 ข้อ 35)	กองช่าง	500,000.00	-	499,500.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมี ปี 68 499,500 บาท
272	460	30 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING รหัสทางหลวง ท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0097 แยก ทล.201 - บ้านหนองลูมพุท อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/39 ข้อ 36)	กองช่าง	500,000.00	-	499,500.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมี ปี 68 499,500 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ท้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
273	461	31 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวง ท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0006 แยกทล.2179 - บ้านวังเสมา อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/22 ข้อ 19)	กองช่าง	500,000.00	-	499,500.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กักเงินเหลือมี ปี 68 499,500 บาท
274	462	32 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวง ท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0093 โรงเรียนบ้านห้วย-บ้านโนนตะโก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/36 ข้อ 33)	กองช่าง	500,000.00	-	499,500.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กักเงินเหลือมี ปี 68 499,500 บาท
275	463	33 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวง ท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0094 บ้านส้มป่อย - บ้านปากค่ายช่องแมว อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/37 ข้อ 34)	กองช่าง	500,000.00	-	499,500.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กักเงินเหลือมี ปี 68 499,500 บาท
276	464	34 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวง ท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0108 บ้านหนองฉิม - บ้านรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/41 ข้อ 38)	กองช่าง	500,000.00	-	499,500.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กักเงินเหลือมี ปี 68 499,500 บาท
277	465	35 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวง ท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0104 แยก ทล.225 - ทข.สายทาง หลุบโพธิ์ - บ้านหนองกระทุ่ม อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/40 ข้อ 37)	กองช่าง	500,000.00	-	499,700.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กักเงินเหลือมี ปี 68 499,700 บาท
278	466	36 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวง ท้องถิ่น สายทางชย.ถ.1-0122 แยก ทล.225-บ้านคลองไผ่งาม อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/46 ข้อ 43)	กองช่าง	500,000.00	-	499,300.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กักเงินเหลือมี ปี 68 499,300 บาท
279	467	37 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวง ท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0124 บ้านโนนน้อย - บ้านโนนโพธิ์ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/47 ข้อ 44)	กองช่าง	500,000.00	-	499,600.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กักเงินเหลือมี ปี 68 499,600 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือมปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
280	468	38 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวง ท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ.1-0121 บ้านวังตะเฒ่า - บ้านห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/45 ข้อ 42)	กองช่าง	500,000.00	-	499,800.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมปี 68 499,800 บาท
281	469	39 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านคลองบงพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเพชรพัฒนา - บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านชนวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/94 ข้อ 88)	กองช่าง	500,000.00	-	497,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมปี 68 497,800 บาท
282	470	40 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านโคกคิม หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเพชรพัฒนา - บ้านเกาะมะนาว หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/67 ข้อ 63)	กองช่าง	500,000.00	-	498,500.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมปี 68 498,500 บาท
283	471	41 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านโคกตาเมา หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ - บ้านหินเพิงพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบล ห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/68 ข้อ 64)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมปี 68 499,000 บาท
284	472	42 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวง ท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ.1-0109 บ้านหนองยายบุตร - บ้านหนองดง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/42 ข้อ 39)	กองช่าง	500,000.00	-	499,800.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมปี 68 499,800 บาท
285	473	43 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง บ้านกุดตลาด หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญรัมย์ - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/54 ข้อ 50)	กองช่าง	500,000.00	-	499,100.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมปี 68 499,100 บาท
286	474	44 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวง ท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ. 1-0090 แยก ทล.205 - บ้านกุ่ม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/35 ข้อ 32)	กองช่าง	500,000.00	-	498,900.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมปี 68 498,900 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือมปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
287	475	45 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวง ท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0088 บ้านโคกพะงาด - บ้านโคกรัง อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/34 ข้อ 31)	กองช่าง	500,000.00	-	499,500.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมปี 68 499,500 บาท
288	476	46 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวง ท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0126 แยก ทล.228 - บ้านไทรงาม อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่11/2567 หน้า5-9/48 ข้อ45)	กองช่าง	500,000.00	-	499,700.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมปี 68 499,700 บาท
289	477	47 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านนาอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลเขาทอง-บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 ตำบลวังทอง อำเภอ ภูคคีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่11/2567 หน้า5-9/49 ข้อ 46)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมปี 68 499,000 บาท
290	478	48 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านวังอุดม หมู่ที่ 12 ตำบลท่ากูป - บ้านวังซ้อ หมู่ที่ 4 ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/66 ข้อ 62)	กองช่าง	500,000.00	-	-	x	ธ.ค.67-ก.ย.68				1	x	
291	479	49 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านซับใหญ่ พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ - บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 10 ตำบลนาแยงก๊ก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/93 ข้อ 87)	กองช่าง	500,000.00	-	499,900.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมปี 68 499,900 บาท
292	480	50 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวง ท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0027 บ้านหนองโดน - บ้านเมืองคง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/24 ข้อ 21)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมปี 68 499,000 บาท
293	481	51 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวง ท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0028 บ้านแท่น - บ้านวังหิน อำเภอ บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/25 ข้อ 22)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมปี 68 499,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือมี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือมี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
294	482	52 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN- PLACE RECYCLING รหัสทางหลวง ท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0053 บ้านหนองสองห้อง - บ้านโนนข่า อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/30 ข้อ 27)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมี ปี 68 499,000 บาท
295	483	53 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวง ท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0047 บ้านหนองตาโก้ - บ้านโอล์ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/29 ข้อ 26)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมี ปี 68 499,000 บาท
296	484	54 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแก้ง - บ้านหัวคูสระ หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/74 ข้อ 69)	กองช่าง	500,000.00	-	498,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมี ปี 68 498,000 บาท
297	485	55 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านโนนสาวเอ้ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสะอาด - บ้านโปร่งงาม หมู่ที่ 10 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/75 ข้อ 70)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมี ปี 68 499,000 บาท
298	486	56 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านทิวาสถิตย์ หมู่ที่ 14 ตำบลโคกสะอาด - บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 ตำบลฝักปึง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/76 ข้อ 71)	กองช่าง	500,000.00	-	498,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมี ปี 68 498,000 บาท
299	487	57 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ. 1-0046 บ้านหนองบัวพักเกวียน - บ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/1 ข้อ 1)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมี ปี 68 499,000 บาท
300	488	58 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวง ท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0039 บ้านหนองกุงใหม่ - บ้านธาตุกลาง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/26 ข้อ 23)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมี ปี 68 499,000 บาท
301	489	59 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านกว้างโจน หมู่ที่ 4 ตำบลกว้างโจน - บ้านอนวน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/69 ข้อ 65)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมี ปี 68 499,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือมี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือมี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
302	490	60 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวง ท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0045 บ้านสว่าง - บ้านพรมเหนือ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/28 ข้อ 25)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมี ปี 68 499,000 บาท
303	491	61 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านโนนดินหอม หมู่ที่ 8 ตำบลหลุบคา - บ้านดงชี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/97 ข้อ 91)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมี ปี 68 499,000 บาท
304	492	62 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านก้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองสังข์ อำเภอกำแพงศรี -บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/99 ข้อ 93)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมี ปี 68 499,000 บาท
305	493	63 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านชำมูล นาค หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไม้ - บ้านห้วยห้วยไทร หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/96 ข้อ 90)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมี ปี 68 499,000 บาท
306	494	64 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสามหมอ - บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขาม อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/10 ข้อ 8)	กองช่าง	500,000.00	-	-	x	ธ.ค.67-ก.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 500,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
307	495	65 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านหนอง รุกพัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลนาหนองทุ่ม - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/71 ข้อ 66)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมี ปี 68 499,000 บาท
308	496	66 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านหนอง รุกพัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลนาหนองทุ่ม - บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/72 ข้อ 67)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมี ปี 68 499,000 บาท
309	497	67 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง - บ้านหนองรุก หมู่ที่ 2 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/85 ข้อ 80)	กองช่าง	500,000.00	-	498,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมี ปี 68 498,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือมี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือมี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
310	498	68 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านหนอง มะเขือใหม่ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองขาม - บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/86 ข้อ 81)	กองช่าง	500,000.00	-	498,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมี ปี 68 498,000 บาท
311	499	69 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้าน หนองแห้ว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขาม - บ้านป่าเลี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/87	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมี ปี 68 499,000 บาท
312	500	70 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านยางหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลยางหวาย - บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/55 ข้อ 51)	กองช่าง	500,000.00	-	-	x	ธ.ค.67-ก.ย.68				1	x	
313	501	71 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 14 ตำบลคอนสวรรค์ - บ้านสงแดง หมู่ที่ 6 ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/56 ข้อ 52)	กองช่าง	500,000.00	-	498,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมี ปี 68 498,000 บาท
314	502	72 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลคอนสวรรค์ - บ้านนาโจด หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/57 ข้อ 53)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมี ปี 68 499,000 บาท
315	503	73 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโสก -บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/89 ข้อ 84)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมี ปี 68 499,000 บาท
316	504	74 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านหนองแดง น้อย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกมั่งงอย - บ้านดงเย็น หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/91 ข้อ 85)	กองช่าง	500,000.00	-	499,900.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมี ปี 68 499,900 บาท
317	505	75 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ. 1-0120 บ้านจมนั้น - บ้านหนองแต้ ตำบลบ้านเตือ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/16 ข้อ 14)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมี ปี 68 499,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือมี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือมี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
318	506	76 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง บ้านสระ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนคอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ - บ้านคำฝักแพว หมู่ที่ 13 ตำบลชัยทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/18 ข้อ 16)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมีปี 68 499,000 บาท
319	507	77 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเตือ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ - บ้านนาคานหัก หมู่ที่ 1 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/17 ข้อ 15)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมีปี 68 499,000 บาท
320	508	78 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 6 ตำบลกุดชุมแสง - บ้านโสกไร่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/11 ข้อ 9)	กองช่าง	500,000.00	-	499,500.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมีปี 68 499,500 บาท
321	509	79 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านโนนถาวร หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำวัวแดง - บ้านหลักแดน หมู่ที่ 9 ตำบลวังชมพู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/60 ข้อ 56)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมีปี 68 499,000 บาท
322	510	80 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านคลองเตย หมู่ที่ 9 ตำบลนางแดด - บ้านวังทอง หมู่ที่ 11 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/61 ข้อ 57)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมีปี 68 499,000 บาท
323	511	81 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0064 บ้านโนนเหมา - บ้านหนองหอยปิง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/2 ข้อ 2)	กองช่าง	500,000.00	-	499,200.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมีปี 68 499,200 บาท
324	512	82 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านโนนโจด หมู่ที่ 2 ตำบลโนนคูณ อำเภอกอนสาร - บ้านดอนเตาเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/58 ข้อ 54)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมีปี 68 499,000 บาท
325	513	83 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านห้วยเจริญสุข หมู่ที่ 11 ตำบลโนนคูณ อำเภอกอนสาร - บ้านนาหัวแรด หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/59 ข้อ 55)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กันเงินเหลือมีปี 68 499,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ท้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
326	514	84 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านโคกนก ทา หมู่ที่ 1 ตำบลดงกลาง - บ้านดอนอุดม หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/65 ข้อ 61)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กักเงินเหลือมปี 68 499,000 บาท
327	515	85 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวง ท้องถิ่น สายทางชย.ถ.1-0058บ้านนาโปร่ง-บ้านโนนห้วยไทร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/31 ข้อ 28)	กองช่าง	500,000.00	-	499,300.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กักเงินเหลือมปี 68 499,300 บาท
328	516	86 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านน้ำพุหิน ลาด หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งนาเลา - บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/95 ข้อ 89)	กองช่าง	500,000.00	-	-	x	ธ.ค.67-ก.ย.68				1	x	
329	517	87 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ. 1-0107 บ้านวัง อ้ายโพธิ์ - บ้านวังใหม่พัฒนา อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/100 ข้อ 94)	กองช่าง	8,000,000.00	-	7,978,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กักเงินเหลือมปี 68 7,978,000 บาท
330	518	88 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0117 บ้านห้วย ยายจิว - บ้านวังตลาดสมบูรณ์ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/7 ข้อ 5)	กองช่าง	8,000,000.00	-	6,660,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กักเงินเหลือมปี 68 6,660,000 บาท
331	519	89 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ. 1-0118 บ้านท่า ช้าง - บ้านท่ากูบ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 5-9/31 ข้อ 31)	กองช่าง	2,000,000.00	-	1,995,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กักเงินเหลือมปี 68 1,995,000 บาท
332	520	90 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0113 บ้านหนอง โจด - บ้านวังตะเฒ่า อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/4 ข้อ 4)	กองช่าง	2,000,000.00	-	1,985,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	กักเงินเหลือมปี 68 1,985,000 บาท
333		91 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0033 บ้านข้า มูลนาก - บ้านห้วยห้วยไทร อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2566 หน้า 5-9/3 ข้อ 2)	กองช่าง	9,275,000.00		6,470,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 8กัก เงินเหลือมปี 68 6,470,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ท้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
334		92 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สายทาง ชย.ถ. 1-0030 บ้านโนนทองกลาง - บ้านโคกลำ อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 10/2566 หน้า 5-9/1 ข้อ 1)	กองช่าง	8,021,000.00	5,400,000.00	-	1	ต.ค.67-ก.ย.68	1 ก.พ. -2568 31 ก.ค..68	1			1	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 9
335	412	93 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคา จำนวน 2 คัน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 5-9/3 ข้อ 3)	กองช่าง	2,181,800.00	-	2,415,800.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			1		x	โอนเพิ่มงบประมาณ 234,000 บาท รวม 2,415,800 บาท กักเงินเหลือมปี 68 2,415,800 บาท
336	418-419	94 โครงการจัดซื้อชุดเครื่องมือทดสอบงานคอนกรีต (Concrete Test) จำนวน 1 ชุด (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 5-9/4 ข้อ 4)	กองช่าง	2,080,650.00	-	-	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			0	1	x	โอนลดงบประมาณ 2,080,650 บาท คงเหลือ 0 บาท
337	419-423	95 โครงการจัดซื้อชุดเครื่องมือทดสอบงานดิน(soil Test) จำนวน 1 ชุด (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 5-9/7 ข้อ 5)	กองช่าง	712,000.00	-	-	x	ธ.ค.67-ก.ย.68			0	1	x	โอนลดงบประมาณ 712,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
338	ตั้งจ่าย รายการใหม่	95 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVENTIN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่นสายทาง ชย.ถ.1-0008 ค้ำปิง-บ้านหมื่นจรรย์ศรี อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/15 ข้อ 11)	กองช่าง	500,000.00	-	499,900.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กักเงินเหลือม ปี 68 499,900 บาท
339	ตั้งจ่าย รายการใหม่	96 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVENTIN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0009 บ้านหมื่นจรรย์ศรี-ชัยใหญ่ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/16 ข้อ 12)	กองช่าง	500,000.00	-	499,900.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กักเงินเหลือม ปี 68 499,900 บาท
340	ตั้งจ่าย รายการใหม่	97 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVENTIN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0016 บ้านหนองหญ้าร้างกา - บ้านห้วยบง อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/17 ข้อ 13)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 4/2568 -กักเงินเหลือม ปี 68 499,000 บาท
341	ตั้งจ่าย รายการใหม่	98 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVENTIN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0032 บ้านหนองมะเขือ - บ้านหนองข้างเขาก อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/18 ข้อ 14)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กักเงินเหลือม ปี 68 499,000 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	ท้วงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กักเงินเหลือมี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กักเงิน เหลือมี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
342	ตั้งจ่าย รายการใหม่	99 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVENTIN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0052 บ้านหนองงูเห่าล้อม - บ้านหินลาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/19 ข้อ 15)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กักเงินเหลือมี ปี 68 499,000 บาท
343	ตั้งจ่าย รายการใหม่	100 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVENTIN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0061 บ้านหนองบัวแดง - บ้านโหล่น อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/20 ข้อ 16)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2568 -กักเงินเหลือมี ปี 68 499,000 บาท
344	ตั้งจ่าย รายการใหม่	101 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVENTIN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0103 บ้านหนองคัน - บ้านโคกสูง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/21 ข้อ 17)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กักเงินเหลือมี ปี 68 499,000 บาท
345	ตั้งจ่าย รายการใหม่	102 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVENTIN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0114 บ้านตลาดทราย - บ้านกุดกว้าง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/22 ข้อ 18)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กักเงินเหลือมี ปี 68 499,000 บาท
346	ตั้งจ่าย รายการใหม่	103 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVENTIN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0128 บ้านชำมุลนาก - บ้านหนองแก อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/23 ข้อ 19)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กักเงินเหลือมี ปี 68 499,000 บาท
347	ตั้งจ่าย รายการใหม่	104 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVENTIN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0129 บ้านเมื่อน้อย - บ้านยางป่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568 หน้า 5-9/24 ข้อ 20)	กองช่าง	500,000.00	-	499,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กักเงินเหลือมี ปี 68 499,000 บาท
348	ตั้งจ่าย รายการใหม่	105 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVENTIN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0023 บ้านหนองนาแซง - บ้านโนนห้วยไพร ตำบลสีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2568 หน้า 5-9/16 ข้อ 15)	กองช่าง	500,000.00	-	425,000.00	x	ก.ย.-68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2568 -กักเงินเหลือมี ปี 68 425,000 บาท
			106	90,770,450.00	5,865,000.00	71,076,900.00	2			2	94	10	2	

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือมี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือมี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		106		90,770,450.00	5,865,000.00	71,076,900.00	2			2	94	10	2	
		6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี												
		กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย การพัฒนาท้องถิ่น และการรับรู้อาสาสมัคร												
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป												
349	239	1 โครงการต้นกล้าประชาธิปไตยใฝ่เรียนรู้สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/10 ข้อ 7)	สำนักงาน เลขานุการอบจ.	600,000.00	402,000.00	-	1	ม.ค.-ก.ย.68	4-6 มี.ย.68	1			1	
350	241	2 โครงการพัฒนาสร้างเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/6 ข้อ 5)	สำนักงาน เลขานุการอบจ.	500,000.00	794,280.00	-	1	ม.ค.-ก.ย.68	20 ส.ค-22 ก.ย.68	1			1	โอนเพิ่มงบประมาณ 300,000 บาท รวม 800,000 บาท
351	243	3 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยตามรอยพ่อสู่วิถีพอเพียง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/12 ข้อ 8)	สำนักงาน เลขานุการอบจ.	610,000.00	-	-	x	ม.ค.-ก.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 600,000บาท คงเหลือ 10,000 บาท
352	243	4 โครงการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้นำชุมชนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/8 ข้อ 6)	สำนักงาน เลขานุการอบจ.	600,000.00	1,168,868.05	-	1	ม.ค.-ก.ย.68	1-30 ก.ค.68	1			1	โอนเพิ่มงบประมาณ 583,000 บาท รวม 1,183,000 บาท
353	244	5 โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สร้างสรรค์ความสัมพันธวฒชนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/13 ข้อ 9)	สำนักงาน เลขานุการอบจ.	139,000.00	-	-	x	ม.ค.-ก.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 139,000บาท คงเหลือ 0 บาท
354	271	6 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/1 ข้อ 1)	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	150,000.00	99,840.00	-	1	พ.ย.67-ก.ย.68	1 ต.ค.67 30 ก.ย.68	1			1	
		6		2,599,000.00	2,464,988.05	0.00	4			4	0	2	4	
		กลยุทธ์ที่ 2 การบูรณาการการพัฒนาาร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน												
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป												
355	242	1 โครงการวันท้องถิ่นไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 6-1/23 ข้อ 15)	สำนักปลัด อบจ.	10,000.00	10,000.00	-	1	มี.ค.68	18 มี.ค.68	1			1	
356	271	2 โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/5 ข้อ 4)	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	800,000.00	162,613.00	-	1	ธ.ค.67-ก.ย.68	22 ต.ค.67- 16 ก.ค.68	1			1	
357	272	3 โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/3 ข้อ 3)	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	1,000,000.00	-	-	x	ม.ค.-ก.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 1,000,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
358	242	4 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 6-1/1 ข้อ 1)	สำนักงาน เลขานุการอบจ.	306,000.00	-	-	x	ม.ค.-ก.ย.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 306,000 บาท คงเหลือ 0 บาท

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือมี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือมี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
			4	2,116,000.00	172,613.00	0.00	2			2	0	2	2	
		กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติและจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน สร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดมั่นแนวทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล												
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป												
359	273	1 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 หน้า 6-1/3 ข้อ 1)	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	1,000,000.00	-	-	x	ก.พ.-ก.ค.68				1	x	โอนลดงบประมาณ 1,000,000 บาท คงเหลือ 0 บาท
			1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00			0	0	1	0	
		กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาปรับปรุงอาคาร/สถานที่ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กร ปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านพักอาศัยและระบบสาธารณูปโภค และสิ่งสาธารณูปการ												
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป												
360	364	1 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุก น้ำ จำนวน 1 คัน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 8/2567 หน้า 6-6/1 ข้อ 1)	กองช่าง	2,563,000.00	-	2,702,000.00	x	ธ.ค.67-ก.ย.68				1	x	โอนเพิ่มงบประมาณ 139,000 บาท รวม 2,702,000 บาท กันเงินเหลือมี 69 2,702,000 บาท
			1	2,563,000.00	0.00	2,702,000.00	0.00			0	1	0	0	
		6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
361	ตั้งจ่าย รายการใหม่	1 โครงการปรับปรุงทำงานกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 หน้า 6-9/1 ข้อ 1)	กองสาธารณสุข	85,000.00	84,000.00	-	1	ก.ค.-ส.ค.68	25 ก.ค.68 - 25 ส.ค.68	1			1	แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2568
362	ตั้งจ่าย รายการใหม่	2 โครงการปรับปรุงห้องกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ชั้น ที่ 2 อาคารหลังใหม่) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) หน้าที่ 6-9/1 ข้อ 1)	กองการศึกษาฯ	61,000.00	-	61,000.00	x	ก.ค.-ส.ค.68				1	x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือมี 68 61,000 บาท
			2	146,000.00	84,000.00	61,000.00	1			1	1	0	1	
		กลยุทธ์ที่ 5 ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการประชาชน พัฒนาระบบการบริการ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวก												
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป												
363	262	1 กล้องถ่ายภาพพร้อมเลนส์ จำนวน 1 กล้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 12/2567 หน้า 6-1/1 ข้อ 1)		106,000.00	105,500.00	-	1	ธ.ค.67-ส.ค.68	20 มี.ค.68 - 19 เม.ย.68	1			1	
364	ตั้งจ่าย รายการใหม่	2 จัดซื้อจอแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์แบบ LED Indoor Full Color และอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้งภายในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้าที่ 6-1/3 ข้อ 1)	กองการศึกษาฯ	499,900.00	-	499,900.00	x	ก.ย.68				1	x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือมี 68 499,900 บาท
			2	605,900.00	105,500.00	499,900.00	1			1	1	0	1	
		6.3 แผนงานการศึกษา												

ลำดับ ที่	ข้อ บัญญัติ (หน้า)	ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการ ประเมิน	หัวงระยะเวลา		สถานะโครงการ			ผลการ ประเมิน	หมายเหตุ	
				แผนการ ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	กันเงินเหลือมีปี		แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันเงิน เหลือมีปี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
365	ตั้งจ่าย รายการใหม่	1 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 6-3/1 ข้อ 1)		27,900.00	-	27,900.00	x	ก.ย.68			1		x	-แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2568 -กันเงินเหลือมีปี 68 27,900 บาท	
		1		27,900.00	0.00	27,900.00	0			0	1	0	0		
		6.4 แผนงานสาธารณสุข													
366	ตั้งจ่าย รายการใหม่	1 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 4 เครื่อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 หน้า 6-4/1 ข้อ 1)	กองสาธารณสุข	178,800.00	178,800.00	-	1	ก.ค.-ส.ค.68	1 ก.ย.68 - 11 ก.ย.68	1			1	แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568	
		1		178,800.00	178,800.00	0.00	1			1	0	0	1		
		กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และวันสำคัญต่างๆ													
		6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป													
367	238	1 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาเทิดไท้องค์ราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 6-1/24 ข้อ 16)	สำนักปลัด อบจ.	30,000.00	12,000.00	-	1	มิ.ย.68	3 มิ.ย.68	1			1		
368	238	2 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 6-1/19 ข้อ 13)	สำนักปลัด อบจ.	10,000.00	-	-	x	เม.ย.68				1	x		
369	241	3 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณา พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 6-1/21 ข้อ 14)	สำนักปลัด อบจ.	30,000.00	12,000.00	-	1	ก.ค.68	28 ก.ค.68	1			1		
		3		70,000.00	24,000.00	0.00	2			2	0	1	2		
		21		9,306,600.00	3,029,901.05	3,290,800.00	11			11	4	6	11		
		7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า													
		กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน													
		7.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน													
370	374	1 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 8/2567 หน้า 7-7/1 ข้อ 1)	กองสวัสดิการ สังคม	450,000.00	-	-	x	มิ.ย.-ก.ย.68		0		1	x	โอนลดงบประมาณ 450,000 บาท คงเหลือ 0 บาท	
		1		450,000.00	0.00	0.00	0			0	0	1	0		
		รวมทั้งสิ้น 370 โครงการ			356,328,026.00	118,249,295.55	176,682,200.00	67			67	228	75	67	

ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้นำโครงการพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 370 โครงการ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ จำนวน 67 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.11 ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ จำนวน 303 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.89 (โครงการกันเงินเหลือมีปี 228 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ 75 โครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

1.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี														
1	300	<p>โครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้า 1-3/65 ข้อ 39 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 1 ข้อ 1</p> <table border="1"> <tr> <td>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td>670,000.- บาท</td> </tr> <tr> <td>แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td>สิงหาคม 2568</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td>128,708.- บาท</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)</td> <td>25 – 28 สิงหาคม 2568</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">ผลการดำเนินการ</p> <p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2568 ระหว่างวันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2568 ณ เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 40 คน เข้าร่วมในฐานะตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การเข้าร่วมในครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงศักยภาพผ่านการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการจัดนิทรรศการผลงานทางการศึกษาในระดับประเทศ อันเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ และพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู และนักเรียน ให้มีความพร้อมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสในการเผยแพร่ผลงานและความสำเร็จด้านการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ</p> <p>จากการดำเนินโครงการดังกล่าว ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ ประสบการณ์ และเกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สรุปรายงานโครงการเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ</p> <table border="1"> <tr> <td>ปัญหา/อุปสรรค</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>ข้อเสนอแนะ</td> <td>การสนับสนุนด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ควรมีการสนับสนุนรายการที่มีการแข่งขันที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น วัสดุ อุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่าเครื่องแต่งกาย เป็นต้น</td> </tr> </table>	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	670,000.- บาท	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	สิงหาคม 2568	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	128,708.- บาท	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	25 – 28 สิงหาคม 2568	ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี	ข้อเสนอแนะ	การสนับสนุนด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ควรมีการสนับสนุนรายการที่มีการแข่งขันที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น วัสดุ อุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่าเครื่องแต่งกาย เป็นต้น
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม															
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	670,000.- บาท															
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	สิงหาคม 2568															
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	128,708.- บาท															
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	25 – 28 สิงหาคม 2568															
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี															
ข้อเสนอแนะ	การสนับสนุนด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ควรมีการสนับสนุนรายการที่มีการแข่งขันที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น วัสดุ อุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่าเครื่องแต่งกาย เป็นต้น															

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
2	324	โครงการกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้า 1-3/62 ข้อ 38	
		แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 2 ข้อ 3	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	1,000,000.- บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มิถุนายน - กรกฎาคม 2568
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	799,748.- บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	26 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 2568
		ผลการดำเนินการ	
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินโครงการกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสถานศึกษาในสังกัด โดยมีผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 2,000 คน เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตำบลบ้านเพชร อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งสิ้น 59 รายการ ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2568 การดำเนินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนา และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้แสดงศักยภาพทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศในเวทีการแข่งขันระดับต่าง ๆ จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้มีการคัดเลือกตัวแทนที่มีศักยภาพเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2568 จำนวน 58 รายการ สามารถผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 8 รายการ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2568 ณ เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผ่านการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง</p> <p style="text-align: center;">สรุปการดำเนินการโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>	
ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณไม่เพียงพอเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของตัวแทน		
ข้อเสนอแนะ	การสนับสนุนด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ควรมีการสนับสนุนรายการที่มีการแข่งขันที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น วัสดุ อุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่าเครื่องแต่งกาย เป็นต้น		

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
3	328-330	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/3 ข้อ 2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผด.02 หน้า 3 ข้อ 5	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	11,263,500.- บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	1. ตุลาคม - ธันวาคม 2567 2. มกราคม - มีนาคม 2568
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	10,972,298.50.- บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	28 ตุลาคม 2567 – 31 กรกฎาคม 2568
		ผลการดำเนินการ	
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการติดตามและกำกับการทำงาน โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และรายจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีไตรมาส กรณีเงินอุดหนุนด้านการศึกษาท้องถิ่น โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้กับนักเรียนในสังกัด : โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 1,003 บาทต่อปี, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 1,083 บาทต่อปี จำนวน 10,928 คน เบิกจ่ายจริง 10,972,298.50.- บาท ดังนี้</p> <p>โอนเงินครั้งที่ 1 วันที่ 28 ตุลาคม 2567 จำนวนเงิน 5,423,117.00 บาท โอนเงินครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2568 จำนวนเงิน 5,316,346.50 บาท โอนเงินครั้งที่ 3 วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 จำนวนเงิน 232,835.00 บาท</p> <p>สรุปผลการดำเนินงาน นักเรียนได้รับการสนับสนุนอย่างทั่วถึง ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ และการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ได้รับการครอบคลุมนักเรียน 10,928 คน สนับสนุนครบทุกคน</p>	
		ปัญหา/อุปสรรค	การยืนยันจำนวนนักเรียนในระบบ LEC เป็นการประมาณการที่ใช้ในการคำนวณเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งไม่ตรงกับฐานข้อมูลที่ต้องเบิกหักผลส่ง
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี		

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี											
4	336-326	<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/7 ข้อ 4 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 3 ข้อ 6</p> <table border="1" data-bbox="339 443 1541 869"> <tr> <td data-bbox="339 443 778 517">หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td data-bbox="778 443 1541 517">กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</td> </tr> <tr> <td data-bbox="339 517 778 591">งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td data-bbox="778 517 1541 591">5,724,300.00.- บาท</td> </tr> <tr> <td data-bbox="339 591 778 665">แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td data-bbox="778 591 1541 665">ตุลาคม 256 - กันยายน 2567</td> </tr> <tr> <td data-bbox="339 665 778 739">งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td data-bbox="778 665 1541 739">5,576,280.00.- บาท</td> </tr> <tr> <td data-bbox="339 739 778 869">ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)</td> <td data-bbox="778 739 1541 869">1 เมษายน 2568 – 31 กรกฎาคม 2568</td> </tr> </table>		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	5,724,300.00.- บาท	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ตุลาคม 256 - กันยายน 2567	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	5,576,280.00.- บาท	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	1 เมษายน 2568 – 31 กรกฎาคม 2568
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม												
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	5,724,300.00.- บาท												
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ตุลาคม 256 - กันยายน 2567												
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	5,576,280.00.- บาท												
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	1 เมษายน 2568 – 31 กรกฎาคม 2568												
ผลการดำเนินการ													
<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้ดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องในการติดตามและกำกับการทำงาน โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และรายจ่ายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีไตรมาส กรณีเงินอุดหนุนด้านการศึกษาท้องถิ่น : โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 500 บาทต่อปี, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 550 บาทต่อปี จำนวน 10,928 คน เบิกจ่ายจริง 10,972,298.50.- บาท ดังนี้</p> <p>โอนเงินครั้งที่ 1 วันที่ 28 ตุลาคม 2567 จำนวนเงิน 5,342,300.00 บาท</p> <p>โอนเงินครั้งที่ 2 วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 จำนวนเงิน 233,950.00 บาท</p> <p>สรุปผลการดำเนินงาน นักเรียนได้รับการสนับสนุนอย่างทั่วถึง ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ และการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ได้รับการครอบคลุมนักเรียน 10,928 คน สนับสนุนครบทุกคน</p>													
ปัญหา/อุปสรรค	การยืนยันจำนวนนักเรียนในระบบ LEC เป็นการประมาณการที่ใช้ในการคำนวณเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งไม่ตรงกับฐานข้อมูลที่ต้องเบิกหักผลส่ง												
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี												

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี		
5	336-338	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ค่าหนังสือเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ		
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/1 ข้อ 1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผด.02 หน้า 4 ข้อ 7		
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	11,743,800.00.- บาท	
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มกราคม - มิถุนายน 2567	
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	11,647,957.00.- บาท	
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	8 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2568	
		ผลการดำเนินการ		
<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้ดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าหนังสือเรียน โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการติดตามและกำกับการดำเนินงาน โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และรายจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 68 งบเงินอุดหนุนด้านการศึกษาท้องถิ่น : โดยสนับสนุนตามระดับชั้นเรียน ดังนี้ : นักเรียนชั้น ม.1 คนละ 808 บาท, ชั้น ม.2 คนละ 921 บาท, ชั้น ม.3 คนละ 996 บาท, ชั้น ม.4 คนละ 1,384 บาท, ชั้น ม.5 คนละ 1,326 บาท และชั้น ม.6 คนละ 1,164 บาทต่อปี รวมทั้งสิ้นจำนวน 10,721 คน เบิกจ่ายจริง 11,647,957.00.- บาท ดังนี้</p> <p>โอนเงินครั้งที่ 1 วันที่ 25 มีนาคม 2568 จำนวนเงิน 10,915,187.00 บาท</p> <p>โอนเงินครั้งที่ 2 วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 จำนวนเงิน 732,770.00 บาท</p> <p>สรุปผลการดำเนินงาน นักเรียนได้รับการสนับสนุนอย่างทั่วถึง ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ และการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ได้รับการครอบคลุมนักเรียน 10,928 คน สนับสนุนครบทุกคน</p>				
ปัญหา/อุปสรรค	การยืนยันจำนวนนักเรียนในระบบ LEC เป็นการประมาณการที่ใช้ในการคำนวณเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งไม่ตรงกับฐานข้อมูลที่ต้องเบิกหักผลส่ง			
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี			

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
6	330-332	<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/5 ข้อ 3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 5 ข้อ 8</p>	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	45,334,000.- บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	1. ตุลาคม - ธันวาคม 2567 2. มกราคม - มีนาคม 2568
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	44,517,320.- บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	28 ตุลาคม 2567 – 31 กรกฎาคม 2568
		ผลการดำเนินการ	
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้ดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องในการติดตามและกำกับการทำงาน โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และรายจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีไตรมาส กรณีเงินอุดหนุนด้านการศึกษาท้องถิ่น โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับนักเรียนในสังกัด : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย คนละ 520 บาทต่อปี จำนวน 10,928 คน เบิกจ่ายจริง 44,517,320.- บาท ดังนี้</p> <p>โอนเงินครั้งที่ 1 วันที่ 28 ตุลาคม 2567 จำนวนเงิน 22,002,880 บาท โอนเงินครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2568 จำนวนเงิน 21,569,794 บาท โอนเงินครั้งที่ 3 วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 จำนวนเงิน 944,646 บาท</p> <p>สรุปผลการดำเนินงาน นักเรียนได้รับการสนับสนุนอย่างทั่วถึง ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ และการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ได้รับการครอบคลุมนักเรียน 10,928 คน สนับสนุนครบทุกคน</p>	
		ปัญหา/อุปสรรค	การยืนยันจำนวนนักเรียนในระบบ LEC เป็นการประมาณการที่ใช้ในการคำนวณเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งไม่ตรงกับฐานข้อมูลที่ต้องเบิกหักผลส่ง
		ข้อเสนอแนะ	ไม่มี

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
7	332-334	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิ่ม) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 1-3/9 ข้อ 5 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 6 ข้อ 9	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	2,900,000.- บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	1. ตุลาคม - ธันวาคม 2567 2. มกราคม - มีนาคม 2568
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	2,876,000.- บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	28 ตุลาคม 2567 – 31 กรกฎาคม 2568
		ผลการดำเนินการ	
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้ดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัวส่วนเพิ่ม) โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องในการติดตามและกำกับการดำเนินงาน โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และรายจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีไตรมาส กรณีเงินอุดหนุนด้านการศึกษาท้องถิ่น โดยสนับสนุนค่าใช้จ่าย ค่าอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียนในสังกัด : โดยเฉพาะโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 300 คน ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง มีคุณภาพและทั่วถึง โดยนักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิ่ม) ในอัตราคนละ 1,000 บาทต่อปี นักเรียนทั้งสิ้น 2,963 คน เบิกจ่ายจริง 2,876,000.- บาท ดังนี้</p> <p>โอนเงินครั้งที่ 1 วันที่ 28 ตุลาคม 2567 จำนวนเงิน 1,419,000 บาท โอนเงินครั้งที่ 2 วันที่ 11 มีนาคม 2568 จำนวนเงิน 1,394,500 บาท โอนเงินครั้งที่ 3 วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 จำนวนเงิน 62,500 บาท</p> <p>สรุปผลการดำเนินงาน นักเรียนได้รับการสนับสนุนอย่างทั่วถึง ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ และการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ได้รับการครอบคลุมนักเรียน 2,963 คน สนับสนุนครบทุกคน</p>	
		ปัญหา/อุปสรรค	การยืนยันจำนวนนักเรียนในระบบ LEC เป็นการประมาณการที่ใช้ในการคำนวณเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งไม่ตรงกับฐานข้อมูลที่ต้องเบิกหักผลส่ง
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี		

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี														
	326-328	<p data-bbox="368 248 1533 342">โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ค่าอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p> <p data-bbox="368 353 1533 443">แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แก้ไข ครั้งที่ 5/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน้า 1-3/7 ข้อ 3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 6 ข้อ 10</p> <table border="1" data-bbox="368 450 1533 898"> <tr> <td data-bbox="368 450 815 517">หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td data-bbox="815 450 1533 517">กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</td> </tr> <tr> <td data-bbox="368 517 815 595">งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td data-bbox="815 517 1533 595">5,652,200.- บาท</td> </tr> <tr> <td data-bbox="368 595 815 696">แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td data-bbox="815 595 1533 696">1. ตุลาคม - ธันวาคม 2567 2. เมษายน - กรกฎาคม 2568</td> </tr> <tr> <td data-bbox="368 696 815 775">งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td data-bbox="815 696 1533 775">5,511,740.- บาท</td> </tr> <tr> <td data-bbox="368 775 815 898">ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)</td> <td data-bbox="815 775 1533 898">28 ตุลาคม 2567 – 31 กรกฎาคม 2568</td> </tr> </table> <p data-bbox="368 904 1533 972" style="text-align: center;">ผลการดำเนินการ</p> <p data-bbox="368 978 1533 1406">องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้ดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ โครงการมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการติดตามและกำกับการทำงาน โดยดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และรายจ่ายของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีไตรมาส งบเงินอุดหนุนด้านการศึกษาท้องถิ่น โดย สนับสนุนค่าใช้จ่าย ค่าอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียนในสังกัด : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น -ตอนปลาย คนละ 520 บาทต่อปี จำนวน 10,928 คน เบิกจ่ายจริง 5,511,740.- บาท ดังนี้</p> <p data-bbox="368 1413 1533 1458">โอนเงินครั้งที่ 1 วันที่ 28 ตุลาคม 2567 จำนวนเงิน 2,724,280 บาท</p> <p data-bbox="368 1464 1533 1509">โอนเงินครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2568 จำนวนเงิน 2,670,460 บาท</p> <p data-bbox="368 1516 1533 1561">โอนเงินครั้งที่ 3 วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 จำนวนเงิน 117,000 บาท</p> <p data-bbox="368 1568 1533 1702">สรุปผลการดำเนินงาน นักเรียนได้รับการสนับสนุนอย่างทั่วถึง ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ และการ ดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ได้รับการครอบคลุมนักเรียน 10,928 คน สนับสนุนครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100</p> <table border="1" data-bbox="368 1709 1533 1930"> <tr> <td data-bbox="368 1709 815 1865">ปัญหา/อุปสรรค</td> <td data-bbox="815 1709 1533 1865">การยืนยันจำนวนนักเรียนในระบบ LEC เป็นการประมาณการ ที่ใช้ในการคำนวณเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง ไม่ตรงกับฐานข้อมูลที่ต้องเบิกหักผลกส่ง</td> </tr> <tr> <td data-bbox="368 1872 815 1930">ข้อเสนอแนะ</td> <td data-bbox="815 1872 1533 1930">ไม่มี</td> </tr> </table>	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	5,652,200.- บาท	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	1. ตุลาคม - ธันวาคม 2567 2. เมษายน - กรกฎาคม 2568	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	5,511,740.- บาท	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	28 ตุลาคม 2567 – 31 กรกฎาคม 2568	ปัญหา/อุปสรรค	การยืนยันจำนวนนักเรียนในระบบ LEC เป็นการประมาณการ ที่ใช้ในการคำนวณเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง ไม่ตรงกับฐานข้อมูลที่ต้องเบิกหักผลกส่ง	ข้อเสนอแนะ	ไม่มี
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม															
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	5,652,200.- บาท															
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	1. ตุลาคม - ธันวาคม 2567 2. เมษายน - กรกฎาคม 2568															
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	5,511,740.- บาท															
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	28 ตุลาคม 2567 – 31 กรกฎาคม 2568															
ปัญหา/อุปสรรค	การยืนยันจำนวนนักเรียนในระบบ LEC เป็นการประมาณการ ที่ใช้ในการคำนวณเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง ไม่ตรงกับฐานข้อมูลที่ต้องเบิกหักผลกส่ง															
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี															

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
9	334-336	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 5/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน้า 1-3/14 ข้อ 5 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 7 ข้อ 11	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	5,751,000.- บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	1. ตุลาคม - ธันวาคม 2567 2. เมษายน - กรกฎาคม 2568
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	5,751,000.- บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	28 ตุลาคม 2567 – 31 กรกฎาคม 2568
ผลการดำเนินการ			
<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้ดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องในการติดตามและกำกับการดำเนินงาน โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และรายจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีไตรมาส กรกฎาคมเงินอุดหนุนด้านการศึกษาท้องถิ่น โดยสนับสนุนค่าใช้จ่าย ค่าอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียนในสังกัด : นักเรียนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนไม่เกิน 36,000 บาทต่อปี และผ่านเกณฑ์การคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ตามเกณฑ์ทุกคน นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ให้กับนักเรียนจำนวน 1,982 คน เบิกจ่ายจริง จำนวน 5,751,000 บาท ดังนี้</p> <p>โอนเงินครั้งที่ 1 วันที่ 28 ตุลาคม 2567 จำนวนเงิน 2,838,000 บาท</p> <p>โอนเงินครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2568 จำนวนเงิน 2,778,000 บาท</p> <p>โอนเงินครั้งที่ 3 วันที่ 5 กันยายน 2568 จำนวนเงิน 135,000 บาท</p> <p>สรุปผลการดำเนินงาน นักเรียนได้รับการสนับสนุนอย่างทั่วถึง ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ และการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ได้รับการครอบคลุม นักเรียน 1,982 คน สนับสนุนครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100</p>			
		ปัญหา/อุปสรรค	การยืนยันจำนวนนักเรียนในระบบ LEC เป็นการประมาณการที่ใช้ในการคำนวณเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งไม่ตรงกับฐานข้อมูลที่ต้องเบิกหักหลักส่ง
		ข้อเสนอแนะ	ไม่มี

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี			
10	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ			
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้า 1-3/1 ข้อ 1			
		แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 2 ข้อ 1			
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	150,000.- บาท		
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	สิงหาคม 2568		
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	41,596.- บาท		
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	25 – 28 สิงหาคม 2568		
		ผลการดำเนินการ			
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และกระตุ้นให้สถานศึกษา ครู และนักเรียน มีความตื่นตัวในการค้นคว้าหาความรู้ รวมทั้งมีโอกาสดูแลถึงความสามารถ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินำตัวแทนนักเรียนพร้อมครูผู้ควบคุม เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ในระหว่างวันที่ 25- 28 สิงหาคม 2568 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวนรวม 18 คน โดยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 จำนวน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๑๑ คน รวม 6 คน ครูผู้ควบคุม 6 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 6 คนผลการแข่งขันได้รับรางวัลชมเชย 2 รางวัล		สรุปผลการดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ	
ปัญหา/อุปสรรค	ตารางกำหนดการสอบแข่งขันช่วงเช้า แต่ตารางกำหนดการสอบสัมภาษณ์ไม่ได้กำหนดไว้ในกำหนดการ ทำให้ผู้เข้าแข่งขันไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง				
ข้อเสนอแนะ	อยากให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานหลักที่เป็นเจ้าภาพในการจัดระดับประเทศ ชี้แจงรายละเอียดการกำหนดตารางการแข่งขันให้ชัดเจน ทั้งการจัดสอบแข่งขัน ข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจะได้สะดวกต่อการจัดทำงบประมาณการเบิกจ่ายของผู้เข้าร่วมแข่งขันต่อไป				

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมและทั่วถึง

1.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
11	295	โครงการประเมินคุณภาพในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้า 1-3/59 ข้อ 36	
		แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 10 ข้อ 1	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	350,000.- บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มีนาคม - สิงหาคม 2568
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	120,540.- บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	1. 27 – 28 มีนาคม 2568 2. 29 มีนาคม – 30 เมษายน 2568
		ผลการดำเนินการ	
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดโครงการประเมินคุณภาพในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์รายงาน SAR พร้อมติดตามและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะของ สมศ. ให้ได้มาตรฐานและต่อเนื่อง โดยดำเนินการ กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2568 และกิจกรรมที่ 2 การติดตามผลการดำเนินงาน และเตรียมพร้อมรับการประเมิน ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 30 เมษายน 2568 ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 170 คน</p> <p>ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100% และสถานศึกษาได้รับการติดตามผลการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมรับการประเมิน 100% การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>	
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี		
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี		

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุน พัฒนา ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้

1.9 แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
12	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเกษตรสมบูรณ์ เพื่อติดตั้งหม้อแปลง ขนาดไม่น้อยกว่า 100 KVA. 3 เฟส 4 สาย โรงเรียนบ้านเป่าวิทยา	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2568 หน้า 1-6/1 ข้อ 1	
		แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 หน้า 2 ข้อ 1	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	432,870.- บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มีนาคม - เมษายน 2568
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	432,870.- บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	21 กุมภาพันธ์ – 18 พฤษภาคม 2568
ผลการดำเนินการ			
<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเกษตรสมบูรณ์ เพื่อติดตั้งหม้อแปลง ขนาดไม่น้อยกว่า 100 KVA. 3 เฟส 4 สาย โรงเรียนบ้านเป่าวิทยา มีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าให้เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ ป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ ลดปัญหาไฟฟ้าดับ และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา โดยดำเนินการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ติดตั้งหม้อแปลง ขนาดไม่น้อยกว่า 100 KVA. 3 เฟส 4 สาย ดำเนินการ ปรับระดับพื้นที่ และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นขนาด 100 KVA. 3 เฟส 4 สาย ณ โรงเรียนบ้านเป่าวิทยา</p> <p>ผลการดำเนินงาน โรงเรียนมีหม้อแปลงขนาดกำลังไฟฟ้าที่มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการใช้งาน จัดกิจกรรม การเรียน การสอน ส่งผลให้ผู้เรียน ผู้สอน และผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>			
ปัญหา/อุปสรรค	<p>1. ด้านงบประมาณ ปัญหา : เนื่องจากโครงการใหม่ไม่ได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) จึงต้องมีการขออนุมัติโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม</p> <p>2. ด้านการดำเนินงาน : เนื่องจากการอุดหนุนการไฟฟ้า ครั้งแรก การติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้าซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยถือปฏิบัติในเรื่องการชำระค่าบริการก่อน จึงจะดำเนินการติดตั้งให้</p>		
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี		

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

1.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี										
13	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	<p>สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามโครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Life)</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แก้ไข ครั้งที่ 6/2568 หน้า 1-3/1 ข้อ 1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2568 หน้า 2 ข้อ 1</p> <table border="1"> <tr> <td>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td>1,600,000.- บาท</td> </tr> <tr> <td>แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td>สิงหาคม - กันยายน 2568</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td>1,600,000.- บาท</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)</td> <td>1 – 25 กันยายน 2568</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">ผลการดำเนินการ</p> <p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามโครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Life) เพื่อขยายโอกาสในการเรียนรู้ทักษะโค้ดดิ้ง ทั้งด้านหลักสูตร องค์ความรู้ และด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนโค้ดดิ้ง รวมถึงทั้งเพิ่มทักษะสำหรับบุคลากรผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 24 แห่ง ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรียนโค้ดดิ้ง พัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Life) ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ บริษัท พิกซ์ แอสโซซิเอท จำกัด แยกเป็น โรงเรียนขนาด L จำนวน 4 แห่ง ๆ ละ 100,000 บาท ประกอบด้วย 1. โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 2. โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 3. โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 4. โรงเรียนบ้านเป่าวิทยา และโรงเรียนขนาด M จำนวน 20 แห่ง ๆ ละ 60,000 บาท ประกอบด้วย 1. โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน 2. โรงเรียนนวัตกรรมเข้มศาสตร์นุสรณ์ 3. โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 4. โรงเรียนกลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา 5. โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ 6. โรงเรียนกวางใจศึกษา 7. โรงเรียนบ้านเตื่อวิทยาคม 8. โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา 9. โรงเรียนมัธยมหนองศาลา 10. โรงเรียนบ้านหันวิทยา 11. โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 12. โรงเรียนสระพังวิทยาคม 13. โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม 14. โรงเรียนโนนกอวิทยา 15. โรงเรียนหนองขามวิทยา 16. โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 17. โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา 18. โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี 19. โรงเรียนโนนศรีวิทยา 20. โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม</p>	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	1,600,000.- บาท	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	สิงหาคม - กันยายน 2568	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	1,600,000.- บาท	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	1 – 25 กันยายน 2568
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม											
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	1,600,000.- บาท											
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	สิงหาคม - กันยายน 2568											
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	1,600,000.- บาท											
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	1 – 25 กันยายน 2568											

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
		ผลการดำเนินการ	
		ผลการดำเนินงาน สถานศึกษามีอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจ การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ	
		ปัญหา/อุปสรรค	<p>1.ด้านงบประมาณ : ปัญหา เนื่องจากโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาตามโครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Life) ไม่ได้ตั้งงบประมาณในการดำเนินการไว้ จึงจำเป็นต้องโอนจ่ายงบประมาณ</p> <p>2. ด้านการดำเนินงาน : เนื่องจากการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และหน่วยงานที่ได้จัดสรรงบประมาณการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงทำให้การประสานงานด้านต่าง ๆ ขาดความคล่องตัว</p>
		ข้อเสนอแนะ	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

1.3 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ข้อบัญญัติหน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี			
14	296	โครงการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ			
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้า 1-3/83 ข้อ 54			
		แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 14 ข้อ 1			
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	250,000.- บาท		
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มีนาคม 2568		
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	228,400.- บาท		
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด)	24 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2568		
		ผลการดำเนินการ			
		องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดทำพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 26 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนของการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และสามารถจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเข้าประกวดแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น โดยได้จัดอบรมให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2568 ณ ห้องประชุมภูคิง ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ครูในสังกัด จำนวน 105 คน และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 115 คน			
ผลการดำเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ มีความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 96.00 ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ					
ปัญหา/อุปสรรค	ข้อจำกัดด้านงบประมาณ สถานที่อบรมและสิ่งอำนวยความสะดวกไม่พร้อม เช่น ห้องสุขา และที่จอดรถ				
ข้อเสนอแนะ	ผู้จัดทำแผนการศึกษาของสถานศึกษา มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลด้านการจัดทำแผนการศึกษา ระดับประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต				

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
16	303	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ” โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้า 1-3/55 ข้อ 32	
		แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 14 ข้อ 3	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก		กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร		20,000.-บาท	
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้		มิถุนายน - กรกฎาคม 2568	
งบประมาณที่ดำเนินการจริง		19,000.-บาท	
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)		29 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2568	
ผลการดำเนินการ			
<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ” สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยมีครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2568 ณ ห้องประชุมภูคิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ การดำเนินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นการสื่อสารสำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งยกระดับความรู้ ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>ผลการดำเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 94.08 ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด สรุปผลการดำเนินโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ</p>			
ปัญหา/อุปสรรค		ไม่มี	
ข้อเสนอแนะ		ไม่มี	

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
18	305	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม” โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้า 1-3/46 ข้อ 27 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 15 ข้อ 5	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	20,000.-บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มิถุนายน - กรกฎาคม 2568
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	19,925.-บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	18 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2568
		ผลการดำเนินการ	
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม” สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยมีครูบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2568 ณ ห้องประชุมภูคิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ การดำเนินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างเสริมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตลอดจนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม</p> <p>ผลการดำเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 91.33 ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด สรุปผลการดำเนินโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	
		ปัญหา/อุปสรรค	ห้วงระยะเวลาในการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน เนื่องจากศูนย์การเรียนรู้ไม่สามารถดำเนินการให้ได้
		ข้อเสนอแนะ	ควรมีการประชุมเพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการวางแผนการจัดโครงการในปีงบประมาณถัดไป

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
19	302	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์” โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้า 1-3/54 ข้อ 31 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 16 ข้อ 6	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	20,000.-บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มีนาคม - เมษายน 2568
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	19,980.-บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	6 – 14 พฤษภาคม 2568
		ผลการดำเนินการ	
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์” สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยมีครูผู้สอนคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 ณ โรงเรียนบ้านเป่าวิทยา อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ การดำเนินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการออกแบบและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p> <p>ผลการดำเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 88.28 ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด สรุปผลการดำเนินโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	
		ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี
		ข้อเสนอแนะ	ไม่มี

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
20	302	<p>โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์” โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้า 1-3/48 ข้อ 28 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 16 ข้อ 7</p>	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	20,000.-บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	เมษายน – พฤษภาคม 2568
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	19,995.-บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	27 ธันวาคม 2567 – 7 มกราคม 2568
		ผลการดำเนินการ	
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์” สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยมีครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2568 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ การดำเนินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการจัดการเรียนรู้ รวมถึงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาการเรียนรู้อด้านคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น</p> <p>ผลการดำเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 96.23 ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด สรุปผลการดำเนินโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	
		ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี
		ข้อเสนอแนะ	ไม่มี

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
21	304	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 1-3/20 ข้อ 9 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 16 ข้อ 8	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	20,000.-บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มิถุนายน – กรกฎาคม 2568
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	59,830.-บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	22 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2568
ผลการดำเนินการ			
<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยมีครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 ณ ห้องประชุมทิวสนวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ การดำเนินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณให้สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการค้นหา ประเมิน จัดการ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูลหรือสารสนเทศ ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้ครูสามารถออกแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สื่อดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง และสามารถทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม</p> <p>ผลการดำเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 91.53 ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด สรุปผลการดำเนินโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ</p>			
		ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ จึงต้องมีการโอนงบประมาณเพิ่มจากงบประมาณที่ตั้งไว้
		ข้อเสนอแนะ	ไม่มี

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
22	303	<p>โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย” โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้า 1-3/45 ข้อ 26</p> <p>แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 17 ข้อ 9</p>	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	20,000.-บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มีนาคม – เมษายน 2568
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	9,095.-บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	28 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2568
		ผลการดำเนินการ	
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย” สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยมีครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568 ณ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ การดำเนินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพในการวางแผนและดำเนินการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p>ผลการดำเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 97.90 ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด สรุปผลการดำเนินโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	
		ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี
		ข้อเสนอแนะ	ไม่มี

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
23	306	<p>โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้า 1-3/56 ข้อ 33 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 17 ข้อ 10</p>	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	20,000.-บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มิถุนายน – กรกฎาคม 2568
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	19,980.-บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	4 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2568
		ผลการดำเนินการ	
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยมีครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 ณ โรงเรียนกวางโจนศึกษา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ การดำเนินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนการเขียนแผนการจัดการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อีกทั้งเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>ผลการดำเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 91.10 ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด สรุปผลการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นอย่างดี</p>	
		ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี
		ข้อเสนอแนะ	ไม่มี

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
24	305	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา” โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้า 1-3/42 ข้อ 24		แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 17 ข้อ 11	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก		กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร		20,000.-บาท	
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้		มิถุนายน – กรกฎาคม 2568	
งบประมาณที่ดำเนินการจริง		16,900-บาท	
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)		1 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2568	
ผลการดำเนินการ			
<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา” สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยมีครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2568 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ การดำเนินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาการเรียนรู้ด้านสุขศึกษาและพลศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในกลุ่มสาระดังกล่าว</p> <p>ผลการดำเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 98.20 ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด สรุปผลการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>			
ปัญหา/อุปสรรค		ไม่มี	
ข้อเสนอแนะ		ไม่มี	

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
25	299	โครงการพัฒนาสมรรถนะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้า 1-3/37 ข้อ 21		แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 18 ข้อ 14	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก		กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร		150,000.-บาท	
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้		พฤษภาคม 2568	
งบประมาณที่ดำเนินการจริง		349,010-บาท	
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)		22 - 23 พฤษภาคม 2568	
ผลการดำเนินการ			
<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 26 โรงเรียน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และวิทยากรรวมเข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงาน ทั้งสิ้นจำนวน 100 คน ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2568 ณ โรงแรมหาดทรายทองรีสอร์ท และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี</p> <p>การดำเนินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาและสถานศึกษาในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างความกระตือรือร้น ความเต็มใจ และความทุ่มเทในการเข้าร่วมพัฒนาการศึกษา ร่วมกับสถานศึกษา</p> <p>ผลการดำเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 93.93 ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด สรุปผลการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>			
ปัญหา/อุปสรรค		ไม่มี	
ข้อเสนอแนะ		คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษา ต้องการให้คณะกรรมการสถานศึกษาทุกคน เข้าร่วมโครงการเนื่องจากได้รับความรู้ และประสบการณ์เพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาและบริหารการจัดการศึกษาของตนเอง	

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
26	296	<p>โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2568</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้า 1-3/57 ข้อ 34 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 17 ข้อ 20</p>	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	200,000.-บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2568
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	133,240-บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	27 - 28 กุมภาพันธ์ 2568
		ผลการดำเนินการ	
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) สำหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2568 จำนวน 26 โรงเรียน โดยมีผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม จำนวน 142 คน ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2568 ณ ห้องประชุมภูคิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>การดำเนินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและสอดคล้องกับบริบท รวมทั้งธรรมชาติของผู้เรียน</p> <p>ผลการดำเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 88.73 ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด สรุปผลการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	
		ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี
		ข้อเสนอแนะ	จากการดำเนินโครงการฯ ประจำปี 2568 ซึ่งงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอ ทำให้เกิดข้อจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม เนื่องจากโครงการมีความสำคัญมาก

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
27	340	โครงการจัดกิจกรรมวันครู	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้า 1-3/36 ข้อ 20	
		แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 22 ข้อ 23	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	300,000.-บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มกราคม 2568
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	258,400.-บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	12 ธันวาคม 2567 – 16 มกราคม 2568
		ผลการดำเนินการ	
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันครู ในวันที่ 16 มกราคม 2568 ณ หอประชุมทิวสน วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รวมกว่า 800 คน เข้าร่วมกิจกรรมพิธีกรรมทางศาสนา พิธีพุทธ และพิธีพราหมณ์ และพิธีมอบรางวัล ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา</p> <p>การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ เทิดทูนและยกย่องเชิดชูเกียรติครู รวมทั้งพัฒนาวิชาชีพครู ดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ตลอดจนสร้างขวัญ กำลังใจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา</p> <p>ผลการดำเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 91.51 ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด สรุปผลการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี		
ข้อเสนอแนะ	หากมีนโยบายให้หน่วยงานที่จัดการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมควรประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง และรวดเร็วเพื่อเตรียมการต่างๆ		

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา นันทนาการและการออกกำลังกาย

1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี										
28	383	<p>โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้า 1-8/18 ข้อ 9 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 25 ข้อ 1</p> <table border="1"> <tr> <td>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td>1,700,000.-บาท</td> </tr> <tr> <td>แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td>ตุลาคม 2567 - กุมภาพันธ์ 2568</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td>2,591,858.-บาท</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)</td> <td>11 ธันวาคม 2567 – 7 กันยายน 2568</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">ผลการดำเนินการ</p> <p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน และนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พัฒนาความสามารถทางด้านกีฬา และส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ฝึกสอน บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 26 แห่ง ระหว่างรอบคัดเลือกตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2567 เข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รวมจำนวน 2,000 คน 2. ส่งนักกีฬาตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการแข่งขัน รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 39 “ขอนแก่นเกมส์” จำนวน 11 ชนิด ระหว่างวันที่ 11- 20 ธันวาคม 2567 โดยมีผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รวมจำนวน 600 คน 3. ส่งนักกีฬาตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ครั้งที่ 39 “เมืองคนดีเกมส์” จำนวน 8 ชนิด ระหว่างวันที่ 16 - 25 มกราคม 2568 โดยมีผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รวมจำนวน 118 คน 	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	1,700,000.-บาท	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ตุลาคม 2567 - กุมภาพันธ์ 2568	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	2,591,858.-บาท	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	11 ธันวาคม 2567 – 7 กันยายน 2568
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม											
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	1,700,000.-บาท											
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ตุลาคม 2567 - กุมภาพันธ์ 2568											
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	2,591,858.-บาท											
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	11 ธันวาคม 2567 – 7 กันยายน 2568											

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
		ผลการดำเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 89.19 ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด สรุปผลการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
	ปัญหา/อุปสรรค	-การจัดการแข่งขันช้านานเกินไป แล้วปีรอบการแข่งขันเกินไป บางวันแข่ง 2 รอบ ทำให้นักกีฬาเมื่อยล้า แสดงความสามารถได้ไม่เต็มที่	
	ข้อเสนอแนะ	-ควรสนับสนุนชุดกีฬาและอุปกรณ์ที่เหมาะสมให้นักกีฬาในรอบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ เพื่อสร้างความพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน และเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันอย่างเต็มศักยภาพ -ควรจัดสนามแข่งขันให้อยู่ในเขตเมืองหรือพื้นที่เข้าถึงได้สะดวก เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ สนับสนุนให้การจัดการแข่งขันเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ	

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
29	385	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาให้กับโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้า 1-3/20 ข้อ 10	
		แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 25 ข้อ 2	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	1,000,000.-บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	96,000.-บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	10 มีนาคม 2568 – 28 เมษายน 2568
		ผลการดำเนินการ	
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาให้กับโรงเรียนในสังกัด โดยมีผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมและแข่งขันวอลเลย์บอลในร่ม และแฮนด์บอลชายหาด จำนวน 32 คน ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม – 28 เมษายน 2568</p> <p>โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้นักเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศในแต่ ละชนิดกีฬา ส่งเสริมความรู้ความสามารถของบุคลากรทางการศึกษาเพื่อนำไปพัฒนาการกีฬาของโรงเรียนในสังกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมุ่งเน้นการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศทั้งใน ระดับภาค ระดับประเทศ และรายการต่าง ๆ ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬา</p> <p>ผลการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อโครงการคิดเป็นร้อยละ 87.16 ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด สรุปผลการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้</p>	
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี		
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี		

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
30	385	โครงการจัดแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้า 1-8/22 ข้อ 11	
		แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 25 ข้อ 2	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	300,000.-บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	198,400.-บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	22 – 30 มิถุนายน 2568
		ผลการดำเนินการ	
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด “วอลเลย์บอล อบจ.ชัยภูมิ” ระหว่างวันที่ 22–30 มิถุนายน 2568 ณ โรงยิมสิริวัฒนวี สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยมีผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาเยาวชนภายในจังหวัดเข้าร่วมจำนวน 585 คน</p> <p>โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี พัฒนาทักษะกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัดและระดับประเทศ และสนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลดการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด</p> <p>ผลการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อโครงการคิดเป็นร้อยละ 91.69 ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด สรุปผลการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้</p>	
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี		
ข้อเสนอแนะ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ควรให้มีการจัดการแข่งขันทุกปี 2. จัดการแข่งขันให้หลายรุ่นมากกว่านี้ 		

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
31	384	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลชัยภูมิคัพ	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ข้อ 11 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 26 ข้อ 5	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	582,100.-บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	552,174.-บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	31 พฤษภาคม – 13 กรกฎาคม 2568
		ผลการดำเนินการ	
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอล “ชัยภูมิคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568” ระหว่างวันที่ 22-30 มิถุนายน 2568 ณ โรงยิมสิริวัฒนาภิรมย์ สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้ให้นักกีฬาประชาชนจาก 16 อำเภอเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นประชาชนทั่วไป และรุ่นอาวุโส โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 800 คน</p> <p>โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการแข่งขัน แสดงออกถึงความมีระเบียบวินัยและน้ำใจนักกีฬา และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นหลัง รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาทักษะฟุตบอลเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดและระดับประเทศ</p> <p>ผลการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อโครงการคิดเป็นร้อยละ 94.99 ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด สรุปผลการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้</p>	
		ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี
ข้อเสนอแนะ	<ol style="list-style-type: none"> 1. เห็นควรบริหารจัดการขยะให้ดีกว่านี้ 2. สถานที่จอดรถไม่เป็นระเบียบ 3. ห้องน้ำไม่สะอาด 		

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุนศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาชาวบ้าน

1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี														
32	387	<p>โครงการส่งเสริมงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2568</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้า 1-8/4 ข้อ 2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 28 ข้อ 1</p> <table border="1"> <tr> <td>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td>500,000.-บาท</td> </tr> <tr> <td>แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td>มกราคม 2568</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td>729,000.-บาท</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)</td> <td>12 – 20 มกราคม 2568</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">ผลการดำเนินการ</p> <p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 12-20 มกราคม 2568 ณ เวทีท้องถิ่น บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล มีการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง การประกวดนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม แสดงและผู้ชมไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 คน</p> <p>โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าใจประวัติศาสตร์ และเกิดความภาคภูมิใจในจังหวัดชัยภูมิ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และรำลึกถึงคุณงามความดีของพระยาภักดีชุมพล ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ผลการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อโครงการคิดเป็นร้อยละ 88.71 ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัด สรุปผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายของโครงการ</p> <table border="1"> <tr> <td>ปัญหา/อุปสรรค</td> <td>ปัญหาด้านการติดต่อประสานงานเนื่องจากต้องประสานกับภาครัฐ ภาคเอกชน สถานการศึกษาในสังกัด และหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย จึงทำให้การประสานงานด้านต่างๆขาดความคล่องตัว</td> </tr> <tr> <td>ข้อเสนอแนะ</td> <td>การดำเนินการโครงการส่งเสริมงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2568 ตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ ทำให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้องโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม เห็นควรตั้งงบประมาณในปีถัดไปเพิ่มขึ้น</td> </tr> </table>	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	500,000.-บาท	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มกราคม 2568	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	729,000.-บาท	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	12 – 20 มกราคม 2568	ปัญหา/อุปสรรค	ปัญหาด้านการติดต่อประสานงานเนื่องจากต้องประสานกับภาครัฐ ภาคเอกชน สถานการศึกษาในสังกัด และหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย จึงทำให้การประสานงานด้านต่างๆขาดความคล่องตัว	ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการโครงการส่งเสริมงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2568 ตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ ทำให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้องโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม เห็นควรตั้งงบประมาณในปีถัดไปเพิ่มขึ้น
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม															
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	500,000.-บาท															
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มกราคม 2568															
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	729,000.-บาท															
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	12 – 20 มกราคม 2568															
ปัญหา/อุปสรรค	ปัญหาด้านการติดต่อประสานงานเนื่องจากต้องประสานกับภาครัฐ ภาคเอกชน สถานการศึกษาในสังกัด และหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย จึงทำให้การประสานงานด้านต่างๆขาดความคล่องตัว															
ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการโครงการส่งเสริมงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2568 ตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ ทำให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้องโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม เห็นควรตั้งงบประมาณในปีถัดไปเพิ่มขึ้น															

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
33	387	โครงการส่งเสริมงานประเพณีบุญเดือนหก	
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้า 1-8/6 ข้อ 3		แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 28 ข้อ 2	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก		กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร		200,000.-บาท	
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้		มกราคม - พฤษภาคม 2568	
งบประมาณที่ดำเนินการจริง		200,000.-บาท	
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)		30 เมษายน 2568	
ผลการดำเนินการ			
<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมงานประเพณีบุญเดือนหก ในวันที่ 30 เมษายน 2568 โดยมีเยาวชน ประชาชนในจังหวัดชัยภูมิและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ครู พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรม 400 คน จัดขบวนแห่บายศรีเพื่อถวายแด่เจ้าพ่อพญาแล ตามเส้นทางที่กำหนดโดยเริ่มตั้งแต่ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ ผ่านอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ไปจนถึง ศาลเจ้าพ่อพญาแล หนองปลาเฒ่า</p> <p>โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานจารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของประเพณีบุญเดือนหก ส่งเสริมให้ชาวจังหวัดชัยภูมิ รวมถึงองค์กรภาครัฐและเอกชน ระลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าพ่อพญาแล และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชน และชุมชนท้องถิ่น</p> <p>ผลการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 93.96 ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัด สรุปผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายของโครงการ</p>			
ปัญหา/อุปสรรค		ปัญหาด้านงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการจัดการประกวดเนื่องจากการประกวดเป็นงานฝีมือ	
ข้อเสนอแนะ		เห็นควรเพิ่มวงเงินงบประมาณเพื่อจัดการประกวดบายศรี	

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
34	386	โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา)	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 1-8/4 ข้อ 3	
		แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 28 ข้อ 2	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	100,000.-บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	กุมภาพันธ์ 2568
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	97,200.-บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	12 กุมภาพันธ์ 2568
		ผลการดำเนินการ	
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2568 ณ วัดอัมพา ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ครู พนักงานจ้าง ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และนักเรียน ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน 1. จัดนิทรรศการเพื่อศึกษาความสำคัญและประวัติความเป็นมาของวันมาฆบูชา 2. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน 3. พระภิกษุสงฆ์ เทศนาธรรม และจัดกิจกรรมหิ้วกระเป่าเข้าวัด 4. จัดนิทรรศการกิจกรรมหลักธรรมน่ารู้ (ตอบคำถาม, วาดภาพพระบายสี) อิทธิบาท 4 / เบญจศีล / ชั้น 5 / อริยสัจ 4 / สังคหวัตถุ 4 / พรหมวิหาร 4</p> <p>โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังศีลธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชนให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สนับสนุนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป และส่งเสริมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาและหน่วยงานองค์กรภาครัฐ</p> <p>ผลการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 95.80 ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัด สรุปผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายของโครงการ</p>	
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี		
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
 2.7 แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี														
35	370	<p>โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้า 2-7/24 ข้อ 17 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 31 ข้อ 4</p> <table border="1"> <tr> <td>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td>กองสวัสดิการสังคม</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td>100,000.- บาท</td> </tr> <tr> <td>แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td>มิถุนายน - สิงหาคม 2568</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td>90,378.- บาท</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)</td> <td>15 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2568</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">ผลการดำเนินการ</p> <p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2568 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2568 ณ ห้องประชุมภูคิง ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยมีประธานกองทุน ผู้แทนกองทุน และคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล/เทศบาลในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมจำนวน 160 คน</p> <p>โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ และสามารถพัฒนางานกองทุนอย่างมีอาชีพ สร้างวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนตามหลักการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน</p> <p>ผลการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 89.91 ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัด สรุปผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายของโครงการ</p> <table border="1"> <tr> <td>ปัญหา/อุปสรรค</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>ข้อเสนอแนะ</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table>	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองสวัสดิการสังคม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	100,000.- บาท	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มิถุนายน - สิงหาคม 2568	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	90,378.- บาท	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	15 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2568	ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี	ข้อเสนอแนะ	ไม่มี
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองสวัสดิการสังคม															
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	100,000.- บาท															
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มิถุนายน - สิงหาคม 2568															
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	90,378.- บาท															
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	15 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2568															
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี															
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี															

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
37	369	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 2-7/1 ข้อ 1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผด.02 หน้า 33 ข้อ 8	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองสวัสดิการสังคม
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	500,000.- บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	กุมภาพันธ์ - กันยายน 2568
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	461,064.- บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	2 – 4 เมษายน 2568
		ผลการดำเนินการ	
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (การเลี้ยงสัตว์น้ำจืด) ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดนครพนม ในระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 2568 โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา วิชาทกิจชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 80 คน และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 90 คน</p> <p>โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะในการเพาะพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืด สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตให้เพียงพอต่อการบริโภคในพื้นที่ ตลอดจนพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรมีรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน</p> <p>ผลการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.00 ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด ผู้เข้ารับการอบรมมีการขับเคลื่อนต่อโยรวมกลุ่มเพาะพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืด จำหน่าย เฉลี่ยเดือนละ 6,000 บาท สรุปผลการดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>	
		ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนในสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

2.12 แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	ข้อบัญญัติ ติหน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี										
38	206	<p>โครงการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2568</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แก้ไข ครั้งที่ 3/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 หน้า 2-12/1 ข้อ 1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผด.02 หน้า 39 ข้อ 1</p> <table border="1"> <tr> <td>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td>กองสวัสดิการสังคม</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td>5,000,000.- บาท</td> </tr> <tr> <td>แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td>ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td>5,000,000.- บาท</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)</td> <td>1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">ผลการดำเนินการ</p> <p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยได้ตั้งงบประมาณดำเนินโครงการ จำนวน 5,000,000.-บาท และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา จัดสรรงบประมาณสมทบ จำนวน 5,000,000.-บาท รวมเงินงบประมาณของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 10,000,000.-บาท เพื่อดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยจัดบริการและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อความจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายได้แก่ คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เป้าหมายไม่น้อยกว่า 5,515 คน</p> <p>โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ได้ดำเนินโครงการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2568 ผู้เข้าร่วม จำนวน 76 คน (หลัง) 2. โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ด้านการจัดทากายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการ จำนวน 14 โครงการ 14 หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2568 ผู้เข้าร่วม จำนวน 1,400 คน 3. โครงการฟื้นฟูสุขภาพกายใจ ผู้สูงอายุด้วยโยคะเบื้องต้น ประจำปี 2568 ผู้เข้าร่วม จำนวน 60 คน 	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองสวัสดิการสังคม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	5,000,000.- บาท	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	5,000,000.- บาท	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองสวัสดิการสังคม											
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	5,000,000.- บาท											
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568											
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	5,000,000.- บาท											
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568											

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
		<p>4. โครงการเยี่ยมบ้านสูงอายุเพื่อการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ประจำปี 2568 ผู้เข้าร่วม จำนวน 80 คน</p> <p>5. โครงการอบรมฟื้นฟูสุขภาพกายใจ ผู้สุขภาพจิต ด้วยลีลาศบำบัด ประจำปี 2568 ผู้เข้าร่วม จำนวน 60 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,676 คน</p> <p>ผลการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 95.16 ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์แต่ยังไม่ เป้าหมายของโครงการ เนื่องจากเป้าหมายตั้งไว้สูงเกินกว่าผลการดำเนินการที่แท้จริง</p>
	ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี
	ข้อเสนอแนะ	ไม่มี

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
39	196	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 หน้า 2-12/1 ข้อ 1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผด.02 หน้า 40 ข้อ 2	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองสวัสดิการสังคม
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	1,000,000.- บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	992,360.- บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
		ผลการดำเนินการ	
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการโครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ สามารถพึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตอย่างมั่นคง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ได้สงเคราะห์ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ให้ได้รับค่าพาหนะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 948 คน</p> <p>ผลการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมโครงการความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.93 ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับค่าใช้จ่ายสำหรับ การเข้าถึงบริการสาธารณสุขและได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง, ได้รับการดูแลจากภาครัฐ โดยเสมอภาคและเท่าเทียมส่งผลให้เกิดขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิต สร้างผลการดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>	
ปัญหา/อุปสรรค	การส่งแบบคำร้องขอรับค่าพาหนะในการเดินทางเข้าไปรับการรักษา ที่โรงพยาบาลจาก อปท.ในเขตพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ มีรายละเอียด ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ทำให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ		
ข้อเสนอแนะ	จัดทำหนังสือชักชวน การขอรับค่าพาหนะในการเดินทางเข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล ให้แก่ อปท.ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมโรค การฟื้นฟูสภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อม

2.4 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
40	351	โครงการเสริมพลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดชัยภูมิ	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้า 2-4/14 ข้อ 11 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผด.02 หน้า 41 ข้อ 2	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองสวัสดิการสังคม
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	500,000.- บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มกราคม - สิงหาคม 2568
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	500,000.- บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	19 – 31 มีนาคม 2568
		ผลการดำเนินการ	
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินโครงการเสริมพลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค รวมถึงสร้างเสริมสุขภาพและความรอบรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพของตนเองและชุมชน ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ โดยการจัดฝึกอบรมให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ระหว่างวันที่ 19 - 31 มีนาคม 2568 ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ทั้ง 16 อำเภอ อสม. ที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 5,000 คน</p> <p>ผลการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมโครงการความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 80.46 ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานกับชุมชน เกิดทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพของตนเองและชุมชน และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองและชุมชนได้ และได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการดำเนินงานสุขภาพชุมชนในเขตพื้นที่ได้อย่างเข้มแข็ง สรุปผลการดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>	
		ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี
ข้อเสนอแนะ	ได้ประสบการณ์ และได้รับความรู้ หากมีโอกาสอยากให้จัดอีกครั้ง เพื่อให้ อสม. ได้มีความรู้ความเข้าใจการสร้างเสริมสุขภาพของตนเองและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ 6 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี														
41	426	<p>โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (กิจกรรมการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE)</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 หน้า 2-7/8 ข้อ 6 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผด.02 หน้า 44 ข้อ 3</p> <table border="1"> <tr> <td>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td>กองสาธารณสุข</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td>500,000.- บาท</td> </tr> <tr> <td>แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td>มกราคม - กรกฎาคม 2568</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td>490,920.- บาท</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)</td> <td>26 ธันวาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2568</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">ผลการดำเนินการ</p> <p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (กิจกรรมการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างพื้นที่และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ให้สามารถรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ เสริมสร้างความสุข และปลูกฝังค่านิยมที่ดี ห่างไกลจากยาเสพติด พร้อมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนกล้าแสดงออก แสดงศักยภาพของตนเอง และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ตลอดจนเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างสมาชิกและเครือข่าย</p> <p>ผลการดำเนินงาน ครูและนักเรียนในสังกัดได้เข้าร่วมประกวดและนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 26–27 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมจามจรี โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ และเข้าร่วมในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 26–28 มกราคม พ.ศ. 2568 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 427 คน แบ่งเป็นครูและนักเรียนจำนวน 419 คน และผู้บริหารรวมถึงเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข จำนวน 8 คน</p> <p>สรุปผลการดำเนินงาน โครงการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ให้เยาวชน ลดพฤติกรรมเสี่ยงจากยาเสพติด และส่งเสริมความกล้าแสดงออก เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและสถาบัน พร้อมทั้งได้พัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสม โครงการยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันยาเสพติดในเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 85.83 ตามตัวชี้วัดที่กำหนด การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p> <table border="1"> <tr> <td>ปัญหา/อุปสรรค</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>ข้อเสนอแนะ</td> <td>นักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสังกัดได้ประสบการณ์อยากให้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุกปี</td> </tr> </table>	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองสาธารณสุข	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	500,000.- บาท	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มกราคม - กรกฎาคม 2568	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	490,920.- บาท	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	26 ธันวาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2568	ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี	ข้อเสนอแนะ	นักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสังกัดได้ประสบการณ์อยากให้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุกปี
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองสาธารณสุข															
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	500,000.- บาท															
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มกราคม - กรกฎาคม 2568															
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	490,920.- บาท															
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	26 ธันวาคม 2567 – 15 กรกฎาคม 2568															
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี															
ข้อเสนอแนะ	นักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสังกัดได้ประสบการณ์อยากให้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุกปี															

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ 7 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกัน
อุบัติเหตุ และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี														
42	248	<p>โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2568</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/2 ข้อ 2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผด.02 หน้า 45 ข้อ 1</p> <table border="1"> <tr> <td>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td>สำนักปลัด อบจ.</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td>40,000.-บาท</td> </tr> <tr> <td>แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td>กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2567</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td>30,000.-บาท</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)</td> <td>23 เมษายน – 9 มิถุนายน 2568</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">ผลการดำเนินการ</p> <p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569 ณ ห้องประชุมภูคิง ชั้น 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในหน่วยงานราชการ สถานประกอบการ และสถานศึกษา สร้างความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัย และเตรียมความพร้อมให้บุคลากรสามารถรับมือเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างถูกต้อง</p> <p>ผลการดำเนินงาน การอบรม ประกอบด้วย ภาควรรายและสาธิต รวมทั้งฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่ การช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การทำ CPR และการใช้เครื่อง AED การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง รวมถึงการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามแผนเผชิญเหตุ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 136 คน</p> <p>สรุปผลการดำเนินงาน ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการดับเพลิง สามารถนำไปใช้ได้ถูกต้อง มีความมั่นใจในระบบความปลอดภัยมากขึ้น และมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.15 ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด</p> <table border="1"> <tr> <td>ปัญหา/อุปสรรค</td> <td>ด้านงบประมาณ ปัญหา คือ การตั้งงบประมาณไว้เพียง 40,000.-บาท จึงทำให้การจัดทำโครงการอย่างจำกัด ด้านดำเนินการ ปัญหา คือ เนื่องจากเป็นการอบรมครั้งแรกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ขาดความเข้าใจในการเตรียมการ และการฝึกปฏิบัติตามแผนอพยพหนีไฟ</td> </tr> <tr> <td>ข้อเสนอแนะ</td> <td>เห็นควรเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงแผนงบประมาณให้เหมาะสมและเพียงพอต่อกลุ่มเป้าหมาย และนโยบายที่สอดคล้องของนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</td> </tr> </table>	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักปลัด อบจ.	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	40,000.-บาท	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2567	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	30,000.-บาท	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	23 เมษายน – 9 มิถุนายน 2568	ปัญหา/อุปสรรค	ด้านงบประมาณ ปัญหา คือ การตั้งงบประมาณไว้เพียง 40,000.-บาท จึงทำให้การจัดทำโครงการอย่างจำกัด ด้านดำเนินการ ปัญหา คือ เนื่องจากเป็นการอบรมครั้งแรกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ขาดความเข้าใจในการเตรียมการ และการฝึกปฏิบัติตามแผนอพยพหนีไฟ	ข้อเสนอแนะ	เห็นควรเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงแผนงบประมาณให้เหมาะสมและเพียงพอต่อกลุ่มเป้าหมาย และนโยบายที่สอดคล้องของนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักปลัด อบจ.															
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	40,000.-บาท															
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2567															
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	30,000.-บาท															
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	23 เมษายน – 9 มิถุนายน 2568															
ปัญหา/อุปสรรค	ด้านงบประมาณ ปัญหา คือ การตั้งงบประมาณไว้เพียง 40,000.-บาท จึงทำให้การจัดทำโครงการอย่างจำกัด ด้านดำเนินการ ปัญหา คือ เนื่องจากเป็นการอบรมครั้งแรกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ขาดความเข้าใจในการเตรียมการ และการฝึกปฏิบัติตามแผนอพยพหนีไฟ															
ข้อเสนอแนะ	เห็นควรเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงแผนงบประมาณให้เหมาะสมและเพียงพอต่อกลุ่มเป้าหมาย และนโยบายที่สอดคล้องของนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ															

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน ครุภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน

2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี														
43	521	<p>โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโป่ง ตำบลวังตะเฒ่า อำเภอนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แก้ไข ครั้งที่ 10/2567 หน้า 2-9/2 ข้อ 2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 48 ข้อ 1</p> <table border="1"> <tr> <td>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td>กองช่าง</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td>404,000.- บาท</td> </tr> <tr> <td>แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td>มกราคม - สิงหาคม 2568</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td>403,500.- บาท</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)</td> <td>20 พฤษภาคม – 25 กรกฎาคม 2568</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">ผลการดำเนินการ</p> <p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโป่ง ตำบลวังตะเฒ่า อำเภอนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน รองรับการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างครอบคลุม อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้ ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกสบาย และเกิดความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบบริการสาธารณสุขในระดับพื้นที่</p> <p>ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินการปรับปรุงต่อเติมหลังคาด้านหน้าและปรับปรุงฝ้าเพดานภายนอกพร้อมทาสีอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโป่ง</p> <p>สรุปผลการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ และผู้มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโป่ง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 88.65 อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด</p> <table border="1"> <tr> <td>ปัญหา/อุปสรรค</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>ข้อเสนอแนะ</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table>	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองช่าง	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	404,000.- บาท	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มกราคม - สิงหาคม 2568	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	403,500.- บาท	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	20 พฤษภาคม – 25 กรกฎาคม 2568	ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี	ข้อเสนอแนะ	ไม่มี
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองช่าง															
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	404,000.- บาท															
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มกราคม - สิงหาคม 2568															
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	403,500.- บาท															
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	20 พฤษภาคม – 25 กรกฎาคม 2568															
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี															
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี															

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
44	521	โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเหมา ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แกไข ครั้งที่ 10/2567 หน้า 2-9/1 ข้อ 1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 49 ข้อ 4	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองช่าง
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	327,000.- บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มกราคม - สิงหาคม 2568
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	403,500.- บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	21 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม 2568
		ผลการดำเนินการ	
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนเหมา ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน รองรับบริการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างครอบคลุม อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกสบาย และเกิดความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบบริการสาธารณสุขในระดับพื้นที่</p> <p>ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนเหมา สรุปผลการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ และผู้มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนเหมา มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 90.78 อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด</p>	
		ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี
		ข้อเสนอแนะ	ไม่มี

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
45	อุดหนุน เฉพาะกิจ	โครงการก่อสร้างห้องประชาชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมือดแอ่ ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แก่ไข ครั้งที่ 11/2566 หน้า 2-9/11 ข้อ 11 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 50 ข้อ 5	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองช่าง
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	602,000.- บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ตุลาคม 2567 - เมษายน 2568
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	520,000.- บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	14 มีนาคม – 4 กรกฎาคม 2568
ผลการดำเนินการ			
<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างห้องประชาชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมือดแอ่ ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน รองรับบริการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างครอบคลุม อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกสบาย และเกิดความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบบริการสาธารณสุขในระดับพื้นที่</p> <p>ผลการดำเนินงาน ก่อสร้างห้องน้ำประชาชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมือดแอ่ ขนาด 3.00 x 7.00 เมตร จำนวน 1 หลัง เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการได้รับบริการ การดูแล ส่งเสริม ป้องกัน รักษาได้ตามมาตรฐานมีความสะดวกสบาย</p> <p>สรุปผลการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ และผู้มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหม่า มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 86.75 อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด</p>			
		ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี
		ข้อเสนอแนะ	ไม่มี

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาผลกระทบ การบริหารจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบ

4.6 แผนงานเศษและชุมชน

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี											
46	365	<p>โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 4-6/1 ข้อ 1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 58 ข้อ 1</p> <table border="1"> <tr> <td>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td>กองสาธารณสุข</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td>500,000.00 บาท</td> </tr> <tr> <td>แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td>ม.ค.-ส.ค. 2568</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td>494,310.00 บาท</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)</td> <td>10 เม.ย.2568 - 27 พ.ค.2568</td> </tr> </table>		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองสาธารณสุข	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	500,000.00 บาท	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ม.ค.-ส.ค. 2568	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	494,310.00 บาท	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	10 เม.ย.2568 - 27 พ.ค.2568
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองสาธารณสุข												
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	500,000.00 บาท												
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ม.ค.-ส.ค. 2568												
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	494,310.00 บาท												
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	10 เม.ย.2568 - 27 พ.ค.2568												
ผลการดำเนินการ													
<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ขยะอันตรายจากชุมชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิได้รับการบริหารจัดการและส่งกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ</p> <p>ผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในจังหวัดชัยภูมิ ลงนามข้อตกลง (m.o.u) ร่วมกันบริหารจัดการขยะอันตรายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด จำนวน 139 แห่ง และในวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 ณ สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วน จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดขยะอันตราย กิจกรรมรวบรวมขยะอันตราย และได้มีการส่งมอบขยะอันตราย จำนวน 25 ตัน เพื่อนำไปกำจัดตามหลักวิชาการ</p> <p>สรุปผลการดำเนินงาน หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.50 การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>													
ปัญหา/อุปสรรค		การติดต่อประสานงานกับ อปท.บางแห่งไม่ได้ เนื่องจากเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงาน , ผันตกในวันดำเนินงาน ทำให้ อปท.บางแห่งไม่สะดวกนำขยะอันตรายมาส่ง											
ข้อเสนอแนะ		ไม่มี											

กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

4.10 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี														
47	527	<p>โครงการขุดลอกลำห้วยกลางนา บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองนาแซง - บ้านบุงคล้า หมู่ที่ 3 ตำบลบุงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่11/2567 หน้า 5-10/5 ข้อ 4) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 59 ข้อ 1</p> <table border="1"> <tr> <td>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td>กองช่าง</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td>500,000.00 บาท</td> </tr> <tr> <td>แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td>ธ.ค.2567-ก.ย.2568</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td>488,000.00 บาท</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)</td> <td>17 มิ.ย.2568 -14 ต.ค. 2568</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">ผลการดำเนินการ</p> <p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนด้านแหล่งน้ำ ในเขตพื้นที่ตำบลหนองนาแซง และตำบลบุงคล้า โดยได้ดำเนินโครงการขุดลอกลำห้วยกลางนา บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองนาแซง - บ้านบุงคล้า หมู่ที่ 3 ตำบลบุงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะภัยแล้ง และเพื่อรองรับน้ำไว้ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร เลี้ยงสัตว์ อุปโภค บริโภค และมีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>ขุดลอก ปากกว้าง 15.00 เมตร ก้นกว้าง 9.00 เมตร ความยาว 545.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร (ขุด ลึกลงอีกจากพื้นเดิม) ลึกรวมทั้งหมด 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,671.25.00 ลูกบาศก์เมตร วัตถุประสงค์เพื่อให้แหล่งน้ำสามารถกักเก็บน้ำ โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี</p> <p>สรุปผลการดำเนินงาน ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.57 การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ การดำเนินการเป็นไปตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p> <table border="1"> <tr> <td>ปัญหา/อุปสรรค</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>ข้อเสนอแนะ</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table>	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองช่าง	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	500,000.00 บาท	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ธ.ค.2567-ก.ย.2568	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	488,000.00 บาท	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	17 มิ.ย.2568 -14 ต.ค. 2568	ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี	ข้อเสนอแนะ	ไม่มี
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองช่าง															
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	500,000.00 บาท															
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ธ.ค.2567-ก.ย.2568															
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	488,000.00 บาท															
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	17 มิ.ย.2568 -14 ต.ค. 2568															
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี															
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี															

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
48	528	<p>โครงการขุดลอกลำห้วยแคน บ้านเสี้ยวน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเล่า - บ้านนาไโก่เขา หมู่ที่ 6 ตำบลนาเสี้ยว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/6 ข้อ 5 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 59 ข้อ 2</p>	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองช่าง
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	500,000.00 บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ธ.ค.2567-ก.ย.2568
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	498,000.00 บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	21 มิ.ย.2568 - 18 ต.ค.2568
		ผลการดำเนินการ	
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนด้านแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเล่า และตำบลนาเสี้ยว โดยได้ดำเนินโครงการขุดลอกลำห้วยแคน บ้านเสี้ยวน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเล่า - บ้านนาไโก่เขา หมู่ที่ 6 ตำบลนาเสี้ยว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะภัยแล้ง และเพื่อรองรับน้ำไว้ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร เลี้ยงสัตว์ อุปโภค บริโภค และมีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>ขุดลอก ปากกว้าง 10.00 เมตร ก้นกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 900.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากพื้นเดิม) ลึกรวมทั้งหมด 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,600.00 ลูกบาศก์เมตร วัตถุประสงค์เพื่อให้แหล่งน้ำสามารถกักเก็บน้ำ โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี</p> <p>สรุปผลการดำเนินงาน ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.20 น้อยกว่าตัวชี้วัดที่กำหนด การดำเนินการในภาพรวมเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>	
		ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี
		ข้อเสนอแนะ	ต้องการให้ขยายความยาวในการขุดลอก เพื่อผู้ใช้น้ำจะได้ใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
50	531	<p>โครงการขุดลอกลำห้วยหนองอ้อไทย บ้านดอนอุดม หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า - บ้านโปร่งเกตุ หมู่ที่ 7 ตำบลสีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/1 ข้อ 1</p> <p>แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 62 ข้อ 5</p>	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองช่าง
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	500,000.00 บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ธ.ค.67-ก.ย.68
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	498,000.00 บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	14 มิ.ย. 14 ต.ค.68
		ผลการดำเนินการ	
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนด้านแหล่งน้ำ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเขว้า และตำบลสีลอง โดยได้ดำเนินโครงการขุดลอกลำห้วยหนองอ้อไทย บ้านดอนอุดม หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า -บ้านโปร่งเกตุ หมู่ที่ 7 ตำบลสีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะภัยแล้ง และเพื่อรองรับน้ำไว้ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ด้านการเกษตร เลี้ยงสัตว์ อุปโภค บริโภค และมีเป้าหมายดำเนินการ ดังนี้</p> <p>ขุดลอก ปากกว้าง 25.00 เมตร ก้นกว้าง 19.00 เมตร ความยาว 450.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร (ขุด ลึกลงอีกจากพื้นเดิม) ลีกรวมทั้งหมด 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,600.00 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>สรุปผลการดำเนินงาน ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 79.42 น้อยกว่าตัวชี้วัดที่กำหนด การดำเนินการในภาพรวมเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>	
		ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี
		ข้อเสนอแนะ	ต้องการให้ขยายความยาวในการขุดลอก เพื่อให้ผู้ใช้น้ำจะได้ใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
51	532	โครงการขุดลอกคลองพลับ บ้านคลองไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเจียง อำเภอกำกัฒชุมพล - บ้านบำเหน็จ สุวรรณ หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำว้าวแดง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/11 ข้อ 10 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 62 ข้อ 6	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองช่าง
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	500,000.00 บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ธ.ค.67-ก.ย.68
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	499,000.00 บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	15 มิ.ย. 14 ต.ค.68
ผลการดำเนินการ			
<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนด้านแหล่งน้ำ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเจียง อำเภอกำกัฒชุมพล - ตำบลถ้ำว้าวแดง อำเภอนองบัวแดง โดยได้ดำเนิน โครงการขุดลอกคลองพลับ บ้านคลองไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเจียง อำเภอกำกัฒชุมพล - บ้านบำเหน็จ สุวรรณ หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำว้าวแดง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะภัย แล้ง และเพื่อรองรับน้ำไว้ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร เลี้ยงสัตว์ อุปโภค บริโภค และผลการ ดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>ขุดลอก ปากกว้าง 19.00 เมตร ก้นกว้าง 13.00 เมตร ความยาว 450.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร (ขุด ลึกจากพื้นเดิม) ลีกรวมทั้งหมด 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,731.25 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>สรุปผลการดำเนินงาน ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.00 การดำเนินการในภาพรวมเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการการดำเนินการเป็นไป ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>			
		ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี
		ข้อเสนอแนะ	ไม่มี

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี														
52	533	<p>โครงการขุดลอกลำห้วยชั้น บ้านโนนดินจี หมู่ที่ 12 ตำบลโละ บ้านหนองงูเห่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเพชร อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/9 ข้อ 8 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 63 ข้อ 7</p> <table border="1"> <tr> <td>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td>กองช่าง</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td>500,000.00 บาท</td> </tr> <tr> <td>แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td>ธ.ค.67-ก.ย.68</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td>499,000.00 บาท</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)</td> <td>24 มิ.ย. -21 ต.ค.68</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">ผลการดำเนินการ</p> <p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนด้านแหล่งน้ำ ในเขตพื้นที่ตำบลโละ - ตำบลบ้านเพชร อำเภอกุฉีเยว โดยได้ดำเนินโครงการขุดลอกลำห้วยชั้น บ้านโนนดินจี หมู่ที่ 12 ตำบลโละ บ้านหนองงูเห่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเพชร อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะภัยแล้ง และเพื่อรองรับน้ำไว้ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ด้านการเกษตร เลี้ยงสัตว์ อุปโภค บริโภค และมีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>ขุดลอก ปากกว้าง 10.00 เมตร ก้นกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 895.00 เมตร ลึก 1.80 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากพื้นเดิม) ลึกรวมทั้งหมด 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,565.80 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>สรุปผลการดำเนินงาน ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.40 น้อยกว่าตัวชี้วัดที่กำหนด การดำเนินการในภาพรวมเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ</p> <table border="1"> <tr> <td>ปัญหา/อุปสรรค</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>ข้อเสนอแนะ</td> <td>ต้องการให้ขยายความยาวในการขุดลอก เพื่อให้ผู้ใช้น้ำจะได้ใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</td> </tr> </table>	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองช่าง	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	500,000.00 บาท	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ธ.ค.67-ก.ย.68	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	499,000.00 บาท	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	24 มิ.ย. -21 ต.ค.68	ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี	ข้อเสนอแนะ	ต้องการให้ขยายความยาวในการขุดลอก เพื่อให้ผู้ใช้น้ำจะได้ใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองช่าง															
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	500,000.00 บาท															
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ธ.ค.67-ก.ย.68															
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	499,000.00 บาท															
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	24 มิ.ย. -21 ต.ค.68															
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี															
ข้อเสนอแนะ	ต้องการให้ขยายความยาวในการขุดลอก เพื่อให้ผู้ใช้น้ำจะได้ใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น															

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
53	534	<p>โครงการขุดลอกลำห้วยคำซี้ลิ่ง บ้านสารจอตเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโพนงาม - บ้านร่องแสนคำ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเป่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/8 ข้อ 7 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 63 ข้อ 8</p>	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองช่าง
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	500,000.00 บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ธ.ค.67-ก.ย.68
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	499,000.00 บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	21 มิ.ย. -18 ต.ค.68
		ผลการดำเนินการ	
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนด้านแหล่งน้ำ ในเขตพื้นที่ตำบลหนองโพนงาม - ตำบลบ้านเป่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ โดยได้ดำเนินโครงการขุดลอก ลำห้วยคำซี้ลิ่ง บ้านสารจอตเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโพนงาม - บ้านร่องแสนคำ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเป่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะภัยแล้ง และเพื่อรองรับน้ำไว้ให้ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร เลี้ยงสัตว์ อุปโภค บริโภค และมีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>ขุดลอก ปากกว้าง 15.00 เมตร ก้นกว้าง 9.00 เมตร ความยาว 765.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากพื้นเดิม) ลีกรวมทั้งหมด 3.00 เมตร สลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,048.75 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>สรุปผลการดำเนินงาน ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.17 เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด การดำเนินการในภาพรวมเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย</p>	
		ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี
		ข้อเสนอแนะ	ไม่มี

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
54	538	โครงการขุดลอกสระอีสานเขียว บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-10/10 ข้อ 9	
		แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 66 ข้อ 12	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองช่าง
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	500,000.00 บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ธ.ค.67-ก.ย.68
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	492,000.00 บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	18 มิ.ย. -15 ต.ค.68
		ผลการดำเนินการ	
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนด้านแหล่งน้ำ ในเขตพื้นที่ตำบลโนนคูณ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ โดยได้ดำเนินโครงการขุดลอกสระอีสานเขียว บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะภัยแล้ง และเพื่อรองรับน้ำไว้ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร เลี้ยงสัตว์ อุปโภค บริโภค และมีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>ขุดลอก ขนาดพื้นที่ 11,475.00 ตารางเมตร ความกว้าง 85.00 เมตร ความยาว 135.00 เมตร ขุดลึก 1.40 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากพื้นเดิม) ลึกรวมทั้งหมด 4.40 เมตร ลาดเอียง 1:2 ปริมาตรดินขุดลอก ไม่น้อยกว่า 11,824.23 ลูกบาศก์เมตร วัตถุประสงค์เพื่อให้แหล่งน้ำสามารถกักเก็บน้ำ โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี</p> <p>สรุปผลการดำเนินงาน ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.67 เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด การดำเนินการในภาพรวมเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย</p>	
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี		
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี		

4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เพียงพอและให้ได้มาตรฐาน

5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี														
55	430	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านซั่มม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง -บ้านหินกอง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 11/2567 หน้า 5-9/77 ข้อ 72 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 67 ข้อ 1</p> <table border="1"> <tr> <td>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td>กองช่าง</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td>500,000.00 บาท</td> </tr> <tr> <td>แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td>ธ.ค.67-ก.ย.68</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td>465,000.00 บาท</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)</td> <td>25 ก.ค. -22 ต.ค.68</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">ผลการดำเนินการ</p> <p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนด้านการคมนาคม ในเขตพื้นที่ตำบลโพนทอง - ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ โดยได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านซั่มม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง -บ้านหินกอง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวก และปลอดภัย และมีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 768.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร</p> <p>สรุปผลการดำเนินงาน ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 79.77 น้อยกว่าตัวชี้วัดที่กำหนด การดำเนินการในภาพรวมเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย</p> <table border="1"> <tr> <td>ปัญหา/อุปสรรค</td> <td>ถนนชำรุดหลายจุด หลายช่วง ทำให้การสัญจรลำบาก</td> </tr> <tr> <td>ข้อเสนอแนะ</td> <td>ถนนในพื้นที่มีสภาพชำรุดมาก จึงขอให้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง</td> </tr> </table>	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองช่าง	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	500,000.00 บาท	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ธ.ค.67-ก.ย.68	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	465,000.00 บาท	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	25 ก.ค. -22 ต.ค.68	ปัญหา/อุปสรรค	ถนนชำรุดหลายจุด หลายช่วง ทำให้การสัญจรลำบาก	ข้อเสนอแนะ	ถนนในพื้นที่มีสภาพชำรุดมาก จึงขอให้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองช่าง															
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	500,000.00 บาท															
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ธ.ค.67-ก.ย.68															
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	465,000.00 บาท															
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	25 ก.ค. -22 ต.ค.68															
ปัญหา/อุปสรรค	ถนนชำรุดหลายจุด หลายช่วง ทำให้การสัญจรลำบาก															
ข้อเสนอแนะ	ถนนในพื้นที่มีสภาพชำรุดมาก จึงขอให้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง															

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
56	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สายทาง ชย.ถ.1-0030 บ้านโนนทองกลาง - บ้านโคกล่าม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	
	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 10/2566 หน้า 5-9/1 ข้อ 1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 158 ข้อ 92		
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองช่าง	
	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	8,021,000 บาท	
	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ธ.ค.67-ก.ย.68	
	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	465,000.00 บาท	
	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	1 ก.พ. -31 ก.ค.68	
	ผลการดำเนินการ		
	<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนด้านการคมนาคมในเขตพื้นที่ตำบลนาหนองทุ่ม- ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยได้ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สายทาง ชย.ถ.1-0030 บ้านโนนทองกลาง - บ้านโคกล่าม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวก และปลอดภัย และมีเป้าหมายดำเนินการ : ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN – PLACE RECYCLING สายทาง ชย.ถ.1-0030 บ้านโนนทองกลาง- บ้านโคกล่าม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้</p> <p>ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 480.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 510.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 3 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 4 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 948.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ช่วงที่ 5 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 317.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 18,400.00 ตารางเมตร</p> <p>สรุปผลการดำเนินงาน ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.50 เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด การดำเนินการในภาพรวมเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย</p>		
	ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี	
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี		

4. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย การพัฒนาท้องถิ่น และการรับรู้ข่าวสาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
57	239	โครงการต้นกล้าประชาธิปไตยใส่ใจเรียนรู้สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/10 ข้อ 7	
		แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 170 ข้อ 1	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	600,000.00 บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ธ.ค.67-ก.ย.2568
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	402,000.00 บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	4 -6 มิ.ย. 2568
		ผลการดำเนินการ	
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินโครงการต้นกล้าประชาธิปไตยใส่ใจเรียนรู้สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม พร้อมเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ</p> <p>ผลการดำเนินงาน จัดอบรมและศึกษาดูงานให้กับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ครู กรรมการสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 90 คน ระหว่างวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2568 จัดฝึกอบรม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้วิถีวิถีท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี</p> <p>สรุปผลการดำเนินงาน ผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 93.59 การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>	
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี		
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี		

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
58	241	โครงการพัฒนาสร้างเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/6 ข้อ 5	
		แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 170 ข้อ 2	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	800,000.00 บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ธ.ค.67-ก.ย.2568
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	794,280.00 บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	20 สิงหาคม – 22 กันยายน 2568
		ผลการดำเนินการ	
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสร้างเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน และการบริหารบ้านเมืองที่ดีพร้อมดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>ผลการดำเนินงาน จัดอบรมและศึกษาดูงานให้กับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน นักเรียน นักศึกษา ครู กลุ่มองค์กรต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม -22 กันยายน 2568 แบ่งเป็น 3 รุ่น รวมจำนวน 230 คน ฝึกอบรม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ณ โรงแรมจอมเทียน ฮอติเดย์ ศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวพื้พายากี่มีนา ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี</p> <p>สรุปผลการดำเนินงาน ผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 91.30 การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>	
ปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณตามข้อบัญญัติ ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานโครงการ จึงต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ		
ข้อเสนอแนะ	1.ควรเพิ่มงบประมาณในการจัดทำโครงการ เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 2.ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการให้น่าสนใจ เพื่อจูง		

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
59	243	โครงการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้นำชุมชนท้องถิ่น	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/8 ข้อ 6	
		แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 171 ข้อ 4	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก		สำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร		1,183,000.00 บาท	
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้		ธ.ค.67-ก.ย.2568	
งบประมาณที่ดำเนินการจริง		1,168,868.05 บาท	
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)		1 – 30 กรกฎาคม 2568	
ผลการดำเนินการ			
<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้นำชุมชนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างศักยภาพ ปลุกฝังทัศนคติ ค่านิยมคุณธรรมจริยธรรม และจิตสำนึกในการเป็นผู้นำที่ดี</p>			
<p>ผลการดำเนินงาน โดยจัดอบรมและศึกษาดูงาน ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ข้าราชการ แบ่งเป็น 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 1 – 30 กรกฎาคม 2568 รวมจำนวน 272 คน ฝึกอบรม ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร และรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก</p>			
<p>สรุปผลการดำเนินงาน ผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 93.07 การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>			
ปัญหา/อุปสรรค		งบประมาณตามข้อบัญญัติ ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานโครงการ จึงต้องขออนุมัติโอนงบประมาณเพิ่ม	
ข้อเสนอแนะ		ควรเพิ่มงบประมาณในการจัดทำโครงการ เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ตำบลละ 2 คน	

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
60	271	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/1 ข้อ 1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 172 ข้อ 6	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	150,000.00 บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ธ.ค.67-ก.ย.2568
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	99,840.00 บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
ผลการดำเนินการ			
<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า /ผลสัมฤทธิ์ของโครงการบริการสาธารณะ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้</p> <p>โครงการกันเงินเหลือปี พ.ศ.2566-2567 ดำเนินการแล้วเสร็จ ปี พ.ศ.2568 รวม 101 โครงการ</p> <p>โครงการพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม 67 โครงการ รวมทั้งสิ้น 168 โครงการ ในเขตพื้นที่ 16 อำเภอ โดยได้รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส และได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และตีพิมพ์ประกาศเผยแพร่ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2568 ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>สรุปผลการดำเนินงาน กองราชการ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 89.79 การดำเนินการเป็นไป ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>			
		ปัญหา/อุปสรรค	การลงพื้นที่ติดตาม ได้แก่ ระยะทางไกล การเข้าถึงพื้นที่ยาก สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย และการประสานงานล่าช้า
		ข้อเสนอแนะ	เพิ่มการประสานงานระหว่างหน่วยงาน และนำใช้เทคโนโลยีช่วยในการติดตามงาน และปรับตารางการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพอากาศ

กลยุทธ์ที่ 2 การบูรณาการการพัฒนาาร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
61	242	โครงการวันท้องถิ่นไทยของค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/23 ข้อ 15) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 173 ข้อ 1	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักปลัด อบจ.
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	20,000.00 บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มี.ค. 2568
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	10,000.00 บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	1 มีนาคม 2568 -18 มี.ค.68
		ผลการดำเนินการ	
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินโครงการวันท้องถิ่นไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ ตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม การมอบความรู้เรื่อง การกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>ผลการดำเนินงาน จังหวัดชัยภูมิได้รับมอบหมายภารกิจให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการ ตกแต่งสถานที่ประดับดอกกุหลาบตกแต่งฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 สวยงามทรงพระเกียรติและดำเนินการจัดหาเต็นท์สำหรับบรรจุกคน 1,000 คน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ในวันที่ 18 มีนาคม 2568 ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หลังเก่า</p> <p>สรุปผลการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 87.62 การดำเนินการเป็นไป ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>	
		ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี		

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
62	271	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 6-1/5 ข้อ 4 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 173 ข้อ 2	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	800,000.00 บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ธ.ค.2567-ก.ย.2568
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	162,163.00 บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	22 ต.ค.2567 -16 ก.ค.2568
ผลการดำเนินการ			
<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา พร้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ปรีกษาหารือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้ดำเนินการจัดประชุม รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง รายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.การประชุมประชาคม ครั้งที่ 1 ประชาคม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2567 มีการคัดเลือกผู้แทนประชาคมเพื่อร่วมเป็นกรรมการ 2.การประชุมประชาคม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567 มีโครงการที่นำเสนอประชาคมท้องถิ่น จำนวน 65 โครงการนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 จำนวน 65 โครงการ 3.การประชุมประชาคม ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2568 มีโครงการที่นำเสนอประชาคม ท้องถิ่น จำนวน 151 โครงการ นำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 จำนวน 151 โครงการ <p>สรุปผลการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมประชาคมมีความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 89.77 การดำเนินการเป็นไป ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการการ</p>			
		ปัญหา/อุปสรรค	การประชุมประชาคมท้องถิ่น มีการจัดประชุมบ่อยครั้ง และในการเดินทางมาประชุมแต่ละครั้งประชาคมท้องถิ่นและประชาชนต้องเสียค่าพาหนะในการเดินทาง จึงทำให้ประชาคมท้องถิ่นและประชาชนบางส่วนไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น
		ข้อเสนอแนะ	ไม่มี

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาปรับปรุงอาคาร/สถานที่ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กร ปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านพักอาศัย และระบบสาธารณูปโภค และสิ่งสาธารณูปการ

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี		
63	ตั้งจ่าย รายการ ใหม่	โครงการปรับปรุงห้องทำงานกองสาธารณสุขของค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ		
		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 หน้า 6-9/1 ข้อ 1		
		แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 หน้า 3 ข้อ 1		
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองสาธารณสุข	
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	85,000.00 บาท	
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ก.ค.-ส.ค.2568	
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	84,000.00 บาท	
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	25 ก.ค.68 -25 ส.ค.2568	
		ผลการดำเนินการ		
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงห้องทำงานกองสาธารณสุขของค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์ การปรับปรุงเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และให้บริการ ผู้มาติดต่องาน และได้ดำเนินการปรับปรุงห้องทำงานกองสาธารณสุขพื้นที่ไม่น้อยกว่า 106 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบและประมาณราคางานอาคารของค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ซึ่งเป็นการดำเนินการ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 องค์การบริหารส่วนได้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2568รายละเอียดตามบัญชีโอนครั้งที่ 30 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องทำงานกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (กองสาธารณสุข) โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 85,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องทำงานกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>สรุปผลการดำเนินงาน ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 87.52 การดำเนินการเป็นไป ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>		
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี			
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี			

กลยุทธ์ที่ 5 ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการประชาชน พัฒนาระบบการบริการ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวก

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ข้อบัญญัติหน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี														
64	262	<p>โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพพร้อมเลนส์ จำนวน 1 กล้อง</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 12/2567 หน้า 6-1/1 ข้อ 1) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 177 ข้อ 1</p> <table border="1"> <tr> <td>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td>กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td>106,000.00 บาท</td> </tr> <tr> <td>แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td>ธ.ค.2567-ส.ค.2568</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td>105,500.00 บาท</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)</td> <td>20 มี.ค. -19 เม.ย.2568</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">ผลการดำเนินการ</p> <p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินโครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพพร้อมเลนส์ จำนวน 1 กล้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อกล้องใช้บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริการสาธารณะในด้านต่างๆ โดยมีกล้องถ่ายภาพพร้อมเลนส์ที่ทันสมัยเพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์</p> <p>ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ พร้อมเลนส์ จำนวน 1 ชุด ๆ 105,500.- บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 1) เป็นกล้องถ่ายภาพแบบไฮบริด มีระบบเซนเซอร์รูปภาพแบบ CMOS พร้อมเลนส์ทางยาวโฟกัส ไม่น้อยกว่า 24 mm. 2) มีจอสัมผัส LED แบบทัชสกรีน ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว 3) มีระบบป้องกันภาพสั่น 4) มีระบบโฟกัสอัตโนมัติ 5) มีสล้อตใส่หน่วยความจำ 6) รองรับวิดีโอไม่น้อยกว่าระดับ 4K 7) มีแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 1 ก้อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน 8) มีหน่วยความจำ SD Card ความจุไม่น้อยกว่า 16 GB 9) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่งแล้ว 10) มีการรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี</p> <p>สรุปผลการดำเนินงาน ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 96.04 การดำเนินการเป็นไป ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p> <table border="1"> <tr> <td>ปัญหา/อุปสรรค</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>ข้อเสนอแนะ</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table>	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	106,000.00 บาท	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ธ.ค.2567-ส.ค.2568	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	105,500.00 บาท	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	20 มี.ค. -19 เม.ย.2568	ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี	ข้อเสนอแนะ	ไม่มี
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ															
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	106,000.00 บาท															
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ธ.ค.2567-ส.ค.2568															
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	105,500.00 บาท															
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	20 มี.ค. -19 เม.ย.2568															
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี															
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี															

กลยุทธ์ที่ 5 ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการประชาชน พัฒนาระบบการบริการ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวก

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ข้อบัญญัติหน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
65	ตั้งจ่ายรายการใหม่	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 4 เครื่อง	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 หน้า 6-4/1 ข้อ 1) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 ผด.02 หน้า 4 ข้อ 1	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กองสาธารณสุข
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	178,800.00 บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ก.ค.-ส.ค.2568
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	178,800.00 บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	1 ก.ย.68 -11 ก.ย. 2568
		ผลการดำเนินการ	
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 4 เครื่อง โดยมีวัตถุประสงค์การปรับปรุงเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และให้บริการผู้มาติดต่อ งาน กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง และ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง รวม 4 เครื่อง ซึ่งเป็นการดำเนินการ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2568</p> <p>สรุปผลการดำเนินงาน ใช้บริการมีความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 96.00 การดำเนินการเป็นไป ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>	
		ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี		

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และวันสำคัญต่างๆ

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี														
66	238	<p>โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาเทิดไท้องค์ราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 6-1/24 ข้อ 16) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 178 ข้อ 1</p> <table border="1"> <tr> <td>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</td> <td>สำนักปลัด อบจ.</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร</td> <td>30,000.00 บาท</td> </tr> <tr> <td>แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้</td> <td>มิ.ย. 2568</td> </tr> <tr> <td>งบประมาณที่ดำเนินการจริง</td> <td>12,000.00 บาท</td> </tr> <tr> <td>ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)</td> <td>3 มิ.ย. 2568</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">ผลการดำเนินการ</p> <p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาเทิดไท้องค์ราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกเทิดทูน และดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจังหวัดชัยภูมิได้รับมอบหมายภารกิจให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ผลการดำเนินการ จัดหาเต็นท์ สำหรับบรรจุกอง 1,000 คน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล วางพุ่มเงิน พุ่มทอง และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเทิดไท้องค์ราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2568 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>สรุปผลการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 87.62 มีความการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p> <table border="1"> <tr> <td>ปัญหา/อุปสรรค</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>ข้อเสนอแนะ</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table>	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักปลัด อบจ.	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	30,000.00 บาท	แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มิ.ย. 2568	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	12,000.00 บาท	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	3 มิ.ย. 2568	ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี	ข้อเสนอแนะ	ไม่มี
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักปลัด อบจ.															
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	30,000.00 บาท															
แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	มิ.ย. 2568															
งบประมาณที่ดำเนินการจริง	12,000.00 บาท															
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	3 มิ.ย. 2568															
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี															
ข้อเสนอแนะ	ไม่มี															

ลำดับ ที่	ข้อบัญญัติ หน้า	ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	
67	241	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	
		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 6-1/21 ข้อ 14) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผด.02 หน้า 179 ข้อ 10	
		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักปลัด อบจ.
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	30,000.00 บาท
		แผนดำเนินงานที่ตั้งไว้	ก.ค.2568
		งบประมาณที่ดำเนินการจริง	12,000.00 บาท
		ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน เดือน ปี เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด)	28 ก.ค. 2568
		ผลการดำเนินการ	
		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีในโอกาสวันพระราชสมภพ และเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรชาวไทย โดยจังหวัดชัยภูมิได้รับมอบหมายภารกิจให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ผลการดำเนินงาน จัดหาเต็นท์ สำหรับบรรจุนคน 1,000 คน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล วางพุ่มเงิน พุ่มทอง และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>สรุปผลการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 93.40 มีความการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ</p>	
		ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี
		ข้อเสนอแนะ	ไม่มี

ลำดับที่	ชื่อโครงการกันเงินเหลือปี พ.ศ.2566 เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568	จำนวนเงิน
1	<p>โครงการขุดลอกลำห้วยนาใหม่ บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 5 ตำบลโอล์โล -บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 20 สิงหาคม 2567 – 17 พฤศจิกายน 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการขุดลอก ปากกว้าง 6.00 เมตร ก้นกว้าง 2.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร ลึก 1.80 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลึกรวมทั้งหมด 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,892.00 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 81.68 อยู่ในระดับมาก</p>	115,550.37

ลำดับที่	ชื่อโครงการกันเงินเหลือปี พ.ศ.2567 เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568	จำนวนเงิน
1	<p>โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 20 สิงหาคม 2567 – 17 พฤศจิกายน 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : งานดินถมปรับเกลี่ยเรียบสนามฟุตบอล พื้นที่ 10,910.00 ตารางเมตร สูง 0.30 เมตร รายละเอียดตามประมาณการราคาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80.29 อยู่ในระดับมาก</p>	481,000.00
2	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนสระพังวิทยาคม ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแพน จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 28 สิงหาคม 2567 – 25 พฤศจิกายน 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.15 เมตร รายละเอียดตามประมาณการราคาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 93.90 อยู่ในระดับมาก</p>	460,000.00
3	<p>โครงการปรับปรุงสนามเทนนิส สนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 13 สิงหาคม 2567 – 19 พฤศจิกายน 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการปรับปรุงสนามเทนนิส จำนวน 6 คอร์ต ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. งานปรับปรุงสนามเทนนิส คอร์ตที่ 3 <ol style="list-style-type: none"> 1.1 งานรื้อถอนรั้วเหล็กและซ่อมติดตั้งคั้น จำนวน 5.00 เมตร 1.2 งาน Tack Coat จำนวน 684.00 ตารางเมตร 1.3 งานปูผิว Asphaltic Concrete หนา 4.00 เซนติเมตร ขนาดกว้าง 18.50 เมตร ยาว 37.00 เมตร จำนวน 684.00 ตารางเมตร 1.4 งานปูผิวมาสติก (Action Mastic Coat System) ขนาดกว้าง 14.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร พร้อมทาสีอีคริลิกแท้ 100% ชนิดพิเศษ จำนวน 420.00 ตารางเมตร 2. งานปรับปรุงสนามเทนนิส คอร์ตที่ 1, 2 และ 4 <ol style="list-style-type: none"> 2.1 งานซ่อมผิวมาสติก (Action Mastic Coat System) คอร์ตที่ 1, 2, 4 (บริเวณที่ชำรุด) จำนวน 270.00 ตารางเมตร 2.2 งานทาสีอีคริลิกแท้ 100% ชนิดพิเศษ คอร์ตที่ 1, 2, 4 จำนวน 2,053.00 ตารางเมตร 3. งานปรับปรุงสนามเทนนิส คอร์ตที่ 5 และ 6 <ul style="list-style-type: none"> - งานทาสีอีคริลิกแท้ 100% ชนิดพิเศษ คอร์ตที่ 5 และ 6 จำนวน 1,369.00 ตารางเมตร <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 3.96 อยู่ในระดับมาก</p>	949,000.00

ลำดับที่	ชื่อโครงการกั้นเงินเหลือมอบปี พ.ศ.2567 เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568	จำนวนเงิน
4	<p>โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0067 บ้านเจียง - บ้านคลองจันลา อำเภอกำกัฒมพล จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 20 มิถุนายน 2567 – 11 ตุลาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : โคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0067 บ้านเจียง – บ้านคลองจันลา อำเภอกำกัฒมพล จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้</p> <p>โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 32 ชุดๆ ละ 62,500 บาท โดย 1 ชุดประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบชุดเดียวกัน - หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 2. เสาเหล็กชุบสังกะสีกันสนิมความสูง 6 เมตร 3. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด รวมค่างานต้นทุน พร้อมค่าติดตั้ง และติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง และค่าขนส่ง <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 91.92 อยู่ในระดับมาก</p>	1,984,000.00
5	<p>โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0028 บ้านแท่น - บ้านวังหิน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 4.54 90.70</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 20 มิถุนายน 2566 - 11 ตุลาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : โคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0028 บ้านแท่น – บ้านวังหิน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้</p> <p>โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 24 ชุด ๆ ละ 62,500 บาท โดย 1 ชุดประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบชุดเดียวกัน - หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 2. เสาเหล็กชุบสังกะสีกันสนิมความสูง 6 เมตร 3. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด รวมค่างานต้นทุน พร้อมค่าติดตั้ง และติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง และค่าขนส่ง <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 90.70 อยู่ในระดับมากที่สุด</p>	1,488,000.00

ลำดับที่	ชื่อโครงการกักเงินเหลือมอบปี พ.ศ.2567 เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568	จำนวนเงิน
6	<p>โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0090 แยก ทล.205 - บ้านกุ่ม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 20 มิถุนายน 2567 - 11 ตุลาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0090 แยก ทล.205 - บ้านกุ่ม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้</p> <p>โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 22 ชุดๆ ละ 62,500 บาท โดย 1 ชุดประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบชุดเดียวกัน <ul style="list-style-type: none"> - หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 2. เสาเหล็กชุบสังกะสีกันสนิมความสูง 6 เมตร 3. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด รวมค่างานต้นทุน พร้อมค่าติดตั้ง และติดตั้งเคเบิลสายท่อนแสง และค่าขนส่ง <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 84.42 อยู่ในระดับมาก</p>	1,364,000.00
7	<p>โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0082 บ้านยางหวาย - บ้านจอก อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 20 มิถุนายน 2566 - 11 ตุลาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : โคมไฟฟ้าส่องสว่างสายทางด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0082 บ้านยางหวาย - บ้านจอก อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้</p> <p>โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 32 ชุดๆ ละ 62,500 บาท โดย 1 ชุดประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบชุดเดียวกัน <ul style="list-style-type: none"> - หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 2. เสาเหล็กชุบสังกะสีกันสนิมความสูง 6 เมตร 3. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด รวมค่างานต้นทุน พร้อมค่าติดตั้ง และติดตั้งเคเบิลสายท่อนแสง และค่าขนส่ง <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 92.45 อยู่ในระดับมากที่สุด</p>	1,984,000.00

ลำดับที่	ชื่อโครงการกักเงินเหลือมอบปี พ.ศ.2567 เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568	จำนวนเงิน
8	<p>โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0029 บ้านหนองชาติ - บ้านโนนเขวา อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 20 มิถุนายน 2566 - 11 ตุลาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0029 บ้านหนองชาติ - บ้านโนนเขวา อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้</p> <p>โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 16 ชุด ๆ ละ 62,500 บาท โดย 1 ชุดประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกัน - หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 2. เสาเหล็กชุบสังกะสีกันสนิมความสูง 6 เมตร 3. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด รวมค่างานต้นทุน พร้อมค่าติดตั้ง และติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง และค่าขนส่ง <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 90.22 อยู่ในระดับมากที่สุด</p>	992,000.00
9	<p>โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0095 บ้านโนนฝาย - บ้านโนนศรี อำเภोजัตร์ส จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 20 มิถุนายน 2567 - 11 ตุลาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0095 บ้านโนนฝาย - บ้านโนนศรี อำเภोजัตร์ส จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้</p> <p>โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 16ชุด ๆ ละ 62,500 บาท โดย 1ชุดประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกัน - หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 2. เสาเหล็กชุบสังกะสีกันสนิมความสูง 6 เมตร 3. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด รวมค่างานต้นทุน พร้อมค่าติดตั้ง และติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง และค่าขนส่ง <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 91.58 อยู่ในระดับมากที่สุด</p>	992,000.00

ลำดับที่	ชื่อโครงการกันเงินเหลือมอบปี พ.ศ.2567 เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568	จำนวนเงิน
10	<p>โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0025 บ้านนาแก - บ้านหนองไผ่ล้อม - บ้านดงพอง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 20 มิถุนายน 2567 - 11 ตุลาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0025 บ้านนาแก - บ้านหนองไผ่ล้อม - บ้านดงพอง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 24 ชุด ๆ ละ 62,500 บาท โดย 1 ชุดประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกัน - หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 2. เสาเหล็กชุบสังกะสีกันสนิมความสูง 6 เมตร 3. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด รวมค่างานต้นทุน พร้อมค่าติดตั้ง และติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง และค่าขนส่ง <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 83.83 อยู่ในระดับมาก</p>	1,488,000.00
11	<p>โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทางบ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลท่าใหญ่ - บ้านโนนตูม หมู่ที่ 7 ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 20 มิถุนายน 2567 - 11 ตุลาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทางบ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลท่าใหญ่ - บ้านโนนตูม หมู่ที่ 7 ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้</p> <p>โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซลาร์เซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 32 ชุด ๆ ละ 62,500 บาท โดย 1 ชุดประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกัน - หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 2. เสาเหล็กชุบสังกะสีกันสนิมความสูง 6 เมตร 3. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด รวมค่างานต้นทุน พร้อมค่าติดตั้ง และติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง และค่าขนส่ง <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 93.28 อยู่ในระดับมากที่สุด</p>	1,984,000.00

ลำดับที่	ชื่อโครงการกักเงินเหลือมอบปี พ.ศ.2567 เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568	จำนวนเงิน
12	<p>โคมไฟฟ้ายส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทาง บ้านหนองเชียงซา หมู่ที่ 16 ตำบลฝักปัง - บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 21 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/22 ข้อ 20)</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 20 มิถุนายน 2567 - 17 ตุลาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : โคมไฟฟ้ายส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทางบ้านหนองเชียงซา หมู่ที่ 16 ตำบลฝักปัง - บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 21 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอกุฉีเยว จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้</p> <p>โคมไฟฟ้ายส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 32 ชุดๆ ละ 62,500 บาท โดย 1 ชุดประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกัน - หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 2. เสาเหล็กชุบสังกะสีกันสนิมความสูง 6 เมตร 3. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด รวมค่างานต้นทุน พร้อมค่าติดตั้ง และติดตั้งเคเบิลสายสื่อสาร และค่าขนส่ง <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 84.68 อยู่ในระดับมาก</p>	1,984,000.00
13	<p>โคมไฟฟ้ายส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0089 แยก ทล.205 - บ้านหนองอีหลอ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 20 มิถุนายน 2567 - 17 ตุลาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : โคมไฟฟ้ายส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0089 แยก ทล.205 - บ้านหนองอีหลอ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้</p> <p>โคมไฟฟ้ายส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 24 ชุดๆ ละ 62,500 บาท โดย 1 ชุดประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกัน - หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 2. เสาเหล็กชุบสังกะสีกันสนิมความสูง 6 เมตร 3. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด รวมค่างานต้นทุน พร้อมค่าติดตั้ง และติดตั้งเคเบิลสายสื่อสาร และค่าขนส่ง <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 90.17 อยู่ในระดับมากที่สุด</p>	1,488,000.00

ลำดับที่	ชื่อโครงการกั้นเงินเหลือมอบปี พ.ศ.2567 เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568	จำนวนเงิน
14	<p>โคมโไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0091 บ้านปะโค - บ้านโคกเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/15 ข้อ 14)</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 20 มิถุนายน 2567 - 17 ตุลาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : โคมโไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0091 บ้านปะโค - บ้านโคกเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้</p> <p>โคมโไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 24 ชุดๆ ละ 62,500 บาท โดย 1 ชุดประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โคมโไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกัน - หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 2. เสาเหล็กชุบสังกะสีกันสนิมความสูง 6 เมตร 3. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด รวมค่างานต้นทุน พร้อมค่าติดตั้ง และติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง และค่าขนส่ง <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 81.17 อยู่ในระดับมาก</p>	1,488,000.00
15	<p>โคมโไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0058 บ้านนาโปร่ง - บ้านโนนหวานไพร อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 20 มิถุนายน 2567 - 17 ตุลาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : โคมโไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0058 บ้านนาโปร่ง - บ้านโนนหวานไพร อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้</p> <p>โคมโไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 48 ชุด ๆ ละ 62,500 บาท โดย 1 ชุดประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โคมโไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกัน - หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 2. เสาเหล็กชุบสังกะสีกันสนิมความสูง 6 เมตร 3. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด รวมค่างานต้นทุน พร้อมค่าติดตั้ง และติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง และค่าขนส่ง <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80.25 อยู่ในระดับมาก</p>	2,976,000.00

ลำดับที่	ชื่อโครงการกั้นเงินเหลือมอบปี พ.ศ.2567 เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568	จำนวนเงิน
16	<p>โคมโไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0033 บ้านชำมุลนาก - บ้านห้วยห้วยน้ำไหล อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 20 มิถุนายน 2567 - 17 ตุลาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : โคมโไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0033 บ้านชำมุลนาก - บ้านห้วยห้วยน้ำไหล อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้</p> <p>โคมโไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 32 ชุดๆ ละ 62,500 บาท โดย 1 ชุดประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โคมโไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกัน <ul style="list-style-type: none"> - หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท์กันสนิมความสูง 6 เมตร 3. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด รวมค่างานต้นทุน พร้อมค่าติดตั้ง และติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง และค่าขนส่ง <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 98.60 อยู่ในระดับมากที่สุด</p>	1,984,000.00
17	<p>โคมโไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0128 บ้านชำมุลนาก - บ้านหนองแก อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/26 ข้อ 24)</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 20 มิถุนายน 2567 - 17 ตุลาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : โคมโไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0128 บ้านชำมุลนาก - บ้านหนองแก อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้</p> <p>โคมโไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 32 ชุด ๆ ละ 62,500 บาท โดย 1 ชุดประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โคมโไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกัน <ul style="list-style-type: none"> - หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 2. เสาเหล็กชุบกัลวาไนท์กันสนิมความสูง 6 เมตร 3. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด รวมค่างานต้นทุน พร้อมค่าติดตั้ง และติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง และค่าขนส่ง <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 84.18 อยู่ในระดับมาก</p>	1,984,000.00

ลำดับที่	ชื่อโครงการกักเงินเหลือมอบปี พ.ศ.2567 เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568	จำนวนเงิน
18	<p>โคมโไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทาง บ้านแก้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแก้ง บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 20 มิถุนายน 2567 - 17 ตุลาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : โคมโไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สายทางบ้านแก้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแก้ง บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้</p> <p>โคมโไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 16 ชุด ๆ ละ 62,500 บาท โดย 1 ชุดประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โคมโไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกัน <ul style="list-style-type: none"> - หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 2. เสาเหล็กชุบสังกะสีกันสนิมความสูง 6 เมตร 3. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด รวมค่างานต้นทุน พร้อมค่าติดตั้ง และติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง และค่าขนส่ง <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 73.97 อยู่ในระดับมาก</p>	992,000.00
19	<p>โคมโไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0074 บ้านท่าหว้า - บ้านดอนขวาง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 2-2/23 ข้อ 21)</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 20 มิถุนายน 2567 - 17 ตุลาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : โคมโไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0074 บ้านท่าหว้า - บ้านดอนขวาง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้</p> <p>โคมโไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 16 ชุดๆ ละ 62,500 บาท โดย 1 ชุดประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โคมโไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบชุดเดียวกัน <ul style="list-style-type: none"> - หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 2. เสาเหล็กชุบสังกะสีกันสนิมความสูง 6 เมตร 3. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด รวมค่างานต้นทุน พร้อมค่าติดตั้ง และติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง และค่าขนส่ง <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 89.58 อยู่ในระดับมาก</p>	992,000.00

ลำดับที่	ชื่อโครงการกักเงินเหลือมอบปี พ.ศ.2567 เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568	จำนวนเงิน
20	<p>โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0043 แยก ทล.2037 - บ้านหนองหญ้าขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 20 มิถุนายน 2567 - 17 ตุลาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0043 แยก ทล.2037 - บ้านหนองหญ้าขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้</p> <p>โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 16 ชุด ๆ ละ 62,500 บาท โดย 1 ชุดประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกัน <ul style="list-style-type: none"> - หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 2. เสาเหล็กชุบสังกะสีกันสนิมความสูง 6 เมตร 3. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด รวมค่างานต้นทุน พร้อมค่าติดตั้ง และติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง และค่าขนส่ง <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 75.82 อยู่ในระดับมาก</p>	992,000.00
21	<p>โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0054 บ้านบัวพักเกวียน - บ้านโนนตุน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 20 มิถุนายน 2567 - 11 ตุลาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0054 บ้านบัวพักเกวียน - บ้านโนนตุน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้</p> <p>โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 32 ชุด ๆ ละ 62,500 บาท โดย 1 ชุดประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกัน <ul style="list-style-type: none"> - หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 2. เสาเหล็กชุบสังกะสีกันสนิมความสูง 6 เมตร 3. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด รวมค่างานต้นทุน พร้อมค่าติดตั้ง และติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง และค่าขนส่ง <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80.47 อยู่ในระดับมาก</p>	1,984,000.00

ลำดับที่	ชื่อโครงการกักเงินเหลือมอบปี พ.ศ.2567 เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568	จำนวนเงิน
22	<p>โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0064 บ้านโนนเหมา – บ้านหนองหอยปัง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 20 มิถุนายน 2567 - 11 ตุลาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0064 บ้านโนนเหมา - บ้านหนองหอยปัง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้</p> <p>โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 32 ชุด ๆ ละ 62,500 บาท โดย 1 ชุดประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกัน - หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 2. เสาเหล็กชุบสังกะสีกันสนิมความสูง 6 เมตร 3. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด รวมค่างานต้นทุน พร้อมค่าติดตั้ง และติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง และค่าขนส่ง <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 76.55 อยู่ในระดับมาก</p>	1,984,000.00
23	<p>โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0074 บ้านท่าหว้า - บ้านดอนขวาง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 8 ชุด)</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 25 กันยายน 2567 - 13 พฤศจิกายน 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0074 บ้านท่าหว้า - บ้านดอนขวาง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้</p> <p>โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ชุด ๆ ละ 62,500 บาท โดย 1 ชุดประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกัน - หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 2. เสาเหล็กชุบสังกะสีกันสนิมความสูง 6 เมตร 3. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด รวมค่างานต้นทุน พร้อมค่าติดตั้ง และติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง และค่าขนส่ง <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 89.50 อยู่ในระดับมาก</p>	499,000.00

ลำดับที่	ชื่อโครงการกั้นเงินเหลือมอบปี พ.ศ.2567 เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568	จำนวนเงิน
24	<p>โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0010 บ้านเล่า - บ้านนาวัง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 8 ชุด)</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 26 กันยายน 2567 - 21 กรกฎาคม 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0010 บ้านเล่า - บ้านนาวัง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้</p> <p>โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ชุด ๆ ละ 62,500 บาท โดย 1 ชุดประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกัน - หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 2. เสาเหล็กชุบสังกะสีกันสนิมความสูง 6 เมตร 3. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด รวมค่างานต้นทุน พร้อมค่าติดตั้ง และติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง และค่าขนส่ง <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 90.03 อยู่ในระดับมากที่สุด</p>	499,000.00
25	<p>โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0021 บ้านไทรงาม - บ้านหนองแดงน้อย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 8 ชุด)</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 26 กันยายน 2567 - 21 กรกฎาคม 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0021 บ้านไทรงาม - บ้านหนองแดงน้อย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้</p> <p>โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ชุด ๆ ละ 62,500 บาท โดย 1 ชุดประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกัน - หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 2. เสาเหล็กชุบสังกะสีกันสนิมความสูง 6 เมตร 3. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด รวมค่างานต้นทุน พร้อมค่าติดตั้ง และติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง และค่าขนส่ง <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 74.27 อยู่ในระดับมาก</p>	499,000.00

ลำดับที่	ชื่อโครงการกักเงินเหลือมอบปี พ.ศ.2567 เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568	จำนวนเงิน
26	<p>โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0002 บ้านค่าย - บ้านตาเนิน - บ้านละหาน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 50 ชุด)</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 21 มกราคม 2568 - 21 กรกฎาคม 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0002 บ้านค่าย - บ้านตาเนิน - บ้านละหาน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้</p> <p>โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 50 ชุด ๆ ละ 62,500 บาท โดย 1 ชุดประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกัน - หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 2. เสาเหล็กชุบสังกะสีกันสนิมความสูง 6 เมตร 3. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด รวมค่างานต้นทุน พร้อมค่าติดตั้ง และติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง และค่าขนส่ง <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 81.37 อยู่ในระดับมาก</p>	3,102,500.00
27	<p>โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0075 บ้านหนองบัวขาว - บ้านท่าขามแป อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 31 ชุด)</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 21 มกราคม 2568 - 21 กรกฎาคม 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0075 บ้านหนองบัวขาว - บ้านท่าขามแป อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้</p> <p>โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 31 ชุด ๆ ละ 62,500 บาท โดย 1 ชุดประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกัน - หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 2. เสาเหล็กชุบสังกะสีกันสนิมความสูง 6 เมตร 3. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด รวมค่างานต้นทุน พร้อมค่าติดตั้ง และติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง และค่าขนส่ง <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 67.98 อยู่ในระดับปานกลาง</p>	1,926,650.00

ลำดับที่	ชื่อโครงการกันเงินเหลือมอบปี พ.ศ.2567 เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568	จำนวนเงิน
28	<p>จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 17 ตุลาคม 2567 - 8 เมษายน 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 80 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 90.35 อยู่ในระดับมากที่สุด</p>	1,091,000.00
29	<p>โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 19 มิถุนายน 2567 - 17 ธันวาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมเสาและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้</p> <p>โคมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์ (Solar Street Light All In One Cell) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 62,500 บาท โดย 1 ชุดประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกัน - หลอดไฟ ชนิด LED กำลังไฟไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 2. เสาเหล็กชุบสังกะสีกันสนิมความสูง 6 เมตร 3. ฐานรากเสาไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด รวมค่างานต้นทุน พร้อมค่าติดตั้ง และติดตั้งเคเบิลสายสื่อสาร และค่าขนส่ง <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 82.92 อยู่ในระดับมาก</p>	124,500.00
30	<p>จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกำแพง ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 5 เครื่อง)</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 29 สิงหาคม 2567 - 5 กันยายน 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกำแพง ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 18,505 บาท</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 86.23 อยู่ในระดับมาก</p>	92,500.00

ลำดับที่	ชื่อโครงการกักเงินเหลือปี พ.ศ.2567 เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568	จำนวนเงิน
31	<p>จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำคำ ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 2 เครื่อง)</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 26 สิงหาคม 2567 - 2 กันยายน 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำคำ ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 18,500 บาท</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 75.87 อยู่ในระดับมาก</p>	37,000.00
32	<p>จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน 2 เครื่อง)</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 26 สิงหาคม 2567 - 28 สิงหาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 18,500 บาท</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 90.78 อยู่ในระดับมากที่สุด</p>	81,800.00
33	<p>โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองทุ่ม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 5 มิถุนายน 2567 - 8 พฤศจิกายน 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองทุ่ม ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ปรับปรุงอาคารเรียน ให้เป็นสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก ได้มาตรฐาน รองรับบริการให้บริการ</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 86.10 อยู่ในระดับมาก</p>	481,421.00ท
34	<p>โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกำแพง ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 9 พฤษภาคม 2567 - 7 ตุลาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกำแพง ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 หลัง ได้รับการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านวังกำแพง</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 87.05 อยู่ในระดับมาก</p>	266,410.20

ลำดับที่	ชื่อโครงการกักเงินเหลือมปี พ.ศ.2567 เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568	จำนวนเงิน
35	<p>โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำคำ ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 6 มิถุนายน 2567 - 7 ตุลาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำคำ ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 หลัง ได้รับการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำคำ สรุปร ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 77.83 อยู่ในระดับมาก</p>	320,035.80
36	<p>โครงการก่อสร้างรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนน้อย ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 4 มีนาคม 2567 - 27 พฤษภาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : โครงการก่อสร้างรั้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนน้อย ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ - รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กลูกกรงเหล็กกล่อง สูง 1.90 เมตร ยาว 82.00 เมตร ที่ได้มาตรฐานรองรับการให้บริการ</p> <p>สรุปร ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 86.63 อยู่ในระดับมาก</p>	499,500.00
37	<p>โครงการขุดลอกคลองลำห้วยโสกมะตูม บ้านโจดกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนคูณ อำเภอกอนสาร - บ้านสันติสุข หมู่ที่ 8 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 25 กันยายน 2567 - 23 มิถุนายน 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ขุดลอกคลองลำห้วยโสกมะตูม บ้านโจดกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนคูณ อำเภอกอนสาร บ้านสันติสุข หมู่ที่ 8 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ ขุดลอก ปากกว้าง 9.00 เมตร ก้นกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,750.00 เมตร ลึก (ขุดลึกจากอีกจากพื้นเดิม) 1.10 เมตร ความลึกรวม ทั้งหมด 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 12,267.00 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>สรุปร ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 81.33 อยู่ในระดับมาก</p>	499,000.00
38	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโสก - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไร่ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 25 กันยายน 2567 - 23 มิถุนายน 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโสก - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไร่ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโสก - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไร่ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 151.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 755.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร</p> <p>สรุปร ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 83.55 อยู่ในระดับมาก</p>	497,000.00

ลำดับที่	ชื่อโครงการกักเงินเหลือมปี พ.ศ.2567 เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568	จำนวนเงิน
39	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร - บ้านคูลาย หมู่ที่ 12 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 25 กันยายน 2567 - 23 มิถุนายน 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร - บ้านคูลาย หมู่ที่ 12 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร - บ้านคูลาย หมู่ที่ 12 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 186.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 744.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 66.35 อยู่ในระดับมาก</p>	496,000.00
40	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคูณ - บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 25 กันยายน 2567 - 23 มิถุนายน 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคูณ - บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้</p> <p>ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 186.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 744.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 76.38 อยู่ในระดับมาก</p>	495,000.00
41	<p>โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0001 แก้งคร้อ - ท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 25 กันยายน 2567 - 23 มิถุนายน 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0001 แก้งคร้อ - ท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.20 x 1.20 x 1.00 เมตร จำนวน 32 ท่อน</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 67.20 อยู่ในระดับมาก</p>	299,500.00
42	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดอนมะค่าง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านหัน - บ้านโนนซ้อง หมู่ที่ 2 ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 25 กันยายน 2567 - 25 มิถุนายน 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดอนมะค่าง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านหัน - บ้านโนนซ้อง หมู่ที่ 2 ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้</p> <p>ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 151.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 755.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 69.70 อยู่ในระดับมาก</p>	496,000.00

ลำดับที่	ชื่อโครงการกักเงินเหลือมอบปี พ.ศ.2567 เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568	จำนวนเงิน
43	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านยาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง – บ้านโนนมะเยา หมู่ที่ 9 ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 25 กันยายน 2567 - 25 มิถุนายน 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านยาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง – บ้านโนนมะเยา หมู่ที่ 9 ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้</p> <p>ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 196.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 784.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 72.50 อยู่ในระดับมาก</p>	494,000.00
44	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองคู หมู่ที่ 7 ตำบลสระโพนทอง - บ้านดอนมะค่าง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 25 กันยายน 2567 - 25 มิถุนายน 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองคู หมู่ที่ 7 ตำบลสระโพนทอง - บ้านดอนมะค่าง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้</p> <p>ผิวทางจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 196.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 784.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 68.10 อยู่ในระดับปานกลาง</p>	494,000.00
45	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนซ้อง หมู่ที่ 2 ตำบลสระโพนทอง - บ้านดอนมะค่าง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 25 กันยายน 2567 - 23 มิถุนายน 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนซ้อง หมู่ที่ 2 ตำบลสระโพนทอง - บ้านดอนมะค่าง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้</p> <p>ผิวทางจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 196.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 784.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 67.65 อยู่ในระดับมาก</p>	494,000.00
46	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนชาติ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเป้า - บ้านวังม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 25 กันยายน 2567 - 11 พฤษภาคม 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนชาติ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเป้า - บ้านวังม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้</p> <p>ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง รวม 196.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 784.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.15 เมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 77.03 อยู่ในระดับมาก</p>	495,000.00

ลำดับที่	ชื่อโครงการกักเงินเหลือมอบปี พ.ศ.2567 เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568	จำนวนเงิน
47	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเล่า - บ้านนาวัง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 26 กันยายน 2567 - 24 มิถุนายน 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเล่า - บ้านนาวัง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางรวม 127.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 762.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 70.08 อยู่ในระดับมาก</p>	495,000.00
48	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0044 บ้านหนองเป็น - บ้านกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 25 กันยายน 2567 - 23 ธันวาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0044 บ้านหนองเป็น - บ้านกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ ช่วงที่ 1 พื้นที่ดำเนินการ 66.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง รวม 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 79.90 อยู่ในระดับมาก</p>	263,000.00
49	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองงูเก่า หมู่ที่ 14 ตำบลกวางโจน - บ้านหนองงูใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 27 กันยายน 2567 - 25 มิถุนายน 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองงูเก่า หมู่ที่ 14 ตำบลกวางโจน - บ้านหนองงูใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ผิวทางจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 762.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 72.50 อยู่ในระดับมาก</p>	494,000.00
50	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านไทรงาม หมู่ที่ 12 ตำบลนาเสียว (แยก 201) - บ้านซับม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 26 กันยายน 2567 - 18 มิถุนายน 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านไทรงาม หมู่ที่ 12 ตำบลนาเสียว (แยก201) - บ้านซับม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 151.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 755.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 68.18 อยู่ในระดับปานกลาง</p>	497,000.00

ลำดับที่	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	จำนวนเงิน
51	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาไก่เขา หมู่ที่ 6 ตำบลนาเสียว - บ้านนาฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/89 ข้อ 87)</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 26 กันยายน 2567- 18 มิถุนายน 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาไก่เขา หมู่ที่ 6 ตำบลนาเสียว - บ้านนาฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 151.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 755.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 67.22 อยู่ในระดับปานกลาง</p>	497,000.00
52	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านคูเมือง หมู่ที่ 14 ตำบลคูเมือง - บ้านโชคอำนวย หมู่ที่ 7 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 25 กันยายน 2567 - 23 ธันวาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านคูเมือง หมู่ที่ 14 ตำบลคูเมือง - บ้านโชคอำนวย หมู่ที่ 7 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ ผิวทางจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 151.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 755.00 ตารางเมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 81.98 อยู่ในระดับมาก</p>	496,500.00
53	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวโคก - บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 25 กันยายน 2567 - 25 มิถุนายน 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวโคก - บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 186.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 744.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 58.20 อยู่ในระดับปานกลาง</p>	491,000.00
54	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสระโพนทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสระโพนทอง - บ้านดอนมะค่าง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 25 กันยายน 2567 - 23 มิถุนายน 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนซ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลสระโพนทอง - บ้านดอนมะค่าง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ ผิวทางจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 196.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 784.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 75.08 อยู่ในระดับมาก</p>	491,000.00

ลำดับที่	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	จำนวนเงิน
55	<p>โครงการวางท่อส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองส้มโรง หมู่ที่ 18 ตำบล ลุ่มลำชี - บ้านกุดฉนวนอุดม หมู่ที่ 19 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 25 กันยายน 2567 - 23 มิถุนายน 2568 ผลการดำเนินงาน : วางท่อส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองส้มโรง หมู่ที่ 18 ตำบลลำชี - บ้านกุดฉนวนอุดม หมู่ที่ 19 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80 เมตร จำนวน 214.00 ท่อน บ่อพักพร้อมฝาทูกระยะ 50.00 เมตร ดินถมบดอัดแน่น กว้าง 2.50 เมตร ยาว 214.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.70 เมตร สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 54.75 อยู่ในระดับปานกลาง</p>	499,000.00
56	<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านซับน้ำใส หมู่ที่ 11 ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ - บ้านท่าบอน หมู่ที่ 8 ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัด ชัยภูมิ ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 25 กันยายน 2567 - 23 มิถุนายน 2568 ผลการดำเนินงาน : ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านซับน้ำใส หมู่ที่ 11 ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ - บ้านท่าบอน หมู่ที่ 8 ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 5.50 เมตร ยาว 2,160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,620.00 ลูกบาศก์เมตร สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 75.50 อยู่ในระดับมาก</p>	499,000.00
57	<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 3 ตำบลตะโกทอง - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 25 กันยายน 2567 - 25 มิถุนายน 2568 ผลการดำเนินงาน : ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 3 ตำบลตะโกทอง - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,620.00 ลูกบาศก์เมตร สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 67.58 อยู่ในระดับปานกลาง</p>	498,000.00
58	<p>โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ. 1-0106 บ้านไทรงาม - บ้านห้วยกุ่ม อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 24 กันยายน 2567 - 25 มิถุนายน 2568 ผลการดำเนินงาน : ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0106 บ้านไทรงาม - บ้านห้วยกุ่ม อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 333.00 เมตร หนา 0.03 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,655.00 ตารางเมตร สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80.92 อยู่ในระดับมาก</p>	499,000.00

ลำดับที่	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	จำนวนเงิน
59	<p>โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านสารจอตเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ - บ้านคลองเตย หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 25 กันยายน 2567 - 25 มิถุนายน 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านสารจอตเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ - บ้านคลองเตย หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น งานหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง 5.00 เมตร ยาว 546.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 421.00 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 70.58 อยู่ในระดับมาก</p>	498,000.00
60	<p>โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเป้า - บ้านวังม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ)</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 25 กันยายน 2567 - 25 มิถุนายน 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเป้า - บ้านวังม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น งานดินถมบดอัดแน่น กว้าง 6.00 เมตร ยาว 538.00 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือปริมาตรดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,016.00 ลูกบาศก์เมตร งานหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง 5.00 เมตร ยาว 538.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 421.00 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 63.13 อยู่ในระดับปานกลาง</p>	499,000.00
61	<p>โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านสระ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนกกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ - บ้านคำผักแพว หมู่ที่ 13 ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายที่ 2)</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 21 มิถุนายน 2567 - 18 ตุลาคม 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านสระ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนกกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ - บ้านคำผักแพว หมู่ที่ 13 ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (สายที่ 2) รายละเอียดดังนี้ ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 341.00 เมตร หนา 0.03 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,705.00 ตารางเมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 72.47 อยู่ในระดับมาก</p>	499,000.00
62	<p>โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0052 บ้านหนองงูเหลือม - บ้านหินลาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 24 กันยายน 2567 - 25 มิถุนายน 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0052 บ้านหนองงูเหลือม - บ้านหินลาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 73.00 อยู่ในระดับมาก</p>	499,000.00

ลำดับที่	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	จำนวนเงิน
63	<p>โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านนกเจ้า หมู่ที่ 2 ตำบลโนนกกอก - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 24 กันยายน 2567 - 25 มิถุนายน 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง บ้านนกเจ้า หมู่ที่ 2 ตำบลโนนกกอก - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้</p> <p><u>ช่วงที่ 1</u> ผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.04 เมตร</p> <p><u>ช่วงที่ 2</u> ผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 0.04 เมตร</p> <p><u>ช่วงที่ 3</u> ผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนา 0.04 เมตร</p> <p><u>ช่วงที่ 4</u> ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.04 เมตร</p> <p><u>ช่วงที่ 5</u> ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.04 เมตร</p> <p>หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,134.00 ตารางเมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 85.70 อยู่ในระดับมาก</p>	389,000.00
64	<p>โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0072 บ้านกุดละลม - บ้านหนองแหน ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 24 กันยายน 2567 - 1 กรกฎาคม 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ. 1-0072 บ้านกุดละลม - บ้านหนองแหน ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) รายละเอียดดังนี้ ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 454.00 เมตร ไหล่ทาง กว้าง 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,632.00 ตารางเมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 83.62 อยู่ในระดับมาก</p>	498,000.00
65	<p>โครงการปรับปรุงพื้นที่ริมทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0085 บ้านโนนทอง - บ้านภูดิน อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 25 มีนาคม 2567 - 12 มีนาคม 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ปรับปรุงพื้นที่ริมทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0085 บ้านโนนทอง - บ้านภูดิน อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้</p> <p>ปรับปรุงพื้นที่ริมทาง ลงดินถมบดอัดแน่น กว้าง 12.00 เมตร ยาว 122.00 เมตร หนา 1.10 เมตร หรือปริมาตรดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,758.02 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>ลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ กว้าง 11.76 เมตร ยาว 121.76 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 173.58 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 74.05 อยู่ในระดับมาก</p>	392,000.00
66	<p>โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0006 แยก ทล.2179 บ้านวังเสมา อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 4 กันยายน 2567 - 25 มิถุนายน 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0006 แยก ทล.2179 - บ้านวังเสมา อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้</p> <p>ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 173.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,038.00 ตารางเมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมี ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มาก ร้อยละ 77.13</p>	499,000.00

ลำดับที่	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	จำนวนเงิน
67	<p>โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านหนองบัวรอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวใหญ่ - บ้านสำโรงทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 24 กันยายน 2567 - 22 ธันวาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านหนองบัวรอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวใหญ่ - บ้านสำโรงทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 118.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 944.00 ตารางเมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 69.48 อยู่ในระดับปานกลาง</p>	499,000.00
68	<p>โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0030 บ้านโนนทองกลาง - บ้านโคกล่าม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 22 ธันวาคม 2567 - 23 มิถุนายน 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0030 บ้านโนนทองกลาง - บ้านโคกล่าม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 118.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 944.00 ตารางเมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 74.67 อยู่ในระดับมาก</p>	499,000.00
69	<p>โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0001 แก้งคร้อ - ท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 24 กันยายน 2567 - 25 มิถุนายน 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0001 แก้งคร้อ - ท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 118.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 944.00 ตารางเมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 78.00 อยู่ในระดับมาก</p>	495,000.00
70	<p>โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 2 ตำบลโคกมั่งงอย - บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 25 กันยายน 2567 - 24 ธันวาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางบ้านโคกมั่งงอย หมู่ที่ 2 ตำบลโคกมั่งงอย - บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,124.00 เมตร หรือปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,593.00 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 67.87 อยู่ในระดับปานกลาง</p>	499,300.00

ลำดับที่	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	จำนวนเงิน
71	<p>โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic concrete สายทางชุมชน โนนสาทร เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ - บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 24 ธันวาคม 2567 - 22 มกราคม 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางชุมชน โนนสาทร เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ - บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิรายละเอียดดังนี้ ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 410.00 เมตร หนา 0.03 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,640.00 ตารางเมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 75.75 อยู่ในระดับมาก</p>	497,000.00
72	<p>โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางบ้านหนองแซง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแก้ง - บ้านสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 24 กันยายน 2567 - 22 ธันวาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางบ้านหนองแซง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแก้ง - บ้านสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ ผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 156.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,092.00 ตารางเมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 74.50 อยู่ในระดับมาก</p>	499,000.00
73	<p>โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic concrete สายทาง บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว - บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 24 กันยายน 2567- 22 ธันวาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว - บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.03 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 725.00 ตารางเมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 82.37 อยู่ในระดับมาก</p>	189,500.00
74	<p>โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร Asphaltic concrete สายทาง บ้านโนนสาวเอ้ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสะอาด - บ้านหนองเบน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 24 กันยายน 2567 - 27 กรกฎาคม 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง บ้านโนนสาวเอ้ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสะอาด - บ้านหนองเบน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 116.00 เมตร หนา 0.03 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 696.00 ตารางเมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 79.30 อยู่ในระดับมาก</p>	199,500.00

ลำดับที่	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	จำนวนเงิน
75	<p>โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0054 บ้านหนองบัวพักเกวียน - บ้านโนนตู่ อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 24 กันยายน 2567 - 23 ธันวาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0054 บ้านหนองบัวพักเกวียน - บ้านโนนตู่ อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 224.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,344.00 ตารางเมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 73.70 อยู่ในระดับมาก</p>	499,000.00
76	<p>โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สายทาง ชย.ถ.1-0035 บ้านสระเต้ - บ้านหนองผักหลอด ตำบลบ้านดอน อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 2)</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 27 กันยายน 2567 - 23 ธันวาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING สายทาง ชย.ถ.1-0035 บ้านสระเต้ - บ้านหนองผักหลอด ตำบลบ้านดอน อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 2) รายละเอียดดังนี้ ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 126.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,008.0 ตารางเมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 70.40 อยู่ในระดับมาก</p>	495,000.00
77	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอนองบัวระเหว - บ้านชาติ หมู่ที่ 6 ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 13 กุมภาพันธ์ 2568 - 12 สิงหาคม 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอนองบัวระเหว - บ้านชาติ หมู่ที่ 6 ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ <u>ช่วงที่ 1</u> กม.0+000 - 0+100 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร</p> <p><u>ช่วงที่ 2</u> กม.0+100 - 0+799 ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 699.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,194.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 86.82 อยู่ในระดับมาก</p>	2,987,000.00
78	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 1-0107 บ้านวังอ้ายโพธิ์ - บ้านวังใหม่พัฒนา อำเภเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 5-9/17 ข้อ 16)</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 8 พฤษภาคม 2568 - 3 พฤศจิกายน 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 1-0107 บ้านวังอ้ายโพธิ์ - บ้านวังใหม่พัฒนา อำเภเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ <u>ช่วงที่ 1</u> ก่อสร้าง คสล.ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร</p> <p><u>ช่วงที่ 2</u> ถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 699.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,194.00 ตารางเมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 75.12 อยู่ในระดับมาก</p>	1,152,500.00

ลำดับที่	โครงการกันเงินเหลือในปี 2567	จำนวนเงิน
79	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านยาง - บ้านแก่น้อย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 4 เมษายน 2568 - 10 ตุลาคม 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านยาง - บ้านแก่น้อย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางรวม 550.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,650.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.15 เมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 75.12 อยู่ในระดับมาก</p>	669,900.00
80	<p>โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านแซ้ หมู่ที่ 5 ตำบลผักปัง - บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ 6 ตำบลโละ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 19 กุมภาพันธ์ 2568 - 17 สิงหาคม 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านแซ้ หมู่ที่ 5 ตำบลผักปัง - บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ 6 ตำบลโละ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 860.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,440.00 ตารางเมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 74.20 อยู่ในระดับมาก</p>	985,000.00
81	<p>โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 5 ตำบลโละ - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเพชร อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 19 กุมภาพันธ์ 2568 - 17 สิงหาคม 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 5 ตำบลโละ - บ้านหนองขาม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเพชร อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 378.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่รวมน้อยกว่า 2,268 ตารางเมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 54.33 อยู่ในระดับปานกลาง</p>	1,229,000.00
82	<p>โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0017 บ้านลาดใหญ่ - บ้านห้วยบงเหนือ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 14 กุมภาพันธ์ 2568 - 12 ธันวาคม 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0017 บ้านลาดใหญ่ - บ้านห้วยบงเหนือ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 684.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,472.00 ตารางเมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 90.67 อยู่ในระดับมากที่สุด</p>	2,990,000.00
83	<p>โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0079 บ้านยางป่า - บ้านโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 20 กุมภาพันธ์ 2568 - 18 สิงหาคม 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0079 บ้านยางป่า - บ้านโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 672.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,032.00 ตารางเมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 87.20 อยู่ในระดับมาก</p>	2,314,000.00

ลำดับที่	โครงการกันเงินเหลือในปี 2567	จำนวนเงิน
84	<p>โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0074 บ้านท่าหั่ว - บ้านดอนขวาง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 27 กันยายน 2567 - 25 ธันวาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0074 บ้านท่าหั่ว - บ้านดอนขวาง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 880.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,040.00 ตารางเมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 74.30 อยู่ในระดับมาก</p>	3,499,500.00
85	<p>โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0008 คำปิง - บำเหน็จณรงค์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 5 กุมภาพันธ์ 2568 - 3 สิงหาคม 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0008 คำปิง- บำเหน็จณรงค์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,215.50 ตารางเมตร หนา 0.04 เมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 83.93 อยู่ในระดับมาก</p>	1,575,000.00
86	<p>โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0117 บ้านห้วยยายจิว - บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 27 กันยายน 2567 - 23 ธันวาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0117 บ้านห้วยยายจิว - บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) รายละเอียดดังนี้ ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 522.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,176.00 ตารางเมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 85.58 อยู่ในระดับมาก</p>	1,990,000.00
87	<p>โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางบ้านหนองเชียงซา หมู่ที่ 8 ตำบลผักปิง - บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้า 5-9/1 ข้อ 1)</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 5 กุมภาพันธ์ 2568 - 3 สิงหาคม 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางบ้านหนองเชียงซา หมู่ที่ 8 ตำบลผักปิง - บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 585.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,680.00 ตารางเมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 70.72 อยู่ในระดับมาก</p>	2,106,000.00

ลำดับที่	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	จำนวนเงิน
88	<p>โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0075 บ้านหนองบัวขาว - บ้านท่าขามแป อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 5 กุมภาพันธ์ 2568 – 3 สิงหาคม 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0075 บ้านหนองบัวขาว - บ้านท่าขามแป อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 716.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,728.00 ตารางเมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 81.95 อยู่ในระดับมาก</p>	2,999,500.00
89	<p>โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0016 บ้านวังม่วง - บ้านหญ้านาง ตำบลบ้านเป่า อำเภอกษัตริย์สมุทร จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 30 มกราคม 2568 – 28 กรกฎาคม 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0016 บ้านวังม่วง - บ้านหญ้านาง ตำบลบ้านเป่า อำเภอกษัตริย์สมุทร จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 887.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,096.00 ตารางเมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 70.72 อยู่ในระดับมาก</p>	2,999,700.00
90	<p>จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 50 ตัว</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 สิงหาคม 2567-19 พฤศจิกายน 2569</p> <p>ผลการดำเนินงาน : 1 เพื่อใช้ในการจัดโครงการ กิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 3.2 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมามีความพร้อมในการให้บริการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ 3.3 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 91.00 อยู่ในระดับมากที่สุด</p>	138,500.00
91	<p>จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 5 เครื่อง</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 13 สิงหาคม 2567-19 พฤศจิกายน 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 5 เครื่องละ 4,450.-บาท รายละเอียดดังนี้ - พัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้นใบพัด ขนาด 25 นิ้ว - ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ - มี 4 ขา - ปรับสายซ้าย - ขวา และหยุดสายได้ตามต้องการ - ปรับระดับความสูงได้ตั้งแต่ 148 - 161 ซม. - ขาเสาพัดลมผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงแข็งแรงทนทาน - มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ เทอร์มอลฟิวส์ - ขนาด 97 ซม. X 97 ซม. X 158 ซม.</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 92.70 อยู่ในระดับมากที่สุด</p>	22,250.00

ลำดับที่	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	จำนวนเงิน
92	<p>ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 24 ตุลาคม 2567 - 28 มกราคม 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ซุ้มๆ ละ 99,500 บาท รายละเอียดดังนี้</p> <p>- ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ขนาดไม่น้อยกว่า 5.70x3.50 เมตร (สูงxกว้าง) - กรอบพระบรมฉายาลักษณ์ทำจากไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า 2.20x3.40 เมตร (กว้างxสูง) - ตราสัญลักษณ์ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ทำจากไฟไฟเบอร์กลาส - พานพุ่มเงิน - พุ่มทอง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ทำจากไฟเบอร์กลาส - รูปพระฉายาลักษณ์ พิมพ์จากไวเนล ขนาดไม่น้อยกว่า 1.30x2.70 เมตร (กว้างxสูง) - ทรงพระเจริญ ทำจากไฟเบอร์กลาส - ครุฑ ทำจากไฟเบอร์กลาส - ป้ายชื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พิมพ์จากป้ายไวเนล - ยึดด้วยโครงเหล็ก - พร้อมติดตั้งจนแล้วเสร็จ</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 85.92 อยู่ในระดับมาก</p>	497,500.00
93	<p>โครงการก่อสร้างอาคารห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (2 หลัง)</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 สิงหาคม 2567 - 28 พฤศจิกายน 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ก่อสร้างอาคารห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (2 หลัง)</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 74.72 อยู่ในระดับมาก</p>	1,236,876.00
94	<p>โครงการก่อสร้างอาคารห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี ตำบลโป่งนก อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (1 หลัง)</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 12 กรกฎาคม 2567 - 9 พฤศจิกายน 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ก่อสร้างอาคารห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี ตำบลโป่งนก อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (1 หลัง)</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 77.55 อยู่ในระดับมาก</p>	590,000.00
95	<p>โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าไก่อ ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอกคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 13 สิงหาคม 2567 - 11 พฤศจิกายน 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ปรับปรุง ซ่อมแซม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าไก่อ ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอกคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80.82 อยู่ในระดับมาก</p>	534,000.00
96	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.1-0086 แยกทางหลวง 2054 - บ้านหนองหญ้าขาว อำเภอกคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 4 กรกฎาคม 2567 - 6 พฤศจิกายน 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ.1-0086 แยกทางหลวง 2054 - บ้านหนองหญ้าขาว อำเภอกคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้</p> <p>ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,617.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 21,702.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 94.25 อยู่ในระดับมากที่สุด</p>	10,790,000.00

ลำดับที่	โครงการกันเงินเหลือปี 2567	จำนวนเงิน
97	<p>โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic concrete สายทาง ชย.ถ.1-0042 บ้านโคกสะอาด - บ้านหนองไร่ไก่อ ตำบลโคกสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 10 กรกฎาคม 2567 - 6 มีนาคม 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic concrete สายทาง ชย.ถ.1-0042 บ้านโคกสะอาด - บ้านหนองไร่ไก่อ ตำบลโคกสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้</p> <p><u>ช่วงที่ 1</u> ช่วงผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร</p> <p><u>ช่วงที่ 2</u> ช่วงผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,050.00 ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร</p> <p><u>ช่วงที่ 3</u> ช่วงผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 500.00 หนา 0.14 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 23,400.00 ตารางเมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 77.75 อยู่ในระดับมาก</p>	5,720,000.00
98	<p>โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0062 บ้านหนองไฮใต้ - บ้านกุดชุมแสง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอนางรอง จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 29 พฤษภาคม 2567 - 29 กรกฎาคม 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0062 บ้านหนองไฮใต้ - บ้านกุดชุมแสง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอนางรอง จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้</p> <p><u>ช่วงที่ 1</u> ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร</p> <p><u>ช่วงที่ 2</u> ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,015.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร</p> <p><u>ช่วงที่ 3</u> ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 228.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 19,544.00 ตารางเมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 77.50 อยู่ในระดับมาก</p>	4,630,000.00
99	<p>โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE สายทาง ชย.ถ.1-0078 บ้านนาสีดา - บ้านนาคานหัก ตำบลบ้านเตื่อ อำเภอกษัตริย์ศึก จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 29 พฤษภาคม 2567 - 29 กรกฎาคม 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE สายทาง ชย.ถ.1-0078 บ้านนาสีดา - บ้านนาคานหัก ตำบลบ้านเตื่อ อำเภอกษัตริย์ศึก จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 14,20.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,360.00 ตารางเมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 74.12 อยู่ในระดับมาก</p>	2,690,000.00
100	<p>โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic concrete สายทาง ชย.ถ.1-0115 บ้านหล้านาง - บ้านวังม่วง ตำบลหนองโพนงาม อำเภอกษัตริย์ศึก จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 10 สิงหาคม 2567 - 9 กรกฎาคม 2568</p> <p>ผลการดำเนินงาน : ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic concrete สายทาง ชย.ถ.1-0115 บ้านหล้านาง - บ้านวังม่วง ตำบลหนองโพนงาม อำเภอกษัตริย์ศึก จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดดังนี้ ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 14,16.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,328.00 ตารางเมตร</p> <p>สรุป ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 89.73 อยู่ในระดับมาก</p>	2,789,000.00

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ประชาชนที่มีผลการดำเนินโครงการกันเงินเหลือมอบปี เฉพาะโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 ที่ดำเนินแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รวมจำนวน 101 โครงการ โดยเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 118,408,393.37 บาท ความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการโดยรวม อยู่ในระดับ 4.09 คิดเป็นร้อยละ 81.79 อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจระดับมาก